



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wpłynęło dnia
Nr pisma
Podpis

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395-15-03



EFRR-VIII.432.50.1.2024

"do zwrotu"

Kielce, dnia 20.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/XIII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”, realizowanego w ramach Działania RPSW.13.01.00 - Mieszkania socjalne dla uchodźców 13 Osi priorytetowej „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 15.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Chmielnik
pl. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
- Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Pan Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
- Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
- Numer i nazwa Osi priorytetowej:
13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych”
- Numer i nazwa Działania:
Działanie RPSW.13.01.00 - Mieszkania socjalne dla uchodźców
- Nazwa realizowanego projektu:
„Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”
- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.06.2023 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2023 r.

7. Institucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.13.01.00-26-0007/23-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 08.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWS, o numerze 14/N/XIII/RPO/2024:

- główny specjalista – Aneta Serweta (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- główny specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (**członek zespołu**).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Renata Kułagowska – Ćwiek – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- 4) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.06.2023 r. do 15.05.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23, Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na roboty budowlane na portalu e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne: <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000260843%2F01> pod numerem 2023/BZP 00260843. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 30.08.2023 r. umowy nr 81/IPS/2023 z wybranym Wykonawcą, tj. Panem Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik na kwotę 1 145 196,48 PLN brutto. Termin wykonania i odbioru robót wraz z wykonaniem i złożeniem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ustalono na dzień do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SWZ, czego potwierdzeniem m.in. był protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 21.12.2023 r. w sprawie końcowego odbioru robót.

Ponadto, Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego postępowania udzielenie zamówień na roboty dodatkowe, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych do wartości 30 %, tj. 348 780,49 PLN netto. Na okoliczność wykonania robót dodatkowych został spisany w dniu 05.10.2023 r. protokół konieczności.

Efektom przeprowadzonych postępowań na roboty dodatkowe (tj. nr IPS.271.22.2023 z dnia 20.10.2023 r. oraz Rozeznanie cenowe z dnia 30.10.2023 r.) był wybór wykonawcy i zawarcie:

- umowy nr 117/IPS/2023 w dniu 6 listopada 2023 r. pomiędzy Gminą Chmielnik, a Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik, o wartości 51 635,46 PLN brutto. Termin umowy określono do dnia 30.11.2023 r. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 22.11.2023 r.

- umowy nr 118/2023 w dniu 10 listopada 2023 r., pomiędzy Gminą Chmielnik, a Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik, o wartości 27 928,91 PLN brutto. Termin umowy określono do dnia 15.12.2023 r.

Roboty budowlane wynikające z ww. umowy zostały zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 27.12.2023 r. oraz zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót oraz gotowości do odbioru prac z dnia 12.12.2023 r.

Niniejsze postępowania, zapisy ww. umów wraz z odbiorem końcowym były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w trakcie realizacji projektu w dniach od 11.03.2024 r. do 11.04.2024 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.139.1.2024/ŁCH-1 z dnia 19.04.2024 r.). W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem była „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.10.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na roboty budowlane pod numerem 2023/BZP 00463589/01. Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2023 r. umowy nr 119/IPS/2023 z wybranym Wykonawcą, tj. Panem Piotrem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Wójcik, Suchowola 130D, 26-020 Chmielnik na kwotę 151 563,78 PLN brutto. Termin wykonania i odbioru robót ustalono do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy tj. 22.12.2023 r..



Potwierdzeniem terminowej realizacji umowy jest protokół końcowy odbioru robót spisany w dniu 27.12.2023 r. oraz zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót oraz gotowości do odbioru prac z dnia 19.12.2023 r.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził poniżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto :

- Postępowanie na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego projektu zostało przeprowadzone za zasadzie rozeznania rynku. Zawarto w dniu 30.11.2023 r. umowę nr 122/IPS/2023 z 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny na kwotę 1 168,50 zł brutto z terminem do dnia 14.12.2023 r. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 13.12.2023 r.
- Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych ściennych na rok 2024 promujących realizowany projekt zostało przeprowadzone za zasadzie rozeznania rynku. Zawarto w dniu 04.12.2023 r. umowę nr 124/IPS/2023 z Calendarmill.com Sp. z o.o. ul. Długa 29, 00-238 Warszawa na kwotę 2 267,50 zł brutto. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru z dnia 28.12.2023 r.
- Zamówienie złożone do firmy Konkret Plus ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce na dostawę art. biurowych promujących realizowany projekt (tj. Segregator – 400 szt., Kalendarz dyrektorski 25 szt., Notatnik A5 – 10 szt.). Potwierdzeniem dostawy jest:
 - protokół odbioru z dnia 01.12.2023 r. na łączną wartość zrealizowanej dostawy 3 694,00 zł,
 - protokół odbioru z dnia 06.12.2023 r. na łączną wartość zrealizowanej dostawy 1 589,96 zł.

Powyższe zapytania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto zostało poddane weryfikacji przez Zespół Kontrolny w ramach kontroli końcowej projektu. W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie

rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

1. Beneficjent Gmina Chmielnik zrealizował projekt, którego celem było zapewnienie warunków mieszkalnych osobom, które przybyły na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Projekt zakładał wykonanie prac modernizacyjnych w:

- a) budynku przy ulicy Żeromskiego 7 w Chmielniku poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, termomodernizacji i wyposażeniu 2 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 108,3 m² (2 mieszkania: 4-osobowe i 5-osobowe),
- b) budynku przy ulicy Szczygła 3/26 w Kielcach poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, termomodernizacji i wyposażeniu lokalu socjalnego o powierzchni 34,10 m² (jedno mieszkanie 2 osobowe).

Prace w budynkach miały polegać w szczególności na instalacji nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, ułożeniu posadzek, budowie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz pracach adaptacyjnych, polegających na przystosowaniu budynków na cele mieszkalne poprzez montaż kuchni, armatury łazienkowej oraz zakupie niezbędnego wyposażenia (AGD).

Beneficjent w dniu kontroli przedstawił dwie umowy najmu dla lokali socjalnych mieszczących się przy ulicy Żeromskiego 7 w Chmielniku, z których wynikało, iż na dzień kontroli zamieszkuje w nich łącznie 11 osób.

2. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu (*Karty środków trwałych, Rejestr analityczny mieszkań przyjętych do ewidencji, ewidencja zakupionego wyposażenia*) stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Zespół Kontrolujący potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wyremontowanych mieszkań wraz z zakupionym wyposażeniem w 2 obiektach, tj. w miejscowości: Chmielnik i Kielce.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.13.01.00-26-0007/23-00 z późn. zm. oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 3 szt.;
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie [PLN] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 409 703,47 PLN. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1 409 703,51 PLN.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU



- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 11 osób. Wartość docelowa wskaźnika wynosiła 11 osób.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźnika na przywołanym poziomie stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o niskim stopniu istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca zamieszczenie w systemie SL 2014 dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań na zasadzie rozeznania rynku:

- Postępowanie na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej na potrzeby realizowanego projektu,
- Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych ściennych na rok 2024 promujących realizowany projekt,
- Zamówienie na dostawę art. biurowych promujących realizowany projekt (tj. Segregator – 400szt, Kalendarz dyrektorski 25 szt. Notatnik A5 – 10 szt.)

w terminie 14 dni od momentu otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 zaleca na przyszłość dochowania większej staranności w zakresie wywiązywania się z postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ustalenia szczegółowo zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
3. Stwierdzono, że do dnia kontroli Beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*” oraz zapisów dokumentu pn. „*Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*”.



5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.13.01.00-26-0007/23 pn. „*Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta

..... 

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

..... *Długotrwałe niedostępność pracownika*

Kontrolowany/a:

GMINA CHMIELNEK
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Malgorzata Przeździk

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Wdrażania Europejskiego

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.50.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2624255
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA GMINA
CHMIELNIK 0007_23.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: d13ab3625dcc43a1c872f41dc30b447dbb70bc0c
64f2764edcb7e4c6907cd398

Wydrukował(a): Aneta Serweta EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-06-24 08:27:08

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-20 11:24:37

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

INFORMACJA POKONTROLNA
Gmina Chmielnik
ul. Kościuszki 7
24-000 Chmielnik