

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wpłynęło dnia 22.08.2024
Nr pisma KUL-43553/2024

Podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KANCLERIA URZĘDU
21.08.2024
Nr Rejestru RK 43553/2024
Podpis

EFRR-VIII.432.118.1.2024
KC-I.432.174.2.2024

Kielce, dnia 02.08.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/I/RPO/2024/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I”, realizowanego w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”, 1 Osi priorytetowej „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. ul. Wrzosowa 46, Kielce w dniach od 20 maja do 21 maja 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również systemu teleinformatycznego SL 2014 do dnia 24.06.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

Lider Konsorcjum: Główny Urząd Miar,
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

2. Nazwy i adresy Partnerów projektu:

Partner Konsorcjum: Politechnika Świętokrzyska,
ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

3. Status prawny Beneficjenta:

Skarb Państwa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jacek Semaniak – Prezes GUM
Andrzej Kurkiewicz – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w GUM

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

1 - „Innowacje i nauka”

4. Numer i nazwa Działania:

1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2019 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 12 Porozumienia nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I” zawartego w dniu 09.11.2020 r. (z późn. zm.).

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 13 maja 2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWS, o numerze 11/N/I/RPO/2024:

- Główny specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Małgorzata Kowalczyk (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Krzysztof Piotrowski – Wójcik (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Aleksandra Żelechowska (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Monika Malanowicz (*członek zespołu kontrolnego*),
- Podinspektor – Paulina Turczanik (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu kontrolnego*),
- Inspektor – Łukasz Chaba (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Robert Wołowicz (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Robert Gmyr (*członek zespołu kontrolnego*),

- Główny specjalista – Luiza Jurczenko (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Rafał Gózdź (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Agnieszka Piwnik – Piecyk (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Jakub Sawa (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Monika Cebulska (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Anna Zapała – Śledź (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Dariusz Kosela (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Aneta Serweta (*członek zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Katarzyna Karbowniczek – Cebula (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent oraz Partner projektu udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Piotr Ziółkowski – Dyr. Generalny GUM,
- Pan Andrzej Kurkiewicz – Dyr. Departamentu Innowacji i Rozwoju w GUM,
- Pani Katarzyna Borowicz – Z-ca Dyr. Departamentu Innowacji i Rozwoju w GUM,
- Pani Anna Misterkiewicz – Z-ca Dyr. Biura Dyrektora Generalnego GUM,
- Pan Rafał Fudalewski – Zastępca Kierownika Działu Rozwoju Zaplecza Badawczego Politechniki Świętokrzyskiej.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Kurkiewicz – Dyr. Departamentu Innowacji i Rozwoju w GUM złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 20 do 21 maja 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 21 maja 2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmował budowę nowej przestrzeni laboratoryjno-badawczej składającej się z zespołu obiektów tworzących Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar oraz nabycie nowej aparatury pomiarowo-badawczej na potrzeby powstających laboratoriów (tj. dostawę, montaż aparatury B+R oraz przeszkolenie pracowników w zakresie jej obsługi).

Stwierdzono, że w dniu 16.08.2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 7598/23 w sprawie wyrażenia zgody na fazowanie projektu pn.: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I faza I. Przedmiotowy projekt został podzielony na fazę pierwszą w ramach I etapu oraz fazę drugą I etapu .

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym dla etapu I fazy I został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i Porozumieniem o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I” zawartym w dniu 09.11.2020 r. (z późn. zm.).

Natomiast faza II etapu I będzie realizowana w ramach projektu nr FESW.01.01.-IZ.00-0001/23 pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I – II faza. Zgoda na realizację tegoż projektu została podjęta w drodze uchwały nr 8986/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu oraz rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektu nr FESW.01.01.-IZ.00-0001/23.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto.

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które

zostało wszczęte w dniu 01.06.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 545585-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. **„Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”**.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.07.2020 r. umowy nr 51/2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach (40-657), przy ulicy Zbożowej 42 B na kwotę 65 805,00 zł brutto, w proporcji po stronie GUM: 60 825,00 zł brutto zaś po stronie PŚk: 4 980,00 zł brutto.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 26.04.2021 r. do 29.07.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.422.1.2021/KKC-1 z dnia 02.08.2021 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwuetapowy konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.06.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2018/S 110-251245 i dotyczyło **wyboru wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pn. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I**.

Efektom przeprowadzonego postępowania było przyznanie w dniu 21.12.2018 r. przez Sąd Konkursowy zgodnie z punktem 1.7 rozdziału XIV Regulaminu Konkursu nagrody głównej pierwszej, pieniężnej w wysokości 45 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pracy nr 101, która została złożona przez firmę BDM Architekci Sp. z o.o., ul. Raclawicka 10, 02-601 Warszawa.

W dniu 10.01.2019 r. Beneficjent działając na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy Pzp poinformował Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o rozpoczęciu procedury zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia

inwestycyjnego pn. *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I* na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W dniu 11.01.2019 r. firma BDM Architekci Sp. z o.o., ul. Raławicka 10, 02-601 Warszawa otrzymała zaproszenie do negocjacji.

Efektom przeprowadzonych negocjacji w dniach 14, 17, 24, 28 stycznia 2019 r. było podpisanie w dniu 05.03.2019 r. umowy nr BDG-WZP.262.1.2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą BDM Architekci Sp. z o.o., ul. Raławicka 10, 02-601 Warszawa na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Wynagrodzenie ryczałtowe: 4 160 000,00 zł.

Ponadto, do w/w umowy został zawarty:

- aneks nr 1 w dniu 30.05.2019 r.,
- aneks nr 2 w dniu 30.07.2019 r.,
- aneks nr 3 w dniu 16.12.2019 r.,
- aneks nr 4 w dniu 21.07.2020 r.,
- aneks nr 5 w dniu 26.04.2021 r.,
- aneks nr 6 w dniu 15.11.2022 r.,
- aneks nr 7 w dniu 15.11.2022 r.,
- aneks nr 8 w dniu 02.01.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach:

- od 26.04.2021 r. do 29.07.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC I.432.422.1.2021/KKC-1 z dnia 02.08.2021 r.),
- od 04.10.2021 r. do 06.12.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.422.3.2021/IO-3 z dnia 06.12.2021 r.),
- od 21.04.2023 r. do 25.05.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.156.1.2023/AŻ-11 z dnia 01.06.2023 r.),

3. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 29.06.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1251698 i dotyczyło wyboru wykonawcy na doradztwo w obszarze sieci, instalacji i urządzeń:

ciepnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 28.07.2020 r. umowy nr 57/2020 pomiędzy Beneficjentem a Panem Markiem Borowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Marek Borowski Best-Vent, ul. Łuczanowicka 78, 31-766 Kraków na kwotę 51 660,00 zł brutto, w tym: po stronie GUM - 48 438,06 zł brutto, a po stronie PŚk - 3 221,94 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach:

— od 26.04.2021 r. do 29.07.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.422.1.2021/KKC-1 z dnia 02.08.2021 r.).

4. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.02.2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz. Urz. UE, które zostało opublikowane w dniu 17.02.2020 r. pod nr 2020/S 033-076660 i dotyczyło **wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” w Kielcach.**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 31.12.2020 r. zawarł umowę nr 131/2020 z Wykonawcą: Firma Budowlana Anna-Bud, Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa na kwotę 104 824 807,52 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że do w/w umowy został zawarty:

- aneks nr 1 w dniu 22.06.2021 r.,
- aneks nr 2 w dniu 01.06.2022 r.,
- aneks nr 3 w dniu 24.06.2022 r.,
- aneks nr 4 w dniu 08.09.2022 r.,
- aneks nr 5 w dniu 28.12.2022 r.,
- aneks nr 6 w dniu 27.04.2023 r.,
- aneks nr 7 w dniu 26.05.2023 r.,
- aneks nr 8 w dniu 21.06.2023 r.



W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach:

- od 31.08.2021 r. do 03.09.2021 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.422.2.2021/MG-2 z dnia 01.10.2021 r.),
- od 06.12.2022 r. do 26.01.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.422.6.2021/KKC-7 z dnia 01.02.2023 r.),
- od 27.06.2023 r. do 06.12.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.199.1.2023/KPW-12 z dnia 12.12.2023 r.),
- od 30.10.2023 r. do 10.01.2024 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.311.1.2023/KPW-13 z dnia 23.01.2024 r.).

5. Stwierdzono, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 19.03.2021 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP00020495/01 i dotyczyło **wyboru wykonawcy na „Świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Głównego Urzędu Miar w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I”**.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 10.12.2021 r. umowy nr 126/2021 pomiędzy Beneficjentem a Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa na kwotę 249 050,00 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że do w/w umowy został zawarty:

- aneks nr 1 w dniu 19.05.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach:

- od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.225.2.2022/IP-6 z dnia 19.05.2022 r.),
- od 30.10.2023 r. do 10.01.2024 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.311.1.2023/KPW-13 z dnia 23.01.2024 r.).

6. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.10.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 03.11.2021 r. pod numerem 2021/S-213-561080. Przedmiotem zamówienia była **dostawa stanowiska pomiarowego do nanometrologii wymiarowej**. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 14.03.2022 r. umowy nr 22/2022 pomiędzy Beneficjentem a firmą Spółką SIOS Messtechnik GmbH z siedzibą w IImenau przy ulicy Am Vogelherd 46, 98693 Niemcy na kwotę 4 167 279,36 zł brutto.

Ponadto stwierdzono, że do w/w umowy został zawarty:

— aneks nr 1 w dniu 21.10.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach:

— od 21.04.2023 r. do 25.05.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-1.432.156.1.2023/AŻ-11 z dnia 01.06.2023 r.).

Stwierdzono również, że do umowy nr 22/2022 strony podpisały w dniu 24.05.2023 r. aneks nr 2, zmieniający termin realizacji zamówienia do 30.11.2023 r. Zmiany określone w aneksie dotyczyły dostarczenia oraz ubezpieczenia wielkogabarytowych elementów urządzenia. Sprzedawca miał dostarczyć i ubezpieczyć wielkogabarytowe elementy urządzenia w terminie nie później niż do dnia 02.10.2023 r. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi pozostałe elementy urządzenia nie później niż do dnia 15.11.2023 r. Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpić miało w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz § 15 ust. 1 pkt 6 umowy nr 22/2022. Na potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia sporządzono protokół odbioru ilościowo-jakościowy z dnia 04.12.2023r. oraz protokół odbiór końcowego dnia 08.12.2023 r.

W związku z realizacją przedmiotu zamówienia po terminie, Beneficjent złożył wyjaśnienie w sprawie nienaliczania kar umownych, z powodu przesunięcia terminu robót budowlanych głównego wykonawcy w budynku GUM.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej aneksu nr 2 do umowy 22/2022 nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

7. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził z zastosowaniem trybu z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **wybór Wykonawcy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów ŚKLGUM w Kielcach**. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.04.2021 r. następujących umów:

- umowy nr 19-IO/UP/00112/2 pomiędzy Beneficjentem a PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów ŚKLGUM w Kielcach (zasilanie podstawowe) na kwotę 143 500,00 zł netto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 30.12.2022 r.

Ponadto stwierdzono, że do w/w umowy został zawarty:

- aneks nr 19-IO/UP/00112/3 w dniu 11.10.2022 r.
- aneks nr 19-IO/UP/00112/4 w dniu 12.12.2022 r.

- umowy nr 19-IO/UP/00142/2 pomiędzy Beneficjentem a PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów ŚKLGUM w Kielcach (zasilanie rezerwowe) na kwotę 480 315,00 zł netto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 31.12.2023 r., z tym że termin przyłączenia określony został na dzień 30.12.2022 r.

Ponadto stwierdzono, że do w/w umowy został zawarty:

- aneks nr 19-IO/UP/00142/3 w dniu 28.02.2022 r.,
- aneks nr 19-IO/UP/00142/4 w dniu 11.10.2022 r.,
- aneks nr 19-IO/UP/00142/5 w dniu 12.12.2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 30.10.2023 r. do 10.01.2024 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.311.1.2023/KPW-13 z dnia 23.01.2024 r.).

8. Stwierdzono, że Beneficjent w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.09.2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00408153 i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej.

Efektom przeprowadzonego postępowania było podpisanie:

- umowy nr AZA/131/2023 z dnia 24.10.2023 r. pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a Panem Markiem Kunderą prowadzącym działalność pod nazwą MARKSOFT Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce, której przedmiotem była część XII postępowania, tj. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej na kwotę 774,90 zł.
- umowy nr AZA/136/2023 z dnia 31.10.2023 r. pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a Panem Tomaszem Dziedzicem prowadzącym działalność pod nazwą PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic, Wolica 60, 28-232 Lubnice, której przedmiotem była część XI postępowania, tj. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej na kwotę 5 924,00 zł.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 09.04.2024 r. do 23.04.2024 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.174.1.2024/ŁCH-14 z dnia 25.04.2024 r.).

9. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.07.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.08.2022 r. pod numerem 2022/S147-420229. Przedmiot zamówienia dotyczył dostawy wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej i Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 – termometr wysokiego zakresu – do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr 90/2022 w dniu 18.11.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą Alitech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stobrawskiej 30 na kwotę 621 903,99 zł brutto. Termin wykonania zadania – do dnia 30.11.2023 r.

Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru – ilościowego z dnia 19.12.2023 r. oraz protokołem odbioru – jakościowego z dnia 19.12.2023 r.

W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy nr 90/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., obciążył firmę Alitech Sp. z o.o. kwotą 5 700,00 zł (nota księgową nr NKZW/2024/02/017 z dnia 29.02.2024 r. oraz nota księgową nr NK_D/00/1/24/02/0008 z dnia 29.02.2024 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

10. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.05.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 26.05.2023 r. pod numerem 2023/S 101-317123. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części i dotyczył:

- dostawy przyrządu - profilometru stykowego wraz z niezbędnym wyposażeniem – część 1,
- dostawy przyrządu - skanera 3D wraz z niezbędnym wyposażeniem – część 2,
- dostawy przyrządu do pomiarów zarysów kształtu wraz z niezbędnym wyposażeniem – część 3.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 81/2023 w dniu 22.09.2023 r. z firmą ITA Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej nr 104 na kwotę 699 000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 81/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023r.

Zmiana terminu realizacji umowy związana była z brakiem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 81/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 06.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

- b) części nr 2 umowy nr 79/2023 w dniu 18.09.2023 r. z firmą SMARTTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Raclawickiej 30 na kwotę 947 100,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 79/2023 strony zawarły w dniu 07.12.2023r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023r. Zmiana terminu realizacji umowy związana była ze zmianą terminów wynikających z harmonogramu wykonania i odbioru robót budowlanych Generalnego Wykonawcy budowy ŚKLGUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 79/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 05.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

- c) części nr 3 umowy nr 80/2023 w dniu 22.09.2023 r. z ITA Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej nr 104 na kwotę 779 000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 80/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023r. Zmiana terminu realizacji umowy związana była z brakiem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 80/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 06.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

11. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.04.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 25.04.2023 r. pod numerem 2023/S 081-243462. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i dotyczył:

- dostawy (wraz z uruchomieniem) spektrometru masowego - część 1,
- dostawy (wraz z uruchomieniem) automatycznego ekstraktora prób stałych - część 2,
- dostawy (wraz z uruchomieniem) młyna tnącego - część 3,
- dostawy (wraz z uruchomieniem) systemu kalorymetrii skaningowej DSC - część 4.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 57/2023 w dniu 03.08.2023 r. z firmą Anchem Sp. z o. o., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa na kwotę 985 968,00 zł brutto. Termin wykonania zadania - 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 57/2023 strony zawarły w dniu 07.12.2023 r. aneks nr 1 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r., zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2, art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 57/2023.

- b) części nr 2 umowy nr 52/2023 w dniu 03.08.2023 r. z firmą AGA Analytical Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dzierzby 17 A, 02-836 Warszawa na kwotę 518 445,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 52/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r. oraz wprowadzono możliwość płatności częściowych.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2, art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 52/2022.

- c) część nr 3 umowy nr 65/2023 w dniu 07.08.2023 r. z firmą Atest Sp. z o.o., ul. Malików 146 B , 25-636 Kielce na kwotę 113 338,31 zł brutto. Termin wykonania zadania - 30.11.2023 r.

Umowa nie jest przedmiotem niniejszej kontroli (realizacja umowy nr 65/2023 została przesunięta do II fazy projektu).

- d) część nr 4 umowy nr 70/2023 w dniu 11.09.2023 r. z firmą Netzsch Geratebau GmbH Wittelsbacherstrasse 42, D 95-100 Selb Niemcy na kwotę 180 00,00 zł netto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 70/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2, art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 70/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 12.10.2023 r. dla umów 57/2023, 52/2023 oraz z 13.10.2023 r. dla umowy 70/2023 jak również protokoły odbioru końcowego spisane w dniu 06.12.2023 r., 04.12.2023 r. oraz 08.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

12. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.06.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/S 120-338328. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i dotyczył:

- dostawy (wraz z uruchomieniem) aktywnego masera wodorowego z autotuningiem wnęki rezonansowej - część 1,
- dostawy urządzenia do sterowania lokalną strefą czasu - część 2.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 68/2022 w dniu 26.09.2022 r. z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 2 184 480,00 zł brutto. Umowa nie jest przedmiotem niniejszej kontroli (realizacja umowy nr 68/2022 została przesunięta do II fazy projektu).
- b) części nr 2 umowy nr 69/2022 w dniu 26.09.2022 r. z firmą z firmą Altaria Solutions Sp. z o.o., Aleja Jerozolimska 56 c, 00-803 Warszawa na kwotę 168 264,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 26.03.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 69/2022 strony zawarły w dniu:

- 30.03.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia do 30.11.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 69/2022.

- 11.12.2023 r. aneks nr 2 wchodzący w życie z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r., zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 12 ust. 1 pkt 6 umowy nr 69/2022.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 23.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 22.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

13. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.05.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 26.05.2023 r. pod numerem 2023/S 101-314846. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i dotyczył:

- dostawy aparatury pomiarowej – część 1,
- dostawy systemów wytwarzania sygnałów akustycznych komorze bezchowej dużej i w komorze malej – część 2.

W odpowiedzi na zamówienie w części 2 nie została złożona żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie dla tej części.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla części nr 1 umowy nr 71/2023 w dniu 31.08.2023 r. z firmą Hottinger Bruel & Kjaer Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181A na kwotę 1 709 700,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – do 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 71/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia do 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 71/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 28.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 04.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

14. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.09.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 13.09.2022 r. pod numerem 2022/S 176-497651. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i dotyczył:

- **dostawy wysokostabilnej wnęki optycznej ultrastabilnym systemem laserowym – część 1,**
- **dostawy niskoszumowego optycznego grzebienia częstotliwości – część 2.**

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 104/2022 w dniu 15.12.2022 r. z firmą Menlo Systems GmbH, z siedzibą w Bunsenstrasse 5, 82152 Martinsried, Niemcy, HRB 138145 na kwotę 713 700,00 zł netto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.

Ponadto Kontrolujący ustalili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 104/2022 strony zawarły w dniu 08.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz § 14 ust. 1 pkt 12 umowy nr 104/2022.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 06.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 08.12.2023 r.

- b) części nr 2 umowy nr 105/2022 w dniu 15.12.2022 r. z firmą Menlo Systems GmbH, z siedzibą w Bunsenstrasse 5, 82152 Martinsried, Niemcy, HRB 138145 na kwotę 1 442 400,00 zł netto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.

Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru – ilościowego z dnia 06.12.2023 r. oraz protokołem odbioru – końcowego z dnia 08.12.2023 r.

W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 w związku z § 11 ust. 5 umowy nr 105/2022 z dnia 15.12.2022 r., obciążył

firmę Menlo Systems GmbH kwotą 2 000,00 zł (nota księgowa korygująca nr NK_D/00/1/24/04/001 do noty księgowej nr NK_D/00/1/24/03/001 z dnia 06.03.2024 r. oraz nota księgowa nr NKZW/2024/04/004 z dnia 29.04.2024 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

15. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 02.06.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00244820/01, które dotyczyło wyboru Wykonawcy **dostawy wzorców do budowy ściany referencyjnej wraz z elementami mocującymi do stanowiska pomiarowego do pomiarów dużych obiektów 3D w laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.**


Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.07.2023 r. umowy nr 48/2023 z firmą ITA Sp. z o.o. w Skórzewie, ul. Poznańska 104, 60-185 Poznań na kwotę 598 499,55 zł brutto. Termin wykonania umowy - do 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 48/2023 na dostawę strony zawarły w dniu 24.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji dostawy, z uwagi na harmonogram prac głównego wykonawcy budynku GUM do dnia 07.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w związku z § 1 ust. 1 pkt 5 umowy nr 48/2023. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do dostawy wzorców zgodnie z umową nr 48/2023 oraz protokół odbioru końcowego z dnia 07.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 9 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

16. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało



wszczęte w dniu 21.10.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 26.10.2022 r. pod numerem 2022/S 207-590107. Przedmiotem zamówienia była **dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie komponentów architektury IT oraz zasilaczy UPS do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i dotyczył:

- dostawy, instalacja i uruchomienie firewalla – część 1,
- dostawy, instalacja i uruchomienie przełączników sieciowych i punktów, dostępowych sieci bezprzewodowej z wewnętrznymi antenami - część 2,
- dostawy, instalacja i uruchomienie zasilaczy UPS - część 3,
- dostawy serwera usługowego - część 4.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 13/2023 w dniu 20.03.2023 r. z firmą Apius Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. St. Moniuszki 50 na kwotę 1 563 939,10 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru jakościowego z dnia 08.11.2023 r. oraz protokół odbioru ilościowego z dnia 08.11.2023 r.
- b) części nr 2 umowy nr 14/2023 w dniu 10.03.2023 r. z firmą NCNETCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Domaniówka nr 1 lok. 1B na kwotę 722 499,54 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru jakościowego z dnia 08.11.2023 r., protokół odbioru ilościowego z dnia 08.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego – 10.11.2023 r.
- c) części nr 3 umowy nr 15/2023 w dniu 10.03.2023 r. z firmą NCNETCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Domaniówka nr 1 lok. 1B na kwotę 1 962 711,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru jakościowego z dnia 13.11.2023 r., protokół odbioru ilościowego z dnia 31.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego – 14.11.2023 r.

d) części nr 4 umowy nr 16/2023 w dniu 10.03.2023 r. z firmą NCNETCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Domaniówka nr 1 lok. 1B na kwotę 77 748,30 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 16/2023 na dostawę strony zawarły w dniu 15.06.2023 r. aneks nr 1, którym sprostowały pisarską omyłkę w § 5 ust. 1 umowy, polegającą na doprecyzowaniu podziału wynagrodzenia, które ma zostać wypłacone Wykonawcy przez poszczególnych Współzamawiających.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowego - częściowy z dnia 10.11.2023 r. oraz protokół jakościowy - końcowy – 10.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 10 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

17. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.08.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 11.08.2023 r. pod numerem 2023/S 154-487730. Przedmiotem zamówienia była **dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części i dotyczył:

- dostawy biurek i szaf - część 1,
- dostawy krzesel i foteli biurowych - część 2,
- dostawy mebli wypoczynkowych - część 3,
- dostawy mebli metalowych - część 4,
- dostawy gablot - część 5,
- dostawy stołów i stolików - część 6,
- dostawa koszy na śmieci - część 7,
- dostawy podestów - część 8.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 106/2023 w dniu 27.11.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnną 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 395 304,78 zł brutto.
Umowa nr 106/2023 nie jest przedmiotem niniejszej kontroli (realizacja umowy została przesunięta do II fazy projektu).
- b) części nr 2 umowy nr 103/2023 w dniu 31.10.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnną 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 551 047,38 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r.
- c) części nr 3 umowy nr 107/2023 w dniu 31.10.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnną 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 71 540,49 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r.
- d) części nr 4 umowy nr 104/2023 w dniu 20.10.2023 r. z firmą Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 128 lok. 51, 02-383 Warszawa na kwotę 133 602,60 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 12.12.2023 r.
- e) części nr 5 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp.
- f) części nr 6 umowy nr 105/2023 w dniu 31.10.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnną 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 105 002,64 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r.
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r.
- g) części nr 7 umowy nr 108/2023 w dniu 08.11.2023 r. z firmą Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa na kwotę 40 295,28 zł brutto.
Umowa nr 108/2023 nie jest przedmiotem niniejszej kontroli (realizacja umowy została przesunięta do II fazy projektu).
- h) części nr 8 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 11 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

18. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 23.06.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00272992 i dotyczyło **wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i dotyczył:

- dostawy termometru radiacyjnego – część 1,
- dostawy ciała czarnego do wzorcowania pirometrów w niskich temperaturach – część 2.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 62/2023 w dniu 10.08.2023 r. z firmą ALITECH Sp. z o. o , ul. Stabrowskiej 30, 54-211 Wrocław.

Umowa nie jest przedmiotem niniejszej kontroli (realizacja umowy nr 62/2023 została przesunięta do II fazy projektu).

- b) części nr 2 umowy nr 63/2023 w dniu 10.08.2023 r. z firmą ALITECH Sp. z o. o , ul. Stabrowskiej 30, 54-211 Wrocław na łączną kwotę 201 720,00 zł netto. Termin wykonania i odbioru robót – 10.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 31.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 27.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 12 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

19. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.08.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii



Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 09.08.2022 r. pod numerem 2022/S 152-434233.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i dotyczył:

- dostawy kalorymetru izoperiobolicznego – część 1,
- dostawy analizatora elementarnego CHNS – część 2,
- dostawy wielofazowego analizatora węgla i wodoru/wilgoci – część 3,
- dostawy analizatora termogravimetrycznego TGA- część 4.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla części nr 1, 2, 3, 4 umowy nr 100/2022 w dniu 05.12.2022 r. z firmą „LECO POLSKA Sp. z o.o., ul. Towarowa 23, 41-100 Tychy na kwotę 1 808 715,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 100/2022 strony zawarły w dniu 18.12.2023 r. aneks nr 1. Wprowadzona aneksem zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy z 15.11.2023 r. do 11.12.2023 r. oraz zmiany miejsca dostawy.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz § 14 ust. 1 ust. 1 pkt 6 umowy nr 100/2022.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 18.09.2023r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 05.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 13 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

20. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.12.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 28.12.2022 r. pod numerem 2022/S 250-731389. Przedmiot zamówienia dotyczył **dostawy komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.**

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr 19/2023 w dniu 20.03.2023 r. z firmą KGA Sp. z o.o., ul. ks. P. Ściegiennego 28, 25-114 Kielce na kwotę 309 345,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – do dnia 15.11.2023 r.

Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru ilościowo-jakościowym z dnia 13.12.2023 r. oraz protokołem odbioru-końcowym z dnia 14.12.2023 r.

Zamawiający naliczył Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 pkt 1, w związku z § 11 ust. 5 umowy nr 19/2023 z dnia 20.03.2023 r. karę umowną za opóźnienie w dostawie zamówienia (29 dni), w wysokości 14 500,00 zł.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 14 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

21. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.06.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem 2023/S 122-387861. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części i dotyczył:

- dostawy komputerów typu laptop i stacji dokujących oraz komputera PC do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach - część 1,
- dostawy monitorów komputerowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach - część 2,
- dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania – serwer cloud do stanowisk oprogramowania i technologii IT w Samodzielnym Laboratorium Wsparcia Przemysłu L1 - część 3.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 109/ 2023 w dniu 05.12.2023 r. z firmą ncNetcom Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy ulicy Domaniówka 1 lok. 1B, 25-413 Kielce na kwotę 309 754,59 zł brutto. Termin wykonania zadania – 08.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru - końcowy (ilościowo – jakościowy) z dnia 08.12.2023 r.

- b) części nr 2 umowy nr 97/2023 w dniu 23.10.2023 r. z firmą MBA System Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Józefa Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa na kwotę 64 458,15 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest końcowy protokół odbioru – ilościowo-jakościowy z dnia 29.11.2023 r.
- c) części nr 3 umowy nr 98/2023 w dniu 23.10.2023 r. z firmą MBA System Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Józefa Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa na kwotę 13 445,13 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest końcowy protokół odbioru ilościowo – jakościowy z dnia 29.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 15 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

22. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.04.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 26.04.2023 r. pod numerem. 2023/S 082-248878. Przedmiotem zamówienia była **dostawa aparatury do stanowiska do certyfikowania i kompleksowej komparacji pomiarowych urządzeń geodezyjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach i przeszkolenie użytkowników**. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i dotyczył:

- dostawy interferometru laserowego - część 1,
- dostawy kolimatora geodezyjnego - część 2.

W części 2 postępowanie zostało prawidłowo unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp (tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty).

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla części nr 1 umowy nr 44/2023 w dniu 03.07.2023 r. pomiędzy

Zamawiającym a firmą „LASERTEX” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Sp. z o.o., ul. Swojczycka 26, 51-501 Wrocław na kwotę 468 630,00 zł brutto. Termin dostawy do 30.11.2023 r. (dostawa urządzenia oraz przeszkolenie pracowników) z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi pomiędzy 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 44/2023 strony zawarły w dniu 11.12.2023 r. aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do 11.12.2023 r. z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r., z tymże dostawa urządzenia do budynków ŚKLGUM winna nastąpić w dniu 05.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz zostały przewidziane w § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 44/2023.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 16 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

23. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.10.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 04.11.2022 r. pod nr 2022/S 213-610121 (zm. treści ogł. nr 2022/S 235-678275 w dniu 01.12.2022 r.). Przedmiot zamówienia dotyczył **dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia i szkolenia badawczego stanowiska pomiarowego państwowego wzorca ciśnienia w Laboratorium Masy L7 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.**

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 02.02.2023 r. umowy nr 5/2023 z firmą „AM Technologies” Sp. z o.o., S. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146C na kwotę 4 669 220,22 zł brutto. Termin wykonania zadania określono na dzień 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 5/2023 strony zawarły w dniu:

- 08.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 11.12.2023 r.

Wprowadzone powyższym aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

— 18.12.2023 r. aneks nr 2 zmieniający miejsce realizacji dostawy zamówienia.

Wprowadzone powyższym aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w dniu 28.09.2023 oraz protokół odbioru – ilościowo jakościowy z dnia 11.12.2023 r. jak również protokół odbioru końcowego spisany w dniu 14.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 17 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

24. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 2 Ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), postępowanie BDG-WZP.262.29.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.09.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00380639/01 (zm. treści ogł. nr 2023/BZP 00389064/01 w dn. 10.09.2023 r.) i dotyczyło wyboru **dostawcy wyposażenia technicznego do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach** z podziałem na 6 części:

- wózek widłowy i paletowy - część 1,
- drabiny, podest magazynowy - część 2,
- elektronarzędzia, narzędzia - część 3,
- radiotelefony - część 4,
- miernik elektroniczny - część 5,
- wyposażenie ogrodnicze - część 6.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 w dniu 19.10.2023 r. umowy nr 99/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą "Toolmex Truck" Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. 1-Maja 49 na kwotę 93 849,00 zł brutto. Termin wykonania dostawy ustalono na dzień 30.11.2023 r.

Terminowe wykonanie przedmiotu umowy dokumentuje protokół odbioru końcowego spisany w dniu 29.11.2023 r.



- b) części nr 2 w dniu 21.10.2023 r. umowy nr 101/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z siedzibą w Gorzeszowie 19, Kamienna Góra na kwotę 21 437,67 zł brutto. Termin wykonania dostawy ustalono na dzień 30.11.2023 r.
Terminowe wykonanie przedmiotu umowy dokumentuje protokół odbioru końcowego spisany w dniu 30.11.2023 r.
- c) części nr 3 w dniu 23.10.2023 r. umowy nr 100/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z siedzibą w Gorzeszowie 19, Kamienna Góra na kwotę 28 285,08 zł brutto. Termin wykonania dostawy ustalono na dzień 30.11.2023 r. Terminowe wykonanie przedmiotu umowy dokumentuje protokół odbioru końcowego spisany w dniu 24.11.2023 r.
- d) część nr 4 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp
- e) części nr 5 w dniu 20.10.2023 r. umowy nr 102/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Biuro Inżynieryjne Z.U.H. "ELKOT" Krzysztof Kotkowski z siedzibą w Radomiu, ul. 25 Czerwca 71 na kwotę 9 795,72 zł brutto. Termin wykonania dostawy ustalono na dzień 30.11.2023 r. Terminowe wykonanie przedmiotu umowy dokumentuje protokół odbioru końcowego spisany w dniu 24.11.2023r.
- f) część nr 6 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 18 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

25. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.12.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.12.2022 r. pod numerem 2022/S 244-706308. Przedmiotem zamówienia była **dostawa światłowodowego systemu do precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości – 1 zestaw oraz dostawa wieloczęstotliwościowego systemu do transferu czasu z wykorzystaniem satelitów GNSS – 1 szt.**

do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i dotyczył:

- dostawy światłowodowego systemu do precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości z wyposażeniem (1 zestaw) – część 1,
- dostawy wieloczęstotliwościowego systemu do transferu czasu z wykorzystaniem satelitów GNSS – część 2.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla części nr 1 i 2 umowy nr 18/2023 w dniu 21.03.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a spółką „PikTime Systems” Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mazowieckiej 59, 60-623 Poznań. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie całości umowy wynosi: 640 092,00 zł brutto, w tym za część 1 - kwota 482 160,00 zł brutto, a za część 2 - kwota 157 932,00 zł brutto. Termin wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy do 15.11.2023 r..

W odniesieniu do realizacji umowy nr 18/2023 strony na podstawie art. 454 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) postanowiły dokonać nieistotnej zmiany terminu realizacji umowy, zawierając w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia: 11.12.2023 r. (z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r.).

Potwierdzeniem prawidłowej realizacji umowy nr 18/2023 r. są podpisane przez strony: protokół odbioru ilościowo-jakościowy z dnia 22.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 23.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 19 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

26. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), które zostało wszczęte w dniu 23.08.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00363475/01 i dotyczyło *wyboru wykonawcy na dostawę wyposażenia Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.* Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- dostawa czujników rezystancyjnych z oprzyrządowaniem - część 1,

— dostawa zestawu 10 czujników RH i T + zestaw termohigrometrów (przetworników)
- część 2.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla:

- a) części 1 w dniu 06.11.2023 r. umowy nr 93/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Alitech Sp. z o.o. ul. Stobrowska 30, 54-211 Wrocław na kwotę 274 461,10 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r. Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru ilościowo-jakościowym z dnia 19.12.2023 r. oraz protokołem odbioru-końcowym z dnia 19.12.2023 r. Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne, zgodnie z zapisami §10 ust. 1 pkt 1 w związku z § 10 ust. 5 Umowy nr 93/2023 zawartej w dniu 6 listopada 2023 r. za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 ww. umowy – w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczba dni zwłoki: 19) w wysokości 5 700,00 zł.
- b) części 2 w dniu 03.11.2023 r. umowy nr 114/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Alitech Sp. z o.o. ul. Stobrowska 30, 54-211 Wrocław na kwotę 121 453,89 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r.

Potwierdzeniem terminowej realizacji umowy nr 114/2023 jest podpisany przez strony protokół odbioru ilościowo-jakościowy z dnia 21.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 21.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 20 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

27. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.12.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/S 243-697352. Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia i szkolenia badawczego stanowiska pomiarowego wzorca ciśnienia dynamicznego w Laboratorium Masy L7 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 17.05.2023 r. umowy nr 29/2023 z firmą VTT Technical Research Centre of Finland Ltdz siedzibą w Espoo przy ulicy Tekniikantie 21, 02150 Espoo, Finlandia na kwotę 2 078 544,38 zł brutto. Termin wykonania dostawy określono do dnia 30.11.2023 r.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowego z dnia 05.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 07.12.2023 r. – szkolenie pracowników.

W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1, w związku z § 11 ust. 1 pkt 5 umowy nr 29/2023, obciążył firmę VTT Technical Research Centre of Finland Ltdz. kwotą 3 500,00 zł (nota księgowa nr NKZW/2024/02/010 z dnia 29.02.2024 r. oraz nota księgowa nr NK_D/00/1/24/02/0005 z dnia 26.02.2024 r.). W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 21 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

28. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 17.11.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00501247/01. Przedmiotem zamówienia był wybór **wykonawcy dostawy centrum obróbczego sterowanego numerycznie do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.**

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.12.2023 r. umowy nr 137/2023 z firmą GF MACHINING SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ulicy Al. Krakowska 81, 05-090 Raszyn na kwotę 760 140,00 zł brutto. Termin wykonania dostawy określono do dnia 18.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowego z dnia 14.12.2023 r. – dostawa centrum obróbczego sterowanego numerycznie oraz protokół odbioru końcowego z dnia 14.12.2023 r. – szkolenie pracowników.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 22 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

29. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.12.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.01.2023 r. pod numerem 2023/S 001-001032. Przedmiotem zamówienia był wybór **wykonawcy dostawy komory klimatycznej do stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.**

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr 30/2023 w dniu 23.05.2023 r. z firmą „HENKLIM” – Chłodnictwo, Klimatyzacja Henryk Szych, ul. Olszowa 4, 63-600 Kępno na kwotę 593 000,00 zł brutto. Termin wykonania dostawy określono do dnia 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 30/2023 strony zawarły w dniu 28.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy do dnia 13.12.2023 r. Postanowienia aneksu wchodziły w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15.11.2023 r. Wykonawca zgłosił gotowość realizacji zamówienia przed upływem terminu przewidzianego w umowie i w dniu 28.11.2023 r. dostarczył komorę walk - in na teren ŚKLGUM. Zmiana terminu dostawy urządzenia związana była z wystąpieniem problemów technicznych niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiały przetransportowanie przedmiotu umowy do pomieszczenia docelowego. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 umowy.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowego z dnia 08.12.2023 r. - Wykonawca dostarczył komorę walk-in do budynku L4 ŚKLGUM oraz protokół odbioru końcowego z dnia 13.12.2023 r. – szkolenie pracowników.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 23 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

30. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 14.11.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00492850/01 i dotyczyło wyboru **wykonawcy dostawy oprogramowania specjalistycznego do Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Kielcach**". Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i dotyczył:
- dostawy oprogramowania do tworzenia niestandardowych aplikacji inżynierskich do stanowiska metod numerycznych - część 1,
 - dostawy oprogramowania do tworzenia aplikacji inżynierskich w języku skryptowym do stanowiska metod numerycznych - część 2.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla:

- a) części nr 1 w dniu 04.12.2023 r. umowy nr 135/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Yotta Volt Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Żelaznej 40 lok. 101, 00-832 Warszawa na kwotę 157 194,00 zł brutto. Termin wykonania dostawy określono do dnia 12.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany w dniu 05.12.2023 r.

- b) części nr 2 w dniu 01.12.2023 r. umowy nr 136/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Oprogramowanie Naukowo – Techniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków na kwotę 264 189,24 zł brutto. Termin wykonania dostawy określono do dnia 12.12.2023 r.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego spisany w dniu 08.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 24 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

31. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.09.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 16.09.2022 r. pod numerem 2022/S 179-503875. Przedmiotem zamówienia była **dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie komory klimatycznej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.**

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.01.2023 r. umowy nr 117/2022 z firmą KGA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy ks. P. Ściegiennego 28, 25-114 Kielce na kwotę 486 900,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.11.2023 r.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 13.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 14.12.2023 r.

W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 w związku z § 11 ust. 4 umowy nr 117/2022 obciążył firmę KGA Sp. z o.o. kwotą 14 500,00 zł (nota księgowa nr NKZW/2024/02/016 z dnia 29.02.2024 r. oraz nota księgowa nr NK_D/00/1/24/02/0006 z dnia 27.02.2024 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 25 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

32. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 02.08.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00337451/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy **dostawy drukarek 3D i oprogramowania specjalistycznego do Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Kielcach.** Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części i dotyczył:

— dostawy drukarki 3D z oprogramowaniem do stanowiska druku 3D – część 1,

- dostawy oprogramowania do tworzenia niestandardowych aplikacji inżynierskich do stanowiska metod numerycznych – część 2,
- dostawy oprogramowanie do tworzenia aplikacji inżynierskich w języku skryptomym do stanowiska metod numerycznych - część 3.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla:

- a) części nr 1 w dniu 02.10.2023 r. umowy nr 78/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, Spółka Jawna, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Głowackiego nr 7 lok 7, 25-368 Kielce na kwotę 88 217,65 zł brutto. Termin realizacji określono na 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 78/2023 strony zawarły w dniu 12.12.2023 r. aneks nr 1 z mocą obowiązującą od 15.11.2022 r. zmieniający termin realizacji zamówienia na 11.12.2023 r. w związku z nie uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynków Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 29.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 30.11.2023 r.

- b) część nr 2 i 3 – postępowanie unieważniono ze względów, że do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 26 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

33. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.10.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 14.10.2022 r. pod numerem 2022/S 199-562437.

Przedmiotem zamówienia była **dostawa LaserTrackera do stanowiska pomiarowego do stanowiska pomiarów dużych obiektów 3D w Laboratorium Długości Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.**

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 24.01.2023 r. umowy nr 2/2023 z firmą Smart Solutions Sp. z o. o., ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa na kwotę 664 815,00 zł brutto. Termin realizacji określono na 15.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu umowy oraz jego odbiór nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynków Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 2/2023 strony zawarły w dniu 12.12.2023 r. aneks nr 1 z mocą obowiązującą od 15.11.2022 r. dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia na dzień 11.12.2023 r. w związku z nie uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynków Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 6 umowy nr 2/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 04.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego sporządzony w dniach 5-6.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 27 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

34. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.07.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.07.2023 r. pod numerem 2023/S 132-422371. Przedmiotem zamówienia była **dostawa wyposażenia do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 oraz wyposażenia do stanowisk**

w Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Przedmiot zamówienia został podzielony na dziewięć części i dotyczył dostawy:

- dostawy analizatora widma optycznego – część 1,
- dostawy analizatora widma RF – część 2,
- dostawy częstotliwościomierza-czasomierza cyfrowego – część 3,
- dostawy precyzyjnego miernika przedziałów czasu – część 4,
- dostawy generatora częstotliwości – część 5,
- dostawy niskoszumowego wzmacniacza rozdzielczy sygnałów częstotliwości RF – część 6,
- dostawy niskoszumowego wzmacniacza rozdzielczy sygnałów impulsowych - część 7,
- dostawy oscyloskopu cyfrowego o paśmie min. do 1 Ghz - część 8,
- dostawy wyposażenia Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 – część 9.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 89/2023 w dniu 10.10.2023 r. z firmą INTERLAB Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kosiarzy 37 lok. 20, 02-953 Warszawa na kwotę 215 235,24 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 89/2023 strony zawarły w dniu 07.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023 r. Zmiana terminu realizacji umowy związana była z brakiem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 89/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 22.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 22.11.2023 r.

- b) części nr 3 umowy nr 91/2023 w dniu 26.10.2023 r. z firmą AM TECHNOLOGIES Sp. z o. o Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie

przy ulicy Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa na kwotę 44 286,90 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 91/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023 r. Zmiana terminu realizacji umowy związana była z brakiem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 5 umowy nr 91/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 21.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 21.11.2023 r.

- c) części nr 5 umowy nr 92/2023 w dniu 26.10.2023 r. z firmą AM TECHNOLOGIES Sp. z o. o Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa na kwotę 49 945,58 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 92/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023 r. Zmiana terminu realizacji umowy związana była z brakiem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 5 umowy nr 92/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 21.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 21.11.2023 r.

- d) części nr 8 umowy nr 94/2023 w dniu 24.10.2023 r. z firmą „NDN – Zbigniew Daniluk”, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa na kwotę 50 799,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 94/2023 strony zawarły w dniu 07.12.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy

do dnia 11.12.2023 r. Zmiana terminu realizacji umowy związana była z brakiem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 94/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowy spisany w dniu 22.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 23.11.2023 r.

- e) część 2, 4, 6, 7 i 9 – postępowanie unieważniono ze względów, że do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 28 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

35. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.04.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 28.04.2023 r. pod numerem. 2023/S 084-255871. Przedmiotem zamówienia była **dostawa wyposażenia Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części i dotyczył:

- dostawy higrometrów – część 1,
- dostawy termostatów – część 2,
- dostawy czujników rezystancyjnych z oprzyrządowaniem – część 3,
- dostawy rejestrator +skaner +10 czujników – część nr 4,
- dostawy zestawu 10 czujników RH i T + zestaw termohigrometrów (przetworników) – część 5.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 55/2023 w dniu 28.07.2023 r. z firmą Mass Trading Company Marcin Narewski, ul. Orla nr 3-7, lok. 34, 85-158 Bydgoszcz na kwotę 1 094 591,50 zł brutto. Termin wykonania zadania – do 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy nr 55/2023 r. są podpisane przez strony protokół odbioru ilościowo - jakościowy z dnia 19.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowy z dnia 19.12.2023 r.

W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 w związku z § 11 ust. 5 umowy nr 55/2023 z dnia 28.07.2023 r., obciążył firmę Mass Trading Company Marcin Narewski kwotą 5700,00 zł (nota księgowa nr NKZW/2024/03/002 z dnia 13.03.2024 r. na oraz nota księgowa nr NK_D/00/1/24/03/0002 z dnia 06.03.2024 r.).

- b) części nr 2 umowy nr 68/2023 w dniu 20.08.2023 r. z firmą AG LAB ADAM BARTCZAK ul. Do Zdroju 22, 63-200 Jarocin na kwotę 398 520,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – do 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 68/2023 strony zawarły w dniu 08.12.2023 r. aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do 11.12.2023 r., z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 68/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy są podpisane przez strony protokół odbioru ilościowo - jakościowy z dnia 04.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowy z dnia 04.12.2023 r.

- c) części nr 4 umowy nr 69/2023 w dniu 23.08.2023 r. a firmą EX-CALIBRA Robert Mendera, ul. Portowa 25, 41-400 Mysłowice na kwotę 147 100,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – do 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 69/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023r. aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do 11.12.2023 r., z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki art. 454 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 69/2023.

Potwierdzeniem terminowego umowy nr 69/2023 r. są podpisane przez strony protokół odbioru ilościowo - jakościowy z dnia 21.11.2023 r. oraz protokół odbioru końcowy z dnia 21.11.2023 r.

- d) części 3 – postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
- e) części 5 – postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 29 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

36. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.11.2021 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.11.2021 r. pod numerem. 2021/S 225-589717. Przedmiotem zamówienia była **dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym wykonaniem podstawy maszyny i dostawą wózka transportowego wraz z niezbędnym wyposażeniem.** Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 14.03.2022 r. umowy nr 23/2022 z firmą Smart Solutions Robert Kaczmarczyk, ul. Odłogi 12, 03-037 Warszawa na kwotę 3 677 700,00 zł brutto. Termin wynikający z umowy: zbudowanie dedykowanego fundamentu nie później niż do dnia 30.06.2022 r., dostarczenie urządzenia do dnia 15.12.2022 r. z możliwością przedłużenia. W odniesieniu do realizacji umowy nr 23/2022 strony zawarły następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 05.05.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: wykonanie etapu I nastąpi do 30.08.2023 r., etapu II do dnia 02.10.2023 r., etapu III do dnia 15.10.2023 r., etapu IV do dnia 30.10.2023 r. oraz etapu V do dnia 15.11.2023 r. Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r.
- aneks nr 2 z dnia 01.09.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji etapu I, II, III oraz IV. Wykonanie etapu I nastąpi do 10.10.2023 r., etapu II do 15.10.2023 r., etapu III do 23.10.2023 r., etapu IV do 07.11.2023 r. oraz etapu V do 15.11.2023 r. Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r.
- aneks nr 3 z dnia 22.12.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: etap III w zakresie instalacji oraz uruchomienia pozostałych części urządzenia o których mowa w rozdziale IV ust 2 OPZ do dnia 06.12.2023 r., etap IV do dnia 30.06.2024 r., etap V do 30.06.2024 r. Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2024 r. Ponadto aneksem tym wprowadzono do umowy podstawowej zapisy mówiące o płatności częściowej na rzecz Wykonawcy.

Zgodnie z zawartym aneksem nr 3 do umowy 23/2022 montaż, uruchomienie, wzorcowanie urządzenia i szkolenie personelu Zamawiającego nastąpi w terminie do 30.06.2024 r.

W związku z powyższym w ramach I fazy projektu Konsorcjanci przedstawiali do rozliczenia 90 % wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 10% przedmiotu umowy zostanie przedstawione do rozliczenia w ramach II fazy przedmiotowego projektu. Wydatek dot. 10% wartości przedmiotu umowy 23/2022 został przewidziany i uwzględniony do rozliczenia we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie II fazy.

W/w aneksy podpisano na podstawie § 13 ust.1 pkt 7 umowy nr 23/2022 z dnia 14.03.2022 r. oraz w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Należy nadmienić, że zmiana płatności w aneksie nr 3 jest również zgodna z art. 48 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy nr 23/2022 dla etapu I jest protokół odbioru częściowego spisany w dniu 10.10.2023 r., natomiast dla etapu II i części etapu III jest protokół odbioru ilościowego z dnia 06.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 30 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

37. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.07.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2022 r. Publikacja ogłoszenia nastąpiła w Dz. Urz. UE pod numerem 2022/S 147-420151 w dniu 02.08.2022 r. Przedmiotem zamówienia była **dostawa generatora małych kątów do stanowiska do pomiaru kąta płaskiego w Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**, w tym:

- część 1 – dostawa precyzyjnego stołu obrotowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem – 1 szt.,
- część 2 – dostawa interferometru laserowego do precyzyjnych pomiarów kątowych wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem – 1 szt.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 110/2022 w dniu 30.12.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą "HAHN + KOLB POLSKA" Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań na kwotę 1 260 750,00 zł brutto. Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, ustalono do dnia 15.11.2023 r. z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu umowy oraz jego odbiór nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 110/2022 strony zawarły w dniu 09.12.2023 r. aneks nr 1 z którego wynika, iż do dnia zawarcia aneksu Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM, w związku z czym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 15.11.2023 r. do dnia 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz § 14 ust. 1 pkt 6 umowy nr 110/2022.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 13.09.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego wskazujący na dokonanie odbioru w dniu 06.12.2023 r.

- b) części nr 2 umowy nr 111/2022 w dniu 29.12.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą RENISHAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa na kwotę 356 946,00 zł brutto. Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, ustalono do dnia 15.11.2023 r. z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu Umowy oraz jego odbiór nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 111/2022 strony zawarły w dniu 08.12.2023r. aneks nr 1 z którego wynika, iż do dnia zawarcia aneksu Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM, w związku z czym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 15.11.2023 r. do dnia 11.12.2023r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz § 14 ust. 1 pkt 6 umowy nr 111/2022.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 30.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego wskazujący na dokonanie odbioru w dniu 05.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 31 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

38. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.06.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.06.2023 r. Publikacja ogłoszenia nastąpiła w Dz. Urz. UE pod numerem 2023/S

115-358652 w dniu 16.06.2023 r. Przedmiotem zamówienia była **dostawa wyposażenia stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**, w tym:

- część 1 – dostawa urządzenia do wyznaczania współczynników przewodzenia ciepła,
- część 2 – dostawa dylatometru,
- część 3 – dostawa instrumentu do pomiaru współczynników przewodzenia ciepła,
- część 4 – dostawa kalorymetru różnicowego.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 umowy nr 82/2023 w dniu 24.09.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą Netzsch - Gerätebau GmbH, z siedzibą w Niemczech przy ulicy Wittelsbacherstrasse 42, D 95-100 Selb, Niemcy na kwotę 2 320 000,00 zł netto. Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 82/2023 strony zawarły aneks nr 1, z którego wynika, iż do dnia zawarcia aneksu Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM, w związku z czym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z 30.11.2023 r. do 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy ww. aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 82/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 16.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

- b) części nr 2 umowy nr 83/2023 w dniu 24.09.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą Netzsch - Gerätebau GmbH, z siedzibą w Niemczech przy ulicy Wittelsbacherstrasse 42, D 95-100 Selb, Niemcy, na kwotę 905 200,00 zł netto. Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, ustalono do dnia 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 83/2023 strony zawarły aneks nr 1, z którego wynika, iż do dnia zawarcia aneksu Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM, w związku z czym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z 30.11.2023 r. do 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy ww. aneksem zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 83/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 16.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

- c) części nr 3 umowy nr 84/2023 w dniu 24.09.2023 r. pomiędzy Beneficjentem, a firmą Netzsch - Gerätebau GmbH, z siedzibą w Niemczech przy ulicy Wittelsbacherstrasse 42, D 95-100 Selb, Niemcy na kwotę 305 000,00 zł netto. Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 84/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023r. aneks nr 1, z którego wynika, iż do dnia zawarcia aneksu Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM, w związku z czym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z 30.11.2023 r. do 11.12.2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy ww. aneksem zmiany spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 84/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 16.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

- d) części nr 4 umowy nr 85/2023 w dniu 24.09.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą Netzsch - Gerätebau GmbH, z siedzibą w Niemczech przy ulicy Wittelsbacherstrasse 42, D 95-100 Selb, Niemcy na kwotę 406 200,00 zł netto. Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpi między 15.10.2023 r. a 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 85/2023 strony zawarły w dniu 10.12.2023 r. aneks nr 1 z którego wynika, iż do dnia zawarcia aneksu Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie ŚKLGUM, w związku z czym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia z 30 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r.

Wprowadzone do pierwotnej umowy ww. aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 umowy nr 85/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 16.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 32 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

39. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.02.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.02.2023 r. pod numerem 2023/S 037-107807. Przedmiotem zamówienia była **dostawa wyposażenia badawczo – laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części i dotyczył:

- dostawy komórek punktów stałych: In, Sn, Zn, Al, Ag i Cu do termometrii bezkontaktowej (ciała czarne), wraz z niezbędnymi urządzeniami termostatujującymi – część 1,
- dostawy termometru radiacyjnego – część 2,
- dostawy dwóch czujników PT100 – część 3,
- dostawy ciała czarnego do wzorowania pirometrów w niskich temperaturach – część 4,
- dostawy precyzyjnego termometru elektronicznego – część 5.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:

- a) części nr 1 w dniu 05.06.2023 r. umowy nr 31/2023 z firmą Alitech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 967 149,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 31/2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1, którym w szczególności przedłużono termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2023 r. Wprowadzona w/w aneksem zmiana była konieczna ze względu na okoliczności dotyczące Zamawiającego, a mające wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy, w szczególności ze względu na:

- niedotrzymanie przez Generalnego Wykonawcę terminów wynikających z harmonogramu wykonania i odbioru robót budowlanych Generalnego Wykonawcy budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar,
- brak decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ŚKL GUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w związku z § 13 pkt 1 ppkt 5 umowy nr 31/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 31.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 29.11.2023 r.

- b) części nr 3 oraz nr 5 w dniu 07.06.2023 r. umowy nr 32/2023 z firmą Ex-Calibra Robert Mendera z siedzibą w Mysłowicach na kwotę 170 478,00 zł brutto. Termin wykonania zadania – 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 32//2023 strony zawarły w dniu 06.12.2023 r. aneks nr 1, którym w szczególności przedłużono termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2023 r. Wprowadzona w/w aneksem zmiana była konieczna ze względu na okoliczności dotyczące Zamawiającego, a mające wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy, w szczególności ze względu na:

- niedotrzymanie przez Generalnego Wykonawcę terminów wynikających z harmonogramu wykonania i odbioru robót budowlanych Generalnego Wykonawcy budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar,

- brak decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ŚKL GUM.

Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, spełniają przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1, art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w związku z § 13 pkt 1 ppkt 5 umowy nr 32/2023.

Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z dnia 18.10.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 21.11.2023 r.

c) część nr 2 i 4 – postępowanie zostało unieważnione.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 33 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

40. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), które zostało wszczęte w dniu 07.08.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00343916/01 i dotyczyło **wyboru wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia AV do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.**

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 19.10.2023 r. umowy nr 95/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą KRAFTMANN Cezary Czerny ul. Kabrioletu nr 4, 03-117 Warszawa na kwotę 226 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 95/2023 strony w dniu 30.10.2023 r. podpisały aneks nr 1, którym zmieniły treści załącznika nr 2 do umowy.

Dokonana zmiana jest zgodna z art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz §12 ust.1 pkt.1 umowy nr 95/2023 z dnia 19.10.2023r. Przedmiot umowy został wykonany w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru ilościowego z dnia 30.11.2023 r. oraz końcowym protokołem odbioru jakościowego z dnia 30.11.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 34 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

41. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.10.2022 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 14.10.2022 r. pod numerem 2022/S 199-562795. Przedmiotem zamówienia była **dostawa wyposażenia stanowiska cieczy nienewtonowskich i wiskozymetrów rotacyjnych w Laboratorium Masy L7 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach**. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 24.01.2023 r. umowy nr 3/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Anton Paar Poland Sp. z o. o ul. Chołubcovej 123, 02-854 Warszawa na kwotę 2 100 500,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.11.2023 r.

W odniesieniu do realizacji umowy nr 3/2023 strony na podstawie art. 454 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), postanowiły dokonać nieistotnej zmiany terminu realizacji umowy, zawierając w dniu 11.12.2023 r. aneks nr 1 (z mocą obowiązującą od 15.11.2023 r.). Aneksem tym przedłużono terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 11.12.2023 r.

Potwierdzeniem prawidłowej realizacji umowy nr 3/2023 r. jest podpisany przez strony protokół odbioru ilościowo-jakościowy z dnia 04.12.2023 r. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.12.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 35 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 50 tys. PLN netto.

Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Główny Urząd Miar w Warszawie oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach udzielili zamówień, których szacunkowa wartość nie przekroczyła 50 tys PLN netto w trybie rozeznania rynku:

- zamówienie na wykonanie i dostawę broszury *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar* formatu A4 – 1 800 egz. (zamówienie uproszczone znak sprawy DIR-WP.262.3.2022 z dnia 16.09.2022 r.),

- zamówienie na wykonanie i dostawę broszury *Kampus dla firm* – 800 egz. (zamówienie uproszczone znak sprawy DIR-WP.261.58.2023 z dnia 24.10.2023 r.),
- zamówienie na wykonanie i dostawę broszury *Kampus dla firm* – 1000 egz. (zamówienie uproszczone znak sprawy DIR-WP.262.10.2023 z dnia 29.11.2023 r.),
- zamówienie na udostępnienie, z przeznaczeniem na ekspozycję materiału reklamowego na powierzchni autobusów miejskich (umowa nr 91/2022 z dnia 20.11.2022 r.),
- zamówienie na udostępnienie powierzchni reklamowej w postaci ekranów LCD znajdujących się wewnątrz 52 autobusów wchodzących w skład taboru MPK w Kielcach (umowa nr 25/2023 zawarta z firmą Buswifimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu),
- zamówienie na przygotowanie i uruchomienie serwisu internetowego pod adresem kampus.gum.gov.pl oraz hosting (umowa nr 72/2023 z dnia 07.09.2023 r.),
- zamówienie na produkcję filmu promującego *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar* zlokalizowanego w Kielcach (umowa nr 122/2023 z dnia 24.11.2023 r.),
- zamówienie na wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Targów Talent Day's organizowane na Stadionie PGE w Warszawie (zamówienie uproszczone znak: DIR-WP.262.6.2023 z dnia 06.10.2023 r.),
- zamówienie na dostawę tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporną (umowa nr UM/2021/02/0064 z dnia 16.02.2021 r.),
- zamówienie na dostawę tablicy pamiątkowej o wym. 80cmx120cm (zamówienie uproszczone znak: DIR-WP.262.7.2023 z dnia 23.11.2023 r.),
- zamówienie na dostawę licencji oprogramowania biurowego do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach (umowa nr 53/2023 z dnia 26.07.2023 r.),
- zamówienie na dostawę radiotelefonów w ramach wyposażenia technicznego do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach (zamówienie uproszczone nr DIR-WAZ.262.6.2023 z dnia 01.12.2023 r.),
- zamówienie na dostawę wyposażenia ogrodniczego w ramach wyposażenia technicznego do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach (zamówienie uproszczone nr DIR-WAZ.262.7.2023 z dnia 29.11.2023 r.),
- zamówienie na wykonanie i przyłączenie węzła ciepłego służącego zaopatrzeniu w energię ciepłą budowanych budynków Świętokrzyskiego Kampusu

Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar przy ul. Wrzosowej w Kielcach do sieci ciepłowniczej (umowa nr 619 z dnia 29.06.2021 r. wraz aneksem nr 1 z dnia 11.01.2023 r.).

Wydatki związane z zakupem w/w dostaw i usług, ze względu na szacunkową wartość poszczególnego zamówienia (wartość szacunkowa poniżej 50 tys PLN netto) były przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

1. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta w dniu kontroli umowy z wykonawcą, protokołów odbioru, dokumentacji technicznej, faktur VAT oraz oględzin, których dokonał Zespół kontrolujący stwierdzono, że Beneficjent w ramach etapu I fazy I projektu na podstawie decyzji nr 652/2019 z dnia 28.11.2019 r. znak: UA-IV.6740.1.319.2019.DK wydanej przez Prezydenta Miasta Kielce oraz decyzji nr 195/2020 z dnia 11.05.2020 r. znak: UA-IV.6740.1.170.2020.DK zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Kielce nr 652/2019 z dnia 28.11.2019 r. wybudował zespół budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: Świętokrzyski Kampus Laboratorium Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Kielcach na terenie dz. nr ewid. 1492/7, 1492/17 (przed podziałem części działki 1492/8), 1492/18 (przed podziałem części działki 1492/8), 1492/19 (przed podziałem części działki 1492/8), 1496/2, 1496/5, 1497/2, 1497/4, 1498/4, 1498/5, 1498/6, 1498/9, 1499/2, 1500/2, 1500/4, 1501/2, 1501/4, 1502/2, 1502/5, 1507/1, 1508, 1509, 1510/1. (przed podziałem części działki 1510), 1510/2, (przed podziałem części działki 1510), 1517/111 (przed podziałem części działki 1517/110) obręb 0024 przy ul. Wrzosowej w Kielcach.

W skład zespołu budynków, o którym jest mowa w pozwoleniu na budowę wchodzi n/w budynki wybudowane w ramach I etapu projektu:

- L1 – Laboratorium akustyki, ultradźwięków i drgań,
- L2 – Laboratorium czasu i częstotliwości,
- L4 – Laboratorium długości,
- L7 – Laboratorium masy,
- L10 – Laboratorium termometrii,
- L11 – Laboratorium wsparcia przemysłu,
- OT – budynek techniczno-administracyjny.

WR – budynek warsztatowy

wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

Na użytkowanie powyższych budynków Beneficjent w dniu 29.12.2023 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie (decyzja z dnia 29.12.2023 r. znak: PINB-SO.5131.85.2023.V wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce).

Stwierdzono, że Powiatowy Inspektor w w/w decyzji zobowiązał Beneficjenta do:

- 1.1. Ogrodzenia strefy technicznej dziedzina w terminie do dnia 29.02.2024 r. w celu zabezpieczenia przed dostępem nieuprawnionych pracowników i osób postronnych. Wskazany termin w decyzji został ostatecznie wydłużony do dnia 30.05.2024 r.
- 1.2. Wykonania brakujących nasadzeń roślinności w strefie biologicznej czynnej i ukształtowania terenu do dnia 31.03.2024 r.

Zalecenia wymienione w punkcie 1.1. i 1.2 zostały wykonane, co potwierdzenie znajduje w protokole kontroli z dnia 16.04.2024 r. oraz w protokole odbioru z dnia 13.05.2024 r. W/w protokoły oraz decyzja z dnia 29.12.2023 r. znak: PINB-SO.5131.85.2023.V stanowią dowód nr 36 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Budynki L1, L2, L4, L7, L10, L11, WR, OT wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zostały wykonywane na podstawie umowy nr 131/2020 (wraz z późniejszymi aneksami), którą Beneficjent zawarł w dniu 31.12.2020 r. z Firmą Budowlana Anna-Bud, Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa.

Stan zawansowania robót budowlanych na dzień kontroli w danym obiekcie budowlanym przedstawia się następująco:

- budynek OT – 100%,
- laboratorium L1 – 81%,
Poziom wykonanych prac budowlano-wykończeniowych w laboratorium L1 wynika z faktu, że nie zakończono prac w zakresie wyposażenia dużej komory, tj. pomieszczenia L1.1.
- laboratorium L4 – 90%,
Poziom wykonanych prac budowlano-wykończeniowych w laboratorium L4 wynika z faktu, że nie zakończono prac w zakresie wyposażenia stanowiska badawczego w pomieszczeniach L4.3 i L4.4.
- laboratorium L7 – 100%,
- laboratorium L10 – 100%,

- laboratorium L11 – 100%,
- budynek WR – 100%.

Stwierdzono, że łączna wartość kontraktu nr 131/2020 (Generalny Wykonawca – Anna-Bud Sp. z o.o.) z uwzględnieniem wszystkich zawartych aneksów (8 szt.) wyniosła 136 282 246,70 zł brutto. W ramach I fazy projektu rozliczono dla w/w kontraktu kwotę 122 653 862,70 zł, co stanowi 89,999883088% całkowitej wartości wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy. Pozostałe wydatki dotyczące robót budowlanych stanowiące 10% wartości kontraktu zostały przewidziane i ujęte w budżecie projektu dla II fazy jako wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 13 628 224,67 zł brutto.

W sprawie różnicy (159,33 zł) jaka powstała pomiędzy kwotą zaplanowaną do zapłaty na rzecz Generalnego Wykonawcy (121 780 189,80 zł brutto) w ramach I fazy projektu, a kwotą rzeczywiście wypłaconą o podstawie wystawionych faktur (121 780 030,47 zł) Beneficjent złożył wyjaśnienia, które stanowią dowód nr 37 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. Kontrolowany w dniu 14.03.2022 r. podpisał umowę nr 23/2022 na dostawę stanowiska pomiarowego do przeprowadzania wzorcowań i pomiarów obiektów wielkogabarytowych 3D (maszyna CMM). W ramach tej umowy wykonawca, tj. firma Robert Kaczmarczyk Smart Solutions z Warszawy zobowiązany był do zaprojektowania, wykonania podstawy oraz podkonstrukcji pod instalację maszyny, wraz z dostawą urządzenia CMM, montażem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

W trakcie oględzin stwierdzono, że maszyna CMM dostarczona przez Wykonawcę w ramach umowy nr 23/2022 nie zainstalowana jest w miejscu docelowym, tj. w budynku L4, pomieszczenie L4.3.

W przedmiotowej kwestii Kontrolowany złożył wyjaśnienia z których wynika, że posadowienie maszyny oraz przeszkolenie personelu nastąpi w późniejszym czasie, gdyż zakres ten został przeniesiony do realizacji w II fazie I etapu projektu. Zgoda na realizację II fazy projektu została podjęta w drodze uchwały nr 8986/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektu oraz rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektu nr FESW.01.01.-IZ.00-0001/23 pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – II faza”. W ramach I fazy etapu I projektu odbyła się dostawa maszyny CMM na teren ŚKL GUM w Kielcach i zgodnie z aneksem do umowy nr 23/2022 została opłacona kwota stanowiąca 90% całości umowy (dowód nr 38). Natomiast pozostała kwota (10% wartości

umowy nr 23/2022) zostanie wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu całości zakresu (montaż, szkolenie) wynikającego z zawartej umowy nr 23/2022 w II fazie projektu. Z wyjaśnień Kontrolowanego wynika, iż maszyna CMM zostanie wpisana do ewidencji środków trwałych po ostatecznym przekazaniu jej do użytkowania.

4. W ramach etapu I fazy I projektu Beneficjent zakupił aparaturę naukowo-badawczą wraz z niezbędnymi elementami (m.in. urządzenia niezbędne do zainstalowania aparatury w danym laboratorium, komputery, licencje, oprogramowania, meble), która jest zgodna z założeniami zawartym we wniosku o dofinansowanie oraz w studium wykonalności projektu wraz z agendą badawczą. Amortyzacja dla zakupionych środków trwałych naliczana jest metodą linową i jest zgodna z klasyfikacją KŚT.

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie, którego Kontrolujący dokonali oględzin, protokoły odbioru, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Lidera jak również Partnera projektu wraz z dowodami OT i wydrukami z kont 081, 011, 014, 020 stanowią dowód nr 39 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. Kontrolujący na podstawie próby potwierdzają, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z populacji 20 wniosków o płatność do kontroli przyjęto próbę 30%. Losowania dokonano za pomocą generatora liczb losowych przy wykorzystaniu funkcji losowej w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel. W efekcie powyższego wylosowano następujące wnioski o płatność:

- wniosek nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-005,
- wniosek nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-006,
- wniosek nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-013,
- wniosek nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-014,
- wniosek nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-016,
- wniosek nr RPSW.01.01.00-26-0001/20-019.

W wyniku przeprowadzonej procedury do kontroli wybrano dokumenty księgowo (faktury VAT) przedstawione do rozliczenia w w/w wnioskach o płatność.

Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego losowania stanowi dowód 40 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

6. W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny wybudowanej infrastruktury, zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokoły, które zostały podpisane przez Kontrolujących i przedstawicieli Beneficjenta uczestniczących podczas oględzin oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 41 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- 1) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) [zł] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 21 999 879,07 zł. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 22 523 012,95 zł.
W dniu 24.05.2024 r. Beneficjent za pośrednictwem poczty elektronicznej złożył wyjaśnienia dotyczące poziomu osiągnięcia wskaźnika pn. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju. W wyjaśnieniach tych wskazano, że poziom realizacji wskaźnika (97,68%) wynika z powstałych oszczędności i niewydatkowania wszystkich środków finansowych pierwotnie przewidzianych w ramach realizacji budżetu dla I fazy projektu – dowód nr 42.
- 2) Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 szt.
- 3) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 EPC. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 EPC.
- 5) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 9 EPC. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 10 EPC.

- 6) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 12 EPC – dowód nr 43. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 12 EPC.
- 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 8) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 9) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 10) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) [przedsiębiorstwa] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 11) Liczba realizowanych projektów B+R [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 12) Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 13) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej [zł] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 42 183 979,84 zł. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 42 820 339,64 zł.

W dniu 24.05.2024 r. Beneficjent za pośrednictwem poczty elektronicznej złożył wyjaśnienia dotyczące poziomu osiągnięcia wskaźnika pn. "Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej". W wyjaśnieniach tych wskazano, że poziom realizacji wskaźnika (98,51%) wynika z powstałych oszczędności i niewydatkowania wszystkich środków finansowych pierwotnie przewidzianych w ramach realizacji budżetu dla I fazy projektu. W końcowym wniosku o płatność w ramach zadania 2 Politechnika Świętokrzyska nie przedstawiła do rozliczenia wydatków związanych z wewnątrz wspólnotowym nabyciem towarów (tj. VAT odwrócony) – dowód nr 42 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 5 EPC. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 EPC.
- 2) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 7 EPC. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 9 EPC.
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 12 EPC – dowód nr 44. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 12 EPC.

- 4) Liczba projektów badawczych B+R zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 6) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 4 EPC. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 EPC
- 8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 20 EPC. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 20 EPC.
- 9) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 24 EPC – dowód nr 45. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 24 EPC.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu zrealizował następujące działania informacyjne i promocyjne:

- broszury *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar* formatu A4 – 1 800 egz.,
- broszury *“Kampus dla firm”* – 1 800 egz.,
- kampania promocyjna na autobusach komunikacji miejskiej,
- kampania promocyjna w autobusach – ekrany LCD znajdujące się wewnątrz 52 autobusów wchodzących w skład taboru MPK w Kielcach,
- serwis internetowy pod adresem kampus.gum.gov.pl oraz hosting,
- film promujący *Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar* w Kielcach,
- roll’up promocyjny – 3 szt.,
- wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Targów Talent Day’s organizowane na Stadionie PGE w Warszawie,
- tablica informacyjna wraz z konstrukcją wsporną ,
- tablica pamiątkowa o wym. 80cmx120cm.

Mając na uwadze powyższe działania promocyjne Kontrolujący potwierdzają, że zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Ponadto potwierdzają, że Beneficjent stosuje się do § 17 ust. 1 Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Dokumentacja potwierdzająca prowadzone przez Beneficjenta działania promocyjne projektu stanowi dowód nr 46 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym dla etapu I fazy I został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i Porozumieniem o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I”.
2. Stwierdzono, że wskaźnik produktu pn.:
 - *Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju* został zrealizowany w wysokości 21 999 879,07 zł.
 - *Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej* został zrealizowany w wysokości 42 183 979,84 zł.

Natomiast pozostałe wskaźnik produktu zostały osiągnięte do wartości zakładanych – docelowych.

3. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki rezultatu do wartości zakładanych – docelowych.
4. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.



5. Beneficjent stosuje się do § 17 ust. 1 Porozumienia o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I” zawartego w dniu 09.11.2020 r. (z późn. zm.) oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.







Kontrola końcowa projektu RPSW.01.01.00-26-0001/20 pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - etap I faza I” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 47 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 62 strony. Natomiast 47 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość wniesienia uwag.

Kontrolujący:

1. IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz 
2. IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk *Pracownik o funkcjonalnym nieobecny*
3. IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski – Wójcik *Pracownik o funkcjonalnym nieobecny*
4. IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska 
5. IMIĘ I NAZWISKO: Monika Malanowicz 
6. IMIĘ I NAZWISKO: Paulina Turczanik *Pracownik o funkcjonalnym nieobecny*
7. IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek 
8. IMIĘ I NAZWISKO: Łukasza Chaba 
9. IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowicz 





10. IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr Pracownik ostryżowni wicobany

11. IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko [REDACTED]

12. IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź [REDACTED]

13. IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik - Piecyka Pracownik ostryżowni wicobany

14. IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Sawa [REDACTED]

15. IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulka [REDACTED]

16. IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapala - Śledź Pracownik ostryżowni wicobany


17. IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela Pracownik ostryżowni wicobany

18. IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta Pracownik ostryżowni wicobany

19. IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula [REDACTED]

Kontrolowany/a:

[REDACTED]



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.118.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2692230
Nazwa dokumentu: Informacja pokontrolna P - ostateczna.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: b04ca008407169e6e3df676a01e7835fc6981ac7
ddba94fb441337136271a8c9

Wydrukowa(a): Marek Bartkiewicz EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-08-05 13:28:14

