



GM-VI.0003.10.1.2020

Kielce, 8 maja 2020 r.

**Pani**

**Jolanta Tyjas**

**Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego**

**Dotyczy:** odpowiedź na złożoną w dniu 27 kwietnia 2020 r. interpelację w sprawie realizacji inwestycji rozbudowy Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

**Szanowna Pani Radna,**

odpowiadając na pytania zawarte w złożonej interpelacji, poniżej przedstawiam informacje dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”, realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja rozbudowy Europejskiego Centrum Bajki o zewnętrzny Park Akademia Bajki przebiega bez większych problemów, z wyjątkiem nielicznych przerw. Szczegółowy opis wykonanych prac na koniec kwietnia 2020 roku zaprezentowany jest poniżej:

**przygotowanie terenu; przyłącza i sieci sanitarne:**

- komora fontanny 70%,
- agregat pompy ciepła 80%,
- schody zewnętrzne terenowe (nr 7,8,9,10,11) 90%,

**przygotowanie terenu; wykonanie prac terenowych:**

- schody zewnętrzne terenowe (nr 1,2,3,4,5,6,12) 90%,
- mury oporowe 90%,
- oświetlenie 15%,
- skatepark 90%,
- pozostałe 50%,

**przyłącza i sieci sanitarne:**

- przyłącza i sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej 90%, przyłącze ciepłe 20%,
- przebudowa sieci gazowej 90%,

**przyłącza i sieci elektryczne:**

- przyłącza i sieci enN 73,57%,
- sieci teleinformatyczne 44%,
- zabezpieczenie teletechniczne 19%,

**strefa wejściowa – część ogólnodostępna:** nawierzchnia strefy wejścia 42%,

**budowa obiektów podstawowych:**

- budynek główny nr 1- roboty budowlane 50,96%,
- budynek gospodarczy nr 3 – roboty budowlane 72%,
- budynek inwentarski nr 4 – roboty budowlane 72%,
- budynek wielofunkcyjny nr 5 – roboty budowlane 75,35%,
- sieci kanalizacyjne – odwodnienie terenu i przebudowa ulicy 85%,

**instalacje elektryczne i sanitarne: instalacje elektryczne wewnętrzne:**

- budynek nr 1 - 19%,
- budynek nr 3 - 46%,
- budynek nr 4 - 6%,
- budynek nr 5 - 15%,

**instalacje sanitarne wewnętrzne:**

- budynek nr 1 – 32%,
- budynek nr 3 – 40%,
- budynek nr 4 – 35%,
- budynek nr 5 – 64%,

**zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze:**

- technologia fontanny 10%,
- nawierzchnie 58%,
- prace melioracyjne 57%,

**obiekty małej architektury:**

- park linowy 20%,
- labirynt 45%,
- Plac Pomysłowego Dobromira 20%,

**obiekty pomocnicze kubaturowe:** otwarty pawilon zabaw 63,59%,**obiekty pomocnicze pozostałe:** stacje tematyczne 40%.

Przedstawione dane uzyskano na podstawie Protokołu Inspektorskiego Częściowego Odbioru Robót nr 9 za okres od 01.04.2020 do 30.04.2020. (Załącznik nr 1)

Odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową i efektywną realizacją poszczególnych postanowień umowy z Wykonawcą jest **Biuro Projektu**, utworzone na mocy zarządzenia Dyrektora ECB nr 11/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. Nadzór nad Biurem Projektu sprawuje p.o. Dyrektora ECB, ██████████. W skład Biura Projektu wchodzi:

- 1) **Kierownik Biura Projektu** – obecnie pani ██████████ – kierownik organizacyjno-administracyjny – pracuje w ECB od 2007 roku, koordynowała lub wchodziła w skład zespołów projektowych realizujących wszystkie projekty inwestycyjne realizowane w ECB od 2007 roku m. in.: projekt „Doposażenie Kina Szkatułka w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie w projektor cyfrowy z funkcją 3D, przenośny ekran zewnętrzny oraz nagłośnienie mobilne”

dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, projekt „Kraina Soria Moria. Adaptacja niezagospodarowanych przestrzeni w ECB w Pacanowie na potrzeby wykonania wystawy stałej” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W zakresie realizowanej inwestycji:

- od 2015 roku koordynowała przeprowadzenie konkursu na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie realizowanego we współpracy z SARP,
- uczestniczyła w negocjacjach umowy projektowej z nagrodzoną w konkursie Pracownią Projektową,
- koordynowała proces opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę,
- koordynowała przygotowanie wniosku o uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji z Programu RPOWŚ;

**Inspektor nadzoru budowlanego** - ██████████, prowadzący działalność gospodarczą: Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany, zatrudniony w ECB na podstawie umowy nr 20/2019 z dnia 1 marca 2019 roku; uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji; sprawuje nadzór nad prawidłową i efektywną realizacją poszczególnych postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie Prawa budowlanego;

**Obsługa prawna** - ██████████ - Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy spółka komandytowa - zgodnie z umową zlecenia z dnia 25 marca 2019 roku; sprawuje nadzór nad realizowaną inwestycją w zakresie przepisów PZP i spraw formalno-prawnych;

- 2) **Kierownik Techniczny** - ██████████, pracuje w ECB od 2010 roku, wchodził w skład zespołów projektowych realizujących wszystkie projekty inwestycyjne realizowane w ECB od 2010 roku;
- 3) **Obsługa księgową** - ██████████, specjalista ds. księgowości – pracuje w ECB od 2011 roku, uczestniczy w rozliczaniu finansowym projektu.

Zmiany kadrowe w Biurze Projektu dotyczą:

- 1) Kierownika biura projektu – ██████████ 14 kwietnia 2020 roku wróciła z urlopu macierzyńskiego;
- 2) Obsługi księgowej – w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika księgowości, który pracował w biurze projektu, od grudnia 2019 roku ██████████ została wyznaczona do obsługi księgowej projektu.

Projekt rozbudowy Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny jest rozliczany zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dnia 20 kwietnia br. został złożony wniosek rozliczający zaliczkę – wniosek sprawozdawczy za okres od 9 stycznia do 20 kwietnia 2020 roku.

Realizacja przedmiotowego zadania jest finansowana ze środków EFRR w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa.

Środki finansowe pochodzące z dofinansowania z projektu nr RPSW.04.04.00-26-0008/18 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności są zabezpieczone do wydatkowania w całości w 2020 roku. (Informacja uzyskana na podstawie Harmonogramu płatności zatwierzonego 14.02.2020. Załącznik nr 2). Środki finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych ze strony ECB zostały zabezpieczone zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXI/258/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku. (Załącznik nr 3).

Inwestor na początku kwietnia 2020 roku zwrócił się do Wykonawcy robót o przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie postępu prac i zgodności zrealizowanych do końca marca robót z planowanym budżetem. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru sprawdzającym roboty dodatkowe ze strony Inwestora przedstawił 27 kwietnia br. *Wykaz Robót Dodatkowych i Zamiennych zrealizowanych przy budowie inwestycji: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” w Pacanowie*, podsumowując koszty dodatkowe na kwotę 351 932,08 zł netto (Załącznik nr 4). Dodatkowo, 9 marca 2020 roku została podpisana umowa z projektantem XXXXXXXXXX, prowadzącym działalność gospodarczą Domino Grupa Architektoniczna, na wykonanie Projektu Zamiennego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem polegającym na przeprojektowaniu parteru budynku nr 3 na kwotę 25 215 zł brutto. Wyżej wymienione koszty dodatkowe nie posiadają zabezpieczenia finansowego. Sprawa zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa na 2020 r. na pokrycie kosztów robót dodatkowych będzie przedmiotem wniosku o dokonanie zmian w tegorocznym budżecie.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

*/dokument podpisany elektronicznie/*

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	GM-VI.0003.10.1.2020
Identyfikator pliku	356750
Nazwa pliku	KW_25548_GM_plik4.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	66ca5539dfabdb5dd38398c6d3aeb21e

Wydrukował(a): Agnieszka Lopart-Starmach GM-VI

Data wydruku: 2020-05-11 13:43:59

.....

**Podpisane przez:**

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2020-05-11 13:39:13

Numer certyfikatu: 44502453664761453918289622098147171670027235304

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.