

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Department Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 13.04.2021

Nr pisma RKP-23177-2021

Department Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29



AAA096350

KC-I.432.201.2.2020

Kielce, dn. 30.03.2021 r.

egzemplarz do zwrotu

Informacja Pokontrolna Nr 20/N/IV/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Stąporków w dniu 05.01.2021r. oraz na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta do IZ RPOWŚ do 04.03.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a

26 – 220 Stąporków

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pani Dorota Łukomska - Burmistrz Gminy Stąporków

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV Oś priorytetowa Dziedzictwo naturalne i kulturowe

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

5. Nazwa realizowanego projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 14.01.2019 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2020 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.04.03.00-26-0009/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/18 pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków.*

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 20/N/IV/RPO/2020 wydanego w dniu 23.12.2020 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Rafał Gózdź – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielały:

- Pani Renata Sidor – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji
- Pani Karolina Miller – Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Dorota Łukomska – Burmistrz Gminy Stąporków złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków.*

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 14.01.2019 r. do dnia 05.01.2021 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### Adn. 1

##### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/18 pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków.*

##### Adn. 2

##### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/18, Zespół kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp następujące postępowania:

1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 17.07.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575562-N-2019 i dotyczyło:

- w części I budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków;
- w części II budowy kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją Stąporków.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.09.2019 r. umowy nr 272.1.1.2019/KM, pomiędzy Gminą Stąporków, reprezentowaną przez Burmistrza Stąporkowa – Dorotę Łukomską a Konsorcjum firma: Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o. o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów, Partnerzy: Inwestycje Liniowe „INWEST – LINE” Sp. z o. o., ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica, HYDROTERM Sp. z o. o., Michałowka 67, 37-550 Radymno. **Termin wykonania zadania: 31.08.2020 r.** Wartość umowy 3 662 726,00 zł brutto (Część I – etap pierwszy 1 544 855,00 zł brutto, etap drugi 2 117 871,00 zł brutto).

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 09-13.03.2020r.

2) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 08.08.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 584175-N-2019 i dotyczyło pełnienie w pełnym zakresie Nadzoru Inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji dla zadań:

- część I (zadanie nr 1) – nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków”,

- część II (zadanie nr 2) – nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją Stąporków” (nie dotyczy przedmiotowego projektu).

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.09.2019 r. umowy nr 272.2.1.2019/KM pomiędzy Gminą Stąporków, reprezentowaną przez Burmistrza Stąporkowa – Dorotę Łukomską a Krystyną Wiorek prowadzącą działalność gospodarczą pn. „Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek”, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce. **Termin wykonania zadania: 30.09.2020 r.** Wartość umowy 56 949,00 zł brutto (część I – zad.1). W ramach rozliczeń wydatków w zrealizowanym projekcie Beneficjent za wykonaną usługę nadzoru inwestorskiego przedłożył do refundacji we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0009/18-007-02 wydatki w wysokości 33 030,42 zł brutto (faktura VAT nr 10/09/2020). Pozostałą kwotę w wysokości 23 918,58 zł brutto (faktura VAT nr 13/12/2019) poniósł ze środków własnych.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### **Adn. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wykonał roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Stąporkowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W dniu 23.02.2021r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach wydał *Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu* (znak: WINB-WIK.765.2.4.2021.BZK) odnośnie robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o *Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego nr 18/2013* z dnia 19.02.2013r., znak::IG-II.7840.01.202.2012.

Natomiast w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie co do wykonanego obiektu budowlanego zrealizowanego w oparciu o Decyzję Starosty Koneckiego nr BP.6740.623.2012.RS z dnia 17.05.2013r., znak: BP-30522/12 oraz Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2013r., znak: IG-I.7840.5.10.2013, Gmina Stąporków złożyła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich w dniu 19.02.2021r. wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z postanowieniem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dn. 03.03.2021r., znak: WINB-WOA.771.3.20.2020 akta sprawy dotyczące wniosku na częściowe użytkowanie obiektu budowlanego zostały przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku Kamiennej (powyżej wymienione decyzje - pozwolenia na budowę, *Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu* z dn.23.02.2021r., skan Wniosku Gminy Stąporków o wydanie pozwolenia na użytkowanie z dn.19.02.2021r., skan pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich z dn. 05.03.2021r., znak: PINB.5131.9.21 oraz *Wyjaśnienia* Beneficjenta dot. opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z dn. 05.01.2021r. stanowią dowód nr 3).

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej, a następnie inwestycja została przekazana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Stąporkowa nr 0050.188.2020 z dn. 30.12.2020r. w nieodpłatny zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie. Dokument przyjęcia środka trwałego (OT), Protokół przekazania (PT), wyjaśnienie do dokumentu OT i PT z dn. 05.01.2020r., Oświadczenia: Burmistrza Gminy Stąporków oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w zakresie ewidencji księgowej dotyczącej przedmiotowego projektu stanowią dowód nr 4.

Zgodnie z przywołanym powyżej Oświadczeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie amortyzacja dla przyjętego dokumentem PT środka trwałego jest ujęta w dokumentach księgowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie i będzie naliczana od miesiąca stycznia 2021r. Odpis amortyzacyjny dokonywany będzie metodą liniową w stawce 4,5 % odpowiadającej kodowi 211, który jest zgodny z klasyfikacją KŚT.

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków.

Dokumentacja fotograficzna wykonanych robót stanowi dowód nr 5. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 6).

#### **Adn. 4**

#### **Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Wskaźniki produktu:**

1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 3,60 km został osiągnięty w 100%;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

#### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – założony do realizacji wskaźnik w ilości 100 RLM do dnia kontroli nie został osiągnięty;
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

#### **Adn. 5**

#### **Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### 1. Ustalenie o wysokiej istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu pn.: *Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)*.

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika nie później niż w terminie **do dnia 31 grudnia 2021 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

### 2. Ustalenie o średniej istotności:

Zgodnie z Decyzją Starosty Koneckiego nr BP.6740.623.2012.RS z dnia 17.05.2013r., znak: BP-30522/12 oraz Decyzją ostateczną Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2013r., znak: IG-I.7840.5.10.2013 Beneficjent jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Gmina Stąporków złożyła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich w dniu 19.02.2021r. wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z przywołanymi powyżej decyzjami. Zgodnie z postanowieniem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dn. 03.03.2021r., znak: WINB-WOA.771.3.20.2020 akta sprawy dotyczące wniosku na częściowe użytkowanie obiektu budowlanego zostały przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku Kamiennej.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

W zw. z powyższym IZ RPOWŚ na lata zaleca przedłożenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Decyzją Starosty Koneckiego nr BP.6740.623.2012.RS z dnia 17.05.2013r., znak: BP-30522/12 oraz ostateczną Decyzją

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2013r., znak: IG-I.7840.5.10.2013 niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Niewykonanie zaleceń (dot. wskaźników) we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.04.03.00-26-0009/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **PODSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0009/16 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźnik produktu został zrealizowany w 100%, natomiast wskaźnik rezultatu *Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)* do dnia kontroli nie został zrealizowany.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0009/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.




Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA



**IMIĘ I NAZWISKO:** RAFAŁ GÓZDŹ



**Kontrolowany/a:**

.....  
**BURMISTRZ**

*mgr Dorota Łukomska*



Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

*Dorota Kostrzevska*  
Dorota Kostrzevska

*Kierownik*  
Kierownik  
Działu Kontroli EFRR


**Informacja pokontrolna Nr 20/N/IV/RPO/2020**

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.201.2.2020
Identyfikator pliku	1000293
Nazwa pliku	KW_73082_KC-I-II_plik6.DOC
Wersja pliku	4
Skrót pliku	833c873ddd71906c9e95ba0b5ef11b98

Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I

Data wydruku: 2021-03-30 13:22:16



**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2021-03-30 13:14:02