



**GMINA SOLEC ZDRÓJ**  
28-131 Solec Zdrój  
ul. 1 Maja 10

Znak: RIG.701.1.2.2023




AAA160407

Solec-Zdrój, 16.01.2023r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 18.01.2023

Nr pisma RKP - 3581 - 2023

Podpis .....  .....


Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  
ul. Wincentego Witosa 86  
25-561 Kielce

Dotyczy projektu:

RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

Gmina Solec – Zdrój przesyła w załączeniu jeden egzemplarz podpisanej Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.304.2.2022 z przeprowadzonej kontroli końcowej projektu RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

**WÓJT**  
Z poważaniem  
mgr inż. Adam Patys



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
Ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.304.2.2022

Kielce, dn. 10.01.2023 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 64/N/III/RPO/2022

z kontroli projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej*”, realizowanego w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 29 listopada 2022 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 4 stycznia 2023 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Solec - Zdrój  
ul. 1 Maja 10  
28 - 131 Solec – Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Wójt Gminy Solec – Zdrój Pan Adam Pałys

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

„Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Działania:

### 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

6. Okres realizacji projektu:

– rozpoczęcie realizacji – 15.03.2017 r.

– zakończenie realizacji – 31.10.2022 r.

7. Instytucja Zarządzająca

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818 t.j.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

8. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 17 listopada 2022 r. przez Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 64/N/III/RPO/2022:

– Pan Przemysław Pikula (kierownik zespołu kontrolnego);

– Pan Dariusz Kosela (członek zespołu).

9. Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

– Zastępca Wójta Gminy Solec – Zdrój Pan Piotr Kalita;

– Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska Pan Błażej Fortuna.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,

4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
5. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 29 listopada 2022 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Ad. 1**

##### **Zgodność projektu z umową o dofinansowanie**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

##### **Ad. 2**

##### **Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

##### **I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:**

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 29 czerwca 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00098266/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dotyczących termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej. W związku z tym że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
  - 1) podpisanie w dniu 16 września 2021 r. umowy nr RIG.701.8.16.2021/1 pomiędzy Gminą Solec - Zdrój a DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie na realizację zadania nr 1, tj. termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju o wartości 2 109 020,67 zł brutto;
  - 2) podpisanie w dniu 28 września 2021 r. umowy nr RIG.701.8.16.2021/2 pomiędzy Gminą Solec - Zdrój a Panem Zbigniewem Dziubą, prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba z siedzibą w Koniemłotach

- na realizację zadania nr 1, tj. termomodernizację budynku szkoły w Solcu – Zdroju o wartości 3 199 027,05 zł brutto;
- 3) podpisanie w dniu 28 września 2021 r. umowy nr RIG.701.8.16.2021/3 pomiędzy Gminą Solec - Zdrój a Panem Zbigniewem Dziubą, prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba z siedzibą w Konieńłotach na realizację zadania nr 1, tj. termomodernizację budynku szkoły w Zborowie o wartości 2 166 735,12 zł brutto;
  - 4) podpisanie w dniu 15 września 2021 r. umowy nr RIG.701.8.16.2021/4 pomiędzy Gminą Solec - Zdrój a ELKAMEN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rytwianach na realizację zadania nr 1, tj. termomodernizację budynku szkoły w Welnie o wartości 564 814,73 zł brutto;
  - 5) podpisanie w dniu 15 września 2021 r. umowy nr RIG.701.8.16.2021/5 pomiędzy Gminą Solec - Zdrój a ELKAMEN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rytwianach na realizację zadania nr 1, tj. termomodernizację budynku szkoły w Kikowie o wartości 498 613,66 zł brutto;

Powyższe postępowanie, postanowienia ww. umów oraz aneksu nr 1 do umowy RIG.701.8.16.2021/1, aneksu nr 1 do umowy RIG.701.8.16.2021/2, aneksu nr 1 do umowy RIG.701.8.16.2021/3 zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 23 do 31 maja 2022 r. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nie stwierdzono błędów i uchybień.

Po zakończeniu powyższych czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył aneks nr 2 do umowy nr RIG.701.8.16.2021/1 oraz aneks nr 2 do umowy nr RIG.701.8.16.2021/2. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Ponadto Zespół Kontrolny stwierdził, iż przedmiot umowy nr RIG.701.8.16.2021/1 został wykonany po terminie, w efekcie czego Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne. Jednocześnie Zespół Kontrolny ustalił, że przedmiot umowy nr RIG.701.8.16.2021/2 został zrealizowany w terminie.

Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2021-28100-70647. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 6 października 2021 r. umowy nr RIG.701.8.36.2021/1 pomiędzy Gminą Solec – Zdrój a Panem Andrzejem Sępiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo – Kosztorysowe i Nadzór Budowlany z siedzibą w Busku – Zdroju o wartości 92 250,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie, postanowienia ww. umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 23 do 31 maja 2022 r. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej [www.bip.solec-zdroj.pl](http://www.bip.solec-zdroj.pl) oraz wysłanie zapytania ofertowego do czterech potencjalnych wykonawców. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24 listopada 2016 r. umowy nr RIG.701.8.12.2016 pomiędzy Gminą Solec – Zdrój a Panem Michałem Münnich, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich z siedzibą w Niestachowie oraz Panem Józefem Münnich, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Józef Münnich z siedzibą w Niestachowie działającymi w ramach zawiązanego Konsorcjum, o wartości 123 500,00 zł brutto.

Powyższe postępowanie oraz postanowienia ww. umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 23 do 31 maja 2022 r. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

### **Ad. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Ponadto stwierdzono, iż wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta oraz odebrano od Beneficjenta oświadczenie odnośnie amortyzacji i podatku VAT.

Zespół Kontrolny ustalił również, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

### **Ad. 4**

#### **Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

### **Ad. 5**

#### **Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100,00% wartości docelowej;
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 6 605,91 m<sup>2</sup>, tj. w 100,00% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 2 650,35 GJ/rok;
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 49,27 MWh/rok;
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- 5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 198,70 tony równoważnika CO<sub>2</sub>;
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 965 550,19 kWh/rok;
- 8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 2 827,60 GJ/rok.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [GJ/rok];
- 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34);
- 4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- 5) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014–2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014–2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31 października 2023 r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ-00.26-0157/17, w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

#### PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0084/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.


Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.


Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela



Kontrolowany/a:

  
WÓJT  
-----  
mgr inż. Adam Pałys

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO  
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

  
Dariusz Kowalski



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.304.2.2022
Identyfikator pliku	1831386
Nazwa pliku	KW_164731_KC-I-II_plik6.DOC
Wersja pliku	5
Skrót pliku	22291795cb17748838c99fb2138f1f23

Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I

Data wydruku: 2023-01-11 11:22:40

**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-01-11 11:13:10

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II