

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP 661-000-39-45

Ostrowiec Świętokrzyski, 23.11.2023r.

Znak: Or.1710.11.2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia

27.11.2023

Nr pisma .....

Podpis .....

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  
al. IX Wieków Kielc 4  
25 - 516 Kielce

Dotyczy: kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/17

Szanowni Państwo,

w załączeniu niniejszego pisma przekazuję podpisaną Informację Pokontrolną Nr KC-I.432.237.1.2023/MK-5 z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, realizowanego w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowej Informacji Pokontrolnej stwierdzono wskazane poniżej nieprawidłowości:

- w sekcji I. *Informacje ogólne* - podano niepełną nazwę Beneficjenta: Gmina Ostrowiec.

Prawidłowa nazwa Beneficjenta to: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,

- w sekcji IV. *Ustalenia szczegółowe* przy opisie zawartych aneksów do umowy z Korporacją Budowlaną „Darco” Dariusz Żak:

- w pkt 8 dotyczącym zawarcia Aneksu nr 8 omyłkowo wskazano błędną datę pisma Wykonawcy oraz nr aneksu, którego zmiany dotyczą.  
Prawidłowa data pisma Wykonawcy to: 18.01.2023 r. oraz Aneks nr 8,
- w pkt 9 dotyczącym zawarcia Aneksu nr 9 użyto sformułowania: „zakresu objętego I o IV transzą”. Prawidłowe powinno być: „zakresu objętego I częścią IV transzy”,
- w pkt 9 dotyczącym zawarcia Aneksu nr 9 omyłkowo wskazano błędne numery faktur.  
Prawidłowe numery faktur to: 0006/05/23 z dnia 25.05.2023 r. oraz 0004/08/23 z dnia 04.08.2023 r.

Z poważaniem

WICEPREZES  
Ostrowca Ś  
yckiego  
Krzysztof  
ski







7469/20/11/2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.237.1.2023

Kielce, dn. 14.11.2023r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  
Ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.237.1.2023/MK-5**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, realizowanego w ramach Działania 3.3. – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 14.08.2023 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 do dnia 28.10.2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

**1. Beneficjent:**

Gmina Ostrowiec  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**2. Status prawny Beneficjenta:**

Jednostka Samorządu Terytorialnego

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).





### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0074/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0074/17-016
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Pan Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity) w ramach, którego zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020 r. pod nr 776591-N-2020.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie umowy nr UM /262-W/UI/3/WIK/3/2021 w dniu 16.03.2021r. z firmą Korporacja Budowlana „Darco” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-600 Radom na kwotę 9.375.656,49 zł brutto. Przedmiot zamówienia dotyczył „Rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Beneficjent w ramach ww. umowy w trakcie realizacji zamówienia i trwania robót budowlanych zawarł 9 Aneksów:

1. Zamawiający zawarł Aneks nr 1 z dn. 31.05.2021r. zmieniający terminy płatności: pierwszej faktury do 31.05.2021r., drugiej faktury częściowej do 31.08.2021r. z powodu opóźnienia dostaw spowodowanym sytuacją Covid-19.



W wyniku weryfikacji dokumentacji uzasadniającej zawarcie Aneksu nr 1 kontrolujący ustalili, że Wykonawca w piśmie z dnia 17.05.2021r. wykazał okoliczności, które spowodowały zakup materiałów i dostaw co udokumentował pismami od dostawców. W tej sytuacji Zamawiający pismem z dnia 31.05.2021r. wyraził zgodę na zmianę terminu płatności I i II transzy wraz ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku z zaistniałymi okolicznościami Kontrolujący uznali, że Zamawiający dokonał zmiany postanowień Umowy w nn. Aneksie nr 1 stosownie do zapisów, które przewidział w § 13 ust. 1 pkt 12, lit. c Umowy UM /262-W/UI/3/WIK/3/2021 z dnia 16.03.2021r. Ponadto zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity) zwanej dalej Pzp.

2. Zamawiający zawarł Aneks nr 2 z dn. 23.09.2021r. zmieniający termin wykonania drugiego odbioru częściowego z dn. 31.08.2021r. do 29.10.2021r. z powodu konieczności robót zamiennych oraz zmiany technologii wykonania stropodachów i tym samym przesunięcia płatności drugiej faktury częściowej. Wykonawca argumentował, że wykazane do zmiany roboty budowlane były niezbędne do wykonania.

Kontrolujący uznali, że Zamawiający dokonał zmiany postanowień Umowy w Aneksie nr 2 stosownie do zapisów, które przewidział w § 13 ust. 1 pkt 9, lit. e Umowy UM /262-W/UI/3/WIK/3/2021 z dnia 16.03.2021r. Ponadto zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity) zwanej dalej PZP.

3. Zamawiający zawarł Aneks nr 3 z dn. 29.10.2021r. zmieniający wartość kontraktu na kwotę 9.364.987,25 zł. brutto z powodu robót zaniechanych. Następnie zwiększono wartość kontraktu o 311.317,83 zł. brutto z powodu robót dodatkowych związanych ze zmianą technologii ocieplenia stropodachów. Termin wykonania robót dodatkowych przesunięto do 30.11.2021r. a w związku z powyższym płatność drugiej faktury częściowej do 30.11.2021r. i trzeciej faktury częściowej do dn.09.12.2021r. Roboty zostały zaplanowane na podstawie 2 protokołów konieczności z dnia 02.09.2021r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Kontrolujący uznali, że Aneks nr 3 zawarto stosownie do zapisów, które Zamawiający przewidział w § 13 ust. 6 Umowy UM /262-W/UI/3/WIK/3/2021 z dnia



16.03.2021r. Kontrolujący uznali, że Aneks nr 3 spełnia przesłanki zawarte w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP oraz § 15r ust.4 pkt 1 ustawy z dnia Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwana dalej COVID.

4. Zamawiający zawarł Aneks nr 4 z dn. 09.12.2021r. zmieniający termin płatności trzeciej faktury częściowej do dnia 15.04.2022r. z powodu przedłużających się dostaw osprzętu elektrycznego. Wykonawca na dowód opóźnień przedstawił korespondencję z dostawcami.

Kontrolujący uznali, że Aneks nr 4 zawarto stosownie do zapisów, które przewidział w § 13 ust. 1 pkt 12 lit. c Umowy UM /262-W/UI/3/WIK/3/2021 z dnia 16.03.2021r. Kontrolujący uznali, że Aneks nr 4 spełnia przesłanki zawarte w art.144 ust.1 pkt 3 ustawy PZP oraz § 15r ust.4 pkt 1 ustawy COVID.

5. Aneks nr 5 z dn. 11.03.2022r. dotyczył korekty rachunkowej kwot z Aneksu nr 3.

6. Zamawiający zawarł Aneks nr 6 z dn. 04.05.2022r. w którym dokonano następujących zmian:

- ustalono wartość robót zaniechanych w kwocie 219.527,74zł. brutto,
- w zamian wykonano roboty zamienne stropodachu,
- roboty zaniechane dotyczące remontu łazienki określono na kwotę 10.669,24 zł. brutto,
- wartość robót zaniechanych II etapu starej części budynku określono na kwotę 143.263,23 brutto,
- przedłużono termin realizacji przedmiotu umowy do 15 listopada 2022r.,
- Zamawiający zlecił roboty dodatkowe na łączna kwotę 1.647.026,44zł. brutto dla I i II etapu starego budynku i tym samym określono termin realizacji dla I etapu do 30.11.2022r. oraz dla II etapu do 15.07.2022r.

Wykonawca w dniu 03.03.2022r. zwrócił się z pismem do Zamawiającego powołując się na Protokół konieczności nr 3 na roboty dodatkowe przy realizacji II etapu starej części budynku o przesunięcie terminu wykonania tego zadania do dnia 15.07.2022r.

Następnie Wykonawca ponownie zwrócił się do Zamawiającego pismem z dnia 06.04.2022r. argumentując sytuacją na rynku budowlanym z prośbą o zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego tzn. przesunięcie IV transzy do 15.09.2022r. oraz transzy końcowej do 15.11.2022r. Zamawiający pismem z dnia 16.04.2022 r. wyraził zgodę na zmianę terminu końcowego zakończenia robót do dnia 15.11.2022r. oraz przesłał do wykonawcy podpisany Aneks nr 6 w dniu 04.05.2022r.





Wartość robót dodatkowych w kwocie 1.647.026,44 zł. stanowią koszty niekwalifikowalne w ramach projektu i zostały rozliczone:

- we Wniosku o płatność nr 11 faktura nr 0014/12/21 z dnia 16.12.2021 na kwotę 311.317,83 zł. brutto,

- we Wniosku o płatność nr 13 faktura nr 0004/7/22 z dnia 19.07.2022 na kwotę 426.159,99 zł. brutto, nr 0005/05/22 z dnia 12.05.2022r. na kwotę 909.548,62 zł. brutto.

W związku z zaistniałymi okolicznościami Kontrolujący uznali, że Zamawiający dokonał zmiany postanowień Umowy w Aneksie nr 6 stosownie do zapisów, które przewidział w § 13 ust. 1 pkt 12, lit. c Umowy UM /262-W/UI/3/WIK/3/2021 z dnia 16.03.2021r. Ponadto powstałe w toku realizacji zamówienia roboty budowlane były niezbędne do wykonania oraz zostały spełnione łącznie warunki o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 1843 tekst jednolity).

7. Zamawiający zawarł Aneks nr 7 z dn. 06.10.2022r. przesuwający termin zakończenia realizacji zamówienia do 20 kwietnia 2023 roku; zmiany płatności faktur częściowych oraz faktury końcowej do dn.20.04.2023r. Uzasadnienie Aneksu to opóźnienia w dostawie materiałów w związku z sytuacją na Ukrainie, w szczególności dostawy dźwigu windowego.

W wyniku weryfikacji korespondencji Zamawiającego z Wykonawcą Kontrolujący uznali, że zmiany objęte niniejszym Aneksem nr 7 spełniały przesłanki zapisów § 13 ust.1 pkt 12 a i c umowy pierwotnej oraz art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zawarł Aneks nr 8 z dn.27.02.2023r. przesuwający termin zakończenia realizacji do 30.07.2023r.z powodu wstrzymania prac frontowych z tytułu opóźnień innego wykonawcy realizującego roboty na budynku w ramach innego projektu, tj. firmy Elektro-Jarex Tutaj Spółka Komandytowa. Aneksem ww. przesunięto płatności faktur: częściowej do 15.03.2023r. oraz faktury końcowej do dn. 30.07.2023r.

Kontrolujący uznali, że argumentacja Wykonawcy zawarta w piśmie z dnia 15.01.2023r spełnia przesłanki zapisów § 13 ust.1 pkt 12 a umowy pierwotnej oraz art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp a zmiany objęte niniejszym Aneksem nr 7 są zasadne.





9. Zamawiający zawarł Aneks nr 9 z dn. 24.07.2023r. ustalający łączną wartość robót zaniechanych na I, II etapie starej części budynku oraz III etapie nowej części budynku. Wartość całkowita zmian zamówienia po Aneksie nr 9 to 9.214.800,84 zł. brutto a przedmiot zamówienia obejmował ograniczenie zakresu rzeczowego dla III etapu w części nowej budynku Urzędu Miasta, które zostały zaniechane podczas realizacji umowy w zakresie montażu części opraw oświetleniowych.

W Aneksie ustalono, że wartość robót zaniechanych w kwocie 17.592,42 zł. brutto zostanie odjęta od wartości wynagrodzenia Wykonawcy z umowy podstawowej oraz zmianie uległ również harmonogram rzeczowo-finansowy i tym samym przesunięto termin zakończenia robót do dnia 30.07.2023r.

Zamawiający wykazał i udokumentował w Protokole konieczności z dnia 04.07.2023r. okoliczności i wartość robót zaniechanych.

Przedmiotowy Aneks Nr 9 został zawarty na podstawie zapisów § 13 ust.1 pkt 6, 7, 8 umowy pierwotnej.

W wyniku weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, tj. faktur, dziennika budowy, protokołu odbioru kontrolujący ustalili:

- Zamawiający dokonał potrącenia wierzytelności w kwocie 1.847.004,33 zł. z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zakresu robót objętego I o IV transzą harmonogramu rzeczowo-finansowego, tj. Budową zewnętrznej windy panoramicznej nota księgową WIN02/05/2023 z dnia 25.05.2023r. z wierzytelności w kwocie 614.132,21 zł. z faktury nr 0006/05/2023;
- wierzytelności w kwocie 911.561,20 zł. z faktury nr 0006/05/23 z dnia 04.08.2023r.
- pozostało do potrącenia Wykonawcy 321.310,92 zł. – wpłata na poczet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

W toku kontroli ustalono, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami umowy, co potwierdza Bezusterkowy Końcowy Protokół Odbioru Końcowego Robót z dnia 28.07.2023r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**





W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący odstąpili od formułowania zaleceń pokontrolnych. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk...



IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska...



p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

*Dariusz Kowalski*



**Kontrolowany/a:**

WICEPREZYDENT  
Gostowca Św. ...  
*Krzysztof Kowalski*







## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.237.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2288222  
Nazwa dokumentu: INFOOSTRTERMO.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: df09675e2bde4f84cf0566eef78091f8ca87f919cee70  
182e08e119034f075c

Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk KC-I  
Data wydruku: 2023-11-15 09:33:09

