



Kielce, 3 grudnia 2025 r.

OK-I.0003.36.2025

Pan

Andrzej Swajda

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 24.11.2025 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 24 listopada 2025 r., w sprawie przedstawienia informacji z realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowy nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I”, informuję, iż bezpieczeństwo użytkowników dróg jest jednym z nadrzędnych celów działania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W związku z pozyskaniem informacji od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania wskazane w interpelacji :

W dniu 20.05.2020 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał umowę na realizację inwestycji j.w. w systemie zaprojektuj i zbuduj. Pierwotny termin 23.03.2023 r., nie został dotrzymany z uwagi na wystąpienie szeregu czynników związanych z projektowaniem, na które Wykonawca nie miał wpływu m.in.:

- negatywna opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w zakresie przyjętego wariantu inwestycji, która spowodowała korektę przebiegu końcowego odcinka DW 759;
- przedłużająca się procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka DW 777 i odcinka DW 759;
- konieczność uzyskania nowych wypisów z rejestrów gruntów;
- konieczność uzyskania od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy dzierżawy działki nr 366/1, co wiązało się z dodatkowym jej podziałem.

Ze względu na złożone roszczenia finansowe Wykonawcy, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wstrzymał przekazanie placu budowy na 3 miesiące, co pozwoliło na zabezpieczenie dodatkowych środków na finansowanie inwestycji z Ministerstwa Infrastruktury.

Ponadto w związku z koniecznością wydania powtórnej decyzji derogacyjnej na usunięcie siedlisk chomika europejskiego z terenu DW 777 oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających odłów chomika w okresie wiosennym 2025 roku, nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu prac budowlanych na w/w odcinku.

W związku z podpisaniem kolejnego aneksu terminowego z Wykonawcą, przesuwającego termin zakończenia robót budowlanych do dnia 13.08.2026 r., aktualnie trwa procedura aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Jednocześnie informuje, że od skrzyżowania DW 777 z DW 759 do DK 74 występuje kilka odcinków, na których konieczne jest dokonanie wymiany gruntów podłoża. Zgodnie z dokumentacją, wymiana gruntów dochodzi do głębokości 4 m, co z uwagi na rozległość terenu i występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych (wyższego niż wynika z odwiertów z 2020 roku może zostać zrealizowane jedynie w okresie zimowym przy wystąpieniu niskich temperatur lub letnim przy utrzymujących się dłuższych okresach suszy. Aktualnie na DW 777 wykonywane są nasypy na pozostałych odcinkach tj. od km 21+150 do km 23+067 oraz od km 24+624 do km 26+369 (skrzyżowanie z DK 74).

Na chwilę obecną nie ma zagrożenia terminu przekazania obiektu do użytkowania do dnia 30.09.2026 r. Zamawiający zapewnił w procesie budowy profesjonalny nadzór nad prowadzonymi robotami zarówno pod kątem nadzoru inwestorskiego (Inżynier Kontraktu sprawujący bezpośredni nadzór) oraz nadzoru autorskiego (nadzór sprawowany przez autora dokumentacji projektowej). Dodać należy również, iż roboty realizuje Wykonawca z dużym doświadczeniem i pełną kadrą kierowniczą. Roboty te są na bieżąco kontrolowane i odbierane przez nadzór inwestorski. Tym samym Zarząd Województwa przy pomocy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na bieżąco monitorują przebieg realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem

Renata Janik

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: OK-I.0003.36.2025
Identyfikator dokumentu: 3646214
Nazwa dokumentu: Odpowiedź.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: f822d9a1f02c30b80069ebea7f03c2cf4a539bce3
5cbcb290bd745114e34c804

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2025-12-09 08:46:37

Podpisy dokumentu:

Renata Urszula Janik

Data podpisu: 2025-12-04 09:47:18

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 636968618079839403139642380539720127470635254923

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.