

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych**

znak sprawy 2601-ICE.52.70.2022.12

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16
„Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście,
które znalazło pomysł na siebie”**

**w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 9 września 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 25.08.2022 r. do 8.09.2022 r. w:

Nazwa: **Gminie Starachowice,**
Adres: **ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,**
NIP: **6641909150,**

w zakresie:

projektu RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” realizowanego w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność:

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-015

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-017

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	5.09.2022 r.	-
Piotr Pyk	samodzielny referent	5.09.2022 r.	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – *Rozwój miast* Działania 6.5 *Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 30.12.2016 r – 30.06.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, zamieszczone w dniu 25.11.2016 r. na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, dotyczący projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach...*”, złożony w dniu 30.06.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I, uzupełniany i korygowany w dniach 07.08.2017 r., 11.01.2018 r. (zał. pre-umowa), 14.03.2018 r. (umowa), 22.06.2018 (aneks nr 1), 25.01.2019 r. (aneks nr 3), 29.04.2019 r. (aneks nr 4), 20.07.2020 r. (aneks 9), 08.10.2020 (aneks nr 10), 23.04.2021 r. (aneks 11), 08.12.2021 r. (aneks 12),
- 4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

I etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1 - Studium Wykonalności dla projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” z dnia 30.06.2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w dniu 07.08.2017 r., 24.01.2019 r., 29.05.2020 r., 30.06.2020 r., 01.10.2020 r.,
- c) zał. nr 2 – szacunkowy kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną /dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów:
 - kosztorys uproszczony dla zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Pasternik*” na kwotę brutto 1.998.504,01 zł, (netto 1.624.800,50 zł),
 - wstępny kosztorys robót budowlanych opracowany metodą uproszczoną projekt pn. „*Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia*” na kwotę brutto 3.296.451 zł,
 - kosztorys uproszczony Lubianka na kwotę brutto kosztów kwalifikowalnych 11.890.180,00 zł + wydatki niekwalifikowalne brutto 2.989.220,00 zł, (z tytułu wypożyczalnia, gastronomia/sala, kawiarnia molo, sanitariaty),
 - kosztorys uproszczony DOLNE – podwórzec Radomska „WOONERF”, DOLNE plac dworcowy, skwer pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Sportową, na kwotę brutto kosztów kwalifikowalnych 1.779.267,45 zł + wydatki niekwalifikowalne brutto 94.556,50 zł (z tytułu przebudowy linii napowietrznej wraz z oświetleniem na typ parkowy),
 - komórki zlokalizowane przy ul. Widok dz. Nr [REDAKTOWANE] w Starachowicach, na kwotę brutto 1.574.656,46 zł + wydatki niekwalifikowalne brutto 656.328,00 zł, (z tytułu robót wykończeniowych i rozbiórkowych w lokalach mieszkalnych w tym

- wymiana stolarki okiennej, i drzwiowej, budowa ścian działowych, wymiana tynków, malowanie, posadzki, elementy ślusarsko – kowalskie, wyposażenie kuchni, armatura sanitarna, instalacje sanitarne, elektryczne, co),
- kosztorys uproszczony inwestycji pn. „*Park Miejski w Starachowicach*”, na kwotę brutto 5.000.000,00 zł,
 - kosztorys uproszczony inwestycji pn. „*Pałacyk*”, na kwotę brutto 8.229.261,46 zł,
- d) zał. nr 3 – Program Rewitalizacji, w tym:
- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025, uchwalony Uchwałą Nr IV/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r.,
 - rekomendacja Ministerstwa Rozwoju z dnia 30.06.2017 r., Informacja nt. Oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Starachowice na lata 2016-2025 przyjętego Uchwałą Nr IV/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.03.2017 r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025,
- e) zał. nr 4 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z zaświadczeniem z WFOŚiGW w Kielcach lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu – nie dotyczy,
- f) zał. nr 5 – audyt energetyczny lub/i audyt efektywności energetycznej – nie dotyczy,
- g) zał. nr 6 – Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół lub inny równoważny dokument wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzający, że dana inwestycja wynika z ww. dokumentu – nie dotyczy,
- h) zał. nr 7 – Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy/Partnera – nie dotyczy,
- i) zał. nr 8 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – nie dotyczy,
- j) zał. nr 9 – umowy partnerskie określające role stron w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych – nie dotyczy,
- k) zał. nr 10 – Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych – nie dotyczy,
- l) zał. nr 11 - Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu – nie dotyczy,

II etap:

- a) zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 20.05.2020 r.,
- b) wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 06.09.2019 r., złożony przez Prezydenta Miasta Starachowice do

- RDOŚ w Kielcach w związku z realizacją projektu pn. „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”,
- c) zał. nr 1b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 11.09.2019 r., WPN.I.6335.145.2019.BD, w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,
- d) wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód, złożony przez Gminę Starachowice do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- e) zał. nr 1c – Deklaracja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZP.436.103.2.2019.MB z dnia 10.09.2019 r., z informacją, że projekt pn. „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych,
- f) zał. nr 1e - Oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - oświadczenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.05.2020 r., iż nie zalega z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , tj.:
- bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
 - centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.),
- g) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Urząd Miejski w Starachowicach, reprezentowany przez Pełnomocnik ██████████, ██████████, Świętęg ██████████, ██████████ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 27.12.2017 r., dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi*”

- realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystane potencjału Zalewu Lubianka”,*
- h) obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.18 z dnia 28.11.2018 r., którym RDOŚ w Kielcach zawiadamia, że na wniosek Gminy Starachowice działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana ██████████, w dniu 28.11.2018 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystane potencjału Zalewu Lubianka”,* od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego (poprzez e-PUAP) do organu administracji publicznej a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (tekst. Jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), którego obowiązki pełni Poczta Polska S.A. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (w godzinach pracy urzędu) oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 116, w godzinach 7:30-15:30,
- i) obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.19 z dnia 28.11.2018 r., którym RDOŚ w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.11.2018 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystane potencjału Zalewu Lubianka”,* Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 116, w godzinach 7:30-15:30,
- j) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 z dnia 28.11.2018 r., którą RDOŚ w Kielcach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *„Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystane potencjału Zalewu Lubianka”* realizowanego

- przez Gminę Starachowice działającą za pośrednictwem Pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE], stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 it.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,
- k) karta informacyjna przedsięwzięcia z grudnia 2017 r., pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”, wykonana przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zlecenie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dla Inwestora Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
- l) aneks nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia z sierpnia 2018 r., pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”, wykonana przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zlecenie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dla Inwestora Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
- m) zał. nr 2 kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym:
- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/CD/2018 z dnia 04.10.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, obejmującą budowę terenów rekreacyjnych w zakresie zadania pn. „*Zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu Starachowice od nowa*”, w tym budowę parkingu wraz z drogą dojazdową, ciągu pieszo-rowerowego, placów i ciągów pieszych, skatespotu, obiektów małej architektury oraz oświetlenia terenu, na działkach o nr ewid. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE], w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice, stanowiący teren zamknięty kolejowy,
 - Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 374/18 z dnia 15.06.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE], zamieszkałego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], obejmująca przebudowę i remont budynku mieszkalnego

- wielorodzinnego, przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej oraz budowę muru oporowego, na działkach nr ewid. [REDAKTOWANO] oraz części działek nr ewid. [REDAKTOWANO] położonych przy ul. [REDAKTOWANO] w Starachowicach,
- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 928/19 z dnia 31.12.2019 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANO] bni [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] lok [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], obejmująca budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, budowę dwóch budynków sanitarnych, budowę budynku obsługi boisk, budowę budynku gastronomicznego, budowę dwupoziomowego pomostu z przystanią, budowę jednopoziomowego pomostu z wiatą magazynową, budowę trzech pomostów z altankami, budowę rampy do wodowania sprzętu wodnego, budowę dwóch kładek pieszo rowerowych, budowę dwóch wież ratowniczych, budowę czterech altan grillowych, budowę amfiteatru z ramą sceniczną, budowę wiaty przystankowej, budowę altany śmietnikowej, budowę promenady z placem widokowym, budowę dwóch parkingów, budowę pięciu dróg wewnętrznych, budowę dwóch boisk do siatkówki i dwóch boisk do badmintonu, boiska wielofunkcyjnego, budowę dwóch placów zabaw, budowę skateparku ze ścianą wspinaczkową, budowę siłowni plenerowej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz ścieżki zdrowia, budowę murów oporowych, budowę schodów terenowych, budowę oświetlenia terenu, przebudowę drogi wewnętrznej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siedziska stojaki na rowery), rozbiórkę istniejącego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, rozbiórkę istniejącego parkingu, rozbiórkę istniejącego budynku sanitarnego, rozbiórkę istniejących pomostów, na działkach ewid. nr [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w obrębie [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] w obrębi [REDAKTOWANO] w Starachowicach przy ul. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] i ul. [REDAKTOWANO] w ramach inwestycji pn. *„Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka”*,
 - Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 651/17 z dnia 15.11.2017 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANO]

- reprezentującego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obejmująca przebudowę i rozbudowę obiektu kubaturowego tzw. „Pałacyku” zlokalizowanego na działce ewid. nr [REDAKTOWANE] położonej przy ul. [REDAKTOWANE] w Starachowicach, w tym przebudowa budynku głównego – tzw. Pałacyku, rozbudowa budynku głównego o nowe skrzydło skomunikowane z budynkiem głównym łącznikiem, budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych, silno i słabo prądowych w budynku głównym, łączniku i nowym skrzydle, zagospodarowanie terenu w postaci wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, śmietnika, elementów małej architektury, przebudowa ogrodzenia terenu, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, budowa zewnętrznej instalacji ciepłowniczej, budowa zewnętrznej instalacji chłodu, budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, budowa zewnętrznej instalacji teletechnicznej oraz rozbiórkę zachodniej i północnej przybudówki budynku głównego tzw. „Pałacyku”, piwnicy ziemnej znajdującej się w północno-zachodniej części działki, dróg wewnętrznych i asfaltowych terenów utwardzonych z nawierzchnią asfaltową, fundamentów nie istniejącego budynku przy zachodniej granicy działki, podmurówki nie istniejącego śmietnika, kompostownika lub innego obiektu małej architektury, przyłącza wodociągowego na terenie działki ewid. nr [REDAKTOWANE],
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 30.08.2017 r., skierowane do Starosty Starachowickiego w odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2017 r. wraz z dokumentami do uzupełnienia braków formalnych i drukiem (B-4),
 - Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 653/18 z dnia 24.09.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Panią [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE]mość, ul. [REDAKTOWANE], obejmująca przebudowę budynku Starachowickiego Centrum Kultury wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej na działce nr ewid. [REDAKTOWANE] położonej przy ul. [REDAKTOWANE] w Starachowicach,
 - pismo pełnomocnika Gminy Starachowice Pani [REDAKTOWANE] z dnia 09.07.2018 r., skierowane do skierowane do Starosty Starachowickiego w odpowiedzi na pismo znak: BK.I.6740.1.194.2018.EM wraz z dokumentami do uzupełnienia braków formalnych i drukiem (B-4),
 - Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 398/18 z dnia 21.06.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę i rozbiórkę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] zamieszkałego [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], obejmująca rozbiórkę elementów małej architektury, remont i budowę chodników, placów i małej architektury, rozbiórkę i budowę schodów terenowych, budowę drogi

- wewnętrznej, budowę parkingów na 58 miejsc postojowych, budowę fontanny, budowę instalacji elektrycznych, oświetleniowych, kamer monitoringu, zasilania sceny mobilnej i fontanny, wodociągowej do zasilania fontanny, kanalizacji deszczowej, na działkach ewid. Nr [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] w Starachowicach,
- Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 229/18 z dnia 20.04.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] zamieszkałego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], obejmujące budowę inwestycji w zakresie zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach dotyczące przebudowy i rozbudowy układu ścieżek parkowych, budowy obiektu usługowo – gastronomicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej, budowy wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej, przebudowy oświetlenia terenu, budowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku usługowo – gastronomicznego, budowy bramy wejściowej oraz rozbudowy budowy obiektów małej architektury na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] położonych pomiędzy ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] i ul. [REDAKTOWANE] w Starachowicach,
 - Decyzja Starosty Starachowickiego Nr 285/18 z dnia 15.05.2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę, dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE] zamieszkałego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], obejmujące budowę amfiteatru wraz z instalacjami wewnętrznymi wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej, budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] położonych pomiędzy ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] i ul. [REDAKTOWANE] w Starachowicach, w ramach inwestycji Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach,
 - wniosek z dnia 31.08.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: IR.V.7840.4.23.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. „Budowa terenów rekreacyjnych w zakresie zadania, „Zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu Starachowice od nowa””, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 - wniosek z dnia 19.04.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BR.I.6740.1.110.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz murek oporowy, dojścia i dojazdu”,

- wniosek z dnia 15.07.2019 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – zalew Lubianka w Starachowicach”,*
- wniosek z dnia 09.08.2017 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.187.2017, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Przebudowa i rozbudowa obiektu kubaturowego tzw. Pałacyku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Starachowice pod numerem ewidencyjnym 007”,*
- wniosek z dnia 20.06.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.194.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Przebudowa budynku Starachowickiego Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice”,*
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, złożony przez Gminę Starachowice z dnia 23.05.2018 r., dotyczący inwestycji pn. *„Rozbiórka elementów małej architektury remont i budowa chodników, placów i małej architektury, rozbiórka i budowa schodów terenowych, budowa drogi wewnętrznej, budowa trzech parkingów na 49 miejsc, 7 miejsc i 2 miejsca postojowe, budowa instalacji elektrycznych oświetlenia, kamer monitoringu, zasilania sceny mobilnej i fontanny, budowa instalacji wodnej fontanny i kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu i fontanny”,*
- pismo Pełnomocnika Gminy Starachowice [REDAKTOWANE], skierowane do Starostwa Powiatowego z dnia 23.05.2018 r., (data wpływu 24.05.2018 r.), wraz z dokumentami do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla otoczenia Starachowickiego Centrum Kultury na działce [REDAKTOWANE], znak: BK.I.6740.1.125.2018.JM z dnia 14.05.2018 r.,
- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, złożony przez Gminę Starachowice znak: BK.I.6740.1.125.2018 z dnia 30.04.2018 r., dotyczący inwestycji pn. *„Przebudowa i budowa nawierzchni, rozbiórka i budowa schodów terenowych, remont schodów terenowych, budowa zjazdu, budowa drogi wewnętrznej, budowa parkingu i budowa miejsc postojowych, budowa instalacji elektrycznych, oświetleniowych, kanalizacji wodnej, sanitarnej i deszczowej”,*
- wniosek z dnia 19.03.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.73.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Zagospodarowanie Parku Miejskiego”,*
- wniosek z dnia 30.03.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.86.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. *„Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach,*

obejmujące budowę amfiteatru wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu”,

- wniosek z dnia 20.06.2018 r. o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę druk B-1, znak: BK.I.6740.1.194.2018, złożony przez Gminę Starachowice, dotyczący inwestycji pn. „*Przebudowa budynku Starachowickiego Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice*”,
- n) zał. nr 3 – kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu, w tym:
- zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodno – kanalizacyjnego realizowanego w ramach inwestycji pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, złożone przez Gminę Starachowice do Starostwa Powiatowego data wpływu z dnia 30.05.2019 r.,
 - pismo Gminy Starachowice z dnia 12.07.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 15.07.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.89.2019.JB z dnia 14.06.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
 - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.20.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.19 z dnia 11.02.2020 r. informuję, że nie wniosł sprzeciwu do zgłoszenia budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] wicach w ramach inwestycji pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, zgłoszenie zarejestrowano dnia 30.05.2019 r. pod znakiem: BK.I.6743.1.89.2019.JB,
 - zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji deszczowej realizowanego w ramach inwestycji pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, złożone przez Gminę Starachowice do Starostwa Powiatowego data wpływu z dnia 30.05.2019 r.,
 - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.21.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.21 z dnia 11.02.2020 r. informuję, że nie wniosł sprzeciwu do zgłoszenia budowy kanalizacji deszczowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] wicach w ramach inwestycji pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz*

- elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, zgłoszenie zarejestrowano dnia 30.05.2019 r. pod znakiem: BK.I.6743.1.88.2019.JB,
- zgłoszenie zamiaru przebudowy urządzeń elektroenergetycznych – linii niskiego napięcia – będących własności [REDAKTOWANO] kolidujących z planowaną inwestycją pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, Gminy Starachowice z dnia 18.06.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 18.06.2019 r.),
 - pismo Gminy Starachowice z dnia 12.07.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 15.07.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.108.2019.JB z dnia 14.06.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
 - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.24.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.20 z dnia 11.02.2020 r. informuję, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy urządzeń elektroenergetycznych – linii niskiego napięcia – będących własności [REDAKTOWANO] na działce ewid. nr [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO]owicach, kolidujących z planowaną inwestycją pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, zgłoszenie zostało zarejestrowane dnia 30.05.2019 r., pod znakiem BK.I.6743.1.108.2019.JB,
 - zgłoszenie zamiaru przebudowy ul. Południowej w zakresie skrzyżowań dróg i zjazdów oznaczonych w MPZP symbolami KS2, KDD5, KDD6, KDD7, KDW6 realizowaną w ramach inwestycji pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach*”, Gminy Starachowice z dnia 30.05.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 30.05.2019 r.),
 - pismo Gminy Starachowice z dnia 12.07.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 15.07.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.87.2019.JB z dnia 14.06.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
 - pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.6740.6.21.2020.JB z dnia 14.02.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice, informujące że Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak: IRG.7013.2.2017.BA.18 z dnia 11.02.2020 r. informuję, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy drogi ul. [REDAKTOWANO] ewid. nr [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] w Starachowicach w ramach inwestycji pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu*”

i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach”, zgłoszenie zostało zarejestrowane dnia 30.05.2019 r., pod znakiem BK.I.6743.1.88.2019.JB,

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej ulicy Radowskiej oraz terenów przyległych z elementami małej architektury, zakres prac remont chodników, usytuowanie obiektów małej architektury ławki, gazony, sposób wykonania rozbiórka i ułożenie nowych nawierzchni, montaż obiektów małej architektury, nasadzenie zieleni, miejsce wykonania pas drogowy ul. Radomskiej od ul. Hutniczej do ul. Fabrycznej, realizowanych, Gminy Starachowice z dnia 01.10.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 02.10.2019 r.),
- postanowienie Starosty Starachowickiego z dnia 11.10.2019 r., którym nałożył na Gminę Starachowice obowiązek uzupełnienia w terminie do dnia 4 listopada 2019 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej ulicy Radowskiej oraz terenów przyległych z elementami małej architektury, zakres prac remont chodników, usytuowanie obiektów małej architektury ławki, gazony, sposób wykonania rozbiórka i ułożenie nowych nawierzchni, montaż obiektów małej architektury, nasadzenie zieleni, miejsce wykonania pas drogowy ul. Radomskiej od ul. Hutniczej do u. Fabrycznej,
- pismo Gminy Starachowice reprezentowanej przez Pełnomocnika, złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 04.11.2019 r.), w związku z otrzymanym postanowieniem znak: BK.I.6743.1.195.2019.GK z dnia 11.10.2019 r., załączono dokumenty wymienione w piśmie,
- pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach znak: BK.I.6740.6.39.2020.GK z dnia 06.03.2020 r., skierowane do Gminy Starachowice informujące, że do zgłoszenia z dnia 2.10.2019 r., znak: BK.6743.1.195.2019.GK dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Radomskiej oraz terenów przyległych, budowy obiektów małej architektury, remontu części ulicy Radomskiej oraz rozbiórki obiektu handlowego na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] Starachowice w terminie ustawowym nie został wniesiony sprzeciw,
- pismo Gminy Starachowice reprezentowanej przez Pełnomocnika z dnia 24.09.2019 r., złożone do Starostwa Powiatowego (data wpływu 25.09.2019 r.), zgłaszające zamiar wykonania robót budowlanych polegających na remoncie odcinka ul. [REDAKTOWANE] wraz z odcinkiem drogowym do posesji w Starachowicach, na działce ewid. nr [REDAKTOWANE],
- korespondencja mailowa od Gminy Starachowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Marcin Brataniec do Starostwo Powiatowe w Starachowicach, z dnia 28.03.2018 r., dotycząca zgłoszenia zamiaru wykonania robót

budowlanych prowadzonych pod nr sprawy BK.I.6743.1.44.2018.JM dotyczące remontu ul. [REDAKTOWANE] i ul. [REDAKTOWANE] na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w Starachowicach,

o) zał. nr 4 kosztorys inwestorski, w tym:

Zadanie 1 pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Segregator 1 - rozbiórki	141 199,69
2.	Segregator 2 - Parking, drogi D2, D3, D4	3 133 128,08
3.	Segregator 3 - schody terenowe SCH-1 (całe zejście do pomostu M-2)	133 533,79
4.	Segregator 5 - ścieżka rowerowa, kładki Z-1, Z-2, grodzice	4 120 949,11
5.	Segregator 7 - ścieżka zdrowia I-2	60 590,46
6.	Segregator 8 - plaża 1, wieża ratownicza, pomosty pływające M4	70 190,83
7.	Segregator 9 - plaża 2, wieża ratownicza, pomosty pływające M4	63 698,44
8.	Segregator 12 - Promenada dolna R3	965 034,83
9.	Segregator 13 - pomost M-1	1 936 371,08
10.	Segregator 14 - pomost M-2	314 021,14
11.	Segregator 16 - pomost M3B - 2 kpl.	96 943,44
12.	Segregator 17 - plac zabaw J-1	305 184,42
13.	Segregator 18 - siłownia I-1	63 912,55
14.	Segregator 19 - boisko wielofunkcyjne (K)	322 121,97
15.	Segregator 20 - boiska do piłki siatkowej plażowej	21 189,46
16.	Segregator 21 - miejsce na ognisko	20 332,31
17.	Segregator 22 - rampa do wodowania sprzętu wodnego X	32 522,87
18.	Segregator 25 - Budynek B, C, mała architektura, skatepark	977 621,73
19.	Segregator 27 - Budynek D	1 402 551,56
20.	Segregator 29 - ukształtowanie terenu, murki, nasadzenia	279 171,88
21.	Segregator 30 - Altany grillowe	42 489,50
22.	Kanalizacja deszczowa	767 477,60
23.	Kanalizacja wod-kan	772 140,89
Razem:		16 042 377,63
Podatek VAT:		3 689 746,85
OGÓŁEM:		19 732 124,48

Zadanie 2 pn. „Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji Miasta”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, roboty w zakresie dróg i autostrad	1.642.255,01
2.	Mała architektura	291.917,49
3.	Oświetlenie terenu	300.003,20
4.	Pomosty i podesty drewniane	890.723,31
5.	Skatespot	631.529,97
6.	Zieleń	221.888,04
Razem:		3.978.317,02
Podatek VAT:		915.012,91
OGÓŁEM:		4.893.329,93

Zadanie 3 pn. „Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic dolnych , Woonerf na ul. Radomskiej”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Roboty	794.291,36
2.	Nadzór inwestorski	17.586,00
Razem:		811.877,36
Podatek VAT:		186.731,79
OGÓŁEM:		998.609,15

Zadanie 4 pn. „Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
Beneficjent		
Przebudowa i remont obiektu Starachowickiego Centrum Kultury część II otoczenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury		
1.	Mała architektura i zieleń	588.664,29
2.	Zagospodarowanie terenu i drogi	1.558.994,33
3.	Instalacje sanitarne	438.820,30
4.	Instalacje elektryczne	367.644,32
5.	Technologia i wyposażenie sceny	455.166,17
Razem:		3.409.289,41

Podatek VAT:	784.136,56
OGÓŁEM:	4.193.425,97

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł) Beneficjent
Przebudowa budynku Starachowickiego Centrum Kultury		
1.	Instalacje elektryczne i teletechniczne (w tym telekomunikacyjna)	1.401.925,00
2.	Instalacje wod-kan i co	254.691,31
3.	Roboty budowlane	2.395.456,14
Razem:		4.052.072,45
Podatek VAT:		931.976,66
OGÓŁEM:		4.984.049,11

Zadanie 5 pn. „Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego branża budowlana, (brutto 1.608.259,26zł, Vat 8% 119.130,32 zł)	1.489.128,94
2.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego branża sanitarna, (brutto 197.787,16 zł, Vat 8% 14.650,90 zł)	183.136,26
3.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego branża elektryczna, (brutto 229.006,82 zł, Vat 8% 16.963,47 zł)	212.043,35
4.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zmiana sposobu użytkowania budynku, (brutto 907.662,28 zł, Vat 8% 67.234,24 zł)	840.428,04
5.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny branża sanitarna, (brutto 86.737,10 zł, Vat8% 6.424,97 zł)	80.312,13
6.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny branża elektryczna,	78.990,49

	(brutto 85.309,73 zł, Vat8% 6.319,24 zł)	
7.	Zagospodarowanie terenu (brutto 173.260,91 zł, Vat23 % 32.398,38 zł)	140.862,53
8.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyłącza (brutto 69.531,25 zł, Vat23 % 13.001,78 zł)	56.529,47
9.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny przyłącza, (brutto 70.052,73 zł, Vat 23% 13.099,29 zł)	56.953,44
Razem:		3.138.384,65
Podatek VAT 8%:		230.723,14
Podatek VAT 23%:		58.499,45
OGÓŁEM:		3.427.607,24

Zadanie 7 pn. „Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem ”

Lp.	Nazwa kosztorysu	Wartość netto (zł)
1.	Budynek główny	1.535.925,31
2.	Zagospodarowanie terenu	744.243,81
3.	Wyposażenie	56.838,00
4.	Instalacja co budynek główny	60.587,08
5.	Instalacje elektryczne silnoprądowe budynek główny + teren	271.946,67
6.	Instalacje elektryczne słaboprądowe	329.396,15
Razem:		2.998.937,02
Podatek VAT 23%:		689.755,51
OGÓŁEM:		3.688.692,53

- p) zał. nr 5 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 20.06.2020 r.,
- q) zał. nr 6 oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone przez:
- Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 20.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE], Starachowice - Pasternak,
 - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako

- działki nr [REDAKTOWANE], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE], Starachowice – Robotnicza-Widok,
- Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE], Starachowice – Pałacyk,
 - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE], Starachowice – SCH,
 - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE], Starachowice – Lubianka,
 - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE], Starachowice – Park,
 - Prezydenta Miasta Starachowice, w dniu 30.06.2020 r. dot. posiadania prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANE], Starachowice – Wonnerf,
- r) zał. nr 7 oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego:
- oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 30.06.2020 r.,
 - uchwała Nr V/8/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035, wraz z załącznikami,
 - uchwała Nr V/6/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,
 - uchwała Nr IV/3/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035, wraz z załącznikami,
 - uchwała Nr IV/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

- uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice,
 - Statut Miasta Starachowice, stanowiący załącznik do Uchwały nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta,
 - Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.
- 5) Wydruk ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.05.2022 r. o numerze identyfikacyjnym REGON 291009892, dla Miasta Starachowice, do którego przypisane są m.in. informacje:
- szczególna forma prawna: 403 – Wspólnoty Samorządowe,
 - własność: 113 - Własność JST lub Samorządowych osób prawnych,
 - rodzaj przeważającej działalności: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

Ocena formalna I etap

- 6) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpłynięcia wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Agnieszkę Łojek w dniu 04.07.2017 r., (wniosek skierowano do oceny formalnej).
- 7) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpłynięcia wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Anna Józefowska w dniu 04.07.2017 r., (wniosek skierowano do oceny formalnej).
- 8) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 24.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 31.08.2017 r., przez Annę Józefowską.
- 9) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 24.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 31.08.2017 r., przez Agnieszkę Łojek.
- 10) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Anny Józefowskiej dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 04.07.2017 r.
- 11) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Agnieszki Łojek dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 04.07.2017 r.

Ocena merytoryczna I etap

- 12) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona przez Edytę Filipiak w dniu 06.12.2017 r. oraz Artura Musiał

w dniu 06.12.2017 r., po weryfikacji potwierdzono zgodność danych w dniu 14.12.2017 r., przez Sekretarza KOP-OM Mariolę Stachurską, wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej łączna liczba punktów 118, średnia punktacja 59, (2 szt.).

- 13) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Artur Musiał dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 20.10.2017 r.
- 14) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Edyta Filipiak dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 23.11.2017 r.

Ocena formalna – II etap

- 15) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpływu wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Jolantę Jarmoluk w dniu 14.03.2018 r., (wniosek skierowano na II etap do oceny formalnej).
- 16) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Starachowice Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16, data wpływu wniosku 30.06.2017 r., podpisana przez Łukasz Gajek w dniu 14.03.2018 r., (wniosek skierowano na II etap do oceny formalnej).
- 17) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, w dniu 14.03.2018 r., przez Łukasza Gajek.
- 18) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, w dniu 14.03.2018 r., przez Jolantę Jarmoluk.

Ocena merytoryczna – II etap

- 19) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Jolanta Jarmoluk dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 13.03.2018 r.
- 20) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Łukasz Gajek dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 13.03.2018 r.
- 21) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona przez Jolantę Jarmoluk, w dniu 14.03.2018 r. oraz Łukasza Gajek w dniu 14.03.2018 r., (2 szt.).
- 22) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony na II etapie oceny merytorycznej zatwierdzony przez p. o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irenę Sochacką w dniu 14.03.2018 r.
- 23) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, numer naboru RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, Oś Priorytetowa 6. Rozwój Miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Nr wniosku RPSW.06.05.00-26-0010/16, nazwa wnioskodawcy: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,

- data wpływu na II etap konkursu oceny merytorycznej 14.03.2018 r. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego złożonego w ramach II etapu przedmiotowego naboru została przeprowadzona w dniu 14.03.2018 r., w oparciu o kryteria przyjęte stosowną Uchwałą Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 przez członków Zespołu Oceniającego KOP-OM powołanych Uchwałą Zarządu Województwa nr 1958/16 z dnia 16.11.2016 r. z późn. zm., nie stwierdzono nieprawidłowości przebiegu prac KOP, nie ujawniono wątpliwości co do bezstronności oceniających. Protokół sporządził Łukasz Gajek w dniu 14.03.2018 r., zatwierdził p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irena Sochacka.
- 24) Lista projektów poddanych ocenie merytorycznej w ramach II etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 wg załącznika nr 2 do Uchwały Nr 3356/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
- 25) Pismo IZ znak EFRR.I.432.06.05.72.00101.2017 z dnia 24.07.2017 r. przesłane do Beneficjenta z informacją, iż po przeprowadzonej ocenie formalnej złożony wniosek wymaga uzupełnienia, poprawienia.
- 26) Pismo Beneficjenta z dnia 04.08.2017 r., data wpływu do Departamentu Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I w dniu 07.08.2017 r. będące odpowiedzią na pismo znak: EFRR-I.432.06.05.72.00101.2017 z dnia 24.07.2017 r. dotyczące złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności.
- 27) Pre-umowa Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 o dofinansowanie projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” zawarta w dniu 31.01.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice z siedzibą ul. Radomsk 45, 27-200 Starachowice, określająca:
- całkowitą szacunkową wartość projektu: 37.164.958,41 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie z EFRR: 19.856.078,28 PLN, stanowiące nie więcej niż 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, stanowiący nie mniej niż 30,64 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - budżet państwa 3.055.543,57 PLN stanowiące nie więcej niż 9,25 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 4.132.054,94 PLN.
- 28) Aneks nr 01 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 31.01.2018 r. zawarty w dniu 13.03.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w związku ze zmianą załącznika Nr 3 do umowy oraz z wnioskiem Beneficjenta, który wpłynął do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniu 07.03.2018 r.
- 29) **Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00** o dofinansowanie projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na*

siebie” zawarta w dniu 14.03.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, określająca:

- całkowitą wartość projektu: 37.164.958,41 PLN,
- całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
- współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN,
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN,
- wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN,
- wydatki niekwalifikowalne: 4.132.054,94 PLN,
- okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
- rachunek bankowy do refundacji nr 20 1020 2629 0000 9002 0362 0028 prowadzony w PKO Bank Polski S.A.

30) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.9 z dnia 19.04.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.04.2018 r., wraz z nw. dokumentami:

- wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 [REDACTED], PESEL: [REDACTED],
- wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 [REDACTED], PESEL: [REDACTED],
- wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 [REDACTED], PESEL: [REDACTED],
- umowa kompleksowa obsługi bankowej budżetu Gminy Starachowice, w tym jednostek budżetowych zawarta w dniu 15.09.2017 r., w Starachowicach pomiędzy PKO Bankiem Polskim S.A. a Gminą Starachowice, wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach ww. umowy, gdzie pod nr 22 przedstawiono rachunek projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie*” numer [REDACTED],
- wyjaśnienia do sekcji XVI punkt 9 wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16,
- mapy lokalizacyjne sytuujące projekt,
- Uchwała Nr 91/2017 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2017 roku, w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starachowice za I półrocze 2017 roku.

31) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.10 z dnia 08.06.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 15.06.2018 r., wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Starachowice, gdzie pod nr 22 przedstawiono rachunek projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie*” numer 60 1020 2629 0000 9202 0369 7489, prowadzony w PKO Bank Polski S.A. na które będzie przekazywane dofinansowanie.

32) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.6.5.072.0010.4.2018 z dnia 18.06.2018 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.10 z dnia 08.06.2018 r., z prośbą o dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie w celu sporządzenia aneksu do umowy, (wpływ do Beneficjenta 20.06.2018 r.).

- 33) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.11 z dnia 20.06.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 22.06.2018 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 34) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.11 z dnia 20.06.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 20.06.2018 r., z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy dla projektu, w związku ze złożonością i dużym zakresem zadań wchodzących w skład projektu do dnia 14.12.2018 r.
- 35) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01** z dnia 02.07.2018 r., podpisany w związku ze zmianą o którą wnioskował Beneficjent pismem z dnia 08.06.2018 r. oraz 20.06.2018 r. § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:
- rachunek bankowy do refundacji nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 36) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE. z dnia 17.10.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 23.10.2018 r., z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy dla projektu, w związku ze złożonością i dużym zakresem zadań wchodzących w skład projektu do dnia 30.07.2019 r.
- 37) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.13 z dnia 24.10.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 02.11.2018 r., w nawiązaniu do przekazanego pisma znak: PF.042.2.2017.GE. z dnia 17.10.2018 r., z informacją, iż planowany termin uzyskania dokumentacji w zakresie Zadania 2 – *Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta* oraz Zadania 3 – *Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych* to 30.06.2019 r.
- 38) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.5.2018 z dnia 05.11.2018 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE. z dnia 17.10.2018 r. oraz PF.042.2.2017.GE-13 z dnia 24.10.2018 r., z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu do dnia 30.07.2019 rok na dostarczenie dokumentacji wskazanej w załączniku nr 4 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00.
- 39) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02** z dnia 15.11.2018 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 37.164.958,41 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 4.132.054,94 PLN,
 - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
 - rachunek bankowy do refundacji nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 40) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.14 z dnia 20.11.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 22.11.2018 r., wraz z wnioskiem o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 [REDACTED] [REDACTED], PESEL: [REDACTED].
- 41) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.15 z dnia 22.11.2018 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 22.11.2018 r., z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w budżecie projektu, szczegółowy wykaz zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
- 42) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.6.2018 z dnia 05.12.2018 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.15 z dnia 22.11.2018 r., z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany pod warunkiem zrealizowania w pełni zakresu prac związanych z Zadaniem nr 1 „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*” oraz wprowadzenia przedmiotowych zmian do wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz kosztorysach inwestorskich , (wpływ do Beneficjenta 06.12.2018 r.).
- 43) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.19 z dnia 07.01.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 08.01.2019 r., z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w budżecie projektu, szczegółowy wykaz zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
- 44) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.7.2018 z dnia 10.01.2019 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.19 z dnia 07.01.2019 r., z informacją, iż IZ wyraża zgodę na zmiany pod warunkiem wprowadzenia przedmiotowych zmian do wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz w kosztorysach inwestorskich , (wpływ do Beneficjenta 14.01.2019 r.).
- 45) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.20 z dnia 24.01.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.01.2019 r., w nawiązaniu do pism IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.6.2018 z dnia 05.12.2018 r. znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0010.7.2018 z dnia 10.01.2019 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu z niezbędnymi załącznikami w celu sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.
- 46) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.22 z dnia 05.02.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.01.2019 r., w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.20 z dnia 24.01.2019 r, przedkłada harmonogram rzeczowo – finansowy, przedłożony przez Wykonawcę zadania „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*”.
- 47) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03** z dnia 08.02.2019 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.15 z dnia

22.11.2018 r., PF.042.2.2017.GE.19 z dnia 07.01.2019 r., PF.042.2.2017.GE.20 z dnia 24.01.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:

- całkowitą wartość projektu: 41.574.958,41 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 8.542.054,94 PLN.
- 48) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.24 z dnia 10.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 11.04.2019 r., z prośbą o umożliwienie dokonywania płatności dofinansowania w ramach projektu w formie refundacji oraz zaliczki. Wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie to [REDAKTOWANE].
- 49) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 16.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE.24 z dnia 10.04.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta 17.04.2019 r.).
- 50) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-26 z dnia 17.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 18.04.2019 r., wraz z kompletem dokumentów dotyczących otwarcia wyodrębnionego konta do ww. projektu, w tym:
- pismo Beneficjenta znak: KB.3052.3.2018 z dnia 13.03.2018 r., skierowane do PKO Bank Polski Regionalne Centrum Korporacyjne, ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce, w którym Urząd Miejski – Gmina Starachowice prosi o otwarcie z dnia 13.03.2018 roku wyodrębnionego rachunku pomocniczego w walucie PLN,
 - pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-8 z dnia 13.03.2018 r., skierowane do Referatu Księgowości Budżetowej z prośbą o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla obsługi finansowej projektu,
 - pismo Urzędu Miejskiego Referatu Księgowości Budżetowej w Starachowicach znak: KB.3052.3.2018.SzL-2 z dnia 29.03.2018 r., skierowane do Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w/m, z informacją iż został otwarty rachunek bankowy do obsługi projektu nr : [REDAKTOWANE].
- 51) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-27 z dnia 29.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 29.04.2019 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie w części III „Informacje o Beneficjencie” – dodano rachunek Beneficjenta do dofinansowania w formie zaliczki.
- 52) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-31 z dnia 22.04.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 23.05.2019 r., wraz z prośbą o zgodę na rezygnację z budowy jednej

toalety w Parku Miejskim, bez zmniejszania wysokości dotacji. Toaleta została zamówiona w ramach przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji zadania nr 6 „Zagospodarowanie Parku Miejskiego”.

- 53) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04** z dnia 17.05.2019 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 330/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.26 z dnia 17.04.2019 r., PF.042.2.2017.GE.27 z dnia 29.04.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 41.574.958,41 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 8.542.054,94 PLN,
 - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 54) Mail z dnia 03.06.2019 r., od Gajek Łukasz do kamil.stanos@starachowice.eu, w nawiązaniu do pisma znak: PF.042.2.2017.GE-31 z dnia 22.04.2019 r., IZ prosi o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie min.: czy w SIWZ przewidziano wyłączenie części robót budowlanych z projektu, czy została podpisana umowa z Wykonawcą dotycząca robót budowlanych, w której zawarta jest budowa toalety, czy w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą możliwe jest odstąpienie od umowy w której zakres robót przewiduje budowę toalety?
- 55) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 04.06.2019 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE.31 z dnia 22.05.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta brak zwrotki), pod warunkiem pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania w przypadku usunięcia w/w zakresu robót z zadania nr 6 – Zagospodarowanie Parku Miejskiego.
- 56) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-32 z dnia 27.06.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 28.06.2019 r., wraz z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie do dnia 31.10.2019 r., zmiana terminu spowodowana jest przedłużającą się procedurą postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością w ramach zadania nr 3 „*Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych*”.

- 57) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 08.07.2019 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-32 z dnia 27.06.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta 10.07.2019 r.).
- 58) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-33 z dnia 11.07.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 11.07.2019 r., wraz z prośbą o akceptację zmian, które wynikły podczas prac koncepcyjnych nad opracowaniem ścieżek tematycznych i tablic informacyjnych, zmiany te nie wpływają negatywnie na jakość projektu i mają jedynie na celu uproszczenie poruszania się po Parku Miejskim.
- 59) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 18.07.2019 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-33 z dnia 11.07.2019 r. z informacją, iż IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w ww. piśmie, (wpływ do Beneficjenta 22.07.2019 r.).
- 60) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05** z dnia 18.07.2019 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.32 z dnia 27.06.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 41.574.958,41 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 8.542.054,94 PLN,
 - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
 - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 61) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-34 z dnia 20.08.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 21.08.2019 r., wraz z prośbą o przeniesienie wniosku Gminy Starachowice nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 w Lokalnym Systemie Informatycznym z konta o nazwie Starachowice na konto o nazwie kamil.stanos.
- 62) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-37 z dnia 10.09.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 13.09.2019 r., wraz z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie na zadaniach nr 1, 3, 7, szczegółowo opisanych w piśmie.
- 63) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 25.09.2019 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 27.09.2019 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-37 z dnia 10.09.2019 r. z informacją co następuje:

- należy doprecyzować, uszczegółowić oraz wskazać zakres prac dotyczący powiększenia obszaru rewitalizacji w ramach zadania nr 1 „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”,
 - IZ przychyliła się do propozycji wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości pod działalność gospodarczą, należy jednak pamiętać iż kwota podatku VAT dotycząca wydzierżawionej części działki o nr [REDAKTOWANE] o powierzchni 1,26 ha nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny i koszty dotyczące VAT winny zostać przeniesione do kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
 - IZ wyraża zgodę na wyłączenie rozbudowy o nowe skrzydło w ramach zadania nr 7 „*Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem*”, należy pamiętać o pomniejszeniu w projekcie kosztów dotyczących budowy nowego skrzydła w Pałacyku,
 - IZ wyraża zgodę na wydzierżawienie wyremontowanego Pałacyku, podmiotowi zewnętrznemu, należy pamiętać, iż kwota podatku VAT w zadaniu 7 dotyczącym dzierżawionej części Pałacyku nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny i koszty dotyczące VAT winny zostać przeniesione do kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
 - IZ wyraża zgodę na wydzierżawienie wyremontowanego budynku „*Chatki Baby Jagi*”, podmiotowi zewnętrznemu, należy pamiętać, iż kwota podatku VAT, nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny i koszty dotyczące VAT winny zostać przeniesione do kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
 - IZ informuję również, iż w przypadku przeniesienia w/w kosztów z wydatków kwalifikowalnych do wydatków niekwalifikowalnych dofinansowanie nie może zostać na niezmienionym poziomie, ponieważ zmianie ulegną całkowite wydatki kwalifikowalne projektu,
 - IZ informuje, iż ze względu na planowane dzierżawy w/w nieruchomości wymagany będzie wykonanie ponownej analizy finansowo – ekonomicznej w Studium Wykonalności.
- 64) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-38 z dnia 02.10.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 02.10.2019 r., w nawiązaniu do punktu 1 pisma znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 25.09.2019 r., z wyjaśnieniami do zadania nr 1 oraz o wydłużeniu terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.12.2019 r.
- 65) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 10.10.2019 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 18.10.2019 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-38 z dnia 02.10.2019 r. z informacją co następuje:
- należy podać konkretne kwoty dotyczące wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych oraz całkowitej wartości wynikające ze zwiększonego

- zakresu prac dotyczących powiększenia obszaru rewitalizacji w ramach zadania nr 1,
- IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie, zostanie sporządzony aneks do ww. umowy,
 - IZ informuje, iż nie ma możliwości refundowania środków w ramach projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie oraz aneksach w § 4 Odpowiedzialność Beneficjenta pkt. 9,
 - IZ wzywa Beneficjenta do przedstawienia konkretnych odpowiedzi dotyczących punktów od 2 do 7 zawartych w piśmie z dnia 25.09.2019 r.
- 66) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06** z dnia 25.10.2019 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.2.2017.GE.38 z dnia 02.10.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy § 24 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie (...) jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 31.12.2019 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.
- 67) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-41 z dnia 22.11.2019 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 27.11.2019 r., z prośbą o wydłużeniem terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.03.2020 r., powyższa prośba jest umotywowana przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę od Starostwa Powiatowego w Starachowicach, dodatkowo Gmina Starachowice informuje w nawiązaniu do pisma IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 10.10.2019 r., iż ostateczne decyzje odnośnie punktów 2-7 zapadną po przeprowadzeniu analizy finansowej i aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji o czym Gmina poinformuje IZ niezwłocznie.
- 68) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r.**, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.2.2017.GE.41 z dnia 22.11.2019 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy § 24 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie (...) jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 31.03.2020 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.
- 69) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-45 z dnia 13.03.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 16.03.2020 r., z prośbą o wydłużeniem terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.05.2020 r., powyższa prośba jest umotywowana wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
- 70) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 17.03.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 31.03.2020 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-45 z dnia 13.03.2020 r., IZ wyraża zgodę na przedłużenie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.
- 71) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 24.03.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania do podpisania egzemplarza aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08.

- 72) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r.**, podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: PF.042.2.2017.GE.45 z dnia 13.03.2020 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy § 24 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie (...) jeżeli Beneficjent nie przedłoży w terminie do dnia 31.05.2020 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy.
- 73) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-47 z dnia 29.05.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 29.05.2020 r., wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 4 do umowy, w tym:
- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
 - deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru Natura 2000,
 - deklarację organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,
 - oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej,
 - oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu,
 - pozwolenie na budowę (dot. zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7),
 - zgłoszenie robót budowlanych (dot. zadania 3),
 - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (dot. zadania 1,2,4,5,6,7),
 - kosztorysy inwestorskie dot. zadania 1,2,3,4 oraz 7 na płycie CD,
 - kosztorysy ofertowe dot. zadania 5 oraz 6 na płycie CD,
 - oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji (dot. zadania 1),
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP (dot. zadania 1).
- 74) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 23.06.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 26.06.2020 r.), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-47 z dnia 29.05.2020 r., z informacją co następuje:
- należy dostarczyć prawomocne decyzje budowlane nr 374/18, 651/17, 653/18, 398/18, 229/18, 385/18,
 - należy wyjaśnić rozbieżności dotyczące numerów działek wskazanych w SWI dla projektu z dnia 29.05.2020 r. a aneksem do SWI z dnia 07.08.2017 r.,
 - w przypadku uzupełnienia poprawek wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego pisma należy dokonać poprawek w Oświadczeniach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wskazane nr ewidencyjne działek nie mają pokrycia z nr ewidencyjnymi wskazanymi w SWI z dnia 29.05.2020 r.,
 - należy szczegółowo wyjaśnić rozbieżności wydatków kwalifikowalnych jak i przesunięć między zadaniami/kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie z dnia 29.04.2020 r. a załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu,

- należy ponownie przeanalizować i poprawić załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu,
 - należy dołączyć prawidłowo wypełniony załącznik „*Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji*”,
 - należy dostarczyć zbiorcze zestawienie kosztorysów inwestorskich wskazujące poszczególne pozycje/kosztorysy dotyczące realizowanych zadań/kategorii wskazanych w projekcie.
- 75) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-49 z dnia 08.07.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.07.2020 r., w nawiązaniu do pisma znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 23.06.2020 r., Beneficjent przedłożył wyjaśnienia i dokumenty.
- 76) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 16.07.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 16.07.2020 r. podpisane podpisem elektronicznym), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-47 z dnia 29.05.2020 r., z informacją, iż dostarczone przez Beneficjenta dokumenty spełniają wszystkie wymagania określone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, jednocześnie w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-49 z dnia 08.07.2020 r., IZ przychyliła się do prośby Beneficjenta dotyczącej przesunięć między kategoriami, zwiększenia całkowitej wartości projektu oraz pozostawia kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz kwotę dofinansowania na niezmienionym poziomie tj. 22.911.621,85 PLN.
- 77) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-50 z dnia 17.07.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 20.07.2020 r., w nawiązaniu do pisma znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 16.07.2020 r., Beneficjent przedłożył aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz upoważnienie Skarbnika Miasta Starachowice Pani Haliny Piwnik znak: OR.077.66.2015 z dnia 16.07.2015 r. dla Pani Urszuli Kowalskiej – Dziura, do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
- 78) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 23.07.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania do podpisania egzemplarza aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09.
- 79) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09** z dnia 03.08.2020 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.49 z dnia 08.07.2020 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 52.344.378,00 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- wydatki niekwalifikowalne: 19.311.474,53 PLN.
- 80) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 03.08.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania egzemplarza aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09.
- 81) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-51 z dnia 06.08.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.08.2020 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy z prośbą o akceptację zmian i zgodę na wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie.
- 82) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 07.09.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 08.09.2020 r. podpisane podpisem elektronicznym), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-51 z dnia 06.08.2020 r., z informacją, iż IZ przychyliła się do prośby Beneficjenta dotyczącej przesunięć między kategoriami kosztów.
- 83) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-52 z dnia 01.10.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 08.10.2020 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aneksem do SWI.
- 84) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 12.10.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 13.10.2020 r. podpisane podpisem elektronicznym), w odpowiedzi na pismo znak: PF.042.2.2017.GE-52 z dnia 01.10.2020 r. z informacją, iż występują nieścisłości między dostarczonym wnioskiem o dofinansowanie z załącznikiem nr 3, ponieważ na etapie weryfikacji IZ nie jest w stanie stwierdzić, które podane kwoty są prawidłowe.
- 85) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-53 z dnia 16.10.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 21.10.2020 r., przekazujące poprawiony załącznik nr 3 zawierający zbiorcze zestawienie proponowanych zmian zawartych w pismach z dnia 06.08.2020 r. oraz 01.10.2020 r.
- 86) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.10.2019 z dnia 30.10.2020 r., (wersja elektroniczna), przekazujące do podpisu aneks nr 10 do umowy o dofinansowanie.
- 87) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-54 z dnia 09.11.2020 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.11.2020 r., przekazujące 2 egzemplarze aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 88) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10** z dnia 12.11.2020 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami z dnia 06.08.2020 r. oraz 01.10.2020 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 52.344.378,00 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 19.311.474,53 PLN,
 - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
 - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 89) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.0010.2019 z dnia 13.11.2020 r., (wersja elektroniczna), skierowane do Beneficjenta, przekazujące 1 egzemplarz aneksu nr 10 do umowy o dofinansowanie.
- 90) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-62 z dnia 26.01.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 26.01.2021 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 91) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-64 z dnia 18.02.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 19.02.2021 r., (pismo elektroniczne), z prośbą o wycofanie formularza zmian przesłanego pismem nr PF.042.2.2017.GE.64 z dnia 26.01.2021 r., w związku z potrzebą wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.
- 92) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-65 z dnia 05.03.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 10.03.2021 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 93) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 17.03.2021 r., (wersja elektroniczna), skierowane do Beneficjenta, z informacją, że IZ wyraża zgodę na przedmiotowe zmiany zawarte w piśmie Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-65 z dnia 05.03.2021 r.
- 94) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-67 z dnia 20.01.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 23.04.2021 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
- 95) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.10.2019 z dnia 30.04.2021 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 06.05.2021 r.), przekazujące do podpisu aneks nr 11 do umowy o dofinansowanie.
- 96) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11** z dnia 07.05.2021 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2021 roku oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.65 z dnia 05.03.2021 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 52.344.378,00 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- wydatki niekwalifikowalne: 19.311.474,53 PLN,
 - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
 - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 97) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-71 z dnia 26.08.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 30.08.2021 r., z zapytaniem odnośnie możliwości wydzierżawienia terenu dla przedsiębiorców i osób prywatnych w ramach ukończonego zadania nr 6 pn. „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*”, co generowałoby przychody dla Gminy, bez konieczności wydzielenia kosztów niekwalifikowalnych w odniesieniu do poniesionych wydatków na rewitalizację.
- 98) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 07.09.2021 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2021 r., znak: PF.042.2.2017.GE.71 dotyczące czasowego wydzierżawienia terenu parku miejskiego zagospodarowanego w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 wraz z informacją, że istnieje możliwość ujęcia przychodów z ww. dzierżawy w ramach projektu, bez konieczności wydzielenia kosztów niekwalifikowalnych, jednakże w przypadku podjęcia decyzji o dzierżawie wymagane będzie ponowne przeliczenie luki finansowej uwzględniającej przedmiotowe przychody.
- 99) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 08.09.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w dniu 25.06.2021 r., weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r., w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 953).
- 100) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-74 z dnia 19.11.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 25.11.2021 r., przekazujące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 101) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 z dnia 01.12.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane w piśmie Beneficjenta z dnia 19.11.2021 r., znak: PF.042.2.2017.GE.74.
- 102) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE-75 z dnia 03.12.2021 r., data wpływu do DWEFRR w dniu 08.12.2021 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
- 103) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12** z dnia 15.12.2021 r., podpisany w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: PF.042.2.2017.GE.75 z dnia 03.12.2021 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 55.110.992,52 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 33.032.903,47 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.856.078,28 PLN, co stanowi 60,11 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.055.543,57 PLN, co stanowi 9,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- wkład własny Beneficjenta 10.121.281,62 PLN, co stanowi 30,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 22.078.089,05 PLN,
 - okres realizacji od 02.04.2018 r. do 29.09.2023 r.,
 - rachunek bankowy do refundacji i zaliczki nr [REDACTED] prowadzony w PKO Bank Polski S.A.
- 104) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.77 z dnia 17.06.2022 r., skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r.
- 105) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0010.2019 r. z dnia 24.06.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2022 r. znak: PF.042.2.2017.GE.77. (dokument przekazany elektronicznie w dniu 24.06.2022 r.).
- 106) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.2.2017.GE.78 z dnia 16.08.2022 r., skierowane do IZ wraz z Aneksiem do Studium Wykonalności oraz formularzem zmian do wniosku o dofinansowanie.
- 107) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.8.10.2019 r. z dnia 23.08.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2022 r. znak: PF.042.2.2017.GE.78., wraz z informacją o wyrażeniu przez IZ zgody na wnioskowane zmiany do projektu „*Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach*”(dokument przesłany elektronicznie w dniu 23.08.2022 r.).
- 108) Decyzja w sprawie nadania NIP (6641909150) dla Gminy Starachowice z dnia 17.10.2000 r.
- 109) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.600.1.2021/KW-1 z dnia 24.09.2021 r. znak: KC-I.432.600.1.2021 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0010/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013. W wyniku dokonanej w dniach od 16.08.2021 r. do 21.09.2021 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:
- a. Nr 512331-N-2020 wszczęte w dniu 13.02.2020 r., które dotyczyło „*Montażu systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego w Starachowicach*”,
 - b. Nr 2018/S 140-319359 wszczęte w dniu 24.07.2018 r., które dotyczyło „*Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach*”.
- W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.
- 110) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.600.2.2021/KKC-2 z dnia 01.04.2022 r. znak: KC-I.432.600.2.2021 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji

projektu RPSW.06.05.00-26-0010/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015. W wyniku dokonanej w dniach od 31.01.2022 r. do 02.02.2022 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-015, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:

- a) Nr 512331-N-2020 wszczęte w dniu 13.02.2020 r., które dotyczyło „*Montażu systemu monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego w Starachowicach*”,
- b) Nr 2018/S 140-319359 wszczęte w dniu 24.07.2018 r., które dotyczyło „*Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach*”,
- c) Nr 2020/S 183-441088 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach*”,
- d) Nr 595986 wszczęte w dniu 16.09.2020 r., które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „*Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury*”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

- 111) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.05.2022 r., dotyczące numerów rachunków bankowych i kont zaangażowanych do obsługi projektu realizowanego przez Gminę Starachowice pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach mieście , które znalazło pomysł na siebie*”.
- 112) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.06.2022 r., z zapisów którego wynika, że do dnia 13.06.2022 r. Gmina Starachowice nie zawarła umowy dzierżawy, wynajmu, terenu obejmującego obszar rewitalizacji pod działalność gospodarczą.

W dniu 5.09.2022 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 oraz Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt I.1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.
- 16) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 09.05.2022 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „*Postęp finansowy*”

badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka:

Poz. 1 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania III kw.2020 – III kw. 2022 r, wydatki ogółem 11.017,11 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 03/05/2021 z dnia 06.05.2021 r. (poz. księgową W8119/V/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 8.957,00 zł, kwota podatku VAT 2.060,11 zł, wartość brutto 11.017,11 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 03/05/2021 za okres od dnia 27.03.2021 r. do dnia 26.04.2021 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 8/2021 z dnia 04.06.2021 r. za okres od 19.05.2021 r. do 04.06.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 11.017,11 zł, wynikającej z faktury VAT nr 03/05/2021 z dnia 06.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 2 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania III kw.2020 – III kw. 2022 r, wydatki ogółem 4.282,12 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 18/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. (poz. księgową W6467/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 3.481,40 zł, kwota podatku VAT 800,72 zł, wartość brutto 4.282,12 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr 2/RI/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 18/03/2021 za okres od dnia 28.01.2021 r. do dnia 26.03.2021 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 4/2021 z dnia 04.05.2021 r. za okres od 01.05.2021 r. do 04.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 4.282,12 zł, wynikającej z faktury VAT nr 18/03/2021 z dnia 31.03.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 3 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury rekreacyjnej edukacyjnej Zalewu Lubianka III kw.2020 r. – III kw. 2022 r., wydatki ogółem 999.345,69 zł, wydatki kwalifikowane 263.612,70 zł, w tym dofinansowanie 182.841,76 zł, w tym:

- Faktura nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r. (poz. księgowa W7898/V/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 812.476,17 zł, kwota podatku VAT 186.869,52 zł, wartość brutto 999.345,69 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	999.345,69 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	263.612,70 zł
§6057 (60,11%):	158.457,59 zł
§6059 k (9,25%):	24.384,17 zł
§6059 s (30,64%x5%):	4.038,55 zł
§6059 s (30,64%x95%):	76.732,39 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nkcpv-1:	735.732,99 zł

- Załącznik z 30.06.2021 r. do faktury 2/2021 z dnia 05.05.2021 r.:

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	999.345,69 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	263.612,70 zł
§6057 (60,11%):	158.457,59 zł
§6059 k (9,25%):	24.384,17 zł
§6059 s (5%):	13.180,64 zł
§6059 scov-1 (25,64%):	67.590,30 zł
– środki niekwalifikowalne:	

§6059 nkcpv-1: 735.732,99 zł

- Wydruk z dnia 14.05.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTED], [REDAKTED], figuruje w rejestrze VAT.
- Załącznik do faktury nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r., podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Załącznik do faktury nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r., korekta z dnia 30.06.2021 r., podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Pismo Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 30.06.2021 r., skierowane do Zespołu planowania i sprawozdawczości budżetowej wm., z prośbą o zmianę kwalifikacji wydatków wynikających z faktury nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 27.03.2021 r. do dnia 26.04.2021 r., sporządzony w dniu 26.04.2021 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót,
- Pismo Wykonawcy z dnia 05.05.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę z dnia 05.05.2021 r. na kwotę 812.476,17 zł.
- Nota korygująca z dnia 06.05.2021 r., wystawiona przez Gminę Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, dla [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], dotyczy faktury VAT nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r., treść poprawiona Mechanizm podzielonej płatności.
- Wyciąg bankowy nr 94/2021 z dnia 18.05.2021 r., za okres 18.05.2021 – 18.05.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 4.038,55 zł, wynikającej z faktury nr 2/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED].
- Wyciąg bankowy nr 19/2021 z dnia 18.05.2021 r., za okres 18.05.2021 – 18.05.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 182.841,76 zł, wynikającej z faktury nr 2/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED].
- Wyciąg bankowy nr 7/2021 z dnia 18.05.2021 r., za okres 11.05.2021 – 18.05.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 812.465,38 zł, wynikającej z faktury nr 2/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED].
- Wyciąg z PK polecenia księgowania od nr 1 do nr 21.

Poz. 4 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury rekreacyjnej edukacyjnej Zalewu Lubianka III kw.2020 r. – III kw. 2022 r., wydatki ogółem 389.097,57 zł, wydatki kwalifikowane 207.170,68 zł, w tym dofinansowanie 143.693,59 zł, w tym:

- Faktura nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 r. (poz. księgowa W6169/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 316.339,49 zł, kwota podatku VAT 72.758,08 zł, wartość brutto 389.097,57

zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 389.097,57 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 246.530,68 zł
§6057 (60,11%): 148.189,59 zł
§6059 k (9,25%): 22.804,09 zł
§6059 s (30,64%x5%): 12.326,53 zł
§6059 s (30,64%x95%): 63.210,47 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcov-1: 142.566,89 zł

- Załącznik z 30.06.2021 r. do faktury 1/2021 z dnia 31.03.2021 r.:

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 389.097,57 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 207.170,68 zł
§6057 (60,11%): 124.530,30 zł
§6059 k (9,25%): 19.163,29 zł
§6059 s (5%): 10.358,53 zł
§6059 scov-1 (25,64%): 53.118,56 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcpv-1: 181.926,89 zł.

- Załącznik do faktury nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Załącznik do faktury nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 r., korekta z dnia 30.06.2021 r. , podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Pismo Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 30.06.2021 r., skierowane do Zespołu planowania i sprawozdawczości budżetowej wm., z prośbą o zmianę kwalifikacji wydatków wynikających z faktury nr 1/2021 z dnia 31.03.2021r.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 28.01.2021 r. do dnia 26.03.2021 r., sporządzony w dniu 26.03.2021 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Pismo Wykonawcy z dnia 07.04.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę z dnia 26.03.2021 r. na kwotę netto 316.339,49 zł.
- Wyciąg bankowy nr 73/2021 z dnia 16.04.2021 r., za okres 16.04.2021 – 16.04.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 12.326,53 zł, wynikającej z faktury nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 14/2021 z dnia 16.04.2021 r., za okres 16.04.2021 – 16.04.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 170.993,68 zł, wynikającej z faktury

- Wyciąg bankowy nr 117/2021 z dnia 21.06.2021 r., za okres 19.06.2021 – 21.06.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 18.474,00 zł, wynikającej z faktury nr F/U/21/050005 z dnia 26.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 26/2021 z dnia 21.06.2021 r., za okres 17.06.2021 – 21.06.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 41.819,74 zł, wynikającej z faktury nr F/U/21/050005 z dnia 26.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Zadanie 5 Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze

Poz. 6 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 43.519,93 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 2/01/21 z dnia 05.01.2021 r. (poz. księgowa W979/I/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 40.296,23 zł, kwota podatku VAT 3.223,70 zł, wartość brutto 43.519,93 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 11.11.2020 r. do dnia 05.01.2021 r., sporządzony w dniu 05.01.2021 r.
- Pismo Wykonawcy z dnia 20.12.2021 r., skierowane do Zamawiającego (data wpływu 21.01.2021 r.) z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturą nr FV 2/01/21 z dnia 05.01.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 1/2021 z dnia 27.01.2021 r., za okres 31.12.2021 – 27.01.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 43.519,93 zł, wynikającej z faktury nr FV 2/01/21 z dnia 05.01.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 7 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę

środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 115.146,81 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 1/01/21 z dnia 05.01.2021 r. (poz. księgowa W980/I/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 106.617,42 zł, kwota podatku VAT 8.529,39 zł, wartość brutto 115.146,81 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Wydruk z dnia 25.01.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 11.11.2020 r. do dnia 05.01.2021 r., sporządzony w dniu 05.01.2021 r.
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] sukcesyjnego firmy PPUH [REDAKTOWANE] w dniu 05.01.2021 r., z zapisów którego wynika, że roboty wykonywane w ramach umowy nr 12/RI/2021 z dnia 04.05.2020 r., wykonywane są bez udziału podwykonawców.
- Pismo Wykonawcy z dnia 20.12.2021 r., skierowane do Zamawiającego (data wpływu 21.01.2021 r.) z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr FV 1/01/21 z dnia 05.01.2021 r.
- Nota korygująca z dnia 07.01.2021 r., wystawiona przez Gminę Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczy faktury VAT nr 1/01/21 z dnia 05.01.2021 r., treść poprawiona: data dostawy/wykonania usługi 2021-01-05.
- Wyciąg bankowy nr 1/2021 z dnia 27.01.2021 r., za okres 31.12.2021 – 27.01.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 115.146,81 zł, wynikającej z faktury nr FV 1/01/21 z dnia 05.01.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 8 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 13.200,62 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 1/10/20 z dnia 01.10.2020 r. (poz. księgowa W20348/X/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie

z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 12.222,80 zł, kwota podatku VAT 977,82 zł, wartość brutto 13.200,62 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 26.08.2020 r. do dnia 01.10.2020 r., sporządzony w dniu 01.10.2020 r.
- Wyciąg bankowy nr 35/2020 z dnia 28.10.2020 r., za okres 28.10.2020 – 28.10.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 13.200,62 zł, wynikającej z faktury nr FV 1/10/20 z dnia 01.10.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 9 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 199.039,58 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym

- Faktura VAT FV 2/11/20 z dnia 10.11.2020 r. (poz. księgowa W22905/XI/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 184.295,91 zł, kwota podatku VAT 14.743,67 zł, wartość brutto 199.039,58 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 02.10.2020 r. do dnia 10.11.2020 r., sporządzony w dniu 10.11.2020 r.
- Wyciąg bankowy nr 42/2020 z dnia 08.12.2020 r., za okres 03.12.2020 – 08.12.2020 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 199.039,58 zł, wynikającej z faktury nr FV 2/11/20 z dnia 10.11.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 10 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 209,93 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 02/10/2020 z dnia 05.10.2020 r. (poz. księgowa W20877/X/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 170,67 zł, kwota podatku VAT 39,26 zł, wartość brutto 209,93 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Wyciąg bankowy nr 36/2020 z dnia 03.11.2020 r. za okres od 29.10.2020 r. do 03.11.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 209,93 zł, wynikającej z faktury VAT nr 02/10/2020 z dnia 05.10.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 11 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 3.143,25 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 06/11/2020 z dnia 12.11.2020 r. (poz. księgowa W23419/XII/2020), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 2.555,06 zł, kwota podatku VAT 587,66 zł, wartość brutto 3.142,72 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 06/11/2020 oraz 07/11/2020, sporządzony przez Wykonawcę.
- Faktura korygująca nr 02/12/2020 z dnia 07.12.2020 r. (poz. księgowa W23416/XII/2020), do faktury nr 06/11/2020 r z dnia 12.11.2020 r. , wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., wartość faktury po korekcie cena netto 2.555,49 zł, kwota podatku VAT 587,76 zł, wartość brutto 3.143,25 zł.
- Wyciąg bankowy nr 43/2020 z dnia 14.12.2020 r. za okres od 09.12.2020 r. do 14.12.2020 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 3.143,25 zł,

wynikającej z faktury VAT korekta nr 02/12/2020 z dnia 07.12.2020 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 12 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 686,30 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 09/01/2021 z dnia 15.01.2021 r. (poz. księgową W1563/I/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 557,97 zł, kwota podatku VAT 128,33 zł, wartość brutto 686,30 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 09/10/2021 oraz 10/01/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 3/2021 z dnia 12.02.2021 r. za okres od 04.02.2021 r. do 12.02.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 686,30 zł, wynikającej z faktury VAT nr 09/01/2021 z dnia 15.01.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 7.

Poz. 13 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 1.818,09 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 10/01/2021 z dnia 15.01.2021 r. (poz. księgową W1564/I/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 1.478,12 zł, kwota podatku VAT 339,97 zł, wartość brutto 1.818,09 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 09/10/2021 oraz 10/01/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 01.02.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.

- Wyciąg bankowy nr 3/2021 z dnia 12.02.2021 r. za okres od 04.02.2021 r. do 12.02.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.818,09 zł, wynikającej z faktury VAT nr 10/01/2021 z dnia 15.01.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 14 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 1.636,83 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 07/02/2021 z dnia 08.02.2021 r. (poz. księgowa W2865/II/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 1.330,76 zł, kwota podatku VAT 306,07 zł, wartość brutto 1.636,83 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 06/02/2021 oraz 07/02/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 01.03.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 9/2021 z dnia 09.03.2021 r. za okres od 04.03.2021 r. do 09.03.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.636,83 zł, wynikającej z faktury VAT nr 07/02/2021 z dnia 08.02.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 15 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 2.232,02 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 06/02/2021 z dnia 08.02.2021 r. (poz. księgowa W2866/II/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 1.814,65 zł, kwota podatku VAT 417,37 zł, wartość brutto 2.232,02 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą

jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 06/02/2021 oraz 07/02/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 01.03.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 9/2021 z dnia 09.03.2021 r. za okres od 04.03.2021 r. do 09.03.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 2.232,02 zł, wynikającej z faktury VAT nr 06/02/2021 z dnia 08.02.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 16 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 141.385,47 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 2/02/21 z dnia 05.02.2021 r. (poz. księgowa W3342/II/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 129.757,84 zł, kwota podatku VAT 11.627,63 zł, wartość brutto 141.385,47 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 06.01.2021 r. do dnia 05.02.2021 r., sporządzony w dniu 05.02.2021 r.
- Pismo Wykonawcy z dnia 19.02.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr FV 2/02/21 z dnia 05.02.2021 r.
- Nota korygująca z dnia 05.02.2021 r., wystawiona przez Gminę Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczy faktury VAT nr 2/02/21 z dnia 05.02.2021 r., treść poprawiona: data dostawy/wykonania usługi 2021-02-05.
- Wyciąg bankowy nr 7/2021 z dnia 02.03.2021 r., za okres 02.03.2021 – 02.03.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 141.385,47 zł, wynikającej z faktury nr FV 2/02/21 z dnia 05.02.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 17 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 103.617,26 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 1/02/21 z dnia 05.02.2021 r. (poz. księgowa W3343/II/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 95.941,91 zł, kwota podatku VAT 7.675,35 zł, wartość brutto 103.617,26 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Wydruk z dnia 02.03.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 06.01.2021 r. do dnia 05.02.2021 r., sporządzony w dniu 05.02.2021 r.
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 05.02.2021 r., z zapisów którego wynika, że roboty wykonywane w ramach umowy nr 12/RI/2021 z dnia 04.05.2020 r., wykonywane są bez udziału podwykonawców.
- Pismo Wykonawcy z dnia 19.02.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr FV 1/02/21 z dnia 05.02.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 7/2021 z dnia 02.03.2021 r., za okres 02.03.2021 – 02.03.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 103.617,26 zł, wynikającej z faktury nr FV 1/02/21 z dnia 05.02.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 18 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 24.068,06 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 2/03/21 z dnia 08.03.2021 r. (poz. księgowa W5077/III/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 22.285,24 zł, kwota podatku VAT 1.782,82 zł, wartość brutto 24.068,06 zł,

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 06.02.2021 r. do dnia 08.03.2021 r., sporządzony w dniu 08.03.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 62/2021 z dnia 30.03.2021 r., za okres 30.03.2021 – 30.03.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 72.638,87 zł, wynikającej z faktury nr FV 1/03/21 z dnia 08.03.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 20 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 380,25 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 07/03/2021 z dnia 11.03.2021 r. (poz. księgową W5771/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 309,15 zł, kwota podatku VAT 71,10 zł, wartość brutto 380,25 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 07/03/2021 oraz 08/03/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 69/2021 z dnia 09.03.2021 r. za okres od 04.03.2021 r. do 09.03.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 380,25 zł, wynikającej z faktury VAT nr 07/03/2021 z dnia 11.03.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 21 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 1.146,12 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 08/03/2021 z dnia 11.03.2021 r. (poz. księgową W5772/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 931,80 zł, kwota podatku VAT 214,32 zł, wartość brutto 1.146,12 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 07/03/2021 oraz 08/03/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 12.04.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 69/2021 z dnia 09.03.2021 r. za okres od 04.03.2021 r. do 09.03.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.146,12 zł, wynikającej z faktury VAT nr 08/03/2021 z dnia 11.03.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 22 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 89.116,57 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 1/04/21 z dnia 09.04.2021 r. (poz. księgową W6469/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 82.515,34 zł, kwota podatku VAT 6.601,23 zł, wartość brutto 89.116,57 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 09.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r., sporządzony w dniu 09.04.2021 r.
- Rozliczenie podwykonawców na zadaniu „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, Wykonawca główny [REDAKTOWANE].
- Potwierdzenie transakcji z dnia 26.04.2021 r., z Banku Spółdzielczego w Starachowicach dokumentujące zapłatę z rachunku [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] należące do [REDAKTOWANE] 220.000,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 85/2021 z dnia 05.05.2021 r., za okres 05.05.2021 – 05.05.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 89.116,57 zł, wynikającej z faktury nr FV 1/04/21 z dnia 09.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 23 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 150.432,69 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 2/04/21 z dnia 09.04.2021 r. (poz. księgową W6470/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 139.289,53 zł, kwota podatku VAT 11.143,16 zł, wartość brutto 150.432,69 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Wydruk z dnia 26.04.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 09.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r., sporządzony w dniu 09.04.2021 r.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 26.04.2021 r., z Banku Spółdzielczego w Starachowicach dokumentujące zapłatę z rachunku [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] należące do [REDAKTOWANE] 220.000,00 zł.
- Rozliczenie podwykonawców na zadaniu „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, Wykonawca główny [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] śn [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] c [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ca [REDAKTOWANE].
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE]ela firmy PPUH A [REDAKTOWANE] 09.04.2021 r., z zapisów którego wynika, że roboty wykonywane na zadaniu „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, nie są zlecone do kolejnych podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 85/2021 z dnia 05.05.2021 r., za okres 05.05.2021 – 05.05.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 150.432,69 zł, wynikającej z faktury nr FV 2/04/21 z dnia 09.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 24 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 2.374,61 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 10/04/2021 z dnia 12.04.2021 r. (poz. księgową W6708/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 1.930,58 zł, kwota podatku VAT 444,03 zł, wartość brutto 2.374,61 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 09/04/2021 oraz 10/04/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Faktura korygująca nr 02/04/2021 z dnia 27.04.2021 r., do faktury nr 10/04/2021 z dnia 12.04.2021 r. (poz. księgową W6708/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, treść prawidłowa data wykonania usługi 09.04.2021 r.
- Wyjaśnienie do załącznika do faktury VAT nr 01/04/2021 i 02/04/2021, w załączniku do ww. faktur omyłkowo wpisano okres od dnia 09.03.2021 do dnia 08.04.2021 r., powinno być od dnia 09.03.2021 do dnia 09.04.2021.
- Wyciąg bankowy nr 89/2021 z dnia 11.05.2021 r. za okres od 11.05.2021 r. do 11.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 2.374,61 zł, wynikającej z faktury VAT nr 10/04/2021 z dnia 12.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 25 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 1.406,92 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 09/04/2021 z dnia 12.04.2021 r. (poz. księgową W6709/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 1.143,84 zł, kwota podatku VAT 263,08 zł, wartość brutto 1.406,92 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 09/04/2021 oraz 10/04/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Faktura korygująca nr 01/04/2021 z dnia 27.04.2021 r., do faktury nr 09/04/2021 z dnia 12.04.2021 r. (poz. księgową W6709/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, treść prawidłowa data wykonania usługi 09.04.2021 r.
- Wyjaśnienie do załącznika do faktury VAT nr 01/04/2021 i 02/04/2021, w załączniku do ww. faktur omyłkowo wpisano okres od dnia 09.03.2021 do dnia 08.04.2021 r., powinno być od dnia 09.03.2021 do dnia 09.04.2021.
- Wyciąg bankowy nr 89/2021 z dnia 11.05.2021 r. za okres od 11.05.2021 r. do 11.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.406,92 zł, wynikającej z faktury VAT nr 09/04/2021 z dnia 12.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 26 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 99.430,28 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 7/04/21 z dnia 17.05.2021 r. (poz. księgową W9345/V/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 92.065,07 zł, kwota podatku VAT 7.365,21 zł, wartość brutto 99.430,28 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Nota korygująca Nr 2/05/2021 z dnia 31.05.2021 r., wystawca noty [REDAKTOWANE] nota [REDAKTOWANE] wystawiona do faktury FV 7/04/21 z dnia 17.05.2021, treść prawidłowa FV 7/05/21.
- Pismo Wykonawcy z dnia 24.05.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr FV 06/05/21 oraz FV 07/05/21 z dnia 17.05.2021 r.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 10.04.2021 r. do dnia 17.05.2021 r., sporządzony w dniu 17.05.2021 r.
- Rozliczenie podwykonawców na zadaniu „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, Wykonawca główny [REDAKTOWANE]

śn [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] c [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ca [REDAKTOWANE].

- Potwierdzenie transakcji z dnia 24.05.2021 r., z Banku Spółdzielczego w Starachowicach dokumentujące zapłatę z rachunku [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] należące do [REDAKTOWANE] y 197.100,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 108/2021 z dnia 08.06.2021 r., za okres 08.06.2021 – 08.06.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 99.430,28 zł, wynikającej z faktury nr FV 7/05/21 z dnia 17.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 27 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i remontowej części wspólnych w budynkach przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową edukacyjną i społeczną, II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 297.708,33 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 6/04/21 z dnia 17.05.2021 r. (poz. księgowa W9348/V/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem za wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 275.655,86 zł, kwota podatku VAT 22.052,47 zł, wartość brutto 297.708,33 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Nota korygująca Nr 1/05/2021 z dnia 31.05.2021 r., wystawca noty [REDAKTOWANE] nota [REDAKTOWANE] wystawiona do faktury FV 6/04/21 z dnia 17.05.2021, treść prawidłowa FV 6/05/21.
- Wydruk z dnia 08.06.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT
- Pismo Wykonawcy z dnia 24.05.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr FV 6/05/21 oraz FV 7/05/21 z dnia 17.05.2021 r.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 10.04.2021 r. do dnia 17.05.2021 r., sporządzony w dniu 17.05.2021 r.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 24.05.2021 r., z Banku Spółdzielczego w Starachowicach dokumentujące zapłatę z rachunku [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE] w spadku na rachunek [REDAKTOWANE] należące do [REDAKTOWANE] D [REDAKTOWANE] y 197.100,00 zł.

- Rozliczenie podwykonawców na zadaniu „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, Wykonawca główny [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] 6-go Września [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] c. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ca [REDAKTOWANE].
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] ela firmy PPUH A [REDAKTOWANE] 17.05.2021 r., z zapisów którego wynika, że roboty wykonywane na zadaniu „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, nie są zlecone do kolejnych podwykonawców.
- Wyciąg bankowy nr 108/2021 z dnia 08.06.2021 r., za okres 08.06.2021 – 08.06.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr 60 1020 2629 0000 9202 0369 7489 prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 297.708,33 zł, wynikającej z faktury nr FV 6/05/21 z dnia 17.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 28 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 1.570,53 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 19/05/2021 z dnia 17.05.2021 r. (poz. księgową W9346/V/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 1.276,85 zł, kwota podatku VAT 293,68 zł, wartość brutto 1.570,53 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 18/05/2021 oraz 19/05/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 113/2021 z dnia 15.06.2021 r. za okres od 15.06.2021 r. do 15.06.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.570,53 zł, wynikającej z faktury VAT nr 19/05/2021 z dnia 17.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 29 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 4.701,16 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 18/05/2021 z dnia 17.05.2021 r. (poz. księgową W9349/V/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

██████████, tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 3.822,08 zł, kwota podatku VAT 879,08 zł, wartość brutto 4.701,16 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 18/05/2021 oraz 19/05/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 08.06.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: ██████████, figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 113/2021 z dnia 15.06.2021 r. za okres od 15.06.2021 r. do 15.06.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr ██████████ prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 4.701,16 zł, wynikającej z faktury VAT nr 18/05/2021 z dnia 17.05.2021 r., wystawionej przez ██████████, ul. ██████████.

Zadanie 6 Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach:

Poz. 30 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej oraz instalacji wod-kan parku I kw. 2019 – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 1.857.352,83 zł, wydatki kwalifikowane 1.853.644,31 zł, w tym dofinansowanie 1.285.687,69 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 3.708,52 zł, z tytułu VAT, w tym:

- Faktura nr 01/04/2021 z dnia 01.04.2021 r. (poz. księgowa W6710/IV/2021), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, tytułem zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach – Rewitalizacja – zgodnie z umowa nr 01/RG/2019 z dnia 24.01.2019 r., wartość faktury netto 1.510.042,95 zł, kwota podatku VAT 347.309,88 zł, wartość brutto 1.857.352,83 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 1.857.352,83 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 1.853.644,31 zł

§6057 (60,11%): 1.114.225,59 zł

§6059 k (9,25%): 171.462,10 zł

§6059 s (30,64%): 567.956,62 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nk: 3.708,52 zł, w tym:

- roboty dodatkowe 14. Protokół konieczności nr 28/2020 – przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej 3.075,00 zł brutto,

- VAT dotyczący robót przy budynku Chatki Baby Jagi 633,52 zł.
- Zestawienie podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Protokół końcowy odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 29.01.2021 r. sporządzony w dniu 16.03.2021 r. na kwotę netto 1.510.042,95 zł.
- Oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z którego wynika, iż przy wykonywanych pracach w okresie od 01.12.2020 r. do 29.01.2021 r. nie brali udziału podwykonawcy.
- Protokół odbioru końcowego etapu II – Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA”, okres realizacji inwestycji od dnia 07.02.2019 r. do 29.01.2021 r., roboty odbiorowe w dniu 12.02.2021 r.
- Protokół odbioru końcowego etapu II – Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA”, okres realizacji inwestycji od dnia 07.02.2019 r. do 29.01.2021 r., roboty odbiorowe od 24.02.2021 r do 16.03.2021 r.
- Notatka służbowa spisana w dniu 24.02.2021 r., na okoliczność trwających czynności odbiorowych etapu II – „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- Lista obecności z dnia 24.02.2021 r., rozpoczęcie czynności odbioru Etapu II – „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- Wyciąg bankowy nr 85/2021 z dnia 05.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 571.665,14 zł, wynikającej z faktury nr 01/04/2021 z dnia 01.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 17/2021 z dnia 05.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.285.687,69 zł, wynikającej z faktury nr 01/04/2021 z dnia 01.04.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 31 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania I kw. 2019 r. – IV kw. 2020 r., wydatki ogółem 80.122,38 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0 00 zł, w tym:

- Faktura nr PP/027/2021 z dnia 16.03.2021 r. (poz. księgowa W5844/IV/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE] t. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem realizacja usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach” – Rewitalizacja, płatność zgodna z umową nr 02/IRG/2019 z dnia 08.01.2019 r., wartość faktury netto 65.140,15 zł, kwota podatku VAT 14.982,23 zł, wartość brutto 80.122,38 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Wydruk z dnia 12.04.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Załącznik do faktury nr PP/027/2021 z dnia 16.03.2021 r. dotyczący zestawienia wartości wykonanych robót rewitalizacja na kwotę 80.122,38 zł.
- Protokół odbioru końcowego etapu II – Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA”, okres realizacji inwestycji od dnia 07.02.2019 r. do 29.01.2021 r., roboty odbiorowe w dniu 12.02.2021 r.
- Protokół odbioru końcowego etapu II – Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA”, okres realizacji inwestycji od dnia 07.02.2019 r. do 29.01.2021 r., roboty odbiorowe od 24.02.2021 r do 16.03.2021 r.
- Notatka służbowa spisana w dniu 24.02.2021 r., na okoliczność trwających czynności odbiorowych etapu II – „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- Lista obecności z dnia 24.02.2021 r., rozpoczęcie czynności odbioru Etapu II – „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- Wyciąg bankowy nr 70/2021 z dnia 13.04.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 80.122,38 zł, wynikającej z faktury nr PP/027/2021 z dnia 16.03.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE] t [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE].

17) Dziennik Budowy Nr 46/2021 wydany dnia 26.01.2021 r. dla Gminy Starachowice, rodzaj i adres budowy „Zagospodarowanie obrzeży zbiornika „Lubianka”, na dz. Ew. [REDAKTOWANE], przy ul. [REDAKTOWANE], Myśliwskiej, Podlesie, Strugowej, pozwolenie na budowę Nr BKI.6740.1.2382019.JB z dnia 31.12.2019 r. wydane przez Starostę Starachowickiego.

18) Pismo Wykonawcy Zarządcy Sukcesyjnego Pana [REDAKTOWANE] z dnia 24.03.2021 r. skierowane do Urzędu Miejskiego w Starachowicach z informacją o śmierci Pana [REDAKTOWANE] prowadzącego działalność pod nazwą [REDAKTOWANE] oraz o ustanowieniu Zarządcy Sukcesyjnego w osobie Pana [REDAKTOWANE].

19) Pismo firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], Zarządca Sukcesyjny [REDAKTOWANE] z dnia 29.03.2021 r., skierowane do Zamawiającego z informacją o zmianie nazwy firmy, wraz z wydrukiem z CEIDG.

20) **Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r.**, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł.

21) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 13.06.2022 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy”

badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka:

Poz. 1 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw.2021 r. – III kw. 2022 r., wydatki ogółem 876.173,55 zł, wydatki kwalifikowane 574.368,24 zł, w tym dofinansowanie 398.381,81 zł, w tym:

- Faktura nr 3/2021 z dnia 02.06.2021 r. (poz. księgową W9685/VI/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 712.336,22 zł, kwota podatku VAT 163.837,33 zł, wartość brutto 876.173,55 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 876.173,55 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne:	574.368,24 zł
§6057 (60,11%):	345.252,75 zł
§6059 k (9,25%):	53.129,06 zł
§6059 s (30,64%x5%):	28.718,41zł
§6059 s (30,64%x95%):	147.268,02 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nkcov-1:	301.805,31 zł

- Wydruk z dnia 09.06.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Pismo Wykonawcy z dnia 02.06.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr 3/2021 z dnia 02.06.2021 r.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 27.04.2021 r. do dnia 26.05.2021 r., sporządzony w dniu 26.05.2021 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Załącznik do faktury nr 3/2021 z dnia 02.06.2021 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Wyciąg bankowy nr 110/2021 z dnia 10.06.2021 r., za okres 10.06.2021 – 10.06.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 28.718,41 zł, wynikającej z faktury nr 3/2021 z dnia 02.06.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

- Wyciąg bankowy nr 9/2021 z dnia 10.06.2021 r., za okres 05.06.2021 – 10.06.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 449.073,33 zł, wynikającej z faktury nr 3/2021 z dnia 02.06.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 24/2021 z dnia 10.06.2021 r., za okres 03.06.2021 – 10.06.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 398.381,81 zł, wynikającej z faktury nr 3/2021 z dnia 02.06.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 2 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw.2021 r. – III kw. 2022 r., wydatki ogółem 897.819,42 zł, wydatki kwalifikowane 616.107,11 zł, w tym dofinansowanie 427.331,89 zł, w tym:

- Faktura nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r. (poz. księgowa W13731/VII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 729.934,49 zł, kwota podatku VAT 167.884,93 zł, wartość brutto 897.819,42 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek: 897.819,42 zł, w tym:

– środki kwalifikowalne: 616.107,11 zł

§6057 (60,11%): 370.341,98 zł

§6059 k (9,25%): 56.989,91 zł

§6059 s (30,64%x5%): 30.805,36 zł

§6059 s (30,64%x95%): 157.969,86 zł

– środki niekwalifikowalne:

§6059 nkcov-1: 281.712,31 zł

- Wydruk z dnia 06.08.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Pismo Wykonawcy z dnia 30.07.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 27.05.2021 r. do dnia 26.06.2021 r., sporządzony w dniu 30.07.2021 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Załącznik do faktury nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., podział kosztów na kategorie, środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

- Wyciąg bankowy nr 152/2021 z dnia 09.08.2021 r., za okres 07.08.2021 – 09.08.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 30.805,36 zł, wynikającej z faktury nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 23/2021 z dnia 09.08.2021 r., za okres 06.08.2021 – 09.08.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 439.682,17 zł, wynikającej z faktury nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 34/2021 z dnia 09.08.2021 r., za okres 03.08.2021 – 09.08.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 427.331,89 zł, wynikającej z faktury nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 3 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, instalacji wod-kan, zaopatrzenia w energię Zalewu Lubianka I kw.2021 r. – III kw. 2022 r., wydatki ogółem 1.371.659,19 zł, wydatki kwalifikowane 1.183.776,04 zł, w tym dofinansowanie 821.067,06 zł, w tym:

- Faktura nr 7/2021 z dnia 23.08.2021 r. (poz. księgowa W15698/VIII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem roboty zamówienia „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach” zgodnie z umowa nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r., wartość faktury netto 1.115.170,07 zł, kwota podatku VAT 256.489,12 zł, wartość brutto 1.371.659,19 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury zawiera:

„Całkowity wydatek:	1.371.659,19 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	1.183.776,04 zł
§6057 (60,11%):	711.567,78 zł
§6059 k (9,25%):	109.499,28 zł
§6059 s (30,64%x5%):	59.188,80 zł
§6059 s (30,64%x95%):	303.520,18 zł
– środki niekwalifikowalne:	
§6059 nkcov-1:	187.883,15 zł

- Załącznik do faktury nr 7/2021 z dnia 23.08.2021 r., podział kosztów na kategorie , środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
- Pismo Wykonawcy z dnia 23.08.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr 7/2021 z dnia 23.08.2021 r.

- Rozliczenie podwykonawców, wykonawca główny [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczy faktury nr 7/2021 z dnia 23.08.2021 r., podwykonawca – firma [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- Oświadczenie firmy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], 20.08.2021 r., potwierdzające, że należności od [REDAKTOWANE] w spadku zostały uregulowane w całości.
- Potwierdzenie transakcji BNP PARIBAS z dnia 26.07.2021 r., potwierdzające wypłatę z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 369.000,00 zł.
- Faktura zaliczkowa 2021-07-0024 wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] w spadku, [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ie 369.000,00 zł.
- Protokół zaawansowania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym od dnia 27.06.2021 r. do dnia 23.08.2021 r., sporządzony w dniu 23.08.2021 r. wraz ze zbiorczym rachunkiem ilościowym wykonanych robót.
- Wyciąg bankowy nr 169/2021 z dnia 01.09.2021 r., za okres 01.09.2021 – 01.09.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 59.188,80 zł, wynikającej z faktury nr 7/2021 z dnia 23.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 31/2021 z dnia 01.09.2021 r., za okres 01.09.2021 – 01.09.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 491.403,33 zł, wynikającej z faktury nr 7/2021 z dnia 23.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 37/2021 z dnia 01.09.2021 r., za okres 28.08.2021 – 01.09.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 821.067,06 zł, wynikającej z faktury nr 7/2021 z dnia 23.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Poz. 4 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2022 r, wydatki ogółem 9.291,79 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 20/07/2021 z dnia 30.07.2021 r. (poz. księgowa W15699/VIII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 7.554,30 zł, kwota podatku VAT 1.737,49 zł, wartość brutto 9.291,79 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 20/07/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 30/2021 z dnia 31.08.2021 r. za okres od 28.08.2021 r. do 31.08.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 9.291,79 zł, wynikającej z faktury VAT nr 20/07/2021 z dnia 30.07.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 5 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2022 r, wydatki ogółem 9.146,28 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 28/05/2021 z dnia 31.05.2021 r. (poz. księgowa W11284/VI/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 7.436,00 zł, kwota podatku VAT 1.710,28 zł, wartość brutto 9.146,28 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 28/05/2021, za okres od dnia 27.04.2021 r. do dnia 26.05.2021 r. sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 01.07.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 11/2021 z dnia 06.07.2021 r. za okres od 01.07.2021 r. do 06.07.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 9.146,28 zł, wynikającej z faktury VAT nr 28/05/2021 z dnia 31.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 6 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania I kw.2021 – III kw. 2022 r, wydatki ogółem 14.197,52 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 16/08/2021 z dnia 23.08.2021 r. (poz. księgowa W16185/VIII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które

znalazło pomysł na siebie”, 1 szt., cena netto 11.542,70 zł, kwota podatku VAT 2.654,82 zł, wartość brutto 14.197,52 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 16/08/2021, za okres od dnia 27.06.2021 r. do dnia 23.08.2021 r. sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 02.09.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 37/2021 z dnia 20.09.2021 r. za okres od 18.09.2021 r. do 20.09.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 14.197,52 zł, wynikającej z faktury VAT nr 16/08/2021 z dnia 23.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

Zadanie 4 Modernizacja Parku Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia:

Poz. 7 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury kulturalnej – opłata przyłączeniowa, IV kw.2020 – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 9.186,62 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 9090007574 z dnia 16.02.2021 r. (poz. księgową W3301/II/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem opłata przyłączenie centrum kultury 200.00 kw/ Starachowice miasto 1132/2, wartość faktury netto 7.468,80 zł, kwota podatku VAT 1.717,82 zł, wartość brutto 9.186,62 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 9090007574 z dnia 16.02.2021 r., roboty zrealizowane na podstawie umowy nr 18-13/UP/01200 z dnia 24.09.2018 r., dotyczące opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Starachowickiego Centrum Kultury .
- Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 17.02.2021 r., skierowana do Gminy Starachowice informacja o możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.
- Pismo Gminy Starachowice z dnia 25.02.2021 r., skierowane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] naliczenie kary za zwłokę w wykonaniu zobowiązań.
- Nota księgową nr 1/NK/RI/2021 z dnia 25.02.2021 r., wystawiona przez Gminę Starachowice dla [REDAKTOWANE], kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nr 18-13/UP/01200 z dnia 24.09.2018 r., kwota 1.823,54 zł.
- Wyciąg bankowy nr 6/2021 z dnia 01.03.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający

zapłatę kwoty 9.186,62 zł, wynikającej z faktury VAT nr 9090007574 z dnia 16.02.2021 r., wystawionego przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

Poz. 8 Nadzór inwestorki/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania , IV kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 866,31 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 27/05/2021 z dnia 31.05.2021 r. (poz. księgowa W11435/VI/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”, 1 szt., cena netto 704,32 zł, kwota podatku VAT 161,99 zł, wartość brutto 866,31 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 27/05/2021 za okres od początku budowy do dnia 26.05.2021 r., sporządzony przez Wykonawcę.
- Wydruk z dnia 06.07.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Nota korygująca z dnia 10.06.2021 r., wystawiona do faktury nr 27/05/2021 z dnia 31.05.2021 r., przez Gminę Starachowice dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], treść poprawiona: data wykonania usługi: 26.05.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 128/2021 z dnia 06.07.2021 r. za okres od 06.07.2021 r. do 06.07.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 866,31 zł, wynikającej z faktury VAT nr 27/05/2021 z dnia 31.05.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE].

Poz. 9 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i rekreacyjnej przy SCK, IV kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 279.951,55 zł, wydatki kwalifikowane 279.951,55 zł, w tym dofinansowanie 194.174,39 zł, w tym:

- Faktura VAT F/U/21/080002 z dnia 11.08.2021 r. (poz. księgowa W16140/VIII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], tytułem „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”, wartość faktury netto 227.602,89 zł, kwota podatku VAT 52.348,66 zł, wartość brutto 279.951,55 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Pierwotny opis do faktury, zawiera:

„Całkowity wydatek:	279.951,55 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	279.951,55 zł
§6057 (60,11%):	168.278,87 zł
§6059 k (9,25%):	25.895,52 zł
§6059 s (30,64%):	85.777,16 zł

Opis do faktury z dnia 31.08.2021 r., zawiera:

„Całkowity wydatek:	279.951,55 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	279.951,55 zł
§6057 (60,11%):	168.278,88 zł
§6059 k (9,25%):	25.895,52 zł
§6059 s (30,64%):	85.777,15 zł

- Nota korygująca z dnia 12.08.2021 r., wystawiona przez Gminę Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, dla [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], dotyczy faktury VAT nr F/U/21/080002 z dnia 11.08.2021 r., treść poprawiona: Umowa 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r., faktura częściowa.
- Pismo Wykonawcy z dnia 11.08.2021 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o przyspieszenie terminu płatności za fakturę nr F/U/21/080002 z dnia 11.08.2021 r.
- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych nr 2 za okres do 27.05.2021 r., z dnia 11.08.2021 r.
- Protokół częściowego zaawansowania robót z dnia 11.08.2021 r.
- Rozliczenie podwykonawców dotyczące faktury nr F/U/2021/080002 z dnia 11.08.2021 r.
- Oświadczenie podwykonawcy z dnia 25.08.2021 r., firmy [REDAKTED] [REDAKTED] iny Starachowice wraz z informacją [REDAKTED], że na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia wykonawca firma [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], nie zalega z płatnościami za powierzone prace instalacyjno elektryczne wykonane na zadaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury.
- Harmonogram rzeczowo – finansowy.
- Wyciąg bankowy nr 38/2021 z dnia 02.09.2021 r., za okres 02.09.2021 – 02.09.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 194.174,40 zł, wynikającej z faktury nr F/U/2021/080002 z dnia 11.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED].
- Wyciąg bankowy nr 170/2021 z dnia 02.09.2021 r., za okres 02.09.2021 – 02.09.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 85.777,15 zł, wynikającej z faktury nr F/U/2021/080002 z dnia 11.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED].
- Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 02.09.2022 r., udzielone IA w sprawie rozbieżności pomiędzy opisami do faktury Nr F/U/21/080002 o 1 gr.

Poz. 10 Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. infrastruktury drogowej i rekreacyjnej przy SCK, IV kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r., wydatki ogółem 282.125,72 zł, wydatki kwalifikowane 282.125,72 zł, w tym dofinansowanie 195.682,40 zł, w tym:

- Faktura VAT F/U/21/090008 z dnia 20.09.2021 r. (poz. księgowa W19039/X/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”, wartość faktury netto 229.370,50 zł, kwota podatku VAT 52.755,22 zł, wartość brutto 282.125,72 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

Opis do faktury, zawiera:

„Całkowity wydatek:	282.125,72 zł, w tym:
– środki kwalifikowalne:	282.125,72 zł
§6057 (60,11%):	169.585,77 zł
§6059 k (9,25%):	26.096,63 zł
§6059 s (30,64%):	86.443,32 zł

- Nota korygująca z dnia 22.09.2021 r., wystawiona przez Gminę Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotyczy faktury VAT nr F/U/21/090008 z dnia 20.09.2021 r., treść poprawiona: Umowa 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r., faktura częściowa.
- Wydruk z dnia 19.10.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Protokół częściowego zaawansowania robót z dnia 20.09.2021 r.
- Protokół częściowego odbioru robót remontowo budowlanych Nr 3 z dnia 20.09.2021 r., za okres od 12.08.2021 r. do 20.09.2021 r.
- Rozliczenie podwykonawców dotyczące faktury nr F/U/2021/090008 z dnia 20.09.2021 r.
- Oświadczenie podwykonawcy, firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] do Gminy Starachowice wraz z informacją, że na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia wykonawca firma [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], nie zalega z płatnościami za powierzone prace instalacyjno elektryczne wykonane na zadaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury.
- Potwierdzenie wykonania operacji z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], kwoty 35.120,68 zł.
- Wyciąg bankowy nr 46/2021 z dnia 19.10.2021 r., za okres 16.10.2021 – 19.10.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 195.682,40 zł, wynikającej z faktury nr F/U/2021/090008 z dnia 20.09.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy nr 203/2021 z dnia 19.10.2021 r., za okres 19.10.2021 – 19.10.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE]

prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 86.443,32 zł, wynikającej z faktury nr F/U/2021/090008 z dnia 20.09.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Zadanie 5 Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansa na rewitalizację Osiedla Wzgórze:

Poz. 11, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące remont części wspólnych w budynku przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r. wydatki ogółem 58.641,40 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 5/06/21 z dnia 18.06.2021 r. (poz. księgowa W11866/VII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. 6-go Września, [REDAKTOWANE] S c [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 54.297,59 zł, kwota podatku VAT 4.343,81 zł, wartość brutto 58.641,40 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 18.05.2021 r. do dnia 18.06.2021 r., sporządzony w dniu 18.06.2021 r.
- Wydruk z dnia 13.07.2021 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], figuruje w rejestrze VAT.
- Wyciąg bankowy nr 141/2021 z dnia 23.07.2021 r., za okres 23.07.2021 – 23.07.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 58.641,40 zł, wynikającej z faktury nr FV 5/06/21 z dnia 18.06.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 2, [REDAKTOWANE].

Poz. 12, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące remont części wspólnych w budynku przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r. wydatki ogółem 3.889,49 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 6/06/21 z dnia 18.06.2021 r. (poz. księgowa W11867/VII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] ześn [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] S c [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa,

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 19.06.2021 r. do dnia 02.08.2021 r., sporządzony w dniu 02.08.2021 r.
- Wyciąg bankowy nr 168/2021 z dnia 31.08.2021 r., za okres 31.08.2021 – 31.08.2021 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 43.953,20 zł, wynikającej z faktury nr FV 2/08/21 z dnia 02.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 2 [REDAKTOWANE].

Poz. 14, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące remont części wspólnych w budynku przy ul. Widok 10, adaptacja komórki na świetlicę środowiskową II kw. 2020 r. – IV kw. 2021 r. wydatki ogółem 299.288,53 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT FV 1/08/21 z dnia 02.08.2021 r. (poz. księgowa W15806/VIII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] ześń [REDAKTOWANE] S [REDAKTOWANE] c [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową 12/RI/2020 z dnia 04.05.2020 r. pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, wartość faktury netto 273.461,90 zł, kwota podatku VAT 25.826,61 zł, wartość brutto 299.288,53 zł, faktura zawiera adnotacje potwierdzające jej sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Protokół finansowo – jakościowy odbiór wykonanych robót w okresie od dnia 19.06.2021 r. do dnia 02.08.2021 r., sporządzony w dniu 02.08.2021 r.
- Rozliczenie podwykonawców na zadaniu „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, Wykonawca główny [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] śn [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] c [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ca [REDAKTOWANE].
- Potwierdzenie transakcji z dnia 17.08.2021 r., z Banku Santander dokumentujące zapłatę z rachunku [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w spadku na rachunek [REDAKTOWANE] należące do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] y 50.000,00 zł.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 17.08.2021 r., z Banku Santander dokumentujące zapłatę z rachunku [REDAKTOWANE] należącego do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w spadku na rachunek [REDAKTOWANE] należące do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] y 269.000,00 zł.
- Oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] ela firmy PPUH A [REDAKTOWANE] 18.08.2021 r., z zapisów którego wynika, że wszystkie należności regulowane są przez fir [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] erminie.

prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 1.146,12 zł, wynikającej z faktury VAT nr 14/06/2021 z dnia 24.06.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 16 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, wydatki ogółem 61,40 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 15/06/2021 z dnia 24.06.2021 r. (poz. księgową W11869/VII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 49,92 zł, kwota podatku VAT 11,48 zł, wartość brutto 61,40 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 14/06/2021 oraz 15/06/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 141/2021 z dnia 23.07.2021 r. za okres od 23.07.2021 r. do 23.07.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 61,40 zł, wynikającej z faktury VAT nr 15/06/2021 z dnia 24.06.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 17 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, wydatki ogółem 693,17 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 06/08/2021 z dnia 05.08.2021 r. (poz. księgową W15807/VIII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 563,55 zł, kwota podatku VAT 129,62 zł, wartość brutto 693,17 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest

związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.

- Załącznik do faktury nr 05/08/2021 oraz 06/08/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 169/2021 z dnia 01.09.2021 r. za okres od 01.09.2021 r. do 01.09.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 693,17 zł, wynikającej z faktury VAT nr 06/08/2021 z dnia 05.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Poz. 18 Nadzór inwestorski/autorski – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania II kw. 2020 – IV kw. 2021 r., pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach, wydatki ogółem 4.725,18 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura nr 05/08/2021 z dnia 05.08.2021 r. (poz. księgowa W15808/VIII/2021), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na osiedlu Wzgórze w Starachowicach”, 1 szt., cena netto 3.841,61 zł, kwota podatku VAT 883,57 zł, wartość brutto 4.725,18 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- Załącznik do faktury nr 05/08/2021 oraz 06/08/2021, sporządzony przez Wykonawcę.
- Wyciąg bankowy nr 169/2021 z dnia 01.09.2021 r. za okres od 01.09.2021 r. do 01.09.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO Bank Polski SA, potwierdzający zapłatę kwoty 4.725,18 zł, wynikającej z faktury VAT nr 05/08/2021 z dnia 05.08.2021 r., wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

22) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 29.06.2018 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku

o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

23) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 08.01.2019 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

24) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 08.04.2020 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

25) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 28.01.2021 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,

- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).

26) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 21.04.2022 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, z którego wynika, że Gmina Starachowice:

- ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
- ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 6, art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427, z 2022 r. poz. 196) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 ze zm.).

27) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach znak: PO.3228.3.2022.UA-2 z dnia 30.05.2022 r., skierowane do Referatu ds. Pozyskania Funduszy Zewnętrznych, w sprawie przekazania zaświadczenia potwierdzającego status Gminy Starachowice w podatku od towarów i usług VAT.

28) Zaświadczenie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego znak sprawy: 2671-SOB.4060.20.2022 z dnia 27 maja 2022 r., potwierdzające że podmiot Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice był na dzień 24.05.2022 r oraz jest na dzień wydania zaświadczenia zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 6641909150.

29) Zarządzenie Nr 70/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 07.02.2019 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, w składzie:

- Elżbieta Gralec – Koordynator projektu,
- Małgorzata Galas – Bąba – Koordynator ds. infrastrukturalnych,
- Kamil Stanos – Specjalista ds. rozliczeń projektowych,
- Elżbieta Misiura – Specjalista ds. rozliczeń budżetowych,
- Aneta Nasternak - Kmieć – Specjalista ds. społecznych,
- Marcin Bednarczyk – Specjalista ds. rozwiązań urbanistycznych.

- 30) Zarządzenie Nr 536/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5.XI.2019 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, w składzie:
- Elżbieta Gralec – Koordynator projektu,
 - Małgorzata Galas – Bąba – Koordynator ds. infrastrukturalnych,
 - Kamil Stanos – Specjalista ds. rozliczeń projektowych,
 - Elżbieta Misiura – Specjalista ds. rozliczeń budżetowych,
 - Włodzimierz Jedynak – Specjalista ds. społecznych,
 - Marcin Bednarczyk – Specjalista ds. rozwiązań urbanistycznych.
- 31) Zarządzenie Nr 201/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15.V.2020 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, w składzie:
- Elżbieta Gralec – Koordynator projektu,
 - Małgorzata Galas – Bąba – Koordynator ds. infrastrukturalnych,
 - Kamil Stanos – Specjalista ds. rozliczeń projektowych,
 - Barbara Krzemińska – Specjalista ds. rozliczeń budżetowych,
 - Włodzimierz Jedynak – Specjalista ds. społecznych,
 - Marcin Bednarczyk – Specjalista ds. rozwiązań urbanistycznych.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach znak sprawy: ZP.271.57.2018.P.Mag	szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 10.400.000,00 zł, co stanowi równowartość 2.412.041,65 euro, łącznie wartość zamówień o tym samym charakterze zgodnie z planem zamówień publicznych na 2018 rok wynosi 30.926.029,79 zł co stanowi równowartość 7.172.583,85 euro	art. 39 ustawy Pzp	Powyżej progów UE/wg kursu: 4,3117 zł/euro	Umowa Nr 01/IRG/2019 z 24.01.2019 r. na kwotę 12.642.547,64 zł, w tym: etap I – 4.636.924,69 zł, etap II – 8.005.622,96 zł zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 26.08.2019 r. aneksem Nr 2 z dnia 25.10.2019 r. 12.177.805,17 zł, w tym: etap I – 4.172.182,21 zł, etap II – 8.005.622,96 zł aneksem Nr 3 z dnia 14.01.2020 r. 12.008.941,17 zł, w tym: etap I – 4.180.852,58 zł, etap II – 7.828.088,59 zł aneksem Nr 4 z dnia 30.03.2020 r. 12.299.147,19 zł, w tym: etap I – 4.219.580,96 zł, etap II – 8.079.566,23 zł aneksem Nr 5 z dnia 29.06.2020 r. aneksem Nr 6 z dnia 02.09.2020 r. 11.729.262,94 zł w tym: etap I – 4.842.450,51 zł
---	--	---	--------------------	--	--

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

					<p>etap II – 6.886.812,43 zł</p> <p>aneksem Nr 7 z dnia 07.09.2020 r.</p> <p>11.862.789,66 zł w tym: etap I – 4.975.977,23 zł etap II – 6.886.812,43 zł</p> <p>aneksem Nr 8 z dnia 19.10.2020 r.</p> <p>12.221.458,85 zł w tym: etap I – 5.334.646,42 zł etap II – 6.886.812,43 zł</p> <p>aneksem Nr 9 z dnia 09.11.2020 r.</p> <p>aneksem Nr 10 z dnia 09.12.2020 r.</p> <p>aneksem Nr 11 z dnia 05.01.2021 r.</p> <p>12.731.391,06 zł w tym: etap I – 5.334.646,42 zł etap II – 7.396.744,64 zł</p> <p>aneksem Nr 12 z dnia 24.02.2021 r.</p> <p>13.382.441,40 zł w tym: etap I – 5.334.646,42 zł etap II – 8.047.794,98 zł</p>
2.	„Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” – ZP.271.22.2020.SD	szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 22.176.315,93 zł, co stanowi równowartość 5.194.368,15 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z	art. 39 ustawy Pzp	Powyżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa Nr 1/RI/2021 z 19.01.2021 r. na kwotę 18.846.043,00 zł, zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 29.04.2021 r.

Podsumowanie ustaleń w projekcie RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

		<p>dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na kwotę 5.825.984,23 zł co stanowi równowartość 1.364.622,83 euro łączna wartość zamówień o tym samym charakterze zgodnie z planem zamówień publicznych na 2020 rok wynosi 45.155.038,91 zł co stanowi równowartość 10.576.684,45 euro</p>			<p>19.902.766,53 zł</p> <p>aneksem Nr 2 z dnia 07.06.2021 r. 20.078.253,94 zł,</p> <p>aneksem Nr 3 z dnia 19.07.2021 r.</p> <p>aneksem Nr 4 z dnia 23.08.2021 r.</p> <p>aneksem Nr 5 z dnia 14.09.2021 r. 20.143.398,33 zł,</p> <p>aneksem Nr 6 z dnia 06.12.2021 r. 20.227.156,34 zł</p> <p>aneksem Nr 7 z dnia 09.03.2022 r.</p>
3.	<p>„Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, ZP.271.25.2020.PMag</p>	<p>szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 3.282.434,58 zł, co stanowi równowartość 768.846,08 euro,</p>	art. 39 ustawy Pzp	<p>Poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro</p>	<p>Umowa Nr 15/RI/2021 z 10.02.2021 r. na kwotę 2.431.556,51 zł,</p> <p>zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 02.08.2021 r. 2.448.527,09 zł</p> <p>aneksem Nr 2 z dnia 12.08.2021 r. 2.414.585,93 zł</p> <p>aneksem Nr 3 z dnia 17.09.2021 r.</p> <p>aneksem Nr 4 z dnia 02.11.2021 r. 2.711.040,45 zł</p> <p>aneksem Nr 5 z dnia 02.11.2021 r.</p> <p>aneksem Nr 6 z dnia 08.04.2022 r.</p>

					aneksem Nr 7 z dnia 08.04.2022 r. 2.808.511,48 zł
--	--	--	--	--	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu

- 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł.
- 17) Plan zamówień publicznych na 2017 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 30.01.2017 r.
 - 18) Plan zamówień publicznych na 2018 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 08.10.2018 r.
 - 19) Plan zamówień publicznych na 2018 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 06.04.2018 r.
 - 20) Plan zamówień publicznych na 2019 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 21.01.2019 r.
 - 21) Plan zamówień publicznych na 2020 rok zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 16.01.2020 r.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):

a) Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, znak sprawy ZP.271.57.2018.PMag

- 1) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18.06.2018 r., szacunkową wartość zamówienia określono dla zadania „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*”, na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez jednostkę projektową [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w miesiącu marcu 2018 r., na kwotę netto 10.400.000,00 zł, dokument opracował Jerzy Ambroży.
- 2) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego znak: IRG.7011.13.2017.AD-23 z dnia 18.06.2018 r., wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dla zadania pn. „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*”, o wartości szacunkowej 10.400.000,00 zł, wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.06.2018 r., przez Jerzego Ambroża.
- 3) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego znak: IRG.7011.13.2017.AJ-25 z dnia 11.07.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, zawierające propozycję warunków udziału w postępowaniu.
- 4) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego znak: IRG.7011.13.2017.AD-27 z dnia 11.07.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, w którym Referat Inwestycji i Rozwoju zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian do złożonego wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego „*Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach*”.

- 12.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S199-450131 z dnia 16.10.2018 r.,
- 16.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S201-456034 z dnia 18.10.2018 r.,
- 23.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S208-474142 z dnia 27.10.2018 r.,
- 26.10.2018 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2018/S210-479462 z dnia 31.10.2018 r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.08.2018 r. o godz. 10:30, przedłużono termin składania ofert do dnia 14.11.2018 r. do godz. 10:30.

10) Wydruk ze strony internetowej TED <http://ted.europa.eu> , potwierdzający przekazanie:

- w dniu 23.08.2018 r. oraz w dniu 27.08.2018 r. sprostowania ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 28.08.2018 r. pod nr 2018/S 164-373925,
- w dniu 05.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 08.09.2018 r. pod nr 2018/S173-391880,
- w dniu 12.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 15.09.2018 r. pod nr 2018/S178-402662.,
- w dniu 19.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 21.09.2018 r. pod numerem 2018/S182-411456,
- w dniu 25.09.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 27.09.2018 r. pod numerem 2018/S186-419466,
- w dniu 04.10.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 06.10.2018 r., pod numerem 2018/S193-435706,
- w dniu 12.10.2018 r., sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 16.10.2018 r., pod numerem 2018/S199-450131,
- w dniu 16.10.2018 r. sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 18.10.2018 r. pod numerem 2018/S201-456034,
- w dniu 23.10.2018 r. sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 27.10.2018 r., pod numerem 2018/S208-474142,

- w dniu 26.10.2018 r. sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji, które zostało opublikowane w DUUE, w dniu 31.10.2018 r., pod numerem 2018/S210-479462.

11) Wydruk ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> potwierdzający zamieszczenie dla zadania pn. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach:

- w dniu 24.07.2018 r. ogłoszenia o zamówieniu Nr 2018/S140-319359,
- w dniu 24.07.2018 r. SIWZ wraz z załącznikami,
- w dniu 24.07.2018 r. dokumentacji projektowej,
- w dniu 23.08.2018 r. ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia
- w dniu 23.08.2018 r. zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
- w dniu 23.08.2018 r. ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia,
- w dniu 27.08.2018 r., ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia 2,
- w dniu 28.08.2018 r., wyjaśnienia nr 1 do SIWZ,
- w dniu 28.08.2018 r., ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia po publikacji w TED,
- w dniu 03.09.2018 r., rysunki konstrukcyjne,
- w dniu 03.09.2018 r., informacja Zamawiającego,
- w dniu 05.09.2018 r., wyjaśnienie nr 2 do SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
- w dniu 05.09.2018 r. załączniki do wyjaśnienia nr 2 do SIWZ,
- w dniu 05.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 3 bez numeru,
- w dniu 10.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 3 TED,
- w dniu 12.09.2018 r., wyjaśnienie nr 3 do SIWZ – przesunięcie terminu składania ofert,
- w dniu 12.09.2018 r., załącznik do wyjaśnień nr 3 do SIWZ,
- w dniu 12.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 4 TED,
- w dniu 17.09.2018 r., ogłoszenie sprostowania 4 TED,
- w dniu 19.09.2018 r., wyjaśnienia nr 4 SIWZ,
- w dniu 19.09.2018 r., załączniki do wyjaśnienia nr 4,
- w dniu 19.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 5 TED bez numeru,
- w dniu 21.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 5 TED,
- w dniu 25.09.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
- w dniu 25.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 6 TED bez numeru,
- w dniu 27.09.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia 6 TED,
- w dniu 04.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
- w dniu 04.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 7 TED bez numeru,
- w dniu 08.10.2018 r., ogłoszenie o sprostowaniu 7 TED,

- w dniu 12.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
 - w dniu 12.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 8 TED bez numeru,
 - w dniu 16.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 8 TED,
 - w dniu 16.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
 - w dniu 16.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania nr 9 TED bez numeru,
 - w dniu 18.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 9 TED,
 - w dniu 23.10.2018 r., zmiana SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
 - w dniu 23.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 10 TED bez numeru,
 - w dniu 26.10.2018 r., wyjaśnienie nr 5 do SIWZ – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert,
 - w dniu 26.10.2018 r., załączniki do wyjaśnień nr 5 do SIWZ,
 - w dniu 26.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 11 TED bez numeru,
 - w dniu 29.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 11 TED,
 - w dniu 31.10.2018 r., ogłoszenie sprostowania 11 TED.
- 12) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20.08.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian do złożonego wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego „*Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach*”, polegających na obniżeniu ilości środków w dyspozycji Gminy o kwotę 9.878,00 zł.
- 13) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20.08.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających rysunków konstrukcyjnych dotyczących „*Zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach*”, nadesłanych przez projektanta w dniu 31.08.2018 r., jako uściślenie dokumentacji już opublikowanej.
- 14) Korespondencja mailowa z dnia 23.08.2018 r. od [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu , zawierające pytania do przedmiotowego postępowania.
- 15) Korespondencja mailowa prowadzona w dniach 23-24.08.2018 r. od zamowienia@starachowice.eu do inwestycje@starachowice.eu , [REDAKTOWANE] , [REDAKTOWANE] , zawierająca odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów do przedmiotowego postępowania.
- 16) Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 28.08.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach* . Informacja została zamieszczona na stronie

internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.

- 17) Informacja Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 03.09.2018 r., dotycząca postępowania Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, informująca Oferentów, że Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> rysunki konstrukcyjne, jako uściślenia dokumentacji opublikowanej wcześniej przez Zamawiającego, co potwierdza ww. wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>.
- 18) Korespondencja mailowa z dnia 04.09.2018 r. od [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu, zawierająca pytania Oferenta firmy [REDAKTED], do ww. przetargu.
- 19) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20.08.2018 r., (błędna data pisma) skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących pytań zadanych przez firm [REDAKTED].
- 20) Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 05.09.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 21) Korespondencja mailowa z dnia 07.09.2018 r. od [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu, zawierająca pytania [REDAKTED], do ww. przetargu.
- 22) Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 12.09.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 23) Korespondencja mailowa z dnia 12.09.2018 r. od [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu, zawierająca pytania [REDAKTED], do ww. przetargu.
- 24) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 13.09.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m, w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących ww. postępowania, w związku z pytaniami zadanymi przez Firm [REDAKTED].
- 25) Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 19.09.2018 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach* . Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.

- 26) Korespondencja mailowa z dnia 21.09.2018 r. od [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu , zawierające pytania do przedmiotowego postępowania.
- 27) Korespondencja mailowa z dnia 24.09.2018 r. od [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu , zawierające pytania do przedmiotowego postępowania.
- 28) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 25.09.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ , Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „*winno być w terminie do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10.30,jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2018 r. o godz. 11.15.....*” .
- 29) Pismo [REDAKTED], ul. [REDAKTED] 2 [REDAKTED] znak: [REDAKTED]/31/09/18 z dnia [REDAKTED] r., skierowane do Zamawiającego, z pytaniami do ww. postępowania przetargowego, przesłane drogą mailową od [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu .
- 30) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 04.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ , Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „*winno być w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10.30,jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2018 r. o godz. 11.00.....*” .
- 31) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 11.10.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących ww. postępowania.
- 32) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 12.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ , Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „*winno być w terminie do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10.30,jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2018 r. o godz. 11.00...*” .
- 33) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 16.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ , Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „*winno być w terminie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 10.30,jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2018 r. o godz. 11.00...*” .
- 34) Pismo Zamawiającego znak: 271.57.2018.P.Mag z dnia 23.10.2018 r., skierowane do Oferentów, zmiana SIWZ , Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt. 13 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert, „*winno być*” .

w terminie do dnia 29.10.2018 r. do godz. 10.30,jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2018 r. o godz. 11.15...”.

- 35) Pismo Urzędu Miejskiego w Starachowicach Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego z dnia 24.10.2018 r., skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych w/m , w którym Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zwraca się z prośbą o opublikowanie uzupełniających wyjaśnień dotyczących ww. postępowania.
- 36) Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ dla Wykonawców znak ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 26.10.2018 r., dotycząca udzielenia odpowiedzi za zadane pytania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” . Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starachowice <http://bip.um.starachowice.pl>, co potwierdza ww. wydruk.
- 37) Oświadczenia Komisji składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp, w dniu 14.11.2018 r.:
- ██████████ – kierownik Zamawiającego,
 - ██████████ – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - ██████████ – członek komisji przetargowej,
 - ██████████ – członek komisji przetargowej,
 - ██████████ komisji przetargowej,
 - ██████████ przetargowej,
 - ██████████ komisji przetargowej.
- 38) Lista obecności komisji przetargowej z dnia 14.11.2018 r. na otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- 39) Lista obecności wykonawców z dnia 14.11.2018 r. na otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- 40) Oferta nr 1 Wykonawcy ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████, (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 14.11.2018 r. godzina 10:03) oferta z dnia 09.11.2018 r. cena ofertowa brutto 12.626.543,27 zł (po korekcie 12.642.547,64 zł), w tym podatek 23% kwota podatku VAT 2.361.060,94 zł (po korekcie 2.364.053,62 zł),
- w tym:
- obiekty etapu I brutto: 4.636.924,69 zł, w tym netto: 3.769.857,47 zł, VAT (23%) 867.067,22 zł,
 - obiekty etapu II brutto: 7.989.618,58 zł (po korekcie 8.005.622,96 zł), w tym netto: 6.495.624,86 zł (po korekcie 6.508.636,55 zł), VAT (23%) 1.493.993,72 zł (po korekcie 1.496.986,41 zł),
- w tym termin wykonania:

- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” – wymagany do dnia 31.08.2019 r.,
- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA” – wymagany do dnia 30.06.2020 r.

okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 5, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 09.11.2018 r.,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Oświetlenie terenu – Rewitalizacja, na wartość kosztorysową robót 1.196.014,49 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Roboty drogowe – Rewitalizacja, na wartość kosztorysową robót 2.199.753,14 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Zagospodarowanie – Mała architektura, na wartość kosztorysową robót 1.536.388,31 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Amfiteatr, na wartość kosztorysową robót 935.883,51 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Amfiteatr – instalacja elektryczna, na wartość kosztorysową robót 31.709,87 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 23.08.2018 r., Amfiteatr – instalacja wentylacji i ogrzewania, wartość kosztorysową robót 19.458,51 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 28.09.2018 r., Amfiteatr – Przyłącza wod-kan, wartość kosztorysową robót 145.953,84 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 21.08.2018 r., Amfiteatr – instalacje sanitarne, wartość kosztorysową robót 12.060,37 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 29.08.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 121.267,23 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 21.08.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi – przyłącza, wartość kosztorysowa robót 69.371,63 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 18.09.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 10.468,11 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Remont drogi ul. Pileckiego, wartość kosztorysowa robót 502.652,82 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Remont drogi odcinek ul. Chopina, wartość kosztorysowa robót 584.115,65 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego, wartość kosztorysowa robót 497.767,04 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – instalacja elektryczna, wartość kosztorysowa robót 33.272,69 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 21.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – przyłącza, wartość kosztorysowa robót 40.888,28 zł,

- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – instalacje sanitarne, wartość kosztorysowa robót 27.619,05 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa ustępu publicznego – wentylacja, wartość kosztorysowa robót 24.974,04 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 26.09.2018 r., Mała architektura ogrodowa (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 2.370.977,41 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 26.09.2018 r., Drogi (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 518.571,54 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa instalacji elektrycznej w kawiarni oraz wewnętrznej linii zasilania (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 66.946,92 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.09.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne, wartość kosztorysowa robót 26.955,12 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 29.08.2018 r., Przebudowa podziemnej linii telekomunikacyjnej operatora NETIA (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 23.999,93 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.08.2018 r., Budowa oświetlenia terenu parku (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 199.985,81 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.09.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 13.854,19 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 22.09.2018 r., Instalacja wentylacji i ogrzewania (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 195.512,29 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 27.09.2018 r., Zieleń (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 1.220.121,48 zł,
- formularz ofertowy.

41) Oferta nr 2 Wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 14.11.2018 r. godzina 10:16) oferta z dnia 12.11.2018 r., cena ofertowa brutto 19.196.293,22 zł (po korekcie 19.650.105,00 zł), w tym podatek 23% kwota podatku VAT 3.589.550,76 zł (po korekcie 3.674.409,88 zł):

w tym:

- obiekty etapu I brutto: 6.274.172,16 zł (po korekcie 6.771.603,27), w tym netto: 5.100.952,98 zł (po korekcie 5.505.368,31 zł), VAT (23%) 1.173.219,18 zł (po korekcie 1.266.234,76 zł),
- obiekty etapu II brutto: 12.922.121,06 zł (po korekcie 12.878.501,73 zł), w tym netto: 10.505.789,48 zł (po korekcie 10.470.326,61 zł), VAT (23%) 2.416.331,58 zł (po korekcie 2.408.175,12 zł),

w tym termin wykonania:

- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” – wymagany do dnia 31.08.2019 r.,

- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA” – wymagany do dnia 30.06.2020 r.
- okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 5, na ofertę składa się:
- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 12.11.2018 r.,
 - ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa Nr 9127000162406 z dnia 04.09.2018 r., wystawiona przez WARTA S.A.,
 - aneks Nr 1 z dnia 06.09.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr 9127000162406 z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A
 - aneks Nr 2 z dnia 18.09.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr 9127000162406 z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A
 - aneks Nr 3 z dnia 19.09.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr 9127000162406 z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A
 - aneks Nr 4 z dnia 07.11.2018 r., do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej Nr 9127000162406 z dnia 04.09.2018 r., wystawionej przez WARTA S.A,
 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wystawione przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, z dnia 24.09.2018 r.,
 - oświadczenie o osobach do reprezentowania spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy są ██████████ i ██████████, z dnia 12.11.2018 r.,
 - kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., Mała architektura ogrodowa (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 3.040.196,98 zł,
 - kosztorys ofertowy z dnia 31.08.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne, wartość kosztorysowa robót 10.322,61 zł,
 - kosztorys ofertowy z dnia 10.09.2018 r., Toaleta pod tarasem – instalacje sanitarne 2, wartość kosztorysowa robót 26601,56 zł,
 - kosztorys ofertowy z dnia 04.09.2018 r., Kawiarnia instalacja wentylacji i ogrzewania, wartość kosztorysowa robót 181.337,26 zł,
 - kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacja elektryczna w kawiarni, wartość kosztorysowa robót 96.715,84 zł netto,
 - kosztorys ofertowy z dnia (brak daty) , budowa oświetlenia parku miejskiego bioróżnorodność , wartość kosztorysowa robót 195.563,83 zł netto,
 - kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Przebudowa podziemnej linii telekomunikacyjnej operatora NETIA (bioróżnorodność), wartość kosztorysowa robót 24.688,00 zł netto,
 - kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), park alejki – bioróżnorodność , wartość kosztorysowa 670.991,03 zł brutto,

- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), zieleń, wartość kosztorysowa 1.904.829,36 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., Amfiteatr, na wartość kosztorysową robót 2.825.259,95 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia 04.09.2018 r., Amfiteatr – instalacja wentylacji i ogrzewania, wartość kosztorysowa robót 18.910,36 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Amfiteatr – Przyłącza wod-kan, wartość kosztorysowa robót 122.760,98 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Amfiteatr – instalacja kanalizacji, wartość kosztorysowa robót 11.336,02 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacja elektryczna, wartość kosztorysowa robót 32.290,95 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacje wentylacji i ogrzewania toalety, wartość kosztorysowa robót 32.450,92 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ustępu publiczne wraz z infrastrukturą toalety, wartość kosztorysowa robót 30.491,72 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej linii zasilającej, wartość kosztorysowa robót 54.242,40 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), instalacje elektryczne w toaletach, wartość kosztorysowa robót 20.825,03 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), Budowa ustępu publicznego, wartość kosztorysowa robót 1.124.398,22 zł,
- kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., Renowacja obiektu usługowego Chata Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 173.265,94 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia 03.09.2018 r., zagospodarowanie parku miejskiego, wartość kosztorysowa robót 62.169,90 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia 11.09.2018 r., uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie Chaty Baby Jagi, wartość kosztorysowa robót 31.665,46 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), budowa ustępu publicznego, toalety, wartość kosztorysowa robót 30.491,72 zł netto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), park alejki – rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 3.049.550,54 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), oświetlenie parku, wartość kosztorysowa robót 1.268.113,42 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia 31.08.2018 r., Zagospodarowanie – Mała architektura, na wartość kosztorysową robót 2.372.971,51 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ul. Chopina - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 789.491,85 zł brutto,
- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ul. Pileckiego - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 554.654,29 zł brutto,

- kosztorys ofertowy z dnia (brak daty), ul. Chopina - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 789.491,85 zł brutto,
- pełnomocnictwo udzielone w dniu 28.11.2018 r., przez [REDAKTOWANE]
– współwłaścicie [REDAKTOWANE] współwłaścicielowi firmy [REDAKTOWANE], dla opatrzenia formularza JEDZ własnym podpisem,
- pełnomocnictwo udzielone w dniu 28.11.2018 r., przez [REDAKTOWANE] prowadzący działalność gospodarczą pod nazw [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], w celu złożenia oferty na ww. postępowanie dla [REDAKTOWANE],
- formularz ofertowy.

42) Oferta nr 3 Konsorcjum firm: Lider [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], (skan koperty wykonawcy, koperta oznaczona datą wpływu 14.11.2018 r. godzina 10:19) oferta z dnia 14.11.2018 r., cena ofertowa brutto 18.679.279,26 zł (po korekcie 18.829.584,35 zł), w tym podatek 23% kwota podatku VAT 3.492.873,36 zł (po korekcie 3.520.979,19 zł):

w tym:

- obiekty etapu I brutto: 10.256.000,00 zł (po korekcie 6.593.019,91), w tym netto: -----zł (po korekcie 5.360.178,79 zł), VAT (23%) ----- zł (po korekcie 1.232.841,12 zł),
- obiekty etapu II brutto: 8.423.279,26 zł (po korekcie 12.236.564,44 zł), w tym netto: ----- zł (po korekcie 9.948.426,37 zł), VAT (23%) ----- zł (po korekcie 2.288.138,07 zł),

w tym termin wykonania:

- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” – wymagany do dnia 31.08.2019 r.,
- obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu „REWITALIZACJA” – wymagany do dnia 30.06.2020 r.

okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, doświadczenie kierownika budowy 5, na ofertę składa się:

- oświadczenie o obowiązku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO, z dnia 14.11.2018 r.,
- umowa konsorcjum zawarta w dniu 06.09.2018 r., w Starachowicach pomiędzy, [REDAKTOWANE]
z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
- upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela na inwestycji pn. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, z dnia 06.09.2018

r., w którym [REDAKTOWANE], upoważnia przedstawiciela/partnera wiodącego [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy,

- pełnomocnictwo z dnia 06.09.2018 r., ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania firm w Konsorcjum, w zakresie reprezentowania zobowiązań na rzecz Konsorcjum oraz wykonywania wszelkich czynności przewidzianych Ustawą Pzp, w związku ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym jest [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- kosztorys ofertowy, ul. Chopina w Starachowicach, wartość kosztorysowa robót 435.268,88 zł netto,
- kosztorys ofertowy, ul. Pileckiego w Starachowicach, wartość kosztorysowa robót 396.681,11 zł netto,
- kosztorys ofertowy, zagospodarowanie parku miejskiego - rewitalizacja, wartość kosztorysowa robót 3.980.864,21 zł netto
- kosztorys ofertowy, zagospodarowanie parku miejskiego – bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót 992.331,48 zł netto,
- kosztorys ofertowy, instalacje elektryczne amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 21.121,26 zł netto,
- kosztorys ofertowy, amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 127.606,90 zł netto,
- kosztorys ofertowy amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 35.402,09 zł netto,
- kosztorys ofertowy amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 967.477,87 zł netto,
- kosztorys ofertowy amfiteatr, wartość kosztorysowa robót 12.554,78 zł netto,
- kosztorys ofertowy toaleta, wartość kosztorysowa robót 911.082,78 zł netto,
- kosztorys ofertowy toaleta, wartość kosztorysowa robót 30.413,94 zł netto,
- kosztorys ofertowy toaleta, kasa, wartość kosztorysowa robót 24.064,90 zł netto,
- kosztorys ofertowy toaleta, kasa, wartość kosztorysowa robót 59.873,13 zł netto,
- kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 33.361,62 zł netto,
- kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 1.892.055,50 zł netto,
- kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 703.223,21 zł netto,
- kosztorys ofertowy Baba Jaga, wartość kosztorysowa robót 68.283,53 zł netto,
- kosztorys ofertowy Baba Jaga, wartość kosztorysowa robót 18.957,96 zł netto,
- kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 108.812,54 zł netto,
- kosztorys ofertowy Netia, wartość kosztorysowa robót 19.658,16 zł netto,
- kosztorys ofertowy zieleń, wartość kosztorysowa robót 1.746.389,56 zł netto,
- kosztorys ofertowy bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót 97.267,45 zł netto,
- kosztorys ofertowy bioróżnorodność – oświetlenie, wartość kosztorysowa robót 122.944,50 zł netto,

- kosztorys ofertowy instalacja elektryczna kawiarnia, wartość kosztorysowa robót 37.180,46 zł netto,
 - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 254.710,85 zł netto,
 - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 29.718,21 zł netto,
 - kosztorys ofertowy, wartość kosztorysowa robót 2.059.978,12 zł netto,
 - pełnomocnictwo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] 2018 r., upoważnia [REDAKTOWANE] w formie elektronicznej dokumentów dotyczących ww. postępowania,
 - pełnomocnictwo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] 1.2018 [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w formie elektronicznej dokumentów dotyczących ww. postępowania,
 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.11.2018 r., KRS: [REDAKTOWANE] 2,
 - formularz ofertowy.
- 43) Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*” z dnia 14.11.2018 r. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 8.237.527,01 zł brutto. Dokument zawiera adnotację o konieczności przekazania w oryginale Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 44) Wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 14.11.2018 r. potwierdzający zamieszczenie dokumentu Informacja z otwarcia ofert, na zadanie *System monitoringu wizyjnego* z dnia 14.11.2018 r., godz. 12:39.
- 45) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z dnia 14.11.2018 r., składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 46) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] 4.11.2018 r., składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 47) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] 15.11.2018 r., składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- 48) Korespondencja mailowa z dnia 23.11.2018 r., z adresu zamowienia@starachowice.eu do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] w sprawie zawiadomienia o omyłkach w ofercie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
- 49) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., skierowane do [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] - [REDACTED], w którym Zamawiający informuje, iż stwierdził inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poprawi wyżej wymienione omyłki na zgodne z SIWZ: cena ofertowa podana w ofercie 12.626.543,27 zł po poprawieniu omyłek 12.642.547,64 zł (netto 10.278.494,02 zł, kwota podatku VAT 2.364.053,62 zł).
- 50) Pismo Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] z dnia 26.11.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., z informacją iż Wykonawca wyraża zgodę na poprawienie zaistniałych omyłek w ofercie.
- 51) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] i [REDACTED] Zamawiający informuje, iż stwierdził inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poprawi wyżej wymienione omyłki na zgodne z SIWZ: cena ofertowa podana w ofercie 18.679.279,26 zł po poprawieniu omyłek 18.829.584,35 zł (netto 15.308.605,16 zł, kwota podatku VAT 3.520.979,19 zł).
- 52) Pismo Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] GRO19/1 [REDACTED] dnia 26.11.2018 r., skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., z informacją iż Wykonawca wyraża zgodę na poprawienie zaistniałych omyłek w ofercie.
- 53) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], w którym Zamawiający informuje, iż stwierdził inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poprawi wyżej wymienione omyłki na zgodne z SIWZ: cena ofertowa podana w ofercie 19.196.293,22 zł po poprawieniu omyłek 19.650.105,00 zł (netto 15.975.695,12 zł, kwota podatku VAT 3.674.409,88 zł).
- 54) Pismo Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] skierowane do Zamawiającego w odpowiedzi na pismo znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 23.11.2018 r., z informacją iż Wykonawca wyraża zgodę na poprawienie zaistniałych omyłek w ofercie.

- 55) Korespondencja mailowa z dnia 29.11.2018 r., z adresu [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu w sprawie przestania uzupełnionego załącznika formularza JEDZ, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag.
- 56) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], wypełniony w dniu 13.11.2018 r. w [REDAKTED], podpisany przez [REDAKTED] w dniu 14.11.2018 r., (15 str.).
- 57) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], wypełniony w dniu 30.11.2018 r. w Skarżysku Kamiennej, podpisany przez [REDAKTED], (31 str.).
- 58) Korespondencja mailowa z dnia 30.11.2018 r., z adresu [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu w sprawie przestania uzupełnionego poprawionego załącznika formularza JEDZ, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag.
- 59) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], wypełniony w dniu 13.11.2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, podpisany przez [REDAKTED] w dniu 14.11.2018 r., (20 str.).
- 60) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], wypełniony w dniu 03.12.2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, podpisany przez [REDAKTED], (20 str.).
- 61) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [REDAKTED], [REDAKTED], wypełniony w dniu 14.11.2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, podpisany przez [REDAKTED], (20 str.).
- 62) Korespondencja mailowa z dnia 29.11.2018 r., z adresu [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu w sprawie przestania uzupełnionego poprawionego załącznika formularza JEDZ, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag.
- 63) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), uzupełniony przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], wypełniony w dniu 14.11.2018 r. w Starachowicach, podpisany przez [REDAKTED] 2018 r., (20 str.).
- 64) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 27.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] - [REDAKTED], w którym Zamawiający wzywa zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o część IV lit. A-D oraz część V, przekazane drogą mailową w dniu 27.11.2018 r. od zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTED].
- 65) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 27.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTED]

[REDAKTED], ul. [REDAKTED] Zamawiający wzywa zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przez członka konsorcjum [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED]. J. oraz poprawienia formularza JEDZ przez lidera konsorcjum [REDAKTED] [REDAKTED], przekazane drogą mailową w dniu 27.11.2018 r. od zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTED].

66) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 27.11.2018 r., skierowane do Wykonawcy [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED], w którym Zamawiający wzywa zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o część II sekcja D, część IV sekcja C, przekazane drogą mailową w dniu 27.11.2018 r. od zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTED].

67) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 04.12.2018 r., w sprawie oceny ofert w postępowaniu pn. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach.

68) Pismo Oferenta [REDAKTED] [REDAKTED], z dnia 12.12.2018 r., skierowane do Zamawiającego, w odpowiedzi na pismo ZP.271.57.2018.PMag z dnia 04.12.2018 r., wraz z:

- informacją z KRS,
- zaświadczeniem naczelnika urzędu skarbowego
- zaświadczeniem z ZUS,
- odpisem z CEIDG,
- oświadczenia,
- wykaz robót budowlanych,
- referencje,
- wykaz osób,
- informację o posiadanych środkach finansowych.

69) Pismo Zamawiającego znak: ZP.271.57.2018.P.Mag z dnia 17.12.2018 r., skierowane do [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED], Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp. (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1986) wzywa Wykonawcę do uzupełnienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto, dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018 r., do godz. 11:00, przekazane mailowo od zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTED] [REDAKTED] w dniu 17.12.2018 r.

70) Pismo Oferenta [REDAKTED] [REDAKTED], z dnia 19.12.2018 r., skierowane do Zamawiającego, w odpowiedzi na pismo ZP.271.57.2018.PMag z dnia 17.12.2018 r., wraz z zaświadczeniem z banku o posiadanych środkach finansowych, zaświadczenie z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr pisma: 263/LS/MŚP/2018 z dnia 19.12.2018 r.

- 71) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 20.12.2018 r. dotycząca udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył wykonawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 100 pkt. Informacja przesłana wiadomością e-mail w dniu 20.12.2018 r. do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w dniu 20.12.2018 r.
- 72) Wydruk ze strony internetowej BIP Starachowice ze strony internetowej <http://bip.um.starachowice.pl> z dnia 20.12.2018 r. potwierdzający zamieszczenie dokumentu Informacja o wyniku postępowania na zadanie „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.
- 73) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: ZP.271.57.2018.PMag z dnia 20.12.2018 r. dotycząca udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył wykonawca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 100 pkt. Informacja przesłana wiadomością e-mail w dniu 20.12.2018 r. do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- 74) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 20.12.2018 r., w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, jako najkorzystniejszą ofertę oceniono ofertę Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 100 pkt.
- 75) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.02.2019 r., oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2019/S 027-059320 z dnia 07.02.2019 r.
- 76) Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu>, potwierdzający przekazanie do opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 05.02.2019 r., godz. 09:30.
- 77) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” znak sprawy: ZP.271.57.2018.PMag, zatwierdzony w dniu 08.02.2019 r. przez Marka Materek – Prezydent Miasta Starachowice.
- 78) **Umowa nr 01/IRG/2019 zawarta w dniu 24.01.2019 r.**, w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, reprezentowaną przez Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Skarżysko Kamienna reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] - właściciela:

- przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. „*Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach*”,
 - główny zakres zamówienia obejmuje zadania:
 - ✓ etap I – wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu Bioróżnorodność,
 - ✓ etap II – wykonanie obiektów na terenie Parku przewidzianych do sfinansowania z zakresu Rewitalizacja i inne,
 - termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.06.2020 r.,
 - w tym termin zakończenia robót
 - ✓ etapy I i II do 31.08.2019 r.,
 - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 30.06.2020 r.,
 - podwykonawcy: brak,
 - cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.642.547,64 zł, (netto 10.278.494,02 z, VAT 23% 2.364.053,62 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.636.924,69 zł, (netto 3.769.857,47 zł, VAT 23% 867.067,22 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 8.005.622,96 zł, (netto 6.508.636,66 zł, VAT 23% 1.496.986,41 zł),
 - wynagrodzenie kosztorysowe,
- 79) **Aneks nr 1 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 26.08.2019 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. f) SIWZ, tj. w związku z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do aneksu, zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy, a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.06.2020 r.,
 - w tym termin zakończenia robót
 - ✓ etapy I i II do 15.12.2019 r.,
 - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 30.06.2020 r.
- 80) **Aneks nr 2 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 25.10.2019 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz o sporządzony na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.4 umowy protokół konieczności, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz po uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający rezygnuje z pielęgnacji krzewów, roślin i nawierzchni trawiastych, przewidzianych do sfinansowania w ramach realizacji I etapu prac przewidzianych do sfinansowania z zakresu BIORÓŻNORODNOŚĆ w łącznej kwocie 464.742,47 zł, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy :
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.177.805,17 zł, (netto 9.900.654,61 z, VAT 23% 2.277.150,56 zł), w tym:

- ✓ obiekty etapu I brutto 4.172.182,21 zł, (netto 3.392.018,06 zł, VAT 23% 780.164,15 zł).
- 81) Protokół konieczności Nr 1 z dnia 28.07.2019 r., na wykonanie robót zaniechanych, dotyczących robót związanych z pielęgnacją zieleni urządzonej, przewidzianych do wyłączenia z zakresu realizacji zamówienia, roboty zostały skosztyrystowane przez Wykonawcę w ramach etapu I BIORÓŻNORODNOŚĆ, wartość zaniechanych robót według załączonego kosztorysu wynosi 464.742,47 zł brutto.
- 82) Wyjaśnienie w sprawie aneksu nr 2 z dnia 25.10.2019 r. do umowy nr 01/IRG/2019, przedmiotowy aneks do umowy jest zawarty w miesiącu październiku 2019 r., w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i wyrażeniem zgody przez IZ na wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2019 r.
- 83) **Aneks nr 3 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 14.01.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz o sporządzony na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy protokoły konieczności nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz po uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie przewidywanych uprzednio elementów robót - innymi elementami, spełniającymi te same funkcje użytkowe ale poprawiającymi jakość i ułatwiającymi realizację dzieła, uzgodnione zmiany powodują zmniejszenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 168.863,99 zł, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
 - cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.008.941,17 zł, (netto 9.763.366,81 zł, VAT 23% 2.245.574,36 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.180.852,58 zł, (netto 3.399.067,14 zł, VAT 23% 781.785,44 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 7.828.088,59 zł, (netto 6.364.299,67 zł, VAT 23% 1.463.788,92 zł).
- 84) Zestawienie wartości protokołów konieczności dołączonych do Aneksu nr 3 do umowy nr 01/IRG/2019
- 85) Protokół konieczności Nr 3/2019 z dnia 30.07.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Bioróżnorodność i Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe i zaniechane, wartość robót zaniechanych (-) 108.679,50 zł netto, wartość robót zamiennych 167.969,35 zł netto, razem 59.289,85 zł netto.
- 86) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża drogową, wartość kosztorysowa robót netto 59.289,85 zł, VAT 13.636,67 zł, brutto 72.926,52 zł.
- 87) Protokół konieczności Nr 4/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane, i zmienne, wartość robót zaniechanych (-) 101.706,17 zł netto, wartość robót zamiennych 60.054,59 zł netto, razem (-) 41.651,58 zł netto.
- 88) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża budowlana, Kawiarnia Bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót netto (-) 101.706,17 zł, VAT (-) 23.392,42 zł, brutto (-) 125.098,59 zł.

- 89) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża budowlana, Kawiarnia Bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót netto 60.054,59 zł, VAT 13.812,56 zł, brutto 73.867,15 zł.
- 90) Protokół konieczności Nr 5/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane, i zmienne, wartość robót zamiennych 113.470,88 zł netto, wartość robót zaniechanych (-) 70.027,14 zł, razem 43.443,74 zł netto.
- 91) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane branża budowlana, Kawiarnia Bioróżnorodność, wartość kosztorysowa robót netto 43.443,74 zł, VAT 9.992,06 zł, brutto 53.435,80 zł.
- 92) Protokół konieczności Nr 6/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane, i zmienne, wartość robót zaniechanych (-) 75.578,29 zł netto, wartość robót zamiennych 101.805,44 zł, razem 26.227,15 zł netto.
- 93) Kosztorys na Rewitalizacja – schody prefabrykowane, branża budowlane, wartość kosztorysowa robót netto 26.227,15 zł, VAT 6.032,24 zł, brutto 32.259,39 zł.
- 94) Protokół konieczności Nr 7/2019 z dnia 30.10.2019 r., na wykonanie robót zmiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne i roboty zaniechane, wartość robót zaniechanych (-) 16.708,71 zł netto, wartość robót zamiennych 17.624,77 zł, razem 916,06 zł netto.
- 95) Kosztorys na roboty dodatkowe i zaniechane Chata Baby Jagi – Rewitalizacja – stolarka okienna i drzwiowa, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 916,06 zł, VAT 210,69 zł, brutto 1.126,75 zł.
- 96) Protokół konieczności Nr 8/2019 z dnia 04.11.2019 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja” w zakresie przeniesienia oraz zmiany konstrukcji szaletu, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne i roboty zaniechane, wartość robót zaniechanych:
- a) budowa ustępu publicznego – branża budowlana (-) 410.524,64 zł netto,
 - b) budowa ustępu publicznego – instalacje sanitarne (-) 22.454,51 zł netto,
 - c) budowa ustępu publicznego – instalacje elektryczne (-) 27.050,97 zł netto,
 - d) budowa ustępu publicznego – wentylacja (-) 20.304,10 zł netto,
- wartość robót zamiennych 254.821,20 zł,
razem (-) 225.513,02 zł netto.
- 97) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 410.524,64 zł, VAT (-) 94.420,67 zł, brutto (-) 504.945,31 zł.
- 98) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 22.454,51 (-) zł, VAT (-) 5.164,54 zł, brutto (-) 27.619,05 zł.

- 99) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża elektryczna, wartość kosztorysowa robót netto (-) 27.050,97 zł, VAT (-) 6.221,72 zł, brutto (-) 33.272,69 zł.
- 100) Kosztorys na roboty zaniechane Budowa ustępu publicznego, branża wentylacja, wartość kosztorysowa robót netto (-) 20.304,10 zł, VAT (-) 4.669,94 zł, brutto (-) 24.974,04 zł.
- 101) Kosztorys na roboty zamienne Budowa ustępu publicznego, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 254.821,20 zł, VAT 58.608,88 zł, brutto 313.430,08 zł.
- 102) **Aneks nr 4 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 30.03.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz o sporządzony na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy protokoły konieczności nr 9/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz po uzgodnieniu z wykonawcą Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót dodatkowych dla poszczególnych elementów obiektu, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 290.206,02 zł, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.299.147,19 zł, (netto 9.999.306,66 zł, VAT 23% 2.299.840,53 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.219.580,96 zł, (netto 3.430.553,63 zł, VAT 23% 789.027,33 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 8.079.566,23 zł, (netto 6.568.753,03 zł, VAT 23% 1.510.813,20 zł).
- 103) Protokół konieczności Nr 9/2019 z dnia 28.11.2019 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 17.289,67 zł netto.
- 104) Kosztorys na roboty dodatkowe Kawiarnia Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 17.289,67 zł, VAT 3.976,62 zł, brutto 21.266,29 zł.
- 105) Protokół konieczności Nr 1/2020 z dnia 08.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 40.866,11 zł netto.
- 106) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – połączenie projektowanej studzienki S4 ze studnią istniejąca po drugiej stronie ul. Pileckiego, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 40.866,11 zł, VAT 9.399,21 zł, brutto 50.265,32 zł.
- 107) Protokół konieczności Nr 2/2020 z dnia 08.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 55.564,45 zł netto.

- 108) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja –zmiana kategorii gruntu – przyłącze dla Amfiteatru i Budynku Baby Jagi, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 55.564,45 zł, VAT 12.779,82 zł, brutto 68.344,27 zł.
- 109) Sprawozdanie z badań geotechnicznych podłoża gruntowego do oceny głębokości zalegania utworów skalistych na odcinku przebiegu kanalizacji sanitarnej i nitki wodociągowej w Parku Miejskim w Starachowicach.
- 110) Faktura Nr FV/81/19 z dnia 29.11.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Usługi [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o [REDAKTOWANE], na kwotę 984,00 brutto.
- 111) Protokół konieczności Nr 3/2020 z dnia 08.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 14.196,82 zł netto.
- 112) Kosztorys na roboty dodatkowe Bioróżnorodność – przyłącze wody do budynku kawiarni w pasie drogowym przy ul. Radomskiej, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 14.196,82 zł, VAT 3.265,27 zł, brutto 17.462,09 zł.
- 113) Protokół konieczności Nr 4/2020 z dnia 20.01.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 108.022,80 zł netto.
- 114) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 04.03.2020 r., skierowane do Zamawiającego wraz z protokołem konieczności nr 4/2020 wraz z kosztorysami oraz dokumentacją graficzną na roboty dodatkowe w zakresie wykonania przepustu P1,P2,P3.
- 115) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – wykonanie przepustów, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 17.472,00 zł, VAT 4.018,56 zł, brutto 21.490,56 zł.
- 116) Kosztorys na roboty dodatkowe Roboty drogowe, Rewitalizacja – wykonanie przepustów, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 90.550,80 zł, VAT 20.826,68 zł, brutto 111.377,48 zł.
- 117) **Aneks nr 5 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 29.06.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 657, 568, 695, 875) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.11.2020 r.,
w tym termin zakończenia robót
 - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,

- ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.11.2020 r.
- 118) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z pandemią COVID-19.
- 119) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 22.06.2020 r., skierowane do Zamawiającego ze szczegółowymi wyjaśnieniami okoliczności, które w sposób istotny opóźniają realizację robót budowlanych, wraz z nw. dokumentami:
- pismo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 15.04.2020 r.,
 - pismo [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z. Nr 47/21 skr. Poczt. 14, z dnia 02.04.2020 r.,
 - pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z dnia 21.04.2020 r.,
 - pismo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 27.04.2020 r.,
 - pismo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z dnia 30.04.2020 r.
- 120) Pismo Zamawiającego z dnia 25.06.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], w odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2020 r., w sprawie okoliczności w następstwie których nie ma możliwości dotrzymania, umówionego końcowego terminu, Zamawiający akceptuje wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy.
- 121) **Aneks nr 6 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 02.09.2020 r.**, w oparciu o zapis § 15 ust. 3 pkt 3.4 w zakresie robót zaniechanych i art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ w tym w zakresie § 15 ust. 3 pkt 3.3 w zakresie robót zamiennych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający wprowadza zmiany do umowy, polegające na rezygnacji z wykonania wymienionych w protokołach i ujętych w ofercie robót a jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych dla poszczególnych elementów obiektu, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 569.884,25 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.729.262,94 zł, (netto 9.535.986,13 zł, VAT 23% 2.193.276,81 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.842.450,51 zł, (netto 3.936.951,64 zł, VAT 23% 905.498,87 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł).

- 122) Protokół konieczności Nr 5/2020 z dnia 28.02.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 9.968,22 zł netto.
- 123) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – skucie istniejącego fundamentu na ścieżce E6-E7, branża budowlana, drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 9.968,22 zł, VAT 2.292,69 zł, brutto 12.260,91 zł.
- 124) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 24.02.2020 r., skierowane do Zamawiającego, z informacją o konieczności rozbiórki betonowego murku, szacunkowa wartość robót 9.968,22 zł.
- 125) Protokół konieczności Nr 6/2020 z dnia 10.03.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 7.433,30 zł netto.
- 126) Notatka spisana w dniu 03.03.2020 r., na okoliczność wizji lokalnej przeprowadzonej w obecności Kierownika budowy p. [REDAKTOWANE] podpisana przez Pana [REDAKTOWANE] dotycząca zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach, obiekt remont obiektu Baba Jaga.
- 127) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – Chatka Baby Jagi, branża budowlana, sanitarne, elektryczna, wartość kosztorysowa robót netto 7.433,30 zł, VAT 1.709,66 zł, brutto 9.142,96 zł.
- 128) Protokół konieczności Nr 7/2020 z dnia 27.03.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 2.661,40 zł netto.
- 129) Kosztorys na roboty dodatkowe zamocowanie płyt OSB na konstrukcji stalowej altany - Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 2.661,40 zł, VAT 612,12 zł, brutto 3.273,52 zł.
- 130) Protokół konieczności Nr 8/2020 z dnia 30.03.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 38.647,48 zł netto.
- 131) Kosztorys na roboty dodatkowe obudowy klimatyzatorów - Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 38.647,48 zł, VAT 8.888,92 zł, brutto 47.536,40 zł.
- 132) Protokół konieczności Nr 9/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 196.340,16 zł netto, wartość robót zamiennych 477.205,87 zł netto, razem wartość robót 280.865,71 zł netto.
- 133) Kosztorys na roboty zamienne – nawierzchnia betonowa - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 477.205,87 zł, VAT 1009.757,35 zł, brutto 586.963,22 zł.
- 134) Kosztorys na roboty zaniechanych - drogi - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto (-) 196.340,16 zł, VAT (-) 45.158,24 zł, brutto (-) 241.498,40 zł.

- 135) Kosztorys na roboty zamienne – drogi - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 420.584,37 zł, VAT 96.734,41 zł, brutto 517.318,78 zł.
- 136) Protokół konieczności Nr 10/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 64.717,20 zł netto, wartość robót zamiennych 183.059,35 zł netto, razem wartość robót 118.342,15 zł netto.
- 137) Kosztorys na roboty zaniechane - drogi - Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto (-) 64.717,20 zł, VAT (-) 14.884,96 zł, brutto (-) 79.602,16 zł.
- 138) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana konstrukcji ścieżek- Bioróżnorodność, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 183.059,35 zł, VAT 42.103,65 zł, brutto 225.163,00 zł.
- 139) Protokół konieczności Nr 11/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 128.467,38 zł netto, wartość robót zamiennych 124.085,00 zł netto, razem wartość robót (-) 4.382,38 zł netto.
- 140) Kosztorys na roboty zaniechane - kawiarnia - Bioróżnorodność, branża taras kawiarni, wartość kosztorysowa robót netto (-) 128.467,38 zł, VAT (-) 29.547,50 zł, brutto (-) 158.014,88 zł.
- 141) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana warstw stropodachu- Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 91.594,25 zł, VAT 21.066,68 zł, brutto 112.660,93 zł.
- 142) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana warstw stropodachu- Bioróżnorodność, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 32.490,75 zł, VAT 7.472,87 zł, brutto 39.963,62 zł.
- 143) Protokół konieczności Nr 12/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 453.293,80 zł netto oraz (-) 491.608,99 zł netto, wartość robót zamiennych 732.540,00 zł netto oraz 567.848,97 zł netto, razem wartość robót 355.486,18 zł netto.
- 144) Kosztorys na roboty zaniechane – roboty drogowe - Rewitalizacja, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 453.293,80 zł, VAT (-) 104.257,57 zł, brutto (-) 557.551,37 zł .
- 145) Kosztorys na roboty zaniechane – roboty drogowe - Rewitalizacja, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 491.608,99 zł, VAT (-) 113.070,07 zł, brutto (-) 604.679,06 zł.
- 146) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana nawierzchni ścieżek, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 732.540,00 zł, VAT 168.484,20 zł, brutto 901.024,20 zł.

- 147) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana konstrukcji ścieżek, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 567.848,97 zł, VAT 130.605,26 zł, brutto 698.454,23 zł.
- 148) Protokół konieczności Nr 13/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 3.869,64 zł netto.
- 149) Kosztorys na roboty dodatkowe – przesunięcie hydrantu - Rewitalizacja, branża hydrant, wartość kosztorysowa robót netto 3.869,64 zł, VAT 890,02 zł, brutto 4.759,66 zł.
- 150) Protokół konieczności Nr 14/2020 z dnia 07.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 6.048,82 zł netto, wartość robót zamiennych 12.728,30 zł netto, razem wartość robót 6.679,48 zł netto.
- 151) Kosztorys na roboty zaniechane – Amfiteatr zmiana nawierzchni - Rewitalizacja, branża Amfiteatr zmiana nawierzchni, wartość kosztorysowa robót netto (-) 6.048,82 zł, VAT (-) 1.391,23 zł, brutto (-) 7.440,05 zł.
- 152) Kosztorys na roboty zamienne – zmiana nawierzchni sceny amfiteatr – Rewitalizacja , branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 12.728,30 zł, VAT 2.927,51 zł, brutto 15.655,81 zł.
- 153) Protokół konieczności Nr 15/2020 z dnia 10.04.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zamienne, wartość robót zaniechanych (-) 49.343,08 zł netto, wartość robót zamiennych 119.606,73 zł netto, razem wartość robót 70.263,65 zł netto.
- 154) Kosztorys na roboty zaniechane – Mała architektura ogrodowa - Bioróżnorodność, branża brama główna, wartość kosztorysowa robót netto (-) 49.343,08 zł, VAT (-) 11.348,91 zł, brutto (-) 60.691,99 zł.
- 155) Kosztorys na roboty zamienne – brama główna – Bioróżnorodność , branża budowlana brama główna, wartość kosztorysowa robót netto 119.606,73 zł, VAT 27.509,55 zł, brutto 147.116,28 zł.
- 156) Pismo od ██████████ r 471/21, ██████████ z dnia 19.03.2020 r., skierowane do Wykonawcy ██████████ , wraz z ofertą na wykonanie stalowej bramy.
- 157) Protokół konieczności Nr 16/2020 z dnia 10.04.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 887,96 zł netto.
- 158) Kosztorys na roboty dodatkowe – schody sh5.5 przy ul Radomskiej - Rewitalizacja, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 887,96 zł, VAT 204,23 zł, brutto 1.092,19 zł.
- 159) Protokół konieczności Nr 17/2020 z dnia 06.05.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane (-) 1.715,64 zł , wartość robót zamiennych 35.009,03 zł netto.

- 160) Kosztorys na roboty zaniechane - Rewitalizacja zagospodarowanie mała architektura, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto (-) 1.7115,64 zł, VAT (-) 394,60 zł, brutto (-) 2.110,24 zł.
- 161) Kosztorys na roboty zamienne - Rewitalizacja zagospodarowanie mała architektura, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 35.009,03 zł, VAT (-) 8.052,08 zł, brutto 43.061,11 zł.
- 162) Protokół konieczności Nr 18/2020 z dnia 12.06.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 8.784,19 zł netto.
- 163) Kosztorys na roboty dodatkowe – rury przepustowe - Rewitalizacja, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 8.784,19 zł, VAT 2.020,36 zł, brutto 10.804,55 zł.
- 164) Protokół konieczności Nr 19/2020 z dnia 12.06.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 8.184,76 zł netto.
- 165) Kosztorys na roboty dodatkowe – rury przepustowe - Rewitalizacja, branża drogowa, wartość kosztorysowa robót netto 8.184,76 zł, VAT 1.882,49 zł, brutto 10.067,25 zł.
- 166) **Aneks nr 7 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 07.09.2020 r.**, w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający wprowadza zmiany do umowy, polegające na wykonaniu robót dodatkowych, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 133.526,71 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.862.789,66 zł, (netto 9.644.544,43 zł, VAT 23% 2.218.245,23 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.975.977,23 zł, (netto 4.045.509,94 zł, VAT 23% 930.467,29 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł).
- 167) Protokół konieczności Nr 20/2020 z dnia 12.08.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 62.125,20 zł netto.
- 168) Kosztorys na roboty dodatkowe Bioróżnorodność – biały montaż, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 62.125,20 zł, VAT 14.288,80 zł, brutto 76.414,00 zł.
- 169) Protokół konieczności Nr 21/2020 z dnia 12.08.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Bioróżnorodność”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 46.433,10 zł netto.

- 170) Kosztorys na roboty dodatkowe Bioróżnorodność – murki przy studni, branża murki przy studni, wartość kosztorysowa robót netto 46.433,10 zł, VAT 10.679,61 zł, brutto 57.112,71 zł.
- 171) **Aneks nr 8 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 19.10.2020 r.**, w związku z zakończeniem realizacji robót etapu I zamówienia, finansowanego z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” zgodnie z § 15 ust. umowy, w wyniku rozliczenia powykonawczego robót, strony ustalają nową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 358.669,19 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.221.458,85 zł, (netto 9.936.145,40 zł, VAT 23% 2.285.313,45 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł).
- 172) **Aneks nr 9 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 09.11.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „II fala”, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.12.2020 r.,
 - w tym termin zakończenia robót
 - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
 - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.12.2020 r.
- 173) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 09.11.2020 r., skierowane do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z pandemią COVID-19, tzw. II fala”, wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
- 174) **Aneks nr 10 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 09.12.2020 r.**, w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „II fala”, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 29.01.2021 r.,

w tym termin zakończenia robót

- ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
- ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 29.01.2021 r.

- 175) **Aneks nr 11 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 05.01.2021 r.**, w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający wprowadza zmiany do umowy, polegające na wykonaniu robót dodatkowych, koniecznych do zapewnienia kompleksowej realizacji kontraktu, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 509.932,21 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.731.391,06 zł, (netto 10.350.724,43 zł, VAT 23% 2.380.666,63 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 7.396.744,64 zł, (netto 6.013.613,52 zł, VAT 23% 1.383.131,12 zł).
- 176) Protokół konieczności Nr 22/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „*Rewitalizacja*”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 46.446,43zł netto.
- 177) Kosztorys na roboty dodatkowe *Rewitalizacja* – wyposażenie sanitarne, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 46.446,43 zł, VAT 10.682,68 zł, brutto 57.129,11 zł.
- 178) Protokół konieczności Nr 23/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „*Rewitalizacja*”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 6.714,88 zł netto.
- 179) Kosztorys na roboty dodatkowe *Rewitalizacja* – wyposażenie sanitarne, branża sanitarna, wartość kosztorysowa robót netto 6.714,88 zł, VAT 1.544,42 zł, brutto 8.259,30 zł.
- 180) Protokół konieczności Nr 24/2020 z dnia 10.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „*Rewitalizacja*”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 54.547,50 zł netto.
- 181) Kosztorys na roboty dodatkowe *Rewitalizacja* – poszycie dachu Amfiteatr, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 54.547,50 zł, VAT 12.545,93 zł, brutto 67.093,43 zł.
- 182) Protokół konieczności Nr 25/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „*Rewitalizacja*”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 13.128,42 zł netto.

- 183) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – Amfiteatr wyposażenie wnętrz, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 13.128,42 zł, VAT 3.019,54 zł, brutto 16.147,96 zł.
- 184) Protokół konieczności Nr 26/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane (-) 3.339,55 zł netto, wartość robót zamiennych 12.385,35 zł netto, razem 9.045,80 zł netto.
- 185) Kosztorys na roboty zaniechane Rewitalizacja – Amfiteatr drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 3.339,55 zł, VAT (-) 768,10 zł, brutto (-) 4.107,65 zł.
- 186) Kosztorys na roboty zamienne – amfiteatr – drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, Amfiteatr, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 12.385,35 zł, VAT (-) 2.848,63 zł, brutto (-) 15.233,98 zł.
- 187) Protokół konieczności Nr 27/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót zamiennych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane (-) 54.200,00 zł netto, wartość robót zamiennych 336.396,00 zł netto, razem 282.196,00 zł netto.
- 188) Kosztorys na roboty zaniechane Rewitalizacja – ławki parkowe, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto (-) 54.200,00 zł, VAT (-) 12.466,00 zł, brutto (-) 66.666,00 zł.
- 189) Kosztorys na roboty zamienne – ławki parkowe branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 336.396,00 zł, VAT 77.371,08 zł, brutto 413.767,08 zł.
- 190) Protokół konieczności Nr 28/2020 z dnia 15.10.2020 r., na wykonanie robót dodatkowych „Rewitalizacja”, sporządzony na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe, wartość robót dodatkowych 2.500,00 zł netto.
- 191) Kosztorys na roboty dodatkowe Rewitalizacja – przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej, branża budowlana, wartość kosztorysowa robót netto 2.500,00 zł, VAT 575,00 zł, brutto 3.075,00 zł.
- 192) **Aneks nr 12 do umowy nr 01/IRG/2019 zawarty w dniu 24.02.2021 r.**, w związku z zakończeniem realizacji robót Etapu II zamówienia, finansowanego z zakresu „REWITALIZACJA” zgodnie z § 15 ust. 4 umowy, w wyniku rozliczenia powykonawczego robót, strony ustalają nową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 651.050,34 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 13.382.441,40 zł, (netto 10.880.033,65 zł, VAT 23% 2.502.407,75 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 8.047.794,98 zł, (netto 6.542.922,74 zł, VAT 23% 1.504.872,24 zł).

b) „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach w ramach projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” – ZP.271.22.2020.SD

1. Kosztorys inwestorski opracowany 04.2020 r.
 - ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: sanitarna – kanalizacja deszczowa,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 767.477,60 zł, podatek VAT: 176.519,85 zł, wartość kosztorysowa 943.997,45 zł
2. Kosztorys inwestorski opracowany 04.2020 r.
 - ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: sanitarna – przyłącza wod-kan,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 772.140,89 zł, podatek VAT: 177.592,40 zł, wartość kosztorysowa 949.733,29 zł.
3. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
 - ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: rozbiórki i wycinki drzew,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 278.413,20 zł
4. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
 - ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: roboty drogowe,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 3.079.514,68 zł
5. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
 - ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: schody terenowe sch-1,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 133.533,79 zł
6. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
 - ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: roboty drogowe – droga D7,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 397.366,67 zł
7. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.

- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: ścieżki rowerowe, kładki Z-1, Z-2,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 4.048.751,60 zł
8. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: ulica Polesie,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 277.805,55 zł
9. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: ścieżka zdrowia I-2,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 60.620,71 zł
10. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: plaża p1,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 70.190,83 zł
11. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: plaża p2,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 63.698,44 zł
12. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: parking ks-1,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 527.030,89 zł
13. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: amfiteatr,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 391.311,91 zł
14. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.

- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: promenada r3,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 965.034,83 zł
15. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: pomost m-1,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.936.371,08 zł
16. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: pomost m-2 – roboty ogólnobudowlane,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 316.201,28 zł
17. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: pomost m3a,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 50.954,17 zł
18. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: pomost m3b-2 kpl,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 96.943,44 zł
19. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: plac zabaw j-1,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 305.184,42 zł
20. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: siłownia i-1,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 63.912,55 zł
21. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.

- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: boisko wielofunkcyjne (k),
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 322.121,97 zł
22. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: boisko do siatkówki plażowej,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 21.189,46 zł
23. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: miejsce na ognisko – s,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 20.332,31 zł
24. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: rampa do wodowania sprzętu wodnego x,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 32.522,87 zł
25. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: plac zabaw j-2, plac N, dwa boiska O
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 689.801,85 zł
26. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: budynki B i skatepark – roboty ogólnobudowlane,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 932.620,25 zł
27. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: budynki c – roboty ogólnobudowlane,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 2.569.051,77 zł
28. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.

- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: budynek a – roboty ogólnobudowlane,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 533.709,14 zł
29. Kosztorys inwestorski opracowany 09.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: budynek d – roboty ogólnobudowlane,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.394.349,27 zł
30. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: budynek f – roboty ogólnobudowlane,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 334.643,24 zł
31. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: zieleń i murki oporowe,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 279.171,88 zł
32. Kosztorys inwestorski opracowany 03.2020 r.
- ❖ nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacji sanitarnymi oraz elektrycznymi – Zalew Lubianka w Starachowicach,
 - ❖ branża: altany grillowe P-A i P-B,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 42.489,50 zł
33. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.05.2020 r.:
- ❖ przedmiot zamówienia: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”,
 - ❖ wartość zamówienia: 22.034.130,11 zł netto, w tym 16.289.328,85 zł – wartość zamówienia podstawowego, 5.744.801,26 zł netto – wartość zamówień podobnych, tj. wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.05.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2022 r.,
 - ❖ zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia
 - ❖ kryteria ocen:
 - cena ofertowa 60%,

- okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia – 25%,
 - wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 15%.
 - ❖ środki przeznaczone na realizację zamówienia w budżecie: 19.732.124,48 zł.
34. Zarządzenie nr 238/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 04.06.2020 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”:
- ❖ ██████████ – Przewodnicząca Komisji,
 - ❖ ██████████ wodniczącej Komisji,
 - ❖ ██████████,
 - ❖ ██████████ – Członek Komisji,
 - ❖ ██████████ isji,
 - ❖ ██████████ – Członek Komisji,
 - ❖ ██████████ nek Komisji.
35. Pismo skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania dot. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach”:
- ❖ wartość zamówienia: 22.176.315,93 zł netto, w tym: 16.350.331,70 zł – wartość zamówienia podstawowego, 5.825.984,23 zł – wartość zamówień podobnych,
 - ❖ termin realizacji do dnia 30.06.2022 r.
36. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 15.09.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”:
- ❖ rodzaj zamówienia: roboty budowlane,
 - ❖ wartość zamówienia: 22.176.315,93 zł, łączna wartość zamówień o tym charakterze, zgodnie z planem zamówień publicznych na 2020 rok wynosi 45.155.038,91 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453) – średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia wynosi 4.2693. Wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 5.194.368,15 euro, łączna wartość zamówień o tym samym charakterze 10.576.684,45 euro – wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp.
 - ❖ termin otwarcia ofert 23.10.2020 r. godz. 13:00.
37. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.09.2020 r. podpisana przez Prezydenta Miasta Starachowice, dotycząca:

- ❖ nazwa postępowania: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”,
- ❖ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- ❖ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
- ❖ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
- ❖ warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust 1 ustawy Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp
- spełniają warunki:

- posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj.:

wymagane jest wykazanie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej: - jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie zagospodarowanie terenu obejmujące: montaż lub budowę obiektów małej architektury, budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz nasadzenia zieleni, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto, - jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie budowę lub przebudowę budynku / budynków, o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, - jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie budowę obiektu / obiektów mostowych, o wartości co najmniej 500.000 zł brutto, - jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim zakresie wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto,

wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie: - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót przy jednej realizacji robót budowlanych, zawierającej w swoim zakresie budowę lub przebudowę budynku / budynków o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto. - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami mostowymi, - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi, - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi, - jedną osobą posiadającą wykształcenie w zakresie: architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub kształtowania terenów zielonych lub pokrewne, niezbędne do kierowania robotami w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- posiadać sytuację finansową:

wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł brutto

- ❖ Zamawiający przewidział zastosowanie procedury określonej w art. 24aa,
- ❖ wadium – 50.000,00 zł,
- ❖ termin związania ofertą – 60 dni,
- ❖ termin składania ofert – do dnia 23.10.2020 r., godz. 10:00,

❖ termin otwarcia ofert - 23.10.2020 r., godz. 13:00,

❖ kryteria oceny:

– cena ofertowa – 60%,

– inne kryteria – 40%, w tym:

- okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia – 25%,

okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy – 0 pkt,

okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące – 12 pkt,

okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące – 25 pkt

- wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 15%,

0,2 % całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki – 0,00 pkt,

0,3 % całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki – 7,00 pkt,

0,4 % całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki – 15,00 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną wg. wzoru: $P=Pc+Pdk+Pku$

P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę,

Pc – ilość punktów w kryterium „cena ofertowa”,

Pgr – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia”

Pku – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy”.

❖ Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy:

– zmiany części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy,

– wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi za wiedzą Zamawiającego,

– zmiany personelu Wykonawcy,

– zmiany technologiczne - realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji:

- gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
- w związku z postępowaniem technicznym za zgodą autora projektu i Zamawiającego,
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki itp.), skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
- zmiany obowiązującego prawa,
 - rezygnacji Zamawiającego z części zamówionych robót, o których mowa w §1 ust.6 umowy,
 - zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy lub przez Zamawiającego, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty w określonym umownie terminie,
- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, w szczególności: obfitych opadów śniegu lub deszczu trwających w sposób ciągły, nieprzerwalnie powyżej 5 dni roboczych i powodujących wykonywanie innych czynności przywracających stan możliwy do kontynuacji robót lub innych zjawisk atmosferycznych powodujących przerwanie robót budowlanych,
- wystąpienia przeszkód wynikających ze struktury geologicznej gruntu (np. kategorii gruntu, głazów narzutowych, warunków gruntowych /wysoki poziom wód gruntowych - do minus 0,5 m głębokości/, kurzawki, skały itp.), warunków archeologicznych w szczególności: znalezisk, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji technicznej, a mających wpływ na termin wykonania umowy,
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkrów, fundamentów itp.), podziemnych sieci, instalacji urządzeń, 27/30
- wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,
- wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego; wstrzymanie robót w związku z koniecznością wprowadzenia zmian,
- wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców.
 - ❖ wykaz załączników do SIWZ:
 - wymogi dotyczące wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia
 - formularz „OFERTA”
 - standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 3a. Instrukcja wypełniania i przesyłania JEDZ
 - oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
 - formularz „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”
 - formularz „WYKAZ OSÓB”
 - projekt umowy

- zestawienie kosztorysów
 - wymogi dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - karta gwarancji jakości robót budowlanych 29/30
 - dokumentacja projektowa, przedmiary robót
 - klauzula informacyjna RODO
 - wzór zobowiązania
 - instrukcja korzystania z miniPortalu, Regulamin ePUAP
 - rozporządzenie - dot. formatów danych
 - dokumentacja projektowa dot. powtórzenia robót podobnych
 - wyjaśnienia uzupełniające z załącznikami.
38. Wydruk ze strony internetowej DUUE potwierdzający przesłania do publikacji ogłoszenia w dniu 16.09.2020 r.
39. Wiadomość automatyczna e-mail z dnia 16.09.2020 r. godz. 10:53 dotycząca przesłania formularza do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym UE: PL-Starachowice: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
40. Wiadomość automatyczna e-mail z dnia 16.09.2020 r., godz. 10:53 dotycząca odebrania ogłoszenia pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, informujące iż ogłoszenie zostanie opublikowane w dniu 21.09.2020 r.
41. Wydruk ze strony internetowej miniportal.uzp.gov.pl z dnia 21.09.2020 r. potwierdzający opublikowanie postępowania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”:
- ❖ numer ogłoszenia: 2020/S 183-441088,
 - ❖ data publikacji w miniPortalu 21.09.2020 r. godz. 09:27,
 - ❖ termin składania ofert: 23.10.2020 r., godz. 10:00,
 - ❖ termin otwarcia ofert: 23.10.2020 r., godz. 13:00.
42. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 183-441088 z dnia 21.09.2020 r. opublikowanego w DUUE (ogłoszenie wywieszane na tablicy ogłoszeń w terminie 21.09.2020 r. do 10.11.2020 r.):
- ❖ przedmiot zamówienia: „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” Numer referencyjny: ZP.271.22.2020.SD,
 - ❖ szacunkowa wartość zamówienia 22.176.315,93 zł,
 - ❖ zamówienie nie jest podzielone na części,
 - ❖ kryteria:
 - kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia - Waga: 25,
 - kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - Waga: 15,
 - Cena - Waga: 60

- ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
- ❖ warunki udziału:
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,
 - wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 2.000.000,00 PLN brutto,
 - posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:

wymagane jest wykazanie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej: Jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie zagospodarowanie terenu obejmujące: montaż lub budowę obiektów małej architektury, budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz nasadzenia zieleni, o wartości co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto, Jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie budowę lub przebudowę budynku / budynków, o wartości co najmniej 500.000,00 PLN brutto, Jedną robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie budowę obiektu / obiektów mostowych, o wartości co najmniej 500.000 PLN brutto, Jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim zakresie wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej o wartości co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto. Uwaga: roboty mogą zawierać się w jednym zadaniu lub zamówieniu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.

wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia Tj. wymagane jest dysponowanie:

jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót przy jednej realizacji robót budowlanych, zawierającej w swoim zakresie budowę lub przebudowę budynku / budynków o wartości co najmniej 500.000,00 PLN brutto.

jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami mostowymi,

jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi Jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi,

jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi,

jedną osobą posiadającą wykształcenie w zakresie: architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub kształtowania terenów zielonych lub pokrewne, niezbędne do kierowania robotami w zakresie kształtowania terenów zielonych.

- ❖ termin składania ofert: 23.10.2020 r. godz. 10:00,
- ❖ termin otwarcia ofert: 23.10.2020 r., godz. 13:00,
- ❖ wadium: 50.000,00 zł.

43. Wydruk ze strony internetowej BIP UM w Starachowicach z dnia 21.09.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ i załącznikami.

44. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2020 r. dotyczące prośby o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.10.2020 r., godz. 09:19 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.

45. Pismo Referatu Realizacji Inwestycji skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych z dnia 02.10.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pytanie przesłane przez [REDAKTOWANE] 3, 26 [REDAKTOWANE] w dniu 01.10.2020 r.
46. Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 02.10.2020 r. dotyczące postępowania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
47. Wydruk ze strony internetowej BIP UM w Starachowicach z dnia 02.10.2020 r., potwierdzający opublikowanie wyjaśnień nr 1 do zamówienia.
48. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 07.10.2020 r., dotyczące prośby o wyjaśnienia jak należy przyjmować ilość roślin do nasadzeń na zieleńcach według gęstości nasadzeń. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 07.10.2020 r., godz. 08:31 przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu.
49. Pismo Referatu Realizacji Inwestycji skierowane do Zespołu ds. Zamówień Publicznych z dnia 02.10.2020 r. dotyczące odpowiedzi na pytanie przesłane przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 08.10.2020 r. godz. 13:53.
50. Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 08.10.2020 r. dotyczące postępowania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
51. Wydruk ze strony internetowej BIP UM w Starachowicach z dnia 08.10.2020 r., potwierdzający opublikowanie wyjaśnień nr 2 do zamówienia.
52. Wiadomość e-mail z dnia 13.10.2020 r. godz. 10:41 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytania w postępowaniu.
53. Wyjaśnienia nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 15.10.2020 r. dotyczące postępowania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
54. Wydruk ze strony internetowej BIP UM w Starachowicach z dnia 15.10.2020 r., potwierdzający opublikowanie wyjaśnień nr 3 do zamówienia.
55. Komunikat znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 22.10.2020 r. dotyczący postępowania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” informujący o zmianie miejsca otwarcia ofert.
56. Wydruk ze strony internetowej BIP UM w Starachowicach potwierdzający opublikowanie komunikatu dot. zmiany miejsca otwarcia ofert.

57. Formularz ofertowy z dnia 22.10.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
Partner [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], data
wplywu ofert 22.10.2020 r., godz. 16:05 (wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana: 21.685.793,47 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%.
58. Formularz ofertowy z dnia 22.10.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], data wpływu
ofert 22.10.2020 r., godz. 17:29 (wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana: 23.067.959,28 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%
59. Formularz ofertowy z dnia 22.10.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE] ul.
[REDAKTOWANE] Partner – [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
data wpływu ofert 22.10.2020 r., godz. 19:01 (wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana: 21.464.224,79 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
60. Formularz ofertowy z dnia 22.10.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], data wpływu ofert
22.10.2020 r., godz. 19:39 (wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana: 18.751.196,58 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
61. Formularz ofertowy z dnia 23.10.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], data wpływu ofert 23.10.2020
r., godz. 08:17 (wydruk UPP),
- ❖ cena oferowana: 19.577.474,57 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
62. Formularz ofertowy z dnia 22.10.2020 złożony przez [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], data wpływu ofert 23.10.2020 r., godz. 08:47 (wydruk
UPP)
- ❖ cena oferowana: 21.711.373,39 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,

63. Formularz ofertowy z dnia 23.10.2020 r. złożony przez [REDAKTED]
[REDAKTED], 26-[REDAKTED] d[REDAKTED] p[REDAKTED]t [REDAKTED] ofert
23.10.2020 r., godz. 09:17 (wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana 20.912.656,72 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
64. Formularz ofertowy z dnia 23.10.2020 r. złożony przez [REDAKTED], ul.
[REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED], data wpływu ofert 23.10.2020 r., godz. 09:34
(wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana: 21.743.998,61 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
65. Formularz ofertowy z dnia 23.10.2020 r. złożony przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
[REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED], data wpływu ofert 23.10.2020 r., godz. 09:43 (wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana: 21.434.594,05 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
66. Formularz ofertowy z dnia 23.10.2020 r. złożony przez [REDAKTED] ul.
[REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED], data wpływu ofert 23.10.2020 r., godz. 09:46
(wydruk UPP)
- ❖ cena oferowana: 21.384.609,60 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r.,
 - ❖ okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące,
 - ❖ wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%
67. Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp, znak
sprawy: ZP.271.22.2020.SD:
- ❖ [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenie z dnia 09.11.2020 r.,
 - ❖ [REDAKTED] komisji przetargowej, oświadczenie z dnia [REDAKTED] r.,
 - ❖ [REDAKTED] – kierownik Zamawiającego, oświadczenie z dnia 09.11.2020 r.,
 - ❖ [REDAKTED] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 02.11.2020 r.,
 - ❖ [REDAKTED] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 23.10.2020 r.,
 - ❖ [REDAKTED] nek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 23.10.2020 r.,
 - ❖ [REDAKTED] – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 23.10.2020 r.,
 - ❖ [REDAKTED] sji przetargowej, oświadczenie z dnia 23.10.2020 r.,
 - ❖ [REDAKTED] rzetargowej, oświadczenie z dnia 23.10.2020 r.
68. Lista obecności komisji przetargowej z posiedzenia w Zespole ds. Zamówień Publicznych UM w Starachowicach z dnia 23.10.2020 r. dotyczy otwarcia ofert

w postępowaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

69. Informacja z otwarcia ofert znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 23.10.2020 r. w postępowaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”:

- ❖ Konsorcjum firm: Lider [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], Partner [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – 21.685.793,47 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – 23.067.959,28 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ Konsorcjum firm: Lider – [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], Partner – [REDACTED], [REDACTED] - 21.464.224,79 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] 1.196,58 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ [REDACTED], ul. [REDACTED] 1, [REDACTED], [REDACTED] - 19.577.474,57 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] - 21.711.373,39 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ [REDACTED] 26-[REDACTED] - 20.912.656,72 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] - 21.743.998,61 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
- ❖ [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,

- ❖ [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - 21.384.609,60 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2022 r., okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,4%,
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 19.732.124,48 zł brutto.
70. Wydruk ze stron internetowej BIP UM w Starachowicach z dnia 23.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie informacji z otwarcia ofert.
71. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane w dniu [REDACTED] r. przez Firma [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
72. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane w dniu 23.10.2020 r. przez [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED].
73. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane w dniu 23.10.2020 r. przez [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED].
74. Pismo Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] z dnia 26.10.2020 r. dotyczące prośby o udostępnienie protokołu z otwarcia ofert wraz z załącznikami w postaci ofert firm konkurencyjnych biorących udział w postępowaniu.
75. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane w dniu 26.10.2020 r. przez [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED].
76. Pismo Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED] z dnia 26.10.2020 r. dotyczące przesłania załącznika nr 4 do SIWZ - Oświadczenia dotyczącego przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W załączeniu oświadczenie z dnia 26.10.2020 r.
77. Pismo Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] z dnia 27.10.2020 r. dotyczące przesłania załącznika nr 4 do SIWZ - Oświadczenia dotyczącego przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W załączeniu oświadczenie z dnia 27.10.2020 r.
78. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane w dniu 27.10.2020 r. przez [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

92. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r. dotyczące zarzutu, iż oferta [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
nie odpowiada treści SIWZ.

93. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 27.11.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ąca poinformowania o poprawieniu omyłki dotyczącej błędnego podania jednostki obmiarowej.

94. Wiadomość e-mail Wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] r. godz. 14:54 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.

W załączeniu do wiadomości:

- ❖ wydruk z CEIDG z dnia 30.11.2020 r. dotyczący [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- ❖ doświadczenie zawodowe – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, podpisane w dniu 30.11.2020 r.,
- ❖ informacja z KRK z dnia 27.10.2020 r. dotycząca [REDAKTOWANE],
- ❖ oświadczenie wykonawcy z dnia 30.11.2020 r. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne –art. 24 ust 1 pkt 15 ustawy Pzp,
- ❖ oświadczenie wykonawcy z dnia 30.11.2020 r. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp,
- ❖ oświadczenie wykonawcy z dnia 30.11.2020 r. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ❖ opinia bankowa wystawiona przez Santander Bank Polska S.A. z dnia 27.10.2020 r. dotyczące posiadanego rachunku bankowego przez Wykonawcę,
- ❖ wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, podpisany w dniu 30.11.2020 r.,
- ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach znak 2604.4050.553347.2020 z dnia 09.11.2020 r. wydane przez Naczelnika Pierwszego US w Kielcach,
- ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek znak 150071ZN20/0008727 z dbua 05.11.2020 r. wydane przez ZUS oddział w Kielcach,
- ❖ decyzja z dnia 01.07.2013 r. wystawiona przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDAKTOWANE], dotycząca uprawnień budowlanych nr ewidencyjny SWK/0123/OWOE/13 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- ❖ zaświadczenie o nr weryfikacyjnym SWK-TCR-Z7G-DTG z dnia 16.10.2020 r. dotyczące członkostwa [REDAKTOWANE] w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

- ❖ dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia wydany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dla [REDACTED],
- ❖ zaświadczenie o nr weryfikacyjnym SWK-SK8-S5D-84L z dnia 19.02.2020 r. dotyczące członkostwa [REDACTED] w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
- ❖ decyzja z dnia 31.12.2007 r. wystawiona przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDACTED], dotycząca uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDACTED] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
- ❖ zaświadczenie o nr ewidencyjnym SWK/BO/0196/01 z dnia 16.12.2019 r. dotyczące członkostwa [REDACTED] w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
- ❖ stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr ewid. [REDACTED] z dnia 22.11.1994 r. dla [REDACTED],
- ❖ stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr ewid. [REDACTED] z dnia 16.12.1994 r. dla [REDACTED],
- ❖ zaświadczenie o nr ewidencyjnym SWK-3D4-1DN-V4U z dnia 04.03.2020 r. dotyczące członkostwa [REDACTED] w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
- ❖ decyzja z dnia 01.02.2012 r. znak DSW/ORZ/600/1076/12 wydana przez Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, dotycząca wpisania [REDACTED] do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane pod pozycją [REDACTED],
- ❖ zaświadczenie o nr ewidencyjnym SWK/BD/0056/12 z dnia 22.09.2020 r. dotyczące członkostwa [REDACTED] w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
- ❖ decyzja z dnia 30.12.2011 r. wystawiona przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDACTED], dotycząca uprawnień budowlanych nr ewidencyjny [REDACTED] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- ❖ wykaz doświadczenie Kierownika Budowy: [REDACTED],
- ❖ poświadczenie z dnia 15.11.2019 r. wystawione przez Urząd Gminy Mastów, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastów dotyczące wykonania przez [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] z należytą starannością i zasadami sztuki budowlanej,
- ❖ poświadczenie z dnia 15.11.2019 r. wystawione przez Gminę Górno, Górno 169, 26-008 Górno dotyczące wykonania przez [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] z należytą starannością i zasadami sztuki budowlanej,
- ❖ poświadczenie z dnia 20.05.2019 r. wystawione przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] konania przez Zakład [REDACTED]

- [redacted] ul. [redacted], [redacted] [redacted]
zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej.
95. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 02.12.2020 r. skierowane do [redacted] ul. [redacted], [redacted]
[redacted]ące wezwania do uzupełnienia formularza *Doświadczenie zawodowe* w terminie do dnia 07.12.2020 r., godz. 12:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.12.2020 r. godz. 07:43 przez zamowienia@starachowice.eu do [redacted]
96. Wiadomość e-mail Wykonawcy [redacted] [redacted] ul. [redacted], [redacted] 04.12.2020 r. godz. 09:22 przesłana przez [redacted] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 02.12.2020 r. W załączeniu do wiadomości doświadczenie zawodowe – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, podpisane w dniu 04.12.2020 r. oraz poświadczenie wystawione przez [redacted], ul. [redacted], [redacted] dotyczące wykonania prac na rzecz firmy przez [redacted] ul. [redacted], [redacted], [redacted].
97. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 07.12.2020 r. skierowane do [redacted] ul. [redacted], [redacted]
[redacted]ące złożenia wyjaśnień czy wskazane zagospodarowanie tereny obejmowało montaż lub budowę obiektów małej architektury w terminie do 10.12.2020 r., godz. 12:00.
98. Wyjaśnienie złożone przez [redacted] [redacted] ul. [redacted], [redacted] [redacted] 09.12.2020 r. dotyczące montażu małej architektury przy realizacji zadania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.12.2020 r., godz. 11:46 przez [redacted] zamowienia@starachowice.eu.
99. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 11.12.2020 r w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Komisja dokonała oceny i wybrała jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy [redacted] [redacted] ul. [redacted], [redacted], [redacted].
100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 11.12.2020 r. dotyczące postępowania pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: [redacted] [redacted] ul. [redacted], [redacted], [redacted].
101. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 11.12.2020 r. dotyczące postępowania pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Wybrano jako

- najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 11.12.2020 r. godz. 14:54 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
102. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 11.12.2020 r. dotycząca prośby o udostępnienie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikiem w postaci oferty firmy konkurencyjnej [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
103. Wiadomość e-mail z dnia 11.12.2020 r. godz. 15:28 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca prośby o udostępnienie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z ofertą firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
104. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 11.12.2020 r. w postępowaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” dotyczący pisma Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 25.11.2020 r.
105. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 11.12.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], będące odpowiedzią na pismo z dnia 25.11.2020 r. Zamawiający nie uznaje zarzutów Wykonawcy, dotyczy iż treść oferty złożonej przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], nie odpowiada treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 11.12.2020 r. godz. 15:04 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
106. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 14.12.2020 r. dotycząca prośby o udostępnienie dokumentów złożonych przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]: dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (druga część oferty), wszelkie pisma, wezwania, odpowiedzi, wyjaśnienia, w celu zapoznania się z nim i dokonania analizy.
107. Wiadomość e-mail z dnia 14.12.2020 r. godz. 13:11 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca prośby o udostępnienie dokumentów składanych na wezwanie oraz wszelkiej korespondencji z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
108. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.22.2020.SD z dnia 14.12.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] będące odpowiedzią na wniosek z dnia 11.12.2020 r., przesyłające na adres e-mail kopię oferty Wykonawcy [REDAKTOWANE] oraz

117. Wiadomość e-mail z dnia 16.12.2020 r. godz. 10:47 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu. W załączeniu:
- ❖ pismo Wykonawcy z dnia 16.12.2020 r. dotyczące odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.12.2020 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 29.01.2020 r.,
 - ❖ pełnomocnictwo z dnia 12.11.2020 r. dla [REDAKTOWANE] do reprezentowania [REDAKTOWANE] w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 - ❖ poręczenie zapłaty wadium z dnia 16.12.2020 r. Ważność poręczenia od dnia 23.10.2020 r. do 29.01.2021 r.,
118. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 29.01.2021 r.
119. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 16.12.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 29.01.2021 r. jednocześnie z przedłużeniem okresu ważności wadium.
120. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 21.12.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 29.01.2021 r. wniesionym w formie gwarancji ubezpieczeniowej wadium.
- ❖ aneks nr 1 z dnia 21.12.2020 r. do Ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej nr [REDAKTOWANE] 418 z dnia 20.10.2020 r.
121. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 16.12.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 29.01.2021 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.12.2020 r., godz. 13:19 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.
- ❖ aneks nr 1 z dnia 16.12.2020 r. do Ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG25/0417/20/0284 ,
 - ❖ pełnomocnictwo nr BZA/05/21/2020 z dnia 21.05.2020 r. wystawione dla [REDAKTOWANE] do zawierania umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu InterRisk TU S.A. Bienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.
122. Umowa nr 1/RI/2021 zawarta w dniu 19.01.2021 r. pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Matek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]:
- ❖ przedmiot umowy: „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”,
 - ❖ termin realizacji umowy do dnia 30.06.2022 r.

- ❖ wynagrodzenie brutto: 18.846.043,00 zł, VAT 3.524.056,82 zł, wartość netto 15.321.986,18 zł.
123. Protokół konieczności nr 1 z dnia 12.04.2021 r. na wykonanie robót zaniechanych przedstawionych w przedmiarze lecz w znacznie mniejszych ilościach.
- ❖ zakres robót – zwiększenie ilości robót makroniwelacji z tytułu oczyszczenia dna zbiornika, cena oferowana przez Wykonawcę netto: 900.000,00 zł,
 - ❖ zakres robót – rozdzielanie ciągu pieszo-rowerowego na osobne ciągi, cena oferowana przez Wykonawcę netto: 63.529,03 zł,
 - ❖ zakres robót – roboty ziemne wykonane koparką, cena oferowana przez Wykonawcę netto: 7.707,63 zł,
 - ❖ zakres robót – wykonanie obwodów elektrycznych, cena oferowana przez Wykonawcę netto: 172.342,83 zł,
 - ❖ zakres robót – wykonanie zasuw montowanych na zakończeniu kanalizacji sanitarnej, cena oferowana przez Wykonawcę netto: 8.377,08 zł
 - ❖ zakres robót – zmniejszenie ilości robót dot. układami kabli wraz z robotami towarzyszącymi, cena oferowana przez Wykonawcę netto: - 10.260,66 zł
- łącznie wartość robót netto 1.141.695,91 zł
124. Protokół konieczności nr 2 z dnia 12.04.2021 r. na wykonanie robót zamiennych/zaniechanych
- ❖ zakres robót – ręczne układanie kabla w rowach kablowych, wartość robót zaniechanych netto -13.087,62 zł wartość robót zamiennych netto +26.405,65 zł, razem wartość robót netto: 13.318,03 zł
 - ❖ zakres robót – wykonanie studni rewizyjnych, wartość robót zaniechanych netto - 211.515,22 zł wartość robót zamiennych netto +19.062,98 zł, razem wartość robót netto: - 192.452,24 zł
 - ❖ zakres robót – wykonanie kanalizacji deszczowej, wartość robót zaniechanych netto -449.936,94 zł wartość robót zamiennych netto +346.500,06 zł, razem wartość robót netto: - 103.436,88 zł
- łącznie wartość robót netto +13.318,03 -192.452,24 -103.436,88 = - 282.571,09 zł
125. Aneks nr 1 zawarty w dniu 29.04.2021 r. do umowy nr 1/RI/2021 z dnia 19.01..2021 r. omiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Matek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczący na podstawie protokołu konieczności 1 i 2 z dnia 12.04.2021 r. oraz zgodnie z §15 ust. 3 i 4 umowy, zwiększenia wartości robót o kwotę 859.124,82 zł netto. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto 19.902.766,53 zł , kwota VAT 3.721.655,53 zł, wartość netto 16.181.111,00 zł
126. Protokół konieczności nr 3 dnia 07.06.2021 na wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem.
- ❖ zakres robót dodatkowych – wykonanie kanalizacji kablowej z rur RHDPE ø110 oraz studni kablowej prefabrykowanych rozdzielczych SK-2
 - ❖ cena oferowana przez Wykonawcę netto – 142.672,69 zł.

127. Aneks nr 2 zawarty w dniu 07.06.2021 r. do umowy nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczący na podstawie protokołu konieczności nr 3 z dnia 07.06.2021 r. oraz zgodnie z §22 ust. 3 pkt 3.6 umowy, zwiększenia wartości robót o kwotę 142.672,69 zł. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto 20.078.253,94 zł , kwota VAT 3.754.470,25 zł, wartość netto 16.323.783,69 zł.
128. Aneks nr 3 zawarty w dniu 19.07.2021 r. do umowy nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczący wprowadzenia podwykonawców do części zamówienia.
- ❖ [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – roboty mostowe,
 - ❖ [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 5-140 [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ty mostowe.
- Zmiany wprowadzono zgodnie z pkt 19 SIWZ.
129. Aneks nr 4 zawarty w dniu 23.08.2021 r. do umowy nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. pomiędzy Gminą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczący zmiany kierownika robót mostowych na [REDAKTOWANE] budowlane nr [REDAKTOWANE]. Zmiany wprowadzono zgodnie z pkt 19 ppkt 3 SIWZ oraz §12 ust 2,4 i 6 umowy.
130. Protokół konieczności nr 4 z dnia 07.09.2021 r. na wykonanie robót objętych zamówieniem:
- ❖ ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych do budynku B
 - wartość robót zaniechanych netto: - 5.899,20 zł
 - wartość robót zamiennych netto: + 2.830,77 zł
 - razem wartość robót netto (różnica): -3.068,43 zł
 - ❖ ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110kV w rowach kablowych do wiaty G
 - wartość robót zaniechanych netto: -3.820,00 zł
 - wartość robót zamiennych netto: +8.984,98 zł
 - razem wartość robót netto (różnica): +5.164,98 zł
 - ❖ przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w ul. Południowej – napowietrznych linii niskiego napięcia – będących własnością PGE Dystrybucja S.A.
 - wartość robót netto: 50.866,37 zł
 - ❖ łącznie wartość robót wynosi netto: -3.068,43 zł + 5.164,98 zł + 50.866,37 zł = 52.962,92 zł netto, brutto: 65.144,39 zł.

131. Aneks nr 5 zawarty w dniu 14.09.2021 r. do umowy nr 1/RI/2021 z dnia 19.01.2021 r. pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczący zwiększenia wartości robót o kwotę 52.962,92 zł na podstawie protokołu konieczności nr 4 z dnia 07.09.2021 r. oraz zgodnie z §15 ust 3 i 4 umowy.
- ❖ wartość umowy wynosi brutto 20.143.398,33 zł, VAT 3.766.651,72 zł, wartość netto 16.376.746,61 zł
132. Wiadomość automatyczna e-mail z dnia 20.01.2021 r. godz. 09:39 przesłana przez stronę internetową DUUE dotycząca potwierdzenia odebrania ogłoszenia i informacji iż zostanie ono opublikowane w dniu 25.01.2021 r.
133. Wiadomość automatyczna e-mail z dnia 20.01.2021 r. godz. 09:39 przesłana przez stronę internetową DUUE dotycząca przesłania w wersji pdf złożonego formularza do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
134. Wiadomość automatyczna e-mail z dnia 25.01.2021 r. godz. 07:10 przesłana przez stronę internetową DUUE dotycząca informacji o publikowaniu ogłoszenia o nr 2021/S 016-035341.
135. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 016-035341 z dnia 25.01.2021 r. wyniki postępowania dotyczące „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” Numer referencyjny: ZP.271.22.2020.SD.
- ❖ data zawarcia umowy: 19.01.2021
 - ❖ liczba otrzymanych ofert: 10
 - ❖ nazwa i adres wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - ❖ całkowita wartość umowy: 18.846.043,00 PLN
136. Wydruk ze strony internetowej BIP UM w Starachowicach z dnia 25.01.2021 r., potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
137. Wydruk ze strony internetowej miniPortal potwierdzający zakończenie postępowania pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”
138. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) zatwierdzony w dniu 27.01.2021 r. przez Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- ❖ wartość zamówienia 22.176.315,93 zł co stanowi równowartość 5.194.368,15 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 6 pkt 3 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 5.825.984,23 zł co stanowi równowartość 1.364.622,83 euro.
- Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.09.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.

- ❖ Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.09.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 183-441088 z dnia 21.09.2020 r.
- ❖ Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.um.starachowice.pl od dnia 21.09.2020 r. do dnia 25.01.2021 r.
- ❖ SIWZ udostępniona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.um.starachowice.pl od dnia 21.09.2020 r. do dnia 25.01.2021 r.
- ❖ Otwarcie ofert: 23.10.2020 r. godzina 13:00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia 19.732.124,48 zł
- ❖ Wpłynęło 10 ofert
- ❖ Odrzucono dwie oferty zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2
- ❖ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 11.12.2020 r.
- ❖ Umowę zawarto w dniu 19.01.2021 z [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tę: [REDAKTOWANE] zł
- ❖ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.01.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej 2021/S 016-035341 z dnia 25.01.2021 r.

c) „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, ZP.271.25.2020.PMag

1. Kosztorys inwestorski, opracowany 09.2020
 - ❖ nazwa inwestycji: przebudowa i remont obiektu Starachowickiego Centrum Kultury przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach – część II, budowa instalacji elektrycznych oświetleniowych,
 - ❖ branża elektryczna,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót brutto: 612.658,30 zł, netto: 498.096,18 zł, podatek VAT: 114.562,12 zł
2. Kosztorys inwestorski, opracowany 09.2020
 - ❖ zagospodarowanie terenu,
 - ❖ wartość kosztorysowa bez podatku VAT: 693.411,69 zł.
3. Przedmiar robót, opracowany 09.2020
 - ❖ nazwa inwestycji: przebudowa i remont obiektu Starachowickiego Centrum Kultury, część II otoczenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury,
 - ❖ branża: roboty drogowe,
 - ❖ wartość kosztorysowa bez podatku VAT: 1.582.635,34 zł, podatek VAT: 364.006,13 zł, ogółem wartość kosztorysowa: 1.946.641,47
4. Kosztorys inwestorski, opracowany 09.2020
 - ❖ instalacja sanitarna,
 - ❖ wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 457.025,61 zł.
5. Pismo z dnia 17.09.2020 r. dotyczące wartości zamówienia „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury” w ramach tytułu budżetowego: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

- ❖ Wartość zamówienia podstawowego na roboty budowlane, ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nazwa kosztorysu z podaną wartością netto:
 - Branża drogowa – 1.582.635,34 zł
 - Branża elektryczna – 498.096,18 zł
 - Zagospodarowanie terenu (mała architektura, zieleń, komora maszynowni fontanny, fontanna) – 693.411,69 zł
 - Instalacje sanitarne (sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe, instalacja nawadniania) – 457.025,61 złRazem – 3.231.168,82 zł
 - ❖ Wartość usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi – 51.265,76 zł
- Razem wartość zamówienia (a+b) – 3.282.434,58 zł.
6. Zarządzenie nr 417/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 08.10.2020 r. w sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”
- ❖ ██████████ – Przewodnicząca Komisji,
 - ❖ ██████████ wodniczącej Komisji,
 - ❖ ██████████ – Sekretarz Komisji,
 - ❖ ██████████
 - ❖ ██████████ isji,
 - ❖ ██████████ ek Komisji.
7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z dnia 28.09.2020 r., skierowany przez Referat Realizacji Inwestycji do Zespołu ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Starachowicach.
- ❖ nazwa zamówienia publicznego: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”,
 - ❖ wartość zamówienia: 3.282.434,58 zł netto, w tym:
 - 3.231.168,82 zł – wartość robót,
 - 51.265,76 zł – wartość dokumentacji, w tym wartość zamówień (art. 67 ust. 1 pkt 6, 7) – 0,00 zł. Wartość ustalona została w dniu 08.07.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, ██████████, zaktualizowanego przez pracowników Referatu Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach
 - ❖ termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ nie przewidziano podziału zamówienia na części,
 - ❖ kryteria oceny:
 - cena ofertowa – 60%,
 - inne kryteria:
 - doświadczenie kierownika budowy – 15%,

- wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 25%.
8. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 08.10.2020 r. w sprawie udzielania zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”:
- ❖ rodzaj zamówienia – roboty budowlane,
 - ❖ wartość zamówienia – 3.282.434,58 zł,
 - ❖ tryb – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp,
 - ❖ termin otwarcia ofert – 28.10.2020 r., godz. 11:00.
9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.10.2020 r. podpisana przez Prezydenta Miasta Starachowice, dotycząca:
- ❖ nazwa postępowania: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”,
 - ❖ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 - ❖ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7),
 - ❖ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ warunki udziału w postępowaniu:
 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust 1 ustawy Pzp,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp
 - spełniają warunki:
 - posiadają zdolność techniczna lub zawodową tj.:
 - wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert co najmniej: jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie przestrzeni publicznej o powierzchni min. 1.000 m², zawierającej w swoim zakresie zagospodarowanie terenu obejmujące: montaż lub budowę obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej. Wartość robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.
 - wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi (kierownik budowy), posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy realizacji jednej roboty budowlanej, zawierającej w swoim zakresie budowę, przebudowę lub remont ulicy lub drogi, parkingu, planu manewrowego itp. o wartości min. 500.000,00 zł brutto.
 - Minimalne wymagania doświadczenia kierownika budowy – jedna realizacja, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami elektrycznymi, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi, jedną osobą posiadającą wykształcenie

w zakresie: architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub kształtowania terenów zielnych lub pokrewnych, niezbędne do kierowania robotami w zakresie kształtowania terenów zielonych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ww. branżach jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia.

- ❖ wadium – 20.000,00 zł,
- ❖ termin związania ofertą – 30 dni,
- ❖ termin składania ofert – do dnia 28.10.2020 r., godz. 10:30,
- ❖ termin otwarcia ofert - 28.10.2020 r., godz. 11:00,
- ❖ kryteria oceny:
 - cena ofertowa – 60%,
 - inne kryteria – 40%, w tym:
 - doświadczenie kierownika budowy – 15%,
punktacja w kryterium – doświadczenie kierownika budowy nabyte przy realizacji zamówień w ilości:
 - 1 – 0,00 pkt,
 - 2 – 5,00 pkt,
 - 3 – 10,00 pkt,
 - 4 i więcej – 15,00 pkt,
 - wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 25%.
Zaoferowana wysokość kary umownej:

0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0 pkt,
0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 12 pkt,
0,4% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 25 pkt,
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną wg. wzoru: $P = P_c + P_{dk} + P_{ku}$

P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę,

P_c – ilość punktów w kryterium „cena ofertowa”,

P_{dk} – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „doświadczenie kierownika budowy”

P_{ku} – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy”.

- ❖ Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy:
 - zmiany części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy
 - wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi za wiedzą Zamawiającego,
 - zmiany personelu Zamawiającego i Wykonawcy,
 - zmiany technologiczne – realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji:
 - gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
 - w związku z postępem technicznym za zgodą autora projektu i Zamawiającego,

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki itp.), skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
- zmiany obowiązującego prawa,
 - rezygnacji Zamawiającego z części zamówionych robót, o których mowa w §1 ust. 6 umowy,
 - zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy lub przez Zamawiającego, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
- działanie siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Stronie nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty w określonym umownie terminie,
- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, w szczególności: obfitych opadów śniegu lub deszczu trwających w sposób ciągły, nieprzerwalnie powyżej 5 dni i powodujących wykonywanie innych czynności przywracających stan możliwy do kontynuacji robót lub innych zjawisk atmosferycznych powodujących przerwanie robót budowlanych,
- wystąpienia przeszkód wynikających ze struktury geologicznej gruntu (np. kategorii gruntu, gładów narzutowych, warunków gruntowych/ wysoki poziom wód gruntowych – do minus 0,5 m głębokości/, kurzawki, skały, itp.) warunków archeologicznych, w szczególności: znalezisk, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji technicznej, a mających wpływ na termin wykonania umowy,
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkrów, fundamentów itp.), podziemnych sieci, instalacji urządzeń,
- wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,
- wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego; wstrzymanie robót w związku z koniecznością wprowadzenia zmian,
- wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania

przez organy administracji, zezwoleń, uzgodnień itp.: odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców.
 - ❖ wykaz załączników do SIWZ:
 - opis przedmiotu zamówienia,
 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,
 - oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy Pzp,
 - formularz „Oferta”,
 - formularz „Doświadczenie zawodowe”,
 - formularz „Wykaz osób”,
 - projekt umowy,
 - wzór karty gwarancyjnej,
 - wymagania dotyczące gwarancji należytego wykonania umowy,
 - wymagania dotyczące wyceny i realizacji umowy
 - dokumentacja projektowa,
 - klauzula informacyjna RODO,
 - wzór zobowiązania.
10. Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 13.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
11. Wiadomość e-mail z dnia 13.10.2020 r., godz. 12:35, przesłana przez bzp@uzp.gov.pl dotyczące potwierdzenia opublikowania ogłoszenia w systemie BZP.
12. Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 13.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 595986-N-2020 z dnia 13.10.2020 r. dotyczącego „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”:
- ❖ rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 - ❖ Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134. ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ warunki udziału w postępowaniu:
 - zdolność techniczna lub zawodowa: wykonawcy muszą spełnić następujące warunki: posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.: a) wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania

- ofert co najmniej: jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie przestrzeni publicznej o powierzchni min. 1.000 m², zawierającej w swoim zakresie zagospodarowanie terenu obejmujące: montaż lub budowę obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej. Wartość robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto, b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi (kierownik budowy), posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy realizacji jednej roboty budowlanej, zawierającej w swoim zakresie budowę, przebudowę lub remont ulicy lub drogi, parkingu, planu manewrowego itp. o wartości min. 500.000,00 zł brutto. Minimalne wymagania doświadczenia kierownika budowy – jedna realizacja, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi, jedną osobą posiadającą wykształcenie w zakresie: architektury krajobrazu lub ogrodnictwa lub kształtowania terenów zielonych lub pokrewnych, niezbędne do kierowania robotami w zakresie kształtowania terenów zielonych.
- ❖ Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) 4) i 8) ustawy Pzp,
 - ❖ Zamawiający żąda wnieścia wadium w kwocie 20.000,00 zł,
 - ❖ Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej,
 - ❖ kryteria oceny ofert:
 - cena ofertowa – 60,00 pkt,
 - doświadczenie kierownika budowy – 15,00 pkt,
 - wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 25,00 pkt,
 - ❖ Zamawiający nie zastosował procedury o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp,
 - ❖ Zamawiający przewidział istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
 - działanie siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Stronie nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty w określonym umownie terminie,
 - wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, w szczególności: obfitych opadów śniegu lub deszczu trwających w sposób ciągły, nieprzerwalnie powyżej 5 dni i powodujących wykonywanie innych czynności przywracających stan możliwy do kontynuacji robót lub innych zjawisk atmosferycznych powodujących przerwanie robót budowlanych,

- wystąpienia przeszkód wynikających ze struktury geologicznej gruntu (np. kategorii gruntu, głazów narzutowych, warunków gruntowych/ wysoki poziom wód gruntowych – do minus 0,5 m głębokości/, kurzawki, skały, itp.) warunków archeologicznych, w szczególności: znalezisk, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji technicznej, a mających wpływ na termin wykonania umowy,
 - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkrów, fundamentów itp.), podziemnych sieci, instalacji urządzeń,
 - wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,
 - wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego; wstrzymanie robót w związku z koniecznością wprowadzenia zmian,
 - wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji, zezwoleń, uzgodnień itp.: odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
 - wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców.
- ❖ Termin składania ofert – 28.10.2020 r., godz. 10:30,
13. Pismo [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 14.10.2020 r., dotyczące zadania pytań do przetargu.
 14. Wiadomość e-mail z dnia 17.10.2020 r., godz. 13:30, przesłana przez [REDAKTED] zamowienia@starachowice.eu dotyczące prośby o udostępnienie przedmiarów dotyczących przedmiotowego postępowania.
 15. Wiadomość e-mail z dnia 19.10.2020 r., godz. 17:17, przesłana przez [REDAKTED] zamowienia@starachowice.eu dotyczące prośby o udostępnienie przedmiarów dotyczących przedmiotowego postępowania.
 16. Wiadomość e-mail z dnia 19.10.2020 r., godz. 14:15, przesłana przez [REDAKTED] zmowienia@starachowice.eu dotyczące prośby o sprawdzenie dokumentacji projektowej.
 17. Pismo [REDAKTED], [REDAKTED] 135, [REDAKTED] z dnia 20.10.2020 r., przesłane wiadomością e-mail z dnia 20.10.2020 r., godz. 15:00 przez [REDAKTED] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
 18. Pismo [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 21.10.2020 r., przesłane wiadomością e-mail z dnia 21.10.2020 r., godz. 09:18 przez

- [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.
19. Pismo znak RI.7011.47.2020.MG-2 z dnia 21.10.2020 r. skierowane przez Referat Realizacji Inwestycji do ZP Zespołu ds. Zamówień Publicznych dotyczące przekazania odpowiedzi na pytania dla przedmiotowego postępowania.
20. Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 23.10.2020 r., dotyczące postępowania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt 13 dotyczący miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert – termin złożenia oferty do dnia 02.11.2020 r., godz. 10:30, otwarcie ofert – 02.11.2020 r. godz. 11:15.
21. Wiadomość e-mail z dnia 21.10.2020 r., godz. 13:28, przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.
22. Wiadomość e-mail z dnia 21.10.2020 r., godz. 15:23, przesłana przez [REDAKTOWANE] zmowienia@starachowice.eu zadania pytań do przetargu.
23. Wiadomość e-mail z dnia 22.10.2020 r., godz. 14:35, przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.
24. Wiadomość e-mail z dnia 23.10.2020 r., godz. 12:27 przesłana przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.
25. Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 23.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, oraz wyjaśnień nr 1.
26. Wydruk z dnia 23.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540209714-N-2020 z dnia 23.10.2020 r. Zmiany dotyczą ogłoszenia nr 595986-N-2020 z dnia 13.10.2020 r., zmieniono termin składania ofert do dnia 02.11.2020 r., godz. 10:30. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w okresie od 23.10.2020 r. do 09.12.2020 r.
27. Wiadomość e-mail z dnia 23.10.2020 r., godz. 14:14 przesłana przez bpz@uzp.gob.pl do zamowienia@starachowice.eu potwierdzające opublikowanie ogłoszenia o zmianie w systemie BZP.
28. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 26.10.2020 r. przesłane wiadomością e-mail z dnia 26.10.2020 r., godz. 13:51 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.
29. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 26.10.2020 r. przesłane wiadomością e-mail z dnia 26.10.2020 r., godz. 15:01 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.

30. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 26.10.2020 r. przesłane wiadomością e-mail z dnia 26.10.2020 r., godz. 15:36 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu. Data wpływu w wersji papierowej 28.10.2020 r.
31. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 27.10.2020 r. przesłane wiadomością e-mail z dnia 27.10.2020 r., godz. 15:39 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
32. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 27.10.2020 r. przesłane wiadomością e-mail z dnia 28.10.2020 r., godz. 14:07 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
33. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 28.10.2020 r. przesłane wiadomością e-mail z dnia 29.10.2020 r., godz. 08:48 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
34. Pismo znak RI.7011.47.2020.MG-3 z dnia 28.10.2020 r. skierowane przez Referat Realizacji Inwestycji do ZP Zespołu ds. Zamówień Publicznych dotyczące przekazania odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania.
35. Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 28.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, oraz wyjaśnień.
36. Wydruk z dnia 28.10.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540212839-N-2020 z dnia 28.10.2020 r. Zmiany dotyczą ogłoszenia nr 595986-N-2020 z dnia 13.10.2020 r., zmieniono termin składania ofert do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:30. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w okresie od 28.10.2020 r. do 09.12.2020 r.
37. Wiadomość e-mail z dnia 28.10.2020 r., godz. 12:09 przesłana przez bpz@uzp.gob.pl do zamowienia@starachowice.eu potwierdzające opublikowanie ogłoszenia o zmianie w systemie BZP.
38. Wyjaśnienie nr 2 do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 28.10.2020 r., dotyczące postępowania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt 13 dotyczący miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert – termin złożenia oferty do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:30, otwarcie ofert – 05.11.2020 r. godz. 11:15
39. Wiadomość e-mail z dnia 29.10.2020 r., godz. 09:49, przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
40. Wiadomość e-mail z dnia 29.10.2020 r., godz. 11:58 przesłana przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.

41. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 28.10.2020 r. przesłane wiadomością e-mail z dnia 29.10.2020 r., godz. 12:02 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
42. Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 29.10.2020 r., przesłane wiadomością e-mail z dnia 30.10.2020 r., godz. 08:19 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
43. Pismo znak RI.7011.47.2020.MG-4 z dnia 30.10.2020 r. skierowane przez Referat Realizacji Inwestycji do ZP Zespołu ds. Zamówień Publicznych dotyczące przekazania odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania.
44. Wiadomość e-mail z dnia 02.11.2020 r., godz. 09:42 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
45. Wiadomość e-mail z dnia 02.11.2020 r., godz. 15:11 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytań do przetargu.
46. Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 02.11.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, oraz wyjaśnień.
47. Wydruk z dnia 02.11.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540216290-N-2020 z dnia 02.11.2020 r. Zmiany dotyczą ogłoszenia nr 595986-N-2020 z dnia 13.10.2020 r., zmieniono termin składania ofert do dnia 12.11.2020 r., godz. 10:30. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w okresie od 02.11.2020 r. do 09.12.2020 r.
48. Wiadomość e-mail z dnia 02.11.2020 r., godz. 12:05 przesłana przez bzp@uzp.gob.pl do zamowienia@starachowice.eu potwierdzające opublikowanie ogłoszenia o zmianie w systemie BZP.
49. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 595986-N-2020 z dnia 13.10.2020, dotyczące zmiany terminu składania ofert do dnia 12.11.2020 r., godz. 10:30.
50. Wyjaśnienie nr 3 do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 02.11.2020 r., dotyczące postępowania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt 13 dotyczący miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert – termin złożenia oferty do dnia 12.11.2020 r., godz. 10:30, otwarcie ofert – 12.11.2020 r. godz. 11:15.
51. Wiadomość e-mail z dnia 05.11.2020 r., godz. 18:18, przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytania do przetargu.

52. Wiadomość e-mail z dnia 06.11.2020 r., godz. 12:34, przesłana przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące udostępnienia schematy branży sanitarnej.
53. Wiadomość e-mail z dnia 06.11.2020 r., godz. 13:33, przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące zadania pytania do przetargu.
54. Wiadomość e-mail z dnia 09.11.2020 r., godz. 09:15, przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące prośby o przesunięcie terminu składania ofert.
55. Wiadomość e-mail z dnia 09.11.2020 r., godz. 09:33, przesłana przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE] o zamieszczeniu wyjaśnień do SIWZ i przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
56. Wyjaśnienie nr 4 do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 09.11.2020 r., dotyczące postępowania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj. zmienia pkt 13 dotyczący miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert – termin złożenia oferty do dnia 18.11.2020 r., godz. 10:30, otwarcie ofert – 18.11.2020 r. godz. 11:15.
57. Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 09.11.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, oraz wyjaśnień.
58. Wiadomość e-mail z dnia 09.11.2020 r., godz. 10:16 przesłana przez bjp@uzp.gob.pl do zamowienia@starachowice.eu potwierdzające opublikowanie ogłoszenia o zmianie w systemie BZP.
59. Wydruk z dnia 09.11.2020 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540222085-N-2020 z dnia 09.11.2020 r. Zmiany dotyczą ogłoszenia nr 595986-N-2020 z dnia 13.10.2020 r., zmieniono zapisy dotyczące zniesienia wadium, terminu składania ofert do dnia 18.11.2020 r., godz. 10:30. Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 09.11.2020 r. do 09.12.2020 r.
60. Wiadomość e-mail z dnia 10.11.2020 r., godz. 08:21 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.
61. Wiadomość e-mail z dnia 10.11.2020 r., godz. 10:18 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca zadania pytań do przetargu.
62. Wiadomość e-mail z dnia 16.11.2020 r., godz. 13:40 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca prośby o zmianę kryterium „wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 25%”.
63. Oferta firmy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 18.11.2020 r. (data wpływu 17.11.2020 r. godz. 11:00)

- ❖ cena ofertowa (brutto): 4.061.039,02 zł w tym podatek VAT 759.381,28 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ wysokość kary umownej 0,5%,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2, podpisane w dniu z dnia 18.11.2020 r.,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3, podpisane w dniu z dnia 18.11.2020 r.,
 - ❖ ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG25/0417/20/0285 z dnia 23.10.2020 r.,
 - ❖ aneks nr A1 z dnia 06.11.2020 r. do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG25/0417/20/0285,
 - ❖ aneks nr A2 z dnia 13.11.2020 r. do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG25/0417/20/0285,
 - ❖ kosztorys ofertowy.
64. Oferta firmy [REDAKTOWANE], ul [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
z dnia 16.11.2020 r. (data wpływu 18.11.2020 r., godz. 8:35)
- ❖ cena ofertowa (brutto): 3.435.449,63 zł w tym podatek VAT 642.401,15 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ wysokość kary umownej 0,4%,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2, podpisane w dniu z dnia 16.11.2020 r.,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3, podpisane w dniu z dnia 16.11.2020 r.,
 - ❖ poręczenie zapłaty wadium z dnia 06.11.2020 r.
 - ❖ pełnomocnictwo z dnia 01.09.2020 r. udzielone [REDAKTOWANE] do reprezentowania spółki w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 - ❖ tabela elementów scalonych, kosztorys.
65. Oferta firmy [REDAKTOWANE]. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 18.11.2020 r., godz. 9:30)
- ❖ cena ofertowa (brutto): 2.431.556,51 zł w tym podatek VAT 454.681,30 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ wysokość kary umownej 0,4%,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2, podpisane w dniu z dnia 17.11.2020 r.,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3, podpisane w dniu z dnia 17.11.2020 r.,
 - ❖ ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700450499 z dnia 20.10.2020 r.,

- ❖ aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej nr 912700450499 z dnia 26.10.2020 r.,
 - ❖ aneks nr 2 do ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej nr 912700450499 z dnia 12.11.2020 r.,
 - ❖ upoważnienie z dnia 17.11.2020 r. dla właścicieli spółki,
 - ❖ kosztorys ofertowy.
66. Oferta firmy [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 18.11.2020 r. (data wpływu 18.11.2020 r., godz. 9:47)
- ❖ cena ofertowa (brutto): 2.577.990,60 zł w tym podatek VAT 454.681,30 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ wysokość kary umownej 0,4%,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2, podpisane w dniu z dnia 18.11.2020 r.,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3, podpisane w dniu z dnia 18.11.2020 r.,
 - ❖ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 930738 z dnia 28.10.2020 r.,
 - ❖ aneks nr 1 z dnia 03.11.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium,
 - ❖ aneks nr 2 z dnia 16.11.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium,
 - ❖ pełnomocnictwo z dnia 18.11.2020 r. do pełnienia funkcji Lidera w konsorcjum,
 - ❖ kosztorys ofertowy,
 - ❖ umowa spółki cywilnej z dnia 02.01.2009 r. pomiędzy [REDAKTED] a [REDAKTED],
 - ❖ wydruk z CEIDG dotyczący [REDAKTED],
 - ❖ wydruk z CEIDG dotyczący [REDAKTED],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach znak 2608.4050.448538.2020 z dnia 16.09.2020 r. wystawione dla [REDAKTED], [REDAKTED],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach znak 2608.4050.448544.2020 z dnia 16.09.2020 r. wystawione dla [REDAKTED],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach znak 2608.4050.448548.2020 z dnia 16.09.2020 r. wystawione dla [REDAKTED],
 - ❖ zaświadczenie nr 150471ZN20/0000843 o niezaleganiu w opłaceniu składek z dnia 16.06.2020 r, wystawione dla [REDAKTED], [REDAKTED],
 - ❖ zaświadczenie nr 150471ZN20/0000845 o niezaleganiu w opłaceniu składek z dnia 16.06.2020 r, wystawione dla [REDAKTED],
 - ❖ zaświadczenie nr 150471ZN20/0000844 o niezaleganiu w opłaceniu składek z dnia 16.06.2020 r, wystawione dla [REDAKTED], [REDAKTED],

- ❖ poświadczenie należytego wykonania umowy znak WIK.II.7021.3.63.2019.MKr z dnia 01.06.2020 wystawione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
 - ❖ protokół odbioru końcowego spisany w dniu 16.07.2020 r. na okoliczność odbioru końcowego zadania „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - ❖ poświadczenie należytego wykonania umowy znak WIK.II.7013.4.35.2018.MKr z dnia 15.02.2019 r. wystawione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
 - ❖ referencje z dnia 20.01.2017 r. wystawione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
 - ❖ poświadczenie należytego wykonania umowy znak DT.033.19.2017 z dnia 18.01.2017 r. wystawione przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - ❖ zaświadczenie z dnia 04.02.2015 r. wystawione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotyczące wykonania zadania terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.
67. Oferta firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- z dnia 17.11.2020 r. (data wpływu 18.11.2020 r., godz. 9:57)
- ❖ cena ofertowa (brutto): 3.622.238,94 zł w tym podatek VAT 677.329,23 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ wysokość kary umownej 0,5%,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2, podpisane w dniu z dnia 17.11.2020 r.,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3, podpisane w dniu z dnia 17.11.2020 r.,
 - ❖ ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 908576544809 z dnia 16.11.2020 r.,
 - ❖ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 17.11.2020 r. na kwotę 300,00 zł dotyczący opłaty ubezpieczenia,
 - ❖ kosztorysy ofertowy.
68. Oferta firmy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 17.11.2020 r. (data wpływu 18.11.2020 r., godz. 10:17)
- ❖ cena ofertowa (brutto): 2.846.220,00 zł w tym podatek VAT 532.220,00 zł,
 - ❖ termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.,
 - ❖ wysokość kary umownej 0,5%,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2, podpisane w dniu z dnia 17.11.2020 r.,
 - ❖ oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3, podpisane w dniu z dnia 17.11.2020 r.,
 - ❖ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 933341 z dnia 16.11.2020 r.,
 - ❖ zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z dnia 17.11.2020 r.,
 - ❖ kosztorysy ofertowy.

- ❖ [REDACTED]
72. Lista obecności komisji przetargowej z posiedzenia w Zespole ds. Zamówień Publicznych UM w Starachowicach (otwarcie ofert).
73. Pismo znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 18.11.2020 r. przesłane do Referatu Księgowości Budżetowej w/m dotyczące postępowania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, z prośbą o przekazanie do dnia 19.11.2020 r. wykazu wadliwych dotyczących przedmiotowego postępowania.
74. Wydruk ze strony internetowej BIP UM Starachowice z dnia 18.11.2020 r. potwierdzający opublikowanie informacji z otwarcia ofert dotyczącą zamówienia pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
75. Pismo z dnia 18.11.2020 r. przesłane przez Konsorcjum firm: Lider – [REDACTED], Partner – [REDACTED], dotyczące złożenia oświadczenia (załącznik nr 4), podpisanego w dniu 18.11.2020 r. dotyczącego przesłanki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data wpływu do urzędu 18.11.2020 r., godz. 09:47.
76. Oświadczenie (załącznik nr 4) podpisane w dniu 18.11.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail z dnia 18.11.2020 r., godz. 15:27.
77. Pismo z dnia 18.11.2020 r. przesłane przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dotyczące złożenia oświadczenia (załącznik nr 4), podpisanego w dniu 18.11.2020 r. dotyczącego przesłanki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data wpływu do urzędu 18.11.2020 r., godz. 10:17
78. Oświadczenie (załącznik nr 4) podpisane w dniu 18.11.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data wpływu do urzędu 18.11.2020 r., godz. 09:30.
79. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag, z dnia 20.11.2020 r. skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotyczące zwrotu oferty dotyczącej zamówienia, która wpłynęła po terminie. W załączeniu oferta z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach w dniu 18.11.2020 r., godz. 13:30.
80. Protokół znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 19.11.2020 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie oferty Wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED],

- ██████████ ██████████ złożonej po terminie w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
81. Zarządzenie nr 478/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19.11.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice nr 417/2020 z dnia 08.10.2020 r. dotyczącego powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, dotyczące odwołania z funkcji Członka Komisji ██████████.
82. Wniosek znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 19.11.2020 r. o wyłączenie ██████████ ██████████ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
83. Oświadczenie (załącznik nr 4) podpisane w dniu 18.11.2020 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 19.11.2020 r.
84. Oświadczenie (załącznik nr 4) podpisane w dniu 20.11.2020 r. przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ ki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust 1 pkt 23 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie przesłane wiadomością e-mail w dniu 23.11.2020 r., godz. 11:45 przez ██████████ zamowienia@starachowice.eu.
85. Wniosek o udostępnienie ofert z dnia 19.11.2020 r. złożony przez ██████████ ██████████ ██████████, ██████████, ██████████ ██████████. Wniosek przesłany wiadomością e-mail w dniu 19.11.2020 r., godz. 09:55 przez biuro@zuwik.eu do zamowienia@starachowice.eu.
86. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 20.11.2020 r. przesłane do ██████████ ██████████, ██████████, ██████████ ██████████ dotyczące udostępnienia ofert do wglądu w dniu 24.11.2020 r. w godzinach od 13:00 do 14:00 w swojej siedzibie. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.11.2020 r., godz. 12:45 przez zamowienia@starachowice.eu do ██████████
87. Wniosek o wgląd do ofert z dnia 19.11.2020 r. przesłany przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████. Wniosek przesłany wiadomością e-mail w dniu 19.11.2020 r., godz. 08:42 przez ██████████ zamowienia@starachowice.eu.
88. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 20.11.2020 r. przesłane do ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ dotyczące udostępnienia ofert do wglądu w dniu 24.11.2020 r. w godzinach od 12:00 do 13:00

- w swojej siedzibie. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.11.2020 r., godz. 12:46 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDACTED]
89. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 20.11.2020 r. przesłane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] dotyczące informacji o odtajnieniu w całości dokumentów złożonych w postępowaniu pn. „*Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.11.2020 r., godz. 13:17 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDACTED]
90. Protokół znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 20.11.2020 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie odtajnienia informacji zastrzeżonych w ofercie Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED].
91. Pismo znak RI.7013.14.2020.MG-2 z dnia 20.11.2020 r. skierowane go ZP Zespołu ds. Zamówień Publicznych z wnioskiem o ustanowienie dodatkowego Członka Komisji przetargowej w osobie [REDACTED].
92. Zarządzenie nr 484/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.11.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 417/2020 z dnia 08.10.2020 r. dotyczącego powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, dotyczące powołanie na Członka Komisji [REDACTED].
93. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 24.11.2020 r., skierowane do [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] złożenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.11.2020 r., godz. 14:23 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDACTED]
94. Wyjaśnienie Wykonawcy [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 30.11.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 24.11.2020 r. informujące, iż zaproponowana przez wykonawcę w ofercie kwota nie stanowi ryzyka złej jakości wykonania prac ani zmian warunków określonych w SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.11.2020 r., godz. 11:59 przez [REDACTED] zamowienia@starachowice.eu.
95. Pismo Wykonawcy [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] z dnia 25.11.2020 r. dotyczące wniosku o wgląd do ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 25.11.2020 r., godz. 13:59
96. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 26.11.2020 r. przesłane do [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] dotyczące przesłania ofert Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Pismo z ofertami przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.11.2020 r. przez zamowienia@starachowice.eu do [REDACTED]

97. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 26.11.2020 r., przesłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące stwierdzenia omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.11.2020 r., godz. 14:05 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
98. Wiadomość e-mail z dnia 26.11.2020 r., godz. 14:25 przesłana przez [REDAKTOWANE] do zamowienia@starachowice.eu dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie omyłek.
99. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 27.11.2020 r., przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące stwierdzenia omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 27.11.2020 r., godz. 11:21. Wykonawca potwierdził odbiór pisma wiadomością e-mail w dniu 27.11.2020 r., godz. 11:35.
100. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 27.11.2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na poprawę omyłek w ofercie złożonej w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.11.2020 r., godz. 08:15 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.
101. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 27.11.2020 r. dotyczące zwrócenia uwagi na oferty zawierające rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 27.11.2020 r., godz. 16:30 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.
102. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 26.11.2020 r., przesłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], St. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 45C, [REDAKTOWANE] omyłek rachunkowych oraz błędnych podaniu opisów pozycji w kosztorysach. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.11.2020 r., godz. 14:05 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
103. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 26.11.2020 r., przesłane do DROGMAR [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.11.2020 r., godz. 14:05 przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
104. Wiadomość e-mail z dnia 27.11.2020 r., godz. 09:06 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie omyłek w błędnym podaniu opisów pozycji w zadaniu na zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury.
105. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 26.11.2020 r., przesłane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące stwierdzenia omyłki polegającej na niezgodności kosztorysów ofertowych z treścią SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 26.11.2020 r., godz. 14:06 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]

106. Pismo Wykonawcy [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 27.11.2020 r., (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 01.12.2020 r.) dotyczący wyrażenia zgody na poprawę omyłek w ofercie złożonej w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 27.11.2020 r., godz. 13:16 przez [REDAKTED] do zamowienia@starachowice.eu.
107. Pismo Wykonawcy [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] z dnia 27.11.2020 r., dotyczące wyjaśnienia, w opinii Wykonawcy niedoszacowania w zakresie wartości stawki roboczogodziny złożonych ofert przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], Konsorcjum firm [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED].
108. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia [REDAKTED] r., przesłane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED] dotyczące stwierdzenia omyłki polegającej na niezgodności kosztorysów ofertowych z treścią SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 27.11.2020 r., godz. 11:22. Wykonawca potwierdził odbiór pisma wiadomością e-mail w dniu 27.11.2020 r., godz. 11:41.
109. Pismo Wykonawcy [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] r., dotyczący wyrażenia zgody na poprawę omyłek w ofercie złożonej w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 01.12.2020 r., godz. 10:48 przez [REDAKTED] zamowienia@starachowice.eu.
110. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 01.12.2020 w sprawie oceny ofert w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”:
- ❖ Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – 4.061.039,02 zł, doświadczenie kierownika budowy – 4, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 0,5%,
 - [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – 3.435.449,63 zł, doświadczenie kierownika budowy – 4, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 0,4 %,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – 51 zł, doświadczenie kierownika budowy – 5, wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 0,4 %,
 - Konsorcjum firm: Lider – [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] 45C, [REDAKTED], Partner – [REDAKTED] s [REDAKTED]

114. Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 07.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 08.12.2020 r.) będące odpowiedzią na pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 01.12.2020 r. dotyczące załączenia wymaganych dokumentów:
- ❖ wydruk z CEIDG z dnia 01.07.2020 dotyczący [REDAKTOWANE],
 - ❖ wydruk z CEIDG z dnia 01.07.2020 dotyczący [REDAKTOWANE] wspólnik [REDAKTOWANE],
 - ❖ wykaz, podpisany w dniu 07.12.2020 r, robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
 - ❖ poświadczenie wystawione przez Urząd Miejski w Starachowicach dla firmy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące wykonania robót w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończone w terminie umownym,
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2608.4050.573168.2020 z dnia 19.11.2020 r. wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANE],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2608.4050.573145.2020 z dnia 19.11.2020 r. wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANE],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr 2608.4050.573139.2020 z dnia 19.11.2020 r. wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150471ZN20/0001133 z dnia 19.11.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150471ZN20/0001132 z dnia 19.11.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANE],
 - ❖ zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150471ZN20/0001130 z dnia 19.11.2020 r. wystawione przez ZUS oddział w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANE],
 - ❖ wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, podpisany w dniu 07.12.2020 r.
 - ❖ zaświadczenie wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 24.01.2020 r. dla [REDAKTOWANE] dotyczące bycia członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr ewidencyjny SWK/IE/0040/12.
 - ❖ stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr KI-8/94 z dnia 18.01.1994 r., wystawione przez Urząd Wojewódzki w Kielcach dla [REDAKTOWANE],
 - ❖ skan świadectwa ukończenia średniego studium zawodowego przy Technikum Leśnym przez [REDAKTOWANE],
 - ❖ decyzja nr ŚOIIB.OKK.7132/32/03 z dnia 20.01.2004 r. wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDAKTOWANE], stwierdzająca

119. Wniosek o wgląd do informacji publicznej z dnia 09.12.2020 r. przestany przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.12.2020 r., godz. 17:42 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.
120. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 09.12.2020 r. znak ZP.271.25.2020.PMag w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2020 r. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
121. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 09.12.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], dotyczące informacji iż Wykonawca [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] udzielił wyjaśnień dotyczących ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.12.2020 r. przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
122. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 09.12.2020 r. znak ZP.271.25.2020.PMag w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2020 r. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE].
123. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 09.12.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczące informacji iż Wykonawca [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] udzielił wyjaśnień dotyczących ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.12.2020 r. godz. 13:19 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
124. Wniosek o wgląd do informacji publicznej z dnia 11.12.2020 r. przestany przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.12.2020 r., godz. 08:37 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.
125. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 11.12.2020 r. dotyczące przesłana na adres e-mailowy firmy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] całej korespondencji z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.12.2020 r., godz. 10:28 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
126. Wiadomość e-mail z dnia 14.12.2020 r., godz. 14:00 przesłane przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotyczące przesłania kopi odwołania wniesionego do Prezesa KIO dotyczącego postępowania znak ZP.271.25.2020.PMag pn.: „Zagospodarowania otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.
127. Odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14.12.2020 r., odwołujący [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] reprezentowana przez radcę prawnego [REDAKTOWANE]. Odwołanie dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowania otoczenia wokół budynku

Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, nr referencyjny ZP.271.25.2020.PMag, numer ogłoszenia 595986-N-2020 z dnia 13.10.2020 r. Złożona odwołanie dotyczy uznanie ofert złożonych przez Wykonawców [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] jako oferty zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W załączeniu:

- ❖ Pełnomocnictwo z dnia 11.12.2020 r. od Odwołującego wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
- ❖ odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Odwołującego, stan na dzień 14.12.2020 r.
- ❖ dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wysokości 10.000,00 zł
- ❖ dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu,
- ❖ pismo odwołującego z dnia 27.11.2020 r,
- ❖ kalkulacja elementów składowych stawki godzinowej 17 zł brutto.

128. Zawiadomienie o złożeniu odwołania z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 14.12.2020 r. Odwołanie wniesiono w dniu 14.12.2020 r. do Prezesa KIO przez Wykonawc [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Pismo wraz z kopią odwołania przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.12.2020 r. godz. 15:15 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

129. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 14.12.2020 r. przesłane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] złożenie potwierdzenia przedłużenia okresu wadium, albo wniesienia nowego wadium w formie oryginału, w terminie do 17.12.2020 r., godz. 12:00. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.12.2020 r. godz. 15:18.

130. Wiadomość e-mail z dnia 15.12.2020 r. godz. 08:27 przesłana przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu dotycząca informacji o przedłużeniu wadium na zadanie pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”.

131. Aneks nr 3 z dnia 15.12.2020 r. do Ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej nr [REDAKTOWANE] z dnia 20.10.2020 r. Beneficjent Gmina Starachowice, Wykonawca [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], Gwarant TUIR WARTA S.A. Gwarancja ważna od dnia 18.11.2020 r. do 18.01.2021 r. Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 17.12.2020 r.

132. Pismo [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 16.12.2020 r. dotyczące wydłużenia terminu związania ofertą, w załączeniu do pisma poręczenie zapłaty wadium.

133. Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak UZP/BO/EK/25846/31033/20 dot. KIO 3304/20 z dnia 16.12.2020 r., (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 28.12.2020 r.) przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.12.2020 r., godz. 12:17, w związku z wniesieniem do Prezesa KIO odwołania w dniu 14.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z prośbą o wskazanie:
- ❖ wartości zamówienia, w szczególności o poinformowanie, czy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Pzp,
 - ❖ terminu przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania (wraz z dokumentem potwierdzającym ten termin),
 - ❖ sposobu w jaki ww. informacja została przesłana,
 - ❖ terminu i sposobu przekazania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopii odwołania.
134. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 16.12.2020 r. przesłane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, będące odpowiedzią na pismo znak UZP/BO/EK/25846/31033/20 dot. KIO 3304/20 z dnia 16.12.2020 r., przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.12.2020 r., godz. 15:27, informujące iż:
- ❖ wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 3.282.434,58 zł, w związku z powyższym wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,
 - ❖ zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane Wykonawcom w dniu 09.12.2020 r., przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail,
 - ❖ kopia odwołania została przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 14.12.2020 r., przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail.
135. Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak UZP/BO/MS/25846/31274/20 dot. KIO 3304/20 z dnia 17.12.2020 r., dotyczące uzupełnienie akt odwołania kopią dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.12.2020 r., godz. 13:25 przez [REDAKTOWANE] zamowienia@starachowice.eu.
136. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 18.12.2020 r. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej będące odpowiedzią na pismo UZP/BO/MS/25846/31274/20 dot. KIO 3304/19 z dnia 17.12.2020 r. dotyczące przesłania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
137. Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak UZP/BO/RO/25846/32170/20 dot. KIO 3304/20 z dnia 30.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 19.01.2021 r.) dotyczące informacji, iż posiedzenie KIO, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie odbędzie się w siedzibie KIO w dniu 07.01.2021 r. o godz. 09:30. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.12.2020 r., godz. 11:30, potwierdzenie otrzymanie wiadomości w dniu 30.12.2020 r., godz. 11:33. Korespondencja pomiędzy zamowienia@starachowice.eu, [REDAKTOWANE] a odwolania@uzp.gov.pl.
138. Odpis wyroku z dnia 11.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 26.01.2021 r.) Sygn. Akt: KIO 3304/20. KIO oddała odwołanie

- i obciąża kosztami postępowania [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
139. Pismo [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
z dnia 14.01.2021 r. informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą. W załączeniu poręczenie zapłaty wadium z dnia 13.01.2021 r., informacja o przekształceniu firmy z dnia 14.01.2021 r. na [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 14.01.2021 r., godz. 10:22 przez [REDAKTOWANE]
zamowienia@starachowice.eu.
140. Wiadomość e-mail z dnia 22.01.2021 r., godz. 08:01 przesłana przez [REDAKTOWANE]
zamowienia@starachowice.eu dotycząca przesłania wniosku nr [REDAKTOWANE]/14475 z prośbą o udostępnienie orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniem – KIO 3304/20 z dnia 11.01.2021 r.
141. Pismo [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
z dnia 25.01.2021 r. z informacją iż Wykonawca będzie wnosił skargę od wyroku KIO. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 25.01.2021 r., godz. 13:49 przez [REDAKTOWANE]
zamowienia@starachowice.eu.
142. Pismo Zamawiającego znak ZP.271.25.2020.PMag z dnia 27.01.2021 r. przesłane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczące odpowiedzi na wniosek nr 2021-01-15/14475 z dnia 22.01.2021 r. o przesłanie kopii orzeczenia KIO 3304/20. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 27.01.2021 r., godz. 12:31 przez zamowienia@starachowice.eu do [REDAKTOWANE]
143. Pismo [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach 05.02.2021 r.) skierowane do Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Zamówień Publicznych XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, dotyczące skargi na wyrok KIO z dnia 11.01.2021 r., KIO 3304/20. W załączeniu:
- ❖ pełnomocnictwo od Skarżącego wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 - ❖ odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Skarżącego,
 - ❖ dowód uiszczenia opłaty od skargi,
 - ❖ odpis skargi.
144. Pismo [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
z dnia 09.02.2021 r. dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą. W załączeniu do pisma poręczenie zapłaty wadium z dnia 08.02.2021 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.02.2021 r., godz. 11:47 przez [REDAKTOWANE]
zamowienia@starachowice.eu.
145. Wydruk ze strony internetowej BIP UM w Starachowicach z dnia 19.02.2021 r. potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia o udzielenie zamówienia.
146. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane nr 510417617-N-2021 z dnia 19.02.2021 r. dotyczące:
- ❖ ogłoszenia nr 595986-N-2020,

- ❖ ogłoszenia o zmianie nr 5402029714-N-2020, 540212839-N-2020, 540216290-N-2020, 540222085-N-2020,
 - ❖ data udzielenia zamówienia: 10.02.2021 r.,
 - ❖ całkowita wartość zamówienia bez VAT 3.282.434,58 zł,
 - ❖ liczba otrzymanych ofert: 6,
 - ❖ liczba odrzuconych ofert: 1,
 - ❖ cena wybranej oferty: 2.431.556,51 zł,
 - ❖ cena najwyższej oferty: 4.061.039,02 zł.
147. Umowa nr 15/RI/2021 zawarta w dniu 10.02.2021 r. pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Matek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a firmą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE].
- ❖ przedmiot umowy: wykonanie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury,
 - ❖ termin realizacji umowy do dnia 30.09.2021 r.
 - ❖ wynagrodzenie brutto: 2.431.556,51 zł, kwota VAT 454.681,30 zł wartość netto 1.976.875,21 zł
148. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) zatwierdzony w dniu 07.05.2021 r. przez Marka Matek – Prezydenta Miasta Starachowice, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- ❖ wartość zamówienia 3.282.434,58 zł co stanowi równowartość 768.846,08 euro. Wartość zamówienia została ustalona we wrześniu 2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.
 - ❖ Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.10.2020 r. pod nr 595986-N-2020.
 - ❖ Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.um.starachowice.pl od dnia 13.10.2020 r. do dnia 19.02.2021 r.
 - ❖ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP zostało zamieszczone w dniu:
 - 23.10.2020 r. – 540209714-N-2020,
 - 28.10.2020 r. – 540212839-N-2020,
 - 02.11.2020 r. – 540216290-N-2020,
 - 09.11.2020 r. – 540222085-N-2020,
 - ❖ SIWZ udostępniona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.um.starachowice.pl od dnia 13.10.2020 r. do dnia 19.02.2021 r.
 - ❖ Otwarcie ofert: 18.11.2020 r. godzina 11:00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia 4.037.394,53 zł,
 - ❖ Wpłynęło 6 ofert,
 - ❖ Odrzucono jedną ofertę zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust 3 ustawy Pzp,
 - ❖ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 09.12.2020 r.

- ❖ Umowę zawarto w dniu 10.02.2021 z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], 2.431.556,51 zł,
 - ❖ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 19.02.2021 r. pod nr 510417617-N-2021,
149. Protokół konieczności Nr 1 z dnia 20.07.2021 r. na wykonanie robót objętych zamówieniem: robót zamiennych oraz robót dodatkowych, przedstawionych w przedmiarze lecz w znacznie mniejszych ilościach oraz robót nie występujących w przedmiarze. W trakcie robót ustalono wykonanie robót zamiennych polegających na zamianie płytek betonowych w ciągu pieszym wzdłuż schodów na nawierzchnię mineralną typu Hanse Grand. Cena oferowana przez Wykonawcę po sprawdzeniu przez Nadzór Inwestorski zmniejsza się: netto – 13.797,22 zł z uwzględnieniem kosztorysu różnicowego.
150. Aneks nr 1 sporządzony dnia 02.08.2021 r. do umowy Nr 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Matek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a firm [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] węg. [REDAKTOWANE] podstawie §20 zgodnie z §22 ust. 3 pkt 3.6 umowy w oparciu o protokół konieczności nr 1 na wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych branży drogowej, zwiększa się wartość robót o kwotę 13.797,22 zł netto. Zmianie ulega zapis §15 ust 1 dotyczący wynagrodzenia, które wynosi: 2.448.527,09 zł brutto, kwota VAT 457.854,66 zł, wartość netto 1.990.672,43 zł.
151. Aneks nr 2 sporządzony dnia 12.08.2021 r. do umowy Nr 15/RI/2021 z dnia 10.02.2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez Marka Matek – Prezydenta Miasta Starachowice, przy kontrasygnacie Haliny Piwnik – Skarbnika Gminy a firm [REDAKTOWANE] Spółka Cywilna [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] z. [REDAKTOWANE] z podpisanym aneksem nr 1 zwiększającym kwotę o 13.797,22 zł netto, w którym kwota została omyłkowo zwiększona a nie zmniejszona, strony postanawiają zawrzeć aneks zmniejszający wynagrodzenie, które wynosi: 2.414.585.93 zł brutto, kwota VAT 451.507,94 zł, wartość netto 1.963.077,99 zł.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,

- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.

- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł.
- 17) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt A)1.4) II etap.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł.
- 17) Uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice.
- 18) Statut Miasta Starachowice, stanowiący załącznik do Uchwały nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2018 r., dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł.
- 17) Oznaczenie Biura projektu oraz miejsc pracy pracowników zaangażowanych w projekt.
- 18) Tablice informacyjne szt. 3, zlokalizowane na terenie Starachowic.
- 19) Strona internetowa Beneficjenta <https://starachowice.eu>.

Ponadto, w dniu 5.09.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.

- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,

- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0010/16-015	2.384.721,43	508.805,70	2.384.721,43	508.805,70	4,6869
2	RPSW.06.05.00-26-0010/16-017	2.936.328,66	626.496,97	2.936.328,66	626.496,97	4,6869

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0010/16-015	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

2	RPSW.06.05.00-26-0010/16-017	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
---	------------------------------	------	------	------	------	-------------

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł.

- 17) Zarządzenie nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice wraz z załącznikiem.
- 18) Zarządzenie nr 594/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ujednolicenia zasad polityki rachunkowości w Gminie Starachowice.
- 19) Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont wraz z załącznikami nr 1 – Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Starachowice, nr 2 – Plan kont jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Miejskiego Starachowice.
- 20) Zarządzenie nr 338/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 21) Zarządzenie nr 368/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymywanych faktur z wykazaniem podatkiem VAT i rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Starachowice i jej jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment).
- 22) Zarządzenie nr 465/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.09.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 23) Zarządzenie nr 639/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 24) Zarządzenie nr 73/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 25) Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 rok w sprawie Zakładowego Plan Kont.
- 26) Zarządzenie nr 310/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 27) Zarządzenie nr 329/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 28) Zarządzenie nr 631/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 29) Zarządzenie nr 632/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie Zakładowego Planu Kont.
- 30) Zarządzenie nr 163/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia

- 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
- 31) Zarządzenie nr 190/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
 - 32) Zarządzenie nr 586/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont. Zmiany dotyczące konta 221.
 - 33) Zarządzenie nr 586/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
 - 34) Zarządzenie nr 587/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
 - 35) Zarządzenie nr 103/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
 - 36) Zarządzenie nr 200/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
 - 37) Zarządzenie nr 7/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 11.01.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
 - 38) Zarządzenie nr 234/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice.
 - 39) Zarządzenie nr 235/2022 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont.
 - 40) Zarządzenie Nr 309 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19.06.2018 r., w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r.
 - 41) Wydruk z konta 130 za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.
 - 42) Wydruk z konta 130 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.
 - 43) Wydruk z konta 130 za okres 01.01.2020 – 31.12.2020.
 - 44) Wydruk z konta 130 za okres 01.01.2021 – 31.12.2021.
 - 45) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 03.06.2022 r. dotyczące wyodrębnienia ewidencji księgowej na kontach księgowych, w tym:
 - ✓ w zakresie wydatków konto:
 - konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki – wydatki inwestycyjne” konto projektowe – strona WN, konto 223 – „Rozliczenie wydatków jednostki budżetowej” – strona MA – zasilenie rachunku,

- konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” – strona WN, konto 225/4 „VAT naliczony” – strona WN, konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – inwestycje”- strona MA – ewidencja dokumentów zakupu”,
- konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – inwestycje” strona WN, konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki - wydatki inwestycyjne” konto projektowe – strona MA - ewidencja wyciągu bankowego,
- konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” – strona WN, konto 800 – „Fundusz jednostki” – strona MA – równowartość wydatków budżetowych na sfinansowanie inwestycji,
- konto 011 – „Środki trwałe – strona WN, konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” – strona MA – przyjęcie środka trwałego do użytkowania.
Do 31.12.2021 r. konta syntetyczne 130, 201, 810 łamane były przez małą literę i.

Konta pozabilansowe

- konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych” – strona WN – ewidencja planu projektu,
- konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” – strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,
- konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego” – strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,
- konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich lat przyszłych” – strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,
- konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” strona MA ewidencja zaangażowania dotyczącego projektu,

W zakresie dochodów jednostki:

- konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” – strona WN, konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” – strona MA,

Wpływ środków pozyskanych z zewnątrz na realizację projektu:

Organ konto 133 – „Rachunek budżetu” konto projektowe – strona WN, konto 901 – „Dochody budżetu” – strona MA

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł.
- 16) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł, w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.

Ponadto, w dniu 5.09.2022 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 z dnia 30.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 14.03.2018 r. wymienioną w pkt A)1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-01 z dnia 02.07.2018 r., wymieniony w pkt A)1.35) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-02 z dnia 15.11.2018 r., wymieniony w pkt A)1.39) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-03 z dnia 08.02.2019 r., wymieniony w pkt A)1.47) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-04 z dnia 17.05.2019 r., wymieniony w pkt A)1.53) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-05 z dnia 18.07.2019 r., wymieniony w pkt A)1.60) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 8) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-06 z dnia 25.10.2019 r., wymieniony w pkt A)1.66) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-07 z dnia 12.12.2019 r., wymieniony w pkt A)1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-08 z dnia 26.03.2020 r., wymieniony w pkt A)1.72) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-09 z dnia 03.08.2020 r., wymieniony w pkt A)1.79) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-10 z dnia 12.11.2020 r., wymieniony w pkt A)1.88) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 13) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-11 z dnia 07.05.2021 r., wymieniony w pkt A)1.96) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 14) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-12 z dnia 15.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.103) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres od 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 02.12.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 09.12.2021 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.629.851,01 zł, wydatki kwalifikowalne 6.686.929,73 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 172.362,70 zł.
- 16) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 17.12.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 11.02.2021 r., kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 172.362,70 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie 4.465.691,76 zł.
- 17) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.58.2022 z dnia 15.02.2022 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.02.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 22.986,66 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, stanowiąca płatność refundacyjną, stanowiącą środki EFRR w kwocie 149.376,04 zł przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK (nr identyfikacyjny zlecenia 103124/2021/U2).
- 18) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.58.2022 z dnia 15.02.2022 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 11.02.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 22.986,66 zł wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, stanowiąca płatność refundacyjną, stanowiącą środki budżetu państwa w kwocie 22.986,66 zł, przekazane z rachunku bankowego IZ prowadzonego w PKO Bank Polski SA.
- 19) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 z dnia 02.12.2021 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 09.12.2021 r., przez Milenę Nowak oraz Justynę Jońca, zatwierdzona przez Joannę Cieślik – Sztandera Kierownika Oddziału Rozliczeń.

- 20) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.12.2021 r., wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, kwota 172.362,70 stanowiąca wydatek o charakterze bieżącym, w tym: dotacja UE kwota 149.376,04 zł, dotacja budżetu Państwa kwota 22.986,66 zł.
- 21) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.58.2021, data sporządzenia 17.12.2021 r., data zatwierdzenia 20.12.2021 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, zlecenie wypłaty: 22.986,66 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
- 22) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, kwota do wypłaty 22.986,66 zł.
- 23) Wyciąg bankowy nr 13/2022 za okres 11.02.2022 r. – 11.02.2022 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 22.986,66 zł na rachunek bankowy 42 1090 2590 0000 0001 4860 2950 prowadzony dla Gminy Starachowice.
- 24) Wyciąg bankowy nr 2022/004 za okres 05.02.2022 r. – 11.02.2022 r. do rachunku bankowego nr 42 1090 2590 0000 0001 4860 2950 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty 22.986,66 zł z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
- 25) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.58.2021, data sporządzenia 17.12.2021 r., data zatwierdzenia 20.12.2021 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, zlecenie wypłaty: 149.376,04 zł – współfinansowanie z UE.
- 26) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0010/16-013, kwota do wypłaty 149.376,04 zł.
- 27) Wydruk zestawienia zleceń ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl>, dokumentujący zlecenie wypłaty kwoty 149.376,04 zł, w dniu 30.12.2021 r., na rachunek Beneficjenta Gminy Starachowice 42 1090 2590 0000 0001 48602950.
- 28) Wyciąg bankowy nr 2021/014 za okres 30.12.2021 r. – 30.12.2021 r. do rachunku bankowego nr 42 1090 2590 0000 0001 4860 2950 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty 149.376,04 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów.
- 29) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.05.2022 r. (wersja

- ostateczna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 11.05.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.772.121,92 zł, wydatki kwalifikowalne 2.384.721,43 zł, dofinansowanie 1.654.042,78 zł.
- 30) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 12.05.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 15.07.2021 r., kwota rozliczonej zaliczki wynosi 1.654.042,78 zł.
- 31) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 z dnia 15.07.2021 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 11.05.2022 r., przez Milenę Nowak oraz Justynę Jońca, zatwierdzona przez Joannę Cieślík – Sztandera Kierownika Oddziału Rozliczeń.
- 32) Wyciąg bankowy nr 38/2020 za okres 18.11.2020 r. – 18.11.2020 r. do rachunku bankowego nr 60 1020 2629 0000 9202 0369 7489 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty 4.375.654,41 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, kwoty 673.345,59 zł z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408.
- 33) Wyciąg bankowy nr 48/2020 za okres 24.12.2020 r. – 30.12.2020 r. do rachunku bankowego nr 60 1020 2629 0000 9202 0369 7489 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający przekazanie kwoty 60.640,37 zł na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 86 1020 2629 0000 9402 0342 7457, tytułem zwrot płatności nr 2 współfinansowanie krajowe poz. 6259, projekt RPSW.06.05.00-26-0010/16.
- 34) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 za okres do 31.05.2022 r. zatwierdzona w dniu 11.07.2022 r, kurs euro 4,6869, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.384.721,43 zł.
- 35) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/21-00 za okres do 31.05.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 ujęta według kursu euro 4,6869.
- 36) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 30.05.2022 r. (wersja ostateczna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 13.06.2022 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 4.162.596,83 zł, wydatki kwalifikowalne 2.936.328,66 zł, dofinansowanie 2.036.637,55 zł.
- 37) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.45.2019 z dnia 15.06.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 27.12.2021 r., kwota rozliczonej zaliczki wynosi 2.036.637,55 zł, do rozliczenia pozostaje kwota zaliczki w wysokości 401.987,54 zł.
- 38) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 z dnia 27.12.2021 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 13.06.2022 r., przez Milenę Nowak oraz Justynę Jońca, zatwierdzona przez Joannę Cieślík – Sztandera Kierownika Oddziału Rozliczeń.
- 39) Wyciąg bankowy nr 25/2021 z dnia 16.06.2021 r. za okres 11.06.2021 r. – 16.06.2021 r. do rachunku bankowego nr 60 1020 2629 0000 9202 0369 7489 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200

Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty 1.213.292,96 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010, kwoty 186.707,04 zł z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408.

40) Wyciąg bankowy nr 43/2021 z dnia 12.10.2021 r. za okres 02.10.2021 r. – 12.10.2021 r. do rachunku bankowego nr 60 1020 2629 0000 9202 0369 7489 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, potwierdzający wpływ kwoty:

- 1.819.939,45 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010,
- 60.664,65 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010,
- 280.060,55 zł z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408,
- 9.335,35 zł z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408.

41) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/21-01 za okres do 30.06.2022 r. zatwierdzona w dniu 22.07.2022 r, kurs euro 4,6869, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017, wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.936.328,66 zł.

42) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W13/21-00 za okres do 30.06.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/21-01 ujęta według kursu euro 4,6869

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 25.11.2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-00 z dnia 14.03.2018 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 5.09.2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 oraz nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 opisanych w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 oraz nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu, za wyjątkiem, ujętego we wniosku o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 odliczonego z faktury nr 01/04/2021 z dnia 01.04.2021 r kwota dokumentu brutto 1.857.352,83 zł (netto 1.510.042,95 zł, VAT 347.309,88 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 633,52 zł,

VAT ujęty na ww. fakturze stanowi koszt niekwalifikowany projektu, w części inwestycji związanej z budynkiem „*Chatki Baby Jagi w Parku Miejskim w Starachowicach*”.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

- ✓ etapy I i II do 15.12.2019 r.,
- ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 30.06.2020 r.,

nr 2 w dniu 25.10.2019 r., w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.4 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy :

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.177.805,17 zł, (netto 9.900.654,61 zł, VAT 23% 2.277.150,56 zł), w tym: obiekty etapu I brutto 4.172.182,21 zł, (netto 3.392.018,06 zł, VAT 23% 780.164,15 zł),

nr 3 w dniu 14.01.2020 r., w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.008.941,17 zł, (netto 9.763.366,81 zł, VAT 23% 2.245.574,36 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.180.852,58 zł, (netto 3.399.067,14 zł, VAT 23% 781.785,44 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 7.828.088,59 zł, (netto 6.364.299,67 zł, VAT 23% 1.463.788,92 zł),

nr 4 w dniu 30.03.2020 r., w oparciu o zapis art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ oraz na podstawie § 15 ust. 3 pkt 3.3 i 3.4 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.299.147,19 zł, (netto 9.999.306,66 zł, VAT 23% 2.299.840,53 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.219.580,96 zł, (netto 3.430.553,63 zł, VAT 23% 789.027,33 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 8.079.566,23 zł, (netto 6.568.753,03 zł, VAT 23% 1.510.813,20 zł),

nr 5 w dniu 29.06.2020 r., w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 657, 568, 695, 875) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.11.2020 r.,
 - w tym termin zakończenia robót
 - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
 - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.11.2020 r.,

nr 6 w dniu 02.09.2020 r., w oparciu o zapis § 15 ust. 3 pkt 3.4 w zakresie robót zaniechanych i art. 19 pkt 1 ppkt f) SIWZ w tym w zakresie § 15 ust. 3 pkt 3.3 w zakresie robót zamiennych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.729.262,94 zł, (netto 9.535.986,13 zł, VAT 23% 2.193.276,81 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.842.450,51 zł, (netto 3.936.951,64 zł, VAT 23% 905.498,87 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł),

nr 7 w dniu 07.09.2020 r., w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 11.862.789,66 zł, (netto 9.644.544,43 zł, VAT 23% 2.218.245,23 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 4.975.977,23 zł, (netto 4.045.509,94 zł, VAT 23% 930.467,29 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł),

nr 8 w dniu 19.10.2020 r., w związku z zakończeniem realizacji robót Etapu I zamówienia, finansowanego z zakresu „BIORÓŻNORODNOŚĆ” zgodnie z § 15 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.221.458,85 zł, (netto 9.936.145,40 zł, VAT 23% 2.285.313,45 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 6.886.812,43 zł, (netto 5.599.034,49 zł, VAT 23% 1.287.777,94 zł),

nr 9 w dniu 09.11.2020 r., w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „Il fala”, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 10.12.2020 r.,
w tym termin zakończenia robót

- ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
- ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 10.12.2020 r.,

nr 10 w dniu 09.12.2020 r., w oparciu o zapis art. 19 pkt 2 ppkt. a), i) SIWZ, tj. w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju stanu epidemii wirusa SARS COW-2 - „II fala”, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 491) oraz na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy a treść § 2 ust 1 przyjmuje brzmienie:

- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 29.01.2021 r.,
w tym termin zakończenia robót
 - ✓ etapy I i II do 15.09.2020 r.,
 - ✓ kompletne zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego, tj. pozostałe do 29.01.2021 r.,

nr 11 w dniu 05.01.2021 r., w oparciu § 21 ust. 3 pkt 3.2 w zakresie koniecznych robót dodatkowych, w oparciu o § 21 ust. 3 pkt 3.6 w zakresie robót dodatkowych, w związku z § 15 ust. 4 i § 20 umowy, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 12.731.391,06 zł, (netto 10.350.724,43 zł, VAT 23% 2.380.666,63 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 7.396.744,64 zł, (netto 6.013.613,52 zł, VAT 23% 1.383.131,12 zł),

nr 12 w dniu 24.02.2021 r., w związku z zakończeniem realizacji robót Etapu II zamówienia, finansowanego z zakresu „REWITALIZACJA” zgodnie z § 15 ust. 4 umowy, w wyniku rozliczenia powykonawczego robót, strony ustalają nową wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, uzgodnione zmiany powodują zwiększenie ogólnej wartości kontraktu o kwotę 651.050,34 zł brutto, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy:

- cena brutto wykonania przedmiotu umowy – 13.382.441,40 zł, (netto 10.880.033,65 zł, VAT 23% 2.502.407,75 zł), w tym:
 - ✓ obiekty etapu I brutto 5.334.646,42 zł, (netto 4.337.110,91 zł, VAT 23% 997.535,51 zł),
 - ✓ obiekty etapu II brutto 8.047.794,98 zł, (netto 6.542.922,74 zł, VAT 23% 1.504.872,24 zł).

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.1.2021/KW-1 z dnia 24.09.2021 r. oraz informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.2.2021/KKC-2 z dnia 01.04.2022 r.

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZP.271.22.2020.SD, pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach projektu „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach mieście, które znalazło pomysł na siebie”, o wartości szacunkowej 22.176.315,93 zł, co stanowi równowartość 5.194.368,15 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na kwotę 5.825.984,23 zł co stanowi równowartość 1.364.622,83 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.a) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Starachowice) zawarł w dniu 19.01.2021 r. umowę nr 1/RI/2021 z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], określającą:

- przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Lubianka w Starachowicach, w ramach projektu Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście które znalazło pomysł na siebie”,
- termin realizacji umowy do dnia 30.06.2022 r.,
- wynagrodzenie brutto – 18.846.043,00 zł, (netto 15.321.986,18 z, VAT 23% 3.524.056,82 zł).

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

nr 1 w dniu 29.04.2021 r., w oparciu o zapis § 15 ust. 3 pkt 3.4 umowy oraz o protokoły konieczności o numerach 1 i 2 z dnia 12.04.2021 r., zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 19.902.766,53 zł, (netto 16.181.111,00 z, VAT 23% 3.721.655,53 zł),

nr 2 w dniu 07.06.2021 r w oparciu o zapis § 22 ust. 3 pkt 3.6 umowy oraz o protokół konieczności o numer 3 z dnia 07.06.2021 r., zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 20.078.253,94 zł, (netto 16.323.783,69 zł, VAT 23% 3.754.470,25 zł),

nr 3 w dniu 19.07.2021 r w oparciu o zapis pkt. 19 SIWZ w związku z zamiarem wprowadzenia podwykonawców przez Wykonawcę, zmianie ulega zapis § 14 umowy, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca, zgodnie z ofertą powierzy następującym podwykonawcom wykonanie nw. części zamówienia:

- a. [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – roboty mostowe,
- b. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] §-140 [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ty mostowe.

nr 4 w dniu 23.08.2021 r w oparciu o zapis pkt. 19 ppkt. 3 SIWZ oraz § 12 ust. 2, 4 i 6 umowy, w związku ze zmianą przez Wykonawcę kierownika robót mostowych, zmianie

ulega zapis § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: 1,2 Kierownik robót mostowych [REDAKTOWANE] budowlane nr SWK/0049/WBM/17,
nr 5 w dniu 14.09.2021 r w oparciu o zapis § 15 ust. 3 i 4 umowy oraz o protokół konieczności o numer 4 z dnia 07.09.2021 r., zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 20.143.398,33 zł, (netto 16.376.746,61 zł, VAT 23% 3.766.651,72 zł).
nr 6 w dniu 06.12.2021 r w oparciu o zapis § 15 ust. 3 i 4 umowy oraz o protokół konieczności o numer 5 z dnia 03.12.2021 r., zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 20.227.156,34 zł, (netto 16.444.842,55 zł, VAT 23% 3.782.313,79 zł),
nr 7 w dniu 09.03.2022 r w oparciu o zapis pkt. 19 ppkt. 6 lit. e SIWZ, zmianie ulega termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2022 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.2.2021/KKC-2 z dnia 01.04.2022 r.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZP.271.25.2020.P.Mag, pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach projektu Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście które znalazło pomysł na siebie”, o wartości szacunkowej 3.282.434,58 zł, co stanowi równowartość 768.846,08 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania 4,2693 zł zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A).1.2.1.c) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Starachowice) zawarł w dniu 10.02.2021 r. umowę nr 15/RI/2021 z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury”,
- termin realizacji umowy do dnia 30.09.2021 r.,
- wynagrodzenie brutto – 2.431.556,51 zł, (netto 1.976.875,21 z, VAT 23% 454.681,30 zł).

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

nr 1 w dniu 02.08.2021 r w oparciu o zapis § 20 oraz 22 ust. 3 pkt 3.6 umowy oraz o protokół konieczności o numer 1 na wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych branży drogowej, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 2.448.527,09 zł, (netto 1.990.672,43 zł, VAT 23% 457.854,66 zł),

nr 2 w dniu 12.08.2021 r w związku z błędnie podpisanym aneksem nr 1 zwiększającym kwotę wynagrodzenia o 13.797,22 zł netto, w który omyłkowo zwiększył kwotę zamiast ją pomniejszyć, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 2.414.585,93 zł, (netto 1.963.077,99 zł, VAT 23% 451.507,94 zł).

nr 3 w dniu 17.09.2021 r w oparciu o zapis § 22 ust. 3 pkt 3.1 umowy w związku z pkt. 19 ust. 6 lit. e), f) SIWZ oraz zapisów protokołu konieczności o numer 1 na wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych branży drogowej, zmianie ulega termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: do dnia 9 listopad 2021 r.,

nr 4 w dniu 02.11.2021 r w oparciu o zapis § 20 oraz 22 ust. 3 pkt 3.6 umowy oraz o protokół konieczności o numer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych branżach drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowania terenu , zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 2.711.040,45 zł, (netto 2.204.097,93 zł, VAT 23% 506.942,52 zł),

nr 5 w dniu 02.11.2021 r w oparciu o zapis § 22 ust. 3 pkt 3.1 umowy w związku z pkt. 19 ust. 6 lit. e), f) SIWZ z powodu wykonania dokumentacji zamiennej konstrukcji schodów terenowych z uwagi na usytuowanie ich na skarpie, zmianie ulega termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: do dnia 10 kwietnia 2022 r.

nr 6 w dniu 08.04.2022 r w oparciu o zapis § 22 ust. 3 pkt 3.1 umowy w związku z pkt. 19 ust. 6 lit. e), f) SIWZ z powodu wykonania robót dodatkowych, zmianie ulega termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: do dnia 10 maja 2022 r.

nr 7 w dniu 08.04.2022 r w oparciu o zapis § 20 oraz zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 3.2 umowy w oparciu o protokoły konieczności Nr 9, 10, na wykonanie robót dodatkowych oraz robót zamiennych i zaniechanych w branżach drogowej oraz elektrycznej, zmianie ulega całkowite wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 15 umowy, który otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie brutto – 2.808.511,48 zł, (netto 2.283.342,67 zł, VAT 23% 525.168,81 zł).

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.600.2.2021/KKC-2 z dnia 01.04.2022 r

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe/ niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

W ramach projektu „*Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, realizowane są nw. przedsięwzięcia:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka,
2. Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta,
3. Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: remont placu dworca, Woonefr na ul. Radomskiej – etap I,
4. Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia – etap I,
5. Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze – etap I,
6. Zagospodarowanie Parku Miejskiego - etap II,
7. Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem.

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu wymienione w punktach 2-7, nie zostały wymienione w załącznikach nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Przedsięwzięcie wymienionego w punkcie 1 pn. „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”, jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 12 (a) Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3 ust. 2 pkt 49, 55a), 56a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”, został złożony przez Urząd Miejski w Starachowicach działający przez Pełnomocnika Pana ██████████, ul. ██████████, ██████████ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 27.12.2017 r.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081), w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Dane o złożonym wniosku zostały zamieszczone w „*Publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie*”, prowadzonym przez RDOŚ w Kielcach.

W dniu 06.02.2018 r. Pełnomocnik Urzędu Miasta w Starachowicach, przedłożył korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując jako Inwestora Gminę Starachowice.

Z uwagi na zmianę granic terenu inwestycyjnego, Pełnomocnik Inwestora w dniu 29.06.2018 r., przedłożył korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zweryfikowaną mapę z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zweryfikowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach, zmienionego Uchwałą Nr V/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) oraz Uchwałą Nr V/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) oraz wypisy z wykazu podmiotów i wykazu działek ewidencyjnych.

Obwieszczeniem znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.3 z dnia 18.07.2018 r., strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania (zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i § 4 oraz art.

49 ustawy KPA, w związku z art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Ww. obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 20.07.2018 r do 03.08.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 20.07.2018 r. do 03.08.2018 r.

RDOŚ w Kielcach pismem z dnia 22.08.2018 r. znak: WOO-II.4260.79.2017.PW.6 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 24.08.2018 r do 07.09.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

Postanowieniem znak WOO-I.4260.79.2017.PW.10 z dnia 26.09.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach znak: SE.V.-4470/17/18 z dnia 17.09.2018 r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 28.09.2018 r do 12.10.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.

Ponadto dane o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1 KPA strony postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 16.10.2018 r. znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.14 o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie od 18.10.2018 r. do 01.11.2018 r.,
- Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w terminie od 22.10.2018 r. do 05.11.2018 r. oraz w miejscowości Rataje w terminie od 22.10.2018 r. do 05.11.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 18.10.2018 r. do 01.11.2018 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 18.10.2018 r. do 01.11.2018 r.

Decyzją znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.17 z dnia 28.11.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka*”.

Strony postępowania mogły zapoznać się z ww. decyzją poprzez obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.79.2017.PW.18 z dnia 28.11.2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, u. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (w godzinach pracy urzędu) oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 116, w godzinach 7:30-15:30

Ponadto, z deklaracji :

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000 znak: WPN.I.6335.145.2019.BD z dnia 11.09.2019 r. wynika, że Projekt „*Rewitalizacja – lepsze życie....*” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na obszar *Natura 2000*, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.RZP.435.103.2.2019.MB z dnia 10.09.2019 r. wynika, że Projekt „*Rewitalizacja – lepsze życie....*” nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta - Gminę Starachowice w ramach realizowanego projektu pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust 1 Traktatu WE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 18.09.2018 r., zmienionej aneksami:

- zamieścił w miejscach realizacji projektu tablice informacyjne, szt. 3,
- opublikował na stronie internetowej <https://starachowice.eu> informację o projekcie,
- oznakował miejsca pracy pracowników zaangażowanych w projekt tabliczkami informacyjnymi, szt. 5,
- oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 14.03.2018 r. i podawane do wiadomości publicznej.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Projekt pn. „*Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie*”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przewiduje dostosowanie 4 obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnia równe traktowanie i dostęp osobom należącym do grup narażonych na zjawisko dyskryminacji,
- pozostawał pozytywny wobec polityki zatrudnienia, jego realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspieranych podmiotach o 3 etaty,

- pozostaje pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego i zasady zrównoważonego rozwoju, ze względu na charakter i cel projektu, kształtuje przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom z troską o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich dopasowanie do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014);

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczenia wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

We wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0010/16 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- rezultatu:
 - liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość docelowa 3,00,
- produktu:
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 4,

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 63,48,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością (szt.) – wartość docelowa 1,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety (osoby) – wartość docelowa 0,00,
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni (osoby) – wartość docelowa 0,00,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 7.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017, złożonego do IZ (za okres od 29.09.2021 r. do 27.12.2021 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie:

- a. 25% wartości wskaźnika produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 4, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 1,
 - b. 28,57 % wartości wskaźnika produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 7, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 2,
- 16,98 % wartości wskaźnika produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 63,48, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 10,78.

Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym, w związku z trwającą inwestycją.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr :

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r do 15.07.2021 r, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.384.721,43 zł, kwota dofinansowania 1.654.042,78 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.45.2019 z dnia 12.05.2022 r.
- nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.09.2021 r do 27.12.2021 r, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.936.328,66 zł, kwota dofinansowania 2.026.637,55 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.45.2019 z dnia 15.06.2022 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 5.049.000,00 zł została Beneficjentowi przekazana na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], prowadzony

w PKO Banku Polskim S.A. w dniu 18.11.2020 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 38/2020 z dnia 18.11.2020 r. w kwocie:

- 4.375.654,41 zł (dofinansowanie ze środków UE),
- 673.345,59 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa).

rozliczona wnioskiem o płatność nr :

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-013 za okres 30.01.2021 r. do 11.02.2021 r., w kwocie 4.465.691,76 zł
- RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., w kwocie 522.667,87 zł.

Nie rozliczona część zaliczki w kwocie 60.640,37 zł, została zwrócona przez Beneficjenta na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.12.2020 r., co dokumentuje wyciąg bankowy z konta Beneficjenta nr 48/2020, prowadzonego w PKO Bank Polski S.A.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 1.400.000,00 zł została Beneficjentowi przekazana na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], prowadzony w PKO Banku Polskim S.A. w dniu 16.06.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 25/2021 z dnia 16.06.2021 r. w kwocie:

- 1.213.292,96 zł (dofinansowanie ze środków UE),
- 186.707,04 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa).

rozliczona wnioskiem o płatność nr :

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 za okres od 11.05.2021 r. do 15.07.2021 r., w kwocie 1.131.374,91 zł,
- RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.05.2021 r. do 27.12.2021 r., w kwocie 268.625,09 zł.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 2.170.000,00 zł została Beneficjentowi przekazana na rachunek bankowy 60 1020 2629 0000 9202 0369 7489, prowadzony w PKO Banku Polskim S.A. w dniu 12.10.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 43/2021 z dnia 12.10.2020 r. w kwocie:

- 1.819.939,45 zł (dofinansowanie ze środków UE),
- 60.664,65 zł (dofinansowanie ze środków UE),
- 280.060,55 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa),
- 9.335,35 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa),

rozliczona wnioskiem o płatność nr :

- RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 za okres od 29.05.2021 r. do 27.12.2021 r., w kwocie 1.768.012,46 zł.

Do rozliczenia pozostała zaliczka w kwocie 401.987,54 zł.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność:

- nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-015 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.384.721,43 zł, dofinansowanie 1.654.042,78 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 za okres do 31.05.2022 r. zatwierdzona w dniu 11.07.2022 r, kurs euro 4,6869,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W12/21-00 za okres do 31.05.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 ujęta według kursu euro 4,6869,
- nr RPSW.06.05.00-26-0010/16-017 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.936.328,66 zł, dofinansowanie 2.036.637,55 zł:
 - w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D13/21-01 za okres do 30.06.2022 r., zatwierdzona w dniu 22.07.2022 r, kurs euro 4,6869,
 - we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W13/21-00 za okres do 30.06.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D13/21-01 ujęta według kursu euro 4,6869.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-015	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.06.05.00-26-0010/16-017	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych)			

	h) we wniosku o płatność (PLN)	h) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.0 0-26-0010/16-015	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.06.05.0 0-26-0010/16-017	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Piotr Pyk
samodzielny referent

(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Małgorzata Domagała
starszy ekspert skarbowy

(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)