



Kielce, 25.09.2023 r.

OK-I.0003.17.1.2023

Pan

Arkadiusz Bąk

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 15 września 2023 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 15.09.2023 r. w sprawie budowy obwodnicy Klimontowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 758, poniżej przedstawiam co następuje:

Odnosząc się **do punktu 1 interpelacji** informuję, iż początkowe opóźnienia w realizacji zadania wynikały między innymi z ogólnokrajowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, która dotknęła głównego Projektanta przydzielonego do przedmiotowego zadania, tj. kwarantanną związaną z epidemią COVID-19 na okres około 2,5 miesiąca.

Zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, oświadczenia lub dokumenty:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;
- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Pandemia i wynikające z niej ograniczenia miały również wpływ na przewlekłość postępowań w uzyskiwaniu od instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień. Z powodu znacznych opóźnień uniemożliwiających realizację zadania w terminach umownych, braku prawidłowego zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia, a także w świetle braku reakcji na liczne wezwania i ponaglenia, Zamawiający, podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy prac projektowych i nałożeniu na niego kar umownych.

Nadzór nad realizacją umowy z wykonawcą prac projektowych sprawuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który przez cały okres trwania umowy aktywnie monitorował postęp prac oraz reagował na pojawiające się problemy. Niestety z przyczyn nie leżących po stronie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, czas realizacji projektu obwodnicy Klimontowa uległ znacznemu wydłużeniu. Pomimo dobrej woli Zamawiającego w kwestii współpracy, Wykonawca prac projektowych nie podjął działań mających na celu sprawne ukończenie przedmiotu zamówienia i wobec powyższego Zamawiający tj. ŚZDW zmuszony został do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Odpowiadając na pytanie zawarte w **punkcie 2 interpelacji** informuję, że termin realizacji prac projektowych, który został określony w nowym postępowaniu przetargowym to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jest to standardowy czas przewidywany na realizację inwestycji tego typu, co wynika z wieloletniej praktyki ŚZDW w Kielcach.

W zakresie **punktu 3 interpelacji** informuję, iż pierwotny przetarg na budowę obwodnicy Klimontowa w systemie zaprojektuj i wybuduj został unieważniony ze względu na brak środków finansowych umożliwiających realizację przedsięwzięcia.

System zaprojektuj i wybuduj, zwłaszcza przy obecnej niestabilnej sytuacji gospodarczej i wzroście inflacji spowodowanych pandemią COVID-19 i trwającą obecnie wojną w Ukrainie, z uwagi na wieloletni czas trwania realizacji inwestycji niesie ze sobą ryzyko „odstraszenia” potencjalnych wykonawców i nadmiernego wzrostu cen ofertowych. Działa to szczególnie niekorzystnie w przypadku firm lokalnych działających w sektorze średnich przedsiębiorstw, nie będących w stanie ponieść ryzyka związanego z nieprzewidzianym wzrostem kosztów inwestycji.

Projekt w systemie zaprojektuj i wybuduj niesie ze sobą także ryzyko przyjęcia przez projektanta rozwiązań optymalizujących zyski przedsiębiorstwa, realizującego budowę kosztem optymalizacji rozwiązań pod względem technicznym, co może mieć wpływ na jakość wykonanej inwestycji. Budowa Obwodnicy Klimontowa w systemie zaprojektuj i wybuduj może także przynieść skutki odwrotne do zamierzonych i wydłużyć czas realizacji inwestycji. Brak projektu, na podstawie którego wykonawca mógłby dokonać wyceny realizacji inwestycji oraz brak możliwości przewidzenia zmian rynkowych przy obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, mogą powodować niedoszacowanie kosztów inwestycji. W skrajnym przypadku taka sytuacja może doprowadzić do przerwania realizacji zadania i zerwania umowy.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego traktując priorytetowo bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich, w tym w szczególności budowę omawianej obwodnicy, dążąc do minimalizacji opisanego ryzyka i mając zabezpieczone środki finansowe w budżecie województwa, podjął decyzję aby ŚZDW w Kielcach przeprowadził osobne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” celem wyłonienia Wykonawcy.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: OK-I.0003.17.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2215142
Nazwa dokumentu: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.pdf
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 4ce600c15792614b3f5bceed878e4234b9a59e6b642039
c8cb4515fbc0dd1ead

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I
Data wydruku: 2023-09-27 10:15:02

.....

Podpisy dokumentu:

Mariusz Bodo

Data podpisu: 2023-09-25 10:42:05

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 729416620053866366813122965804552850309612706704

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Data podpisu: 2023-09-25 14:31:04

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.