



Kielce, 6 września 2019 r.

OK-I.0003.36.2019

Szanowna Pani

Jolanta Tyjas

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną w dniu 26 sierpnia 2019 r. poniżej przedstawiam informacje uzyskane z Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w sprawie aktualnego stanu realizacji prac budowlanych i modernizacyjnych Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

Aktualna na dzień 03.09.2019 r. wartość projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17-00 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” uwzględniająca środki finansowe zabezpieczone na jego realizację wynosi 21 563 534 zł, w tym:

1. dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 10 008 094,00 zł;
2. dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015 r.) – 73 000 zł;
3. dotacja celowa Województwa Świętokrzyskiego na rok 2009 – 850 000 zł;
4. dotacja celowa Województwa Świętokrzyskiego na rok 2018 – 440 700 zł;
5. dotacja celowa Województwa Świętokrzyskiego na rok 2019 – 6 323 560 zł;
6. pożyczka zaciągnięta przez MWK na sfinansowanie podatku VAT w latach 2018 -2019 – 3 860 270 zł, w tym w roku 2019 – 3 189 294 zł;
7. wkład własny MWK – 7 910 zł.

Na dzień 03.09.2019 r. w ramach realizacji umowy z dnia 17.10.2018 r. na wykonanie „Prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej” realizowanej w ramach projektu nr POIS.08.01.00-000120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” odebrano roboty wykonane przez Wykonawcę na łączną kwotę 5 982 720,00 zł brutto, co stanowi 31,84 % wartości umowy (18 791 224,63 zł brutto) oraz 46,08 % wartości wydatków kwalifikowalnych (10 556 239,89 zł).

Obecnie na obiekcie realizowane są roboty związane z wykonaniem:

1. instalacji elektrycznych, w tym tras kablowych oraz instalacji teletechnicznych;

2. żelbetowych ramp;
3. murowanych ścian wewnętrznych;
4. żelbetowych ścian balustrad na antresoli;
5. tynków wewnętrznych;
6. posadzek na poziomie II i III;
7. instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej;
8. instalacji kanalizacji sanitarnej;
9. instalacji hydrantów ogrodowych;
10. instalacji c.o. podłogowej;
11. instalacji wentylacji mechanicznej;
12. instalacji ciepła technologicznego,
13. instalacji klimatyzacji;
14. roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym dojścia utwardzone, ściany oporowe i schody żelbetowe;
15. scenariusz merytoryczny wystawy stałej wraz z aranżacją przestrzeni oraz doбором materiałów, zdjęć, sprzętu AV.

Ponadto w ramach realizacji projektu nr POIS.08.01.00-000120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” wydatkowano środki między innymi na:

1. pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – zafakturowano 20 939,52 zł brutto, co stanowi 31,53 % wartości umowy (66 420,00 zł brutto);
2. pełnienie funkcji nadzoru autorskiego – zafakturowano 26 959, 63 zł brutto, co stanowi 15,79 % wartości umowy (170 724,00 zł brutto).

W latach 2010-2017 na roboty związane z budową Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich wydatkowano łącznie (koszt prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego) 19 419 751,42 zł brutto, w tym:

1. etap I (2010) - 3 258 520,83 zł brutto (MKiDN – 1 500 000,00 zł brutto, dotacja celowa Województwa Świętokrzyskiego – 1 700 000,00 zł brutto, wkład MWK – 58 520,83 zł brutto);
2. etap II (2012) - 3 481 130,50 zł brutto;
3. etap III (2013-2015) - 10 000 000,00 zł brutto (MKiDN – 10 000 000,00 zł brutto);
4. etap IV (2015-2017) - 2 680 100,09 zł brutto (MKiDN – 2 680 100,09 zł brutto).

Na dzień 03.09.2019 r. aneks do umowy z dnia 17.10.2018 r. na wykonanie „Prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach realizacji projektu nr POIS.08.01.00-000120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” nie został zawarty. Muzeum Wsi Kieleckiej przesłało do Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt przedmiotowego aneksu celem podania go do kontroli ex-ante.

Projekt aneksu przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy z wykonawcą do dnia 31.01.2020 r. Do dnia 03.09.2019 r. Muzeum Wsi Kieleckiej nie otrzymało wyniku kontroli w przedmiotowej sprawie.

Aktualnie, biorąc pod uwagę otrzymaną w dniu 06.08.2019 r. zgodę Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zmianę okresu kwalifikowalności wydatków, a tym samym wydłużenie terminu realizacji projektu nr POIS.08.01.00-000120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, nie istnieje zagrożenie związane z utratą dofinansowania przekazanego przez MKiDN.

Obecnie identyfikowane zagrożenia podczas realizacji przedmiotowej inwestycji związane są głównie z ujawniającymi się sukcesywnie wadami obiektu oraz stwierdzanymi niezgodnościami pomiędzy stanem projektowanym a rzeczywistym zrealizowanym w poprzednich etapach (I-IV).