

UCHWAŁA NR 5806/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU

W SPRAWIE:

PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2022-2040, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU”

NA PODSTAWIE:

art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

MAREK BOGUSŁAWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)



Załącznik
do uchwały Nr 5806/22
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA
LATA 2022-2040, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

KIELCE - SIERPIEŃ 2022

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	strona 1
II.	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	strona 2
III.	RELACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 I ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	strona 2

I. WSTĘP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) określa obowiązek prognozowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym Województwa, w perspektywie wieloletniej, w postaci Wieloletniej Prognozy Finansowej. Perspektywa długookresowa w zarządzaniu finansami publicznymi powinna zapewniać stabilność finansów samorządu przez stały monitoring założonych wielkości budżetowych, poziomu zadłużenia oraz ocenę postępów w realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa oparta została na modelu planowania strategicznego przez koncentrację zasobów na zadaniach priorytetowych i istotnych dla kreowania polityki rozwoju Województwa. Zasady tworzenia budżetów wieloletnich zaczerpnięte zostały z doświadczeń krajów bardziej rozwiniętych przynależnych do Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa w obrębie danego roku budżetowego pozostaje w ścisłym związku z budżetem tradycyjnym rocznym, sporządzanym według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Świętokrzyskiego przyjęta została na lata 2022 – 2040 uchwałą Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku. Stanowi prognozę podstawowych elementów budżetu: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wyniku wraz ze źródłami finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, poziomu długu oraz sposobu jego spłaty do 2040 roku, wskaźników zadłużenia, przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Właściwe wykorzystanie dokumentu w praktyce wymagało aktualizowania zawartych w niej informacji, dokonywanych stosownymi uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku podjętych zostało 7 uchwał Sejmiku Województwa i 15 uchwał Zarządu Województwa zmieniających wieloletnią prognozę finansową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i przedsięwzięć.

Bieżąca analiza danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej pozwala na ocenę możliwości sfinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej Województwa Świętokrzyskiego. Zachowanie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim jest zadaniem niezwykle trudnym i opartym o analizę wielu różnych czynników kształtujących wielkości budżetowe, jak również innych mających wpływ na działalność województwa w długim okresie.

Proces planowania przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego. Obowiązek ten dotyczy również wieloletniej prognozy finansowej – zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu w stosunku do założonego w wieloletniej prognozie finansowej planu zostało przedstawione w załączniku Nr 1. Szczegółowe dane i opis realizacji przedsięwzięć zostały ujęte w załączniku Nr 2.

II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Województwo zaplanowało zaciągnięcie zobowiązań dłużnych i ich spłatę. Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Znaczne ograniczenie dochodów bieżących Województwa po 2010 roku oraz realizacja wielu zadań inwestycyjnych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich, spowodowały w latach 2012–2015 konieczność zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu kredytu, stanowiącego źródło finansowania inwestycji w ramach programów operacyjnych oraz finansowanych jedynie ze środków własnych Województwa w zakresie infrastruktury drogowej oraz sieci szerokopasmowej. Kredyt został uruchomiony w pięciu transzach:

- w 2012 roku w kwocie 75.000.000,00 zł i 45.500.000,00 zł,
- w 2013 roku w kwocie 31.000.000,00 zł,
- w 2014 roku w kwocie 39.000.000,00 zł,
- w 2015 roku w kwocie 30.000.000,00 zł.

Całkowita spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym nastąpi w 2028 roku. W ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu dokonano w I półroczu 2022 roku spłaty rat kredytu w kwocie 7.925.000,00 zł i odsetek w kwocie 1.897.127,25 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Powyżej określone wielkości kredytu powodują konieczność stałego monitorowania finansów województwa w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów i pożyczek.

Dług na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowił kwotę 94.991.666,68 zł, co stanowi 11,1% planowanych dochodów na 2022 rok i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Planowana spłata kredytu spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

III. RELACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 I ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zasady dotyczące zaciągania zobowiązań dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również możliwości spłaty tych zobowiązań zostały określone w art. 89-91 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2020 r. występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy dla lat 2020–2025 oraz drugi dla lat począwszy od 2026 roku (art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2500), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.), ustawą z dnia 19 listopada

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2400 z późn. zm), jak również ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) relacja określona w art. 243 ust. 1 została zmieniona.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu uwzględniającym wyłączenia wskazane w przedmiotowych ustawach, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje naruszenie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dla lat 2022–2025 – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
 - a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat¹ relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbe_i + Sm_i - Wbe_i)}{Db_i}$$

gdzie:

¹ Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4720/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu przyjął okres trzech lat.

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbe_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Sm_i – dochody ze sprzedaży majątku,

Db_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19² oraz w 2022 r. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel³;

2) dla lat od 2026 r. – łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

² Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. lub w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie *Wbe_i* w 2020 r. i 2021 r., czyli na średnią arytmetyczną w latach 2022–2024.

³ Wydatki poniesione w 2022 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy mają wpływ wyłącznie na *Wbe_i* w 2022 r., czyli na średnią arytmetyczną w latach 2023–2025.

- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(D_{bei} - W_{bei})}{D_{bi}}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72

ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbe_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i -lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Db_i – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i -lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbe_i – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i -lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19⁴ oraz wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel⁵.

W I półroczu 2022 roku spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 3,76% zrealizowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Planowana relacja w odniesieniu do 2022 roku została określona w wieloletniej prognozie finansowej na poziomie 4,54%. Natomiast średnia arytmetyczna wyliczona w oparciu o wzór wynikający z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 44,38%.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może również uchwalić budżetu bez spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, a organ wykonawczy musi wykonać budżet przy jej spełnieniu. Wymogi określone w w/w przepisie wskazują, że wydatki bieżące w 2022 roku nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o:

- nadwyżkę z lat ubiegłych,
- spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń

⁴ Wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ wyłącznie na wyliczenie Wbe_i w 2020 r. i 2021 r. czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026–2028.

⁵ Wydatki poniesione w 2022 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy mają wpływ wyłącznie na Wbe_i w 2022 r., czyli na średnią arytmetyczną w latach 2026–2029.

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Począwszy od 2023 roku wg przepisów obecnie obowiązujących do relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie uwzględnia się wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wprowadzone przepisy uelastyczniające powyższy mechanizm w br. Na podstawie art. 110 ust. 1 i 2 powyżej wskazanej ustawy ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi kwotę 140.851.844,13 zł.

W odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej na lata 2022-2040, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2022 roku, zachowane zostały w poszczególnych latach relacje wynikające z zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	plan wg WPF na początek roku	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	878 115 773,00	855 836 547,00	363 663 103,70	42,49%
1.1	Dochody bieżące	594 712 261,00	622 010 483,00	334 601 914,40	53,79%
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 782 802,00	38 782 802,00	19 391 400,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 093 785,00	155 093 785,00	77 546 892,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	270 960 387,00	271 384 203,00	148 886 319,00	54,86%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 900 792,00	134 774 614,00	73 315 959,73	54,40%
	<i>w tym:</i>				
1.1.4.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 045 474,00	83 531 875,00	40 332 090,13	48,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	15 974 495,00	21 975 079,00	15 461 343,67	70,36%
1.2	Dochody majątkowe	283 403 512,00	233 826 064,00	29 061 189,30	12,43%
	<i>w tym:</i>				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	283 401 512,00	231 532 862,00	28 795 716,19	12,44%
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	913 681 996,00	923 147 554,00	232 596 122,71	25,20%
2.1	Wydatki bieżące	421 552 672,00	468 588 623,00	193 750 070,27	41,35%
	<i>w tym:</i>				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	5 164 000,00	6 280 000,00	1 897 127,25	30,21%
	<i>w tym:</i>				
2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 258 338,00	98 825 415,00	35 892 360,73	36,32%
2.2	Wydatki majątkowe	492 129 324,00	454 558 931,00	38 846 052,44	8,55%
3	Wynik budżetu [1]-[2]	-35 566 223,00	-67 311 007,00	131 066 980,99	x
4	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5]	59 916 223,00	91 661 007,00	230 170 189,32	251,11%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 284 272,00	33 614 346,00	171 146 194,61	509,15%
	<i>w tym:</i>				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 284 272,00	30 677 994,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	8 792 413,00	54 861 387,56	623,96%
	<i>w tym:</i>				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 633 013,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	9 631 951,00	6 254 248,00	4 162 607,15	66,56%
	<i>w tym:</i>				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	281 951,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu [5.1]+[5.2]	24 350 000,00	24 350 000,00	214 375 804,48	880,39%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,00%
	<i>w tym:</i>				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 500 000,00	8 500 000,00	206 450 804,48	2428,83%
6	Kwota długu	130 066 666,68	130 066 666,68	94 991 666,68	73,03%
	<i>w tym:</i>				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	173 159 589,00	153 421 860,00	140 851 844,13	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,37%	4,54%	3,76%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	38,38%	35,95%	53,00%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,52%	44,38%	44,38%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	590 673 298,00	590 321 862,00	132 314 906,58	22,41%
9.2	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>				
9.2.1	Spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						3 968 200 963,80	1 533 175 489,80	132 314 906,58	1 665 490 396,38	41,97	590 321 862,00	22,41
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 993 816 861,00	827 754 253,00	94 519 607,10	922 273 860,10	46,26	219 531 906,00	43,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 974 384 102,80	705 421 236,80	37 795 299,48	743 216 536,28	37,64	370 789 956,00	10,19
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						3 968 200 963,80	1 533 175 489,80	132 314 906,58	1 665 490 396,38	41,97	590 321 862,00	22,41
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 993 816 861,00	827 754 253,00	94 519 607,10	922 273 860,10	46,26	219 531 906,00	43,06
		Unia Europejska						342 604 983,00	218 212 048,00	22 380 623,33	240 592 671,33	70,22	67 812 228,00	33,00
		budżet państwa						143 462 137,00	94 775 622,00	8 866 844,70	103 642 466,70	72,24	20 108 163,00	44,10
		budżet j.s.t.						1 471 756 902,00	496 862 985,00	58 622 403,63	555 485 388,63	37,74	121 120 526,00	48,40
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 097 884,00	3 697 706,00	240 172,84	3 937 878,84	77,25	676 926,00	35,48
		Fundusz Kolejowy						30 894 955,00	14 205 892,00	4 409 562,60	18 615 454,60	60,25	9 814 063,00	44,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 974 384 102,80	705 421 236,80	37 795 299,48	743 216 536,28	37,64	370 789 956,00	10,19
		Unia Europejska						814 986 245,00	422 910 161,00	8 292 130,98	431 202 291,98	52,91	85 292 766,00	9,72
		budżet państwa						536 344 625,80	73 929 657,80	5 587 619,38	79 517 277,18	14,83	138 982 127,00	4,02
		budżet j.s.t.						304 941 347,00	80 147 596,00	19 376 649,60	99 524 245,60	32,64	90 737 371,00	21,35
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						163 426 965,00	122 530 361,00	2 846 266,32	125 376 627,32	76,72	23 012 233,00	12,37
		kredyty i pożyczki						100 917 011,00	0,00	1 349 095,63	1 349 095,63	1,34	26 000 000,00	5,19

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						41 082 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 000 000,00	150 267,64	3 150 267,64	80,15	914 255,00	16,44
		inne źródła						8 404 812,00	2 903 461,00	193 269,93	3 096 730,93	36,84	5 501 351,00	3,51
		inne źródła - wydatki niekwalifikowalne						349 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,00	0,00
1a		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						1 716 583 986,00	998 489 076,00	56 433 223,08	1 054 922 299,08	61,45	254 848 546,00	22,14
		WYDATKI BIEŻĄCE						516 706 339,00	346 992 551,00	34 822 655,03	381 815 206,03	73,89	95 188 504,00	36,58
		Unia Europejska						342 604 983,00	218 212 048,00	22 380 623,33	240 592 671,33	70,22	67 812 228,00	33,00
		budżet państwa						120 721 960,00	94 775 622,00	8 866 844,70	103 642 466,70	85,85	17 845 743,00	49,69
		budżet j.s.t.						48 281 512,00	30 307 175,00	3 335 014,16	33 642 189,16	69,68	8 853 607,00	37,67
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 097 884,00	3 697 706,00	240 172,84	3 937 878,84	77,25	676 926,00	35,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 199 877 647,00	651 496 525,00	21 610 568,05	673 107 093,05	56,10	159 660 042,00	13,54
		Unia Europejska						814 986 245,00	422 910 161,00	8 292 130,98	431 202 291,98	52,91	85 292 766,00	9,72
		budżet państwa						110 774 621,00	72 595 581,00	5 587 619,38	78 183 200,38	70,58	22 202 129,00	25,17
		budżet j.s.t.						137 500 775,00	43 740 162,00	4 925 932,08	48 666 094,08	35,39	30 579 376,00	16,11
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						135 172 208,00	112 250 621,00	2 694 475,61	114 945 096,61	85,04	20 141 973,00	13,38
		inne źródła						1 093 945,00	0,00	110 410,00	110 410,00	10,09	1 093 945,00	10,09

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		inne źródła - wydatki niekwalifikowalne						349 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,00	0,00
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [SZDW 60013]												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a092		ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013	708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
		Unia Europejska						494 003 806,00	409 633 693,00	4 419 965,53	414 053 658,53	83,82	38 143 147,00	11,59
		budżet państwa						43 353 948,00	40 772 360,00	305 477,06	41 077 837,06	94,75	1 794 731,00	17,02
		budżet j.s.t.						52 588 765,00	31 762 952,00	474 516,85	32 237 468,85	61,30	10 477 768,00	4,53
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						118 832 618,00	106 882 223,00	210 387,29	107 092 610,29	90,12	11 070 781,00	1,90
2	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]												
	Cel	Pomoc Techniczna POPT												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatki na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. świętokrzyskim w 2022 r. W I półroczu br. prowadzono konsultacje zarówno na etapie przygotowywania wniosków/projektów, jak i realizacji projektów, w tym: konsultacje bezpośrednie (1 453), telefoniczne (2 517), poprzez e-mail (33), spotkania (3), szkolenia. Przeprowadzono spotkania informacyjne dla Beneficjentów projektów o dostępnych formach wsparcia, m.in. w zakresie: założenia działalności gospodarczej, rozwoju firmy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualnych grantów i dotacji dla NGO. Zwiększono dostępność do bezpośrednich konsultacji poprzez organizację 76 dyżurów w mobilnych punktach informacyjnych, 12 całodziennych dyżurów. Promowano usługi punktów i sieci PIFE poprzez publikację i emisję ogłoszeń na portalach internetowych oraz poprzez uczestnictwo w imprezach lokalnych i regionalnych.												
	1a145		UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	750	75095	8 551 884,00	7 437 884,00	535 369,04	7 973 253,04	93,23	1 114 000,00	48,06
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 535 919,00	7 421 919,00	535 369,04	7 957 288,04	93,22	1 114 000,00	48,06
		Unia Europejska						7 255 529,00	6 308 629,00	455 063,60	6 763 692,60	93,22	946 900,00	48,06
		budżet państwa						1 280 390,00	1 113 290,00	80 305,44	1 193 595,44	93,22	167 100,00	48,06

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 965,00	15 965,00	0,00	15 965,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	100,00	0,00	0,00
3	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi [ŚCP 85120]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. środki z dotacji Szpital przeznacza na zakup wyposażenia, w tym w sprzęt medyczny. W I półroczu zakupiono m. in. komputery z monitorami, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontynuacja w II półroczu 2022 r.												
	1a158		UMWŚ	ŚCP	2019-2022	750	85120	879 523,00	753 943,00	20 883,14	774 826,14	88,10	125 580,00	16,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						879 523,00	753 943,00	20 883,14	774 826,14	88,10	125 580,00	16,63
		budżet j.s.t.						879 523,00	753 943,00	20 883,14	774 826,14	88,10	125 580,00	16,63
4	1a161	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Działanie: 21.8.Wysokiej jakości usługi administracyjne Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim [UMWŚ 75095]												
	Cel	Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 26 audytów powdrożeniowych na miejscu, w siedzibach JST biorących udział w projekcie, przygotowywano dokumentację dla postępowań przetargowych dla zadań zaplanowanych na II półrocze br., dokumenty do dodatkowego naboru na szkolenia dla pracowników JST. Niższe wykonanie planu wynika z ustalenia na II półrocze br. terminów realizacji zadań, tj. dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli JST, fotografia terenów inwestycyjnych wraz z aplikacją mapową, szkoleń dla pracowników JST, szkoleń dla pracowników merytorycznych projektu.												
	1a161		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75095	920 157,00	399 126,00	36 862,68	435 988,68	47,38	521 031,00	7,07
		WYDATKI BIEŻĄCE						920 157,00	399 126,00	36 862,68	435 988,68	47,38	521 031,00	7,07
		Unia Europejska						775 508,00	358 774,00	31 067,84	389 841,84	50,27	416 734,00	7,46
		budżet państwa						52 633,00	24 350,00	2 108,53	26 458,53	50,27	28 283,00	7,46
		budżet j.s.t.						92 016,00	16 002,00	3 686,31	19 688,31	21,40	76 014,00	4,85
5	1a162	INTERREG EUROPA. Priorytet:3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1.Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej "RESINDUSTRY" [UMWŚ 15011]												
	Cel	Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach projektu prowadzono politykę regionalną w zakresie dążenia do zwiększania niezależności energetycznej sektora przemysłu poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. W I półroczu 2022 r. odbyły się m.in.: wizyta studyjna dwóch zagranicznych ekspertów, IV spotkanie Interesariuszy Lokalnych, VI Spotkanie Międzynarodowe z udziałem partnerów i interesariuszy projektu z Czech, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Estonii, Malty oraz z Woj. Świętokrzyskiego. Ponadto poniesiono wydatki m.in. na: sporządzanie raportów z analizy dokumentów projektu (etap I i II); zakup usługi eksperckiej polegającej na opracowywaniu Planu Działania dla Woj. Świętokrzyskiego w zakresie efektywnego wykorzystania OZE w przemyśle. Na poziom wykonania wpłynęły brak realizacji w fazie I (zakończony w lipcu br.) dwóch zadań: organizacji V Seminarium Interesariuszy i produkcji filmu promocyjnego oraz zorganizowania Spotkania Interesariuszy Lokalnych i Spotkania Międzynarodowego w formie online.												
	1a162		UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011	641 452,00	259 671,00	147 175,63	406 846,63	63,43	372 081,00	39,55
		WYDATKI BIEŻĄCE						641 452,00	259 671,00	147 175,63	406 846,63	63,43	372 081,00	39,55
		Unia Europejska						545 234,00	220 721,00	125 099,29	345 820,29	63,43	316 268,00	39,55
		budżet j.s.t.						96 218,00	38 950,00	22 076,34	61 026,34	63,43	55 813,00	39,55
6	1a163	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych [UMWŚ 75095]												
	Cel	Wzmacnianie zdolności gmin Województwa Świętokrzyskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 roku podjęte działania dotyczyły: organizacji szkoleń i warsztatów dla członków Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawicieli gmin z terenu powiatów woj. świętokrzyskiego: Włoszczowskiego, Koneckiego, Jędrzejowskiego, Opatowskiego, Sandomierskiego, Staszowskiego, Kieleckiego i miasta Kielce, Pińczowskiego, Buskiego, Kazimierskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Ostrowieckiego, wizyt studyjnych dla członków Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawicieli gmin, wsparcia doradczego udzielanego przez Wykonawcę zewnętrznego oraz Zespół ds. rewitalizacji w zakresie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Na poziom wykonania wpłynęły oszczędności w organizacji szkoleń, warsztatów (odbyły się on-line, zamiast w formie stacjonarnej) oraz rezygnacja z wyjazdów służbowych i wizyt sieciujących z powodu COVID -19.												
	1a163		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	750	75095	1 114 816,00	245 797,00	214 982,84	460 779,84	41,33	869 019,00	24,74
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 114 816,00	245 797,00	214 982,84	460 779,84	41,33	869 019,00	24,74
		Unia Europejska						852 834,00	188 034,00	164 461,88	352 495,88	41,33	664 800,00	24,74
		budżet państwa						150 500,00	33 183,00	29 022,68	62 205,68	41,33	117 317,00	24,74
		budżet j.s.t.						111 482,00	24 580,00	21 498,28	46 078,28	41,33	86 902,00	24,74
7	1a164	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. wykonywane były roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Budynku Głównym Szpitala oraz w Budynku Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Grunwaldzkiej 45. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w III kwartale 2022 r.												
	1a164		UMWŚ	WSZ	2020-2022	851	85111	4 068 536,00	2 457 730,00	1 053 434,57	3 511 164,57	86,30	1 610 806,00	65,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 068 536,00	2 457 730,00	1 053 434,57	3 511 164,57	86,30	1 610 806,00	65,40
		budżet j.s.t.						885 974,00	478 684,00	407 289,21	885 973,21	100,00	407 290,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 182 562,00	1 979 046,00	646 145,36	2 625 191,36	82,49	1 203 516,00	53,69
8	1a165	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5.Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego [ŚCDN 80195]												
	Cel	poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu br. przeprowadzono stacjonarne zajęcia w ramach kursu Sztuka uczenia się dla 2 dodatkowych grup uczniów. Zakończono realizację szkolnych projektów edukacyjnych Mój zawód - moja przyszłość w szkołach biorących udział w projekcie. Zakończono konsultacje merytoryczne dla 27 zespołów uczniowskich realizujących szkolny projekt edukacyjny. Przeprowadzono konkurs na najlepiej zaprezentowany projekt edukacyjny Mój zawód - moja przyszłość. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli: Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT. Koordynowano realizację projektu, monitorowano bieżącą realizację poszczególnych zadań w projekcie. Przygotowano dokumentację do ogłaszanych postępowań konkursyjnych. Sporządzono dokumentację oddelegowań dla wykładowców szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Odbyły się spotkania zespołu projektowego, na których omawiano postępy realizowanych działań oraz plany na II półrocze w zakresie realizacji projektu.												
	1a165		ŚCDN	ŚCDN	2019-2022	801	80195	416 001,00	245 763,00	83 970,04	329 733,04	79,26	170 238,00	49,33
		WYDATKI BIEŻĄCE						416 001,00	245 763,00	83 970,04	329 733,04	79,26	170 238,00	49,33
		Unia Europejska						381 127,00	225 160,00	76 930,76	302 090,76	79,26	155 967,00	49,33
		budżet państwa						34 874,00	20 603,00	7 039,28	27 642,28	79,26	14 271,00	49,33
9	1a167	ERASMUS+. Priorytet:2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1.Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych [ŚCDN 80195]												
	Cel	wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu br. zorganizowano 2 międzynarodowe spotkania projektowe (Portugalia i Chorwacja) oraz 3 krótkoterminowe spotkania szkoleniowe (Chorwacja, Polska, Grecja). Aktualizowano zasoby na platformie e-learningowej oraz opracowywano poradnik dla nauczycieli. Koordynowano realizację projektu, monitorowano bieżącą realizację poszczególnych zadań w projekcie. Opracowywano i weryfikowano dokumentację rozliczeniową. Zorganizowano 2 spotkania on-line z zagranicznymi partnerami projektu.												
	1a167		ŚCDN	ŚCDN	2019-2022	801	80195	120 214,00	32 364,00	56 879,35	89 243,35	74,24	87 850,00	64,75

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 214,00	32 364,00	56 879,35	89 243,35	74,24	87 850,00	64,75
		Unia Europejska						120 214,00	32 364,00	56 879,35	89 243,35	74,24	87 850,00	64,75
10	1a168	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna „Kompetencje plus” [UMWŚ 85295]												
	Cel	Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Celem projektu było doskonalenie kompetencji 800 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej makroregionu I (który tworzą województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie) z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 1 szkolenie 2- dniowe w formie on-line, poniesiono wydatki związane z organizacją szkolenia (wynagrodzenie trenera, koszty materiałów szkoleniowych) oraz pracownika zaangażowanego w realizację projektu. Projekt był realizowany do 31 stycznia 2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w lutym 2022 r. na rachunek Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.												
	1a168		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	852	85295	447 976,00	435 207,00	12 764,95	447 971,95	100,00	12 769,00	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE						447 976,00	435 207,00	12 764,95	447 971,95	100,00	12 769,00	99,97
		Unia Europejska						377 498,00	366 454,00	11 043,22	377 497,22	100,00	11 044,00	99,99
		budżet państwa						56 974,00	55 315,00	1 657,80	56 972,80	100,00	1 659,00	99,93
		budżet j.s.t.						13 438,00	13 438,00	0,00	13 438,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						66,00	0,00	63,93	63,93	96,86	66,00	96,86
11	1a169	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizacja zadania uzależniona jest od zaawansowania prac I i II etapu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru realizowanego ze środków województwa i przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.												
	1a169		UMWŚ	TSŻ	2021-2024	921	92106	3 011 359,00	525 344,00	0,00	525 344,00	17,45	1 805 504,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						430 162,00	4 837,00	0,00	4 837,00	1,12	190 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						430 162,00	4 837,00	0,00	4 837,00	1,12	190 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 581 197,00	520 507,00	0,00	520 507,00	20,17	1 615 504,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 581 197,00	520 507,00	0,00	520 507,00	20,17	1 615 504,00	0,00
12	1a170	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. wykonane zostały roboty budowlane tj. ocieplenie stropodachów i dachów. W II półroczu nastąpi kontynuacja prac budowlano - instalacyjnych, m. in. montaż instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wymiana instalacji co. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1a170		UMWŚ	ŚCO	2021-2023	851	85111	4 374 001,00	2 994,00	261 041,43	264 035,43	6,04	2 905 207,00	8,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 374 001,00	2 994,00	261 041,43	264 035,43	6,04	2 905 207,00	8,99
		budżet j.s.t.						3 976 001,00	2 994,00	261 041,43	264 035,43	6,64	2 507 207,00	10,41
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00
13	1a172	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych [ŚCR 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCR												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadania obejmuje m. in. modernizację pomieszczeń szpitala oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W I półroczu 2022 r. Szpital zakupił m. in. rower terapeutyczny, stepper, atlas do ćwiczeń, wannę do masażu całego ciała. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1a172		UMWŚ	ŚCR	2021-2022	851	85111	1 443 798,00	0,00	110 410,00	110 410,00	7,65	1 443 798,00	7,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 443 798,00	0,00	110 410,00	110 410,00	7,65	1 443 798,00	7,65
		inne źródła						1 093 945,00	0,00	110 410,00	110 410,00	10,09	1 093 945,00	10,09

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		inne źródła - wydatki niekwalifikowalne						349 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,00	0,00
14	1a181	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne: wydanie wkładek edukacyjno-informacyjnych w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, audycje radiowe dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (z udziałem ekspertów, tj. psychologa, lekarza, pedagoga), promocję działań projektowych, zrealizowano audycje telewizyjne z zaproszonymi ekspertami w stacji telewizyjnej o zasięgu regionalnym. Przekazano dotacje dla Partnerów projektu (tj. WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, WSZ w Kielcach). Realizacja zadania została zakończona.												
	1a181		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	851	85195	4 013 451,00	3 673 500,00	326 964,77	4 000 464,77	99,68	339 951,00	96,18
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 013 451,00	3 673 500,00	326 964,77	4 000 464,77	99,68	339 951,00	96,18
		Unia Europejska						3 387 696,00	3 084 753,00	296 421,28	3 381 174,28	99,81	302 943,00	97,85
		budżet państwa						330 800,00	301 218,00	28 944,49	330 162,49	99,81	29 582,00	97,84
		budżet j.s.t.						294 955,00	287 529,00	1 599,00	289 128,00	98,02	7 426,00	21,53
15	1a182	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [RCNT 85195]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. zostały zakupione odczynniki i artykuły higieniczne do utrzymania czystości w laboratorium. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych. Realizacja zadania została zakończona.												
	1a182		RCNT	RCNT	2020-2022	851	85195	7 223 970,00	6 314 189,00	902 803,46	7 216 992,46	99,90	909 781,00	99,23
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 194 557,00	6 284 776,00	902 803,46	7 187 579,46	99,90	909 781,00	99,23
		Unia Europejska						6 125 988,00	5 350 799,00	768 834,89	6 119 633,89	99,90	775 189,00	99,18
		budżet państwa						598 186,00	522 479,00	75 083,70	597 562,70	99,90	75 707,00	99,18
		budżet j.s.t.						470 383,00	411 498,00	58 884,87	470 382,87	100,00	58 885,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 413,00	29 413,00	0,00	29 413,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						26 796,00	26 796,00	0,00	26 796,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	100,00	0,00	0,00
16	1a183	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Przekazano wojewódzkim szpiz-om dofinansowanie na wkład własny do realizowanego projektu. W I półroczu 2022 r. w ramach otrzymanych środków WSZ w Kielcach zakupił 1 754 opakowań rękawiczek diagnostycznych nitylowych, WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze zakupił 851 565 szt. rękawic (nitylowych/winyłowych/lateksowych pudrowych i bezbudrowych). W II półroczu do rozliczenia zostały koszty pośrednie. Realizacja zakresu rzeczowego została zakończona.												
	1a183		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	851	85195	3 915 023,00	3 762 950,00	148 800,00	3 911 750,00	99,92	152 073,00	97,85
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 915 023,00	3 762 950,00	148 800,00	3 911 750,00	99,92	152 073,00	97,85
		Unia Europejska						2 148 400,00	2 145 419,00	0,00	2 145 419,00	99,86	2 981,00	0,00
		budżet państwa						209 786,00	209 494,00	0,00	209 494,00	99,86	292,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 556 837,00	1 408 037,00	148 800,00	1 556 837,00	100,00	148 800,00	100,00
17	1a186	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.2.Aktywne i zdrowe starzenie się Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza [RCNT 85195]												
	Cel	Poprawa jakości zdrowia												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Celem projektu było wypracowanie nawyku dbania o zdrowie poprzez działania osłonowe tj. eliminujące czynniki fizyczne i psychiczne powodujące przedwczesne opuszczanie rynku pracy. W I półroczu 2022 r. zakupiono karnety na zajęcia sportowe (basen, fitness, siłownia), doposażono stanowiska pracy o fotele z funkcją masażu, wykonano badania laboratoryjne wraz z konsultacją lekarską. Zadanie zostało zrealizowane.												
	1a186		RCNT	RCNT	2021-2022	851	85195	101 759,00	78 208,00	23 549,75	101 757,75	100,00	23 551,00	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE						101 759,00	78 208,00	23 549,75	101 757,75	100,00	23 551,00	99,99
		Unia Europejska						92 683,00	69 504,00	23 178,41	92 682,41	100,00	23 179,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						5 376,00	5 004,00	371,34	5 375,34	99,99	372,00	99,82
		budżet j.s.t.						3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00
18	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041]												
	Cel	Realizacja zadań SR KSOW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I poł. 2022 r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur KSOW tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zadania SR KSOW: funkcjonowanie struktur SR KSOW, realizacja Planu Działania 2014 – 2020 w zakresie zadań własnych w tym zadań informacyjno – promocyjnych Planu Komunikacyjnego oraz konkursu dla Partnerów KSOW przebiegają zgodnie z harmonogramem ich realizacji. W czerwcu br. zawarto 21 umów w ramach Konkursu 6/2022 dla Partnerów KSOW na realizację projektów Partnerów, ponadto realizowanych będzie 8 projektów własnych. Zadania wykonywane są stale, w sposób ciągły, przekazanie środków Partnerom KSOW za zrealizowane poprawnie projekty oraz płatności za wykonane dostawy i usługi nastąpią w II półroczu.												
	1a188		UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 320 184,00	5 940 403,00	172 239,70	6 112 642,70	73,47	1 635 615,00	10,53
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 320 184,00	5 940 403,00	172 239,70	6 112 642,70	73,47	1 635 615,00	10,53
		Unia Europejska						5 188 576,00	3 704 650,00	101 498,37	3 806 148,37	73,36	1 025 000,00	9,90
		budżet państwa						2 963 866,00	2 119 241,00	58 015,12	2 177 256,12	73,46	585 000,00	9,92
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						167 742,00	116 512,00	12 726,21	129 238,21	77,05	25 615,00	49,68
19	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.1.Pomoc Techniczna Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041]												
	Cel	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach działania realizowane są zadania samorządowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej (kanalizacja, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków), Odnowy Wsi (zagospodarowanie centrów miejscowości, renowacja obiektów kulturalnych), Inwestycji w drogi lokalne, Lokalnych Targowisk i inne działania Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich. Zadania związane są z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacją wniosków o płatność, sprawozdawczością z Instytucją Zarządzającą (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucją płatniczą (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są w sposób ciągły.												
	1a189		SBRR	SBRR	2015-2023	010	01041	33 317 672,00	25 170 270,00	2 290 468,60	27 460 738,60	82,42	4 562 400,00	50,20
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 283 799,00	25 136 397,00	2 290 468,60	27 426 865,60	82,40	4 562 400,00	50,20
		Unia Europejska						18 433 145,00	13 995 126,00	1 330 573,10	15 325 699,10	83,14	2 545 000,00	52,28

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						10 535 759,00	7 999 413,00	760 536,41	8 759 949,41	83,14	1 455 000,00	52,27
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 314 895,00	3 141 858,00	199 359,09	3 341 217,09	77,43	562 400,00	35,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE						33 873,00	33 873,00	0,00	33 873,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	100,00	0,00	0,00
20	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1.Wdrażanie Pomocy Technicznej Pomoc Techniczna [UMWS 75018]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. prowadzono działania związane z monitorowaniem, ewaluacją i aktualizacją regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji oraz badaniami ewaluacyjnymi, poniesiono wydatki na utrzymanie generatora wniosków. Wszystkie wydatki były związane z wdrażaniem RPOWS 2014-2020. Niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań w trybie ustawy PZP, przesunięcia terminu realizacji części zadań i płatności na II półroczu br.												
	1a193		UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 980 871,00	3 997 463,00	414 091,13	4 411 554,13	40,17	2 401 000,00	17,25
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 980 871,00	3 997 463,00	414 091,13	4 411 554,13	40,17	2 401 000,00	17,25
		Unia Europejska						9 333 739,00	3 397 843,00	351 977,46	3 749 820,46	40,17	2 040 850,00	17,25
		budżet j.s.t.						1 647 132,00	599 620,00	62 113,67	661 733,67	40,17	360 150,00	17,25
21	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Pomoc Techniczna [UMWS 75018]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022r. środki zostały wydatkowane na: działania związane z obsługą Komitetu Monitorującego, Rady Innowacji, wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WS 2014-2020, szkolenia i delegacje dla pracowników, usługi tłumaczenia, opłaty sądowe, funkcjonowanie biura. Wszystkie wydatki były związane z wdrażaniem RPO WS 2014-2020. Niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań w trybie ustawy PZP oraz zaplanowanego II półroczu br. zakupu centrali telefonicznej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwera. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.												
	1a194		UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	215 325 424,00	140 662 958,00	15 738 900,44	156 401 858,44	72,64	36 975 471,00	42,57

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						212 087 210,00	139 413 243,00	15 738 900,44	155 152 143,44	73,15	35 343 706,00	44,53
		Unia Europejska						180 274 127,00	118 501 256,00	13 378 065,38	131 879 321,38	73,15	30 042 150,00	44,53
		budżet j.s.t.						31 813 083,00	20 911 987,00	2 360 835,06	23 272 822,06	73,15	5 301 556,00	44,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 238 214,00	1 249 715,00	0,00	1 249 715,00	38,59	1 631 765,00	0,00
		Unia Europejska						2 752 481,00	1 062 259,00	0,00	1 062 259,00	38,59	1 387 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						485 733,00	187 456,00	0,00	187 456,00	38,59	244 765,00	0,00
22	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Pomoc Techniczna [UMWS 75018]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022r. środki zostały wydatkowane na: działania informacyjne i promocyjne RPO WŚ 2014-2020, tj. zakup artykułów promocyjnych, spotkanie informacyjne dot. EFS, biuletyn informacyjny RPOWŚ 2014- 2020 oraz rejestracja domeny strony rpo-swietokrzykie.eu wraz z ochroną (strona internetowa RPO WS). Poziom wykonania wynika głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań w trybie ustawy PZP oraz z wynikającej z harmonogramu realizacji działań informacyjno -promocyjnych przypadającej na drugie półrocze płatności za realizację większości zadań: kampanię informacyjno -promocyjną, dostawę gadżetów, kalendarzy, organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zakup flag itp.												
	1a195		UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	16 275 410,00	4 963 578,00	44 176,00	5 007 754,00	30,77	1 700 000,00	2,60
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 275 410,00	4 963 578,00	44 176,00	5 007 754,00	30,77	1 700 000,00	2,60
		Unia Europejska						13 834 097,00	4 219 040,00	37 549,60	4 256 589,60	30,77	1 445 000,00	2,60
		budżet j.s.t.						2 441 313,00	744 538,00	6 626,40	751 164,40	30,77	255 000,00	2,60
23	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2.Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat [WUP 85332]												
	Cel	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu zawarto 18 umów w ramach konkursów ogłoszonych w 2021 roku, kontynuowano realizację 16 projektów, na które umowy były podpisane w 2020 i 2021 roku. Transze dofinansowania przekazywane były na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności będącymi załącznikami do umów.												
	1a196		WUP	WUP	2015-2023	853	85332	13 121 005,00	7 243 654,00	3 429 302,02	10 672 956,02	81,34	5 224 351,00	65,64

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 121 005,00	7 243 654,00	3 429 302,02	10 672 956,02	81,34	5 224 351,00	65,64
		budżet państwa						13 121 005,00	7 243 654,00	3 429 302,02	10 672 956,02	81,34	5 224 351,00	65,64
24	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1.Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
	Cel	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. wydatki poniesiono m.in. na: publikację artykułu w prasie dotyczącego realizacji POWER, produkcję wraz z emisją spotu radiowego promujących POWER, koszty prowadzenia przez pracowników IP kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane było m. in.: niższym niż planowano zaangażowaniem pracowników w realizację zadań w ramach POWER (ze względu na oddelegowanie części pracowników do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutków wystąpienia pandemii COVID-19 oraz realizacją projektu własnego), brakiem konieczności finansowania kosztów egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem należności w ramach POWER, zaplanowaniem realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem biura, w tym zakupu sprzętu komputerowego, mebli, wykonania prac remontowych (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny) na II półrocze.												
	1a197		WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 228 611,00	7 912 677,00	577 445,38	8 490 122,38	75,61	1 545 851,00	37,35
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 054 979,00	7 739 045,00	577 445,38	8 316 490,38	75,23	1 545 851,00	37,35
		Unia Europejska						9 317 136,00	6 522 467,00	486 670,97	7 009 137,97	75,23	1 302 843,00	37,35
		budżet j.s.t.						1 737 843,00	1 216 578,00	90 774,41	1 307 352,41	75,23	243 008,00	37,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE						173 632,00	173 632,00	0,00	173 632,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						146 337,00	146 337,00	0,00	146 337,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	100,00	0,00	0,00
25	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 roku wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania RPO WŚ, koszty związane z prowadzeniem kontroli prawidłowości realizacji projektów, zakup materiałów. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika przede wszystkim z mniejszego niż planowano zaangażowania pracowników w realizację zadań w ramach RPOWŚ (ze względu na oddelegowanie części pracowników do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 i realizacją projektu własnego), absencją pracowników, brakiem konieczności finansowania kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w spotkaniach (odbywały się on-line) i kosztów egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem należności w ramach RPOWŚ oraz z zaplanowania realizacji części zadań (remont, zakupy) na drugie półrocze br.												
	1a202		WUP	WUP	2015-2023	853	85332	16 034 896,00	11 292 299,00	817 341,90	12 109 640,90	75,52	2 395 514,00	34,12
		WYDATKI BIEŻĄCE						15 773 784,00	11 031 187,00	817 341,90	11 848 528,90	75,12	2 395 514,00	34,12
		Unia Europejska						13 407 718,00	9 376 509,00	694 740,61	10 071 249,61	75,12	2 036 187,00	34,12
		budżet j.s.t.						2 366 066,00	1 654 678,00	122 601,29	1 777 279,29	75,12	359 327,00	34,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE						261 112,00	261 112,00	0,00	261 112,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						221 945,00	221 945,00	0,00	221 945,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						39 167,00	39 167,00	0,00	39 167,00	100,00	0,00	0,00
26	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 roku środki przeznaczono na finansowanie produkcji i emisję spotów radiowych. Na poziom wykonania wpłynęło przede wszystkim zaplanowanie na II półrocze realizacji w mediach społecznościowych i TV kampanii informacyjnej dotyczącej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.												
	1a203		WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	596 365,00	9 963,00	606 328,00	86,62	57 514,00	17,32
		WYDATKI BIEŻĄCE						700 000,00	596 365,00	9 963,00	606 328,00	86,62	57 514,00	17,32
		Unia Europejska						595 000,00	506 910,00	8 468,55	515 378,55	86,62	48 887,00	17,32
		budżet j.s.t.						105 000,00	89 455,00	1 494,45	90 949,45	86,62	8 627,00	17,32
27	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo												
	Cel	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo [UMWŚ 80195] Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 1 konkurs (ogółem 126), podpisano 10 umów (ogółem 710), realizowanych było 188 projektów. Transze kwot dofinansowania są przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności, stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 66 umów. Wpływ na wykonanie wydatków majątkowych miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów na II półroczu 2022 r.												
1a216			UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	22 638 221,00	18 017 417,00	1 129 578,50	19 146 995,50	84,58	1 830 000,00	61,73
		WYDATKI BIEŻĄCE						22 467 960,00	17 897 156,00	1 128 471,62	19 025 627,62	84,68	1 780 000,00	63,40
		budżet państwa						22 467 960,00	17 897 156,00	1 128 471,62	19 025 627,62	84,68	1 780 000,00	63,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE						170 261,00	120 261,00	1 106,88	121 367,88	71,28	50 000,00	2,21
		budżet państwa						170 261,00	120 261,00	1 106,88	121 367,88	71,28	50 000,00	2,21
28	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Włączenie społeczne i walka z ubóstwem [UMWŚ 85295]												
Cel		Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 1 konkurs (ogółem 71) podpisano 1 umowę (ogółem 313), realizowanych było 123 projekty. Transze kwot dofinansowania są przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności, stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Kolejne płatności w ramach umów nastąpią w II półroczu br. Zakończyła się realizacja 31 umów.												
1a217			UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 386 152,00	26 037 921,00	2 845 667,46	28 883 588,46	86,51	5 480 000,00	51,93
		WYDATKI BIEŻĄCE						32 344 468,00	25 136 237,00	2 775 498,50	27 911 735,50	86,30	5 340 000,00	51,98
		budżet państwa						32 344 468,00	25 136 237,00	2 775 498,50	27 911 735,50	86,30	5 340 000,00	51,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 041 684,00	901 684,00	70 168,96	971 852,96	93,30	140 000,00	50,12
		budżet państwa						1 041 684,00	901 684,00	70 168,96	971 852,96	93,30	140 000,00	50,12
29	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0.Otwarty rynek pracy Otwarty rynek pracy [WUP 85395]												
Cel		Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach Działania przeprowadzono dotychczas 26 konkursów i podpisano 261 umów (wszystkie konkursy rozstrzygnięto i wszystkie umowy zawarto do końca 2021r.). W I półroczu 2022 r. realizowanych było 46 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności, stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 6 umów.												
1a218			WUP	WUP	2016-2023	853	85395	30 259 565,00	29 639 407,00	198 071,33	29 837 478,33	98,61	350 000,00	56,59

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						30 259 565,00	29 639 407,00	198 071,33	29 837 478,33	98,61	350 000,00	56,59
		budżet państwa						30 259 565,00	29 639 407,00	198 071,33	29 837 478,33	98,61	350 000,00	56,59
30	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Pomoc Techniczna Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze [ŚBRR 05011]												
	Cel	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach projektu realizowane są działania związane z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacją wniosków o płatność, sprawozdawczością dla Instytucji Zarządzającej (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucji płatniczej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są w sposób ciągły.												
	1a219		ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 161 562,00	3 274 562,00	253 647,28	3 528 209,28	84,78	540 000,00	46,97
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 135 203,00	3 248 203,00	253 647,28	3 501 850,28	84,68	540 000,00	46,97
		Unia Europejska						2 673 583,00	2 138 583,00	169 217,83	2 307 800,83	86,32	340 000,00	49,77
		budżet państwa						890 861,00	712 861,00	56 405,84	769 266,84	86,35	113 000,00	49,92
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						570 759,00	396 759,00	28 023,61	424 782,61	74,42	87 000,00	32,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE						26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 769,00	19 769,00	0,00	19 769,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	100,00	0,00	0,00
31	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym [UMWŚ 40095]												
	Cel	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W w ramach Działania 3.3 przekazano dotacje Gminie Staszów, Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, Gminie Bieliny, Gminie Fałków, Gminie Pawłów, Gminie Radoszyce, Gminie Dwikozy, Gminie Słupia, Gminie Sędziszów, Gminie Ostrowiec Św., Powiatowi Pińczowskiemu, Gm.Mirzec, Gm. Solec-Zdrój, Gm. Sandomierz na podstawie umów zawartych w latach poprzednich. Prowadzono inwestycje w zakresie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, montażu instalacji fotowoltaicznych, oświetlenia na energooszczędne oraz systemów ciepłowniczych c.o. i c.w.u. Pozostałe środki przekazane zostaną w II pół. 2022 r.												
	1a223		UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	10 389 009,00	4 295 487,00	1 497 412,83	5 792 899,83	55,76	3 013 704,00	49,69

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		budżet państwa						30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 359 009,00	4 295 487,00	1 497 412,83	5 792 899,83	55,92	3 003 704,00	49,85
		budżet państwa						10 359 009,00	4 295 487,00	1 497 412,83	5 792 899,83	55,92	3 003 704,00	49,85
32	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 4.4 wszystkie konkursy rozstrzygnięto do końca 2019 r. (zawarto 37 umów). W I półroczu 2022 r. przekazano transe dla Beneficjentów tj. dla Gminy Nowa Słupia, Gminy Kielce, Gminy Bieliny, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach, Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. W ramach projektów prowadzono przebudowę, remont, konserwację, renowację obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynika z wydłużonych terminów dostaw towarów i usług, konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych i ekspertyz dla obiektów zabytkowych, co w przypadku kilku projektów prowadziło do wydłużenia okresów realizacji inwestycji. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu 2022 r.												
	1a224		UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	9 967 345,00	5 314 584,00	450 648,43	5 765 232,43	57,84	2 280 975,00	19,76
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	40 000,00	0,00
		budżet państwa						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	40 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 881 746,00	5 308 104,00	450 648,43	5 758 752,43	58,28	2 240 975,00	20,11
		budżet państwa						9 881 746,00	5 308 104,00	450 648,43	5 758 752,43	58,28	2 240 975,00	20,11
33	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.1.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF [UMWŚ 70095]												
	Cel	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 6.1 realizowane są projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF. W 2022 roku do rozliczenia pozostał tylko jeden beneficjent - Gmina Morawica. Gmina wystąpiła o zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa dla projektu w zakresie termomodernizacji budynków. W oparciu o przedłożone kosztorysy trwa ustalenie wartości kosztów kwalifikowanych.												
	1a226		UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	3 284 132,00	2 860 359,00	0,00	2 860 359,00	87,10	401 438,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 272 543,00	2 848 770,00	0,00	2 848 770,00	87,05	401 438,00	0,00
		budżet państwa						3 272 543,00	2 848 770,00	0,00	2 848 770,00	87,05	401 438,00	0,00
34	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [UMWŚ 80195]												
	Cel	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 7.4 zawarto łącznie 11 umów, w tym zakończono realizację 4 projektów. W I półroczu 2022r. przekazano środki Gminie Pawłów, Gminie Strawczyn, Gminie Obrazów, Gminie Bieliny m.in. na: rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie tych gmin. Realizacja projektów następuje zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynika ze wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, co w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych, w konsekwencji prowadząc do zmian terminów realizacji inwestycji. Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest na II pół.2022r. Wynika to z terminów zakończenia inwestycji wskazanych przez Beneficjentów w umowach o dofinansowanie, złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach.												
	1a227		UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	2 490 387,00	1 199 720,00	112 256,06	1 311 976,06	52,68	767 420,00	14,63
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 472 587,00	1 181 920,00	112 256,06	1 294 176,06	52,34	767 420,00	14,63
		budżet państwa						2 472 587,00	1 181 920,00	112 256,06	1 294 176,06	52,34	767 420,00	14,63
35	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4.Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in [UMWŚ 15011]												
	Cel	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. wydatki poniesione zostały m.in. na zakup usługi aktualizacji aplikacji mapowej bazy ofert inwestycyjnych. Poziom wykonania wynika z zaplanowania do realizacji na II półroczu organizacji proinwestycyjnych spotkań informacyjnych za granicą, organizacji przyjazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych (tj. misji przyjazdowej wraz z Konferencją krajową w Sandomierzu i przyjazdowej misji gospodarczej w Busku Zdroju, wyjazdowej misji gosp. na targi SIAL Paryż oraz na Targi międzynarodowe w Brnie), przesunięcia na II półroczu zakończenia krajowej kampanii promocyjnej oraz zaplanowania realizacji w jej ramach dodatkowych spotów promocyjnych w telewizji.												
	1a230		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	150	15011	11 233 133,00	5 037 596,00	145 034,77	5 182 630,77	46,14	6 195 537,00	2,34
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 215 650,00	5 020 113,00	145 034,77	5 165 147,77	46,05	6 195 537,00	2,34
		Unia Europejska						9 496 403,00	3 549 015,00	36 654,00	3 585 669,00	37,76	5 947 388,00	0,62
		budżet j.s.t.						1 678 921,00	1 430 772,00	108 380,77	1 539 152,77	91,68	248 149,00	43,68
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 326,00	40 326,00	0,00	40 326,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
36	1a232	INTERREG EUROPA. Priorytet:2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1.ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]												
	Cel	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu we Włoszech. Na poziom wykonania wpłynęły oszczędności wygenerowane w toku realizacji zadań, m.in. opracowanie analizy pn.: "Regionalna ocena skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19 w województwie świętokrzyskim" zostało wykonane przez pracowników Zespołu a nie (jak pierwotnie planowo) przez wykonawcę zewnętrznego. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2022r.												
	1a232		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	150	15011	660 227,00	462 887,00	51 414,52	514 301,52	77,90	197 340,00	26,05
		WYDATKI BIEŻĄCE						660 227,00	462 887,00	51 414,52	514 301,52	77,90	197 340,00	26,05
		Unia Europejska						560 787,00	393 047,00	43 702,37	436 749,37	77,88	167 740,00	26,05
		budżet j.s.t.						98 961,00	69 361,00	7 712,15	77 073,15	77,88	29 600,00	26,05
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						479,00	479,00	0,00	479,00	100,00	0,00	0,00
37	1a233	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE [RCNT 40095]												

Cel

Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W projekcie inwestycji wprowadzono zmiany uwzględniające aktualne technologie wykonania modernizacji, w efekcie czego przewiduje się przeprowadzenie prac związanych z termomodernizacją dwóch budynków (Biobanku oraz Centrum Nauki) poprzez zastosowanie napowietrznych pomp ciepła, w tym docieplenie fragmentu jednego z nich, modernizację oświetlenia wewnętrznego, montaż dwóch zestawów paneli PV. W dniu 13.07.2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wydał decyzję o dofinansowaniu inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1a233		RCNT	RCNT	2020-2022	400	40095	3 368 633,00	31 647,00	0,00	31 647,00	0,94	3 336 986,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 366 788,00	31 647,00	0,00	31 647,00	0,94	3 335 141,00	0,00
		Unia Europejska						1 512 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 492,00	0,00
		budżet państwa						177 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 940,00	0,00
		budżet j.s.t.						88 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 971,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 587 385,00	31 647,00	0,00	31 647,00	1,99	1 555 738,00	0,00
38	1a234	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]												
	Cel	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r wypłacono stypendia dla 207 uczniów, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przypisanych do obsługi projektu. Zakończenie projektu - 31.08.2022 r.												
	1a234		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	801	80195	1 068 122,00	47 789,00	842 377,54	890 166,54	83,34	1 020 333,00	82,56
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 068 122,00	47 789,00	842 377,54	890 166,54	83,34	1 020 333,00	82,56
		Unia Europejska						907 903,00	14 802,00	759 592,93	774 394,93	85,29	893 101,00	85,05
		budżet państwa						53 407,00	871,00	44 681,94	45 552,94	85,29	52 536,00	85,05
		budżet j.s.t.						106 812,00	32 116,00	38 102,67	70 218,67	65,74	74 696,00	51,01
39	1a238	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5.Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]												

Cel

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r wypłacono stypendia dla 215 uczniów, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przypisanych do obsługi projektu. Zakończenie projektu - 31.08.2022 r.												
	1a238		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	801	80195	1 109 402,00	58 171,00	885 592,60	943 763,60	85,07	1 051 231,00	84,24
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 109 402,00	58 171,00	885 592,60	943 763,60	85,07	1 051 231,00	84,24
		Unia Europejska						942 991,00	20 452,00	794 838,84	815 290,84	86,46	922 539,00	86,16
		budżet państwa						55 471,00	1 203,00	46 755,21	47 958,21	86,46	54 268,00	86,16
		budżet j.s.t.						110 940,00	36 516,00	43 998,55	80 514,55	72,57	74 424,00	59,12
40	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) [UMWŚ 85195]												
	Cel	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu br. m.in. przeprowadzono postępowanie zakończone dostawą sprzętu informatycznego dla 3 partnerów projektu, kontynuowano wsparcie dla partnerów w procesie realizacji zadań, przygotowywano dokumentację do postępowania na "Dostawę i wdrożenie systemu automatycznej digitalizacji dokumentów". Środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu projektowego. Na II półroczu zaplanowano płatności za przeprowadzenie audytu, usługi świadczone przez Inżyniera Projektu, W związku z przedłużającymi się postępowaniami oraz możliwością wykorzystania przez partnerów Projektu dodatkowych środków i oszczędności wynikających z przeprowadzonych przetargów uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji do 2023 r. (wniosek o dokonanie zmian w powyższym zakresie będzie procedowany na wrześniowej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego).												
	1a239		UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	851	85195	2 165 806,00	1 634 227,00	109 020,64	1 743 247,64	80,49	531 579,00	20,51
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 165 806,00	1 634 227,00	109 020,64	1 743 247,64	80,49	531 579,00	20,51
		Unia Europejska						1 839 433,00	1 387 585,00	92 667,54	1 480 252,54	80,47	451 848,00	20,51
		budżet j.s.t.						324 601,00	244 870,00	16 353,10	261 223,10	80,48	79 731,00	20,51
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	100,00	0,00	0,00
41	1a240	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach” [SCO 85111]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu wyposażenia m.in. gabinetu zabiegowego chirurgii szczękowo-twarzowej tj. foteli lekarskich do unitu (2 szt.), unitu stomatologicznego (1 kpl.), urządzenia do oczyszczania powietrza (2 kpl.), narzędzi stomatologicznych (2 kpl.), dokonano wymiany tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac przystosowawczych. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe. Realizacja zadania została zakończona.												
1a240			UMWŚ	ŚCO	2020-2022	851	85111	1 626 580,00	1 108 527,00	463 691,99	1 572 218,99	96,66	518 053,00	89,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 626 580,00	1 108 527,00	463 691,99	1 572 218,99	96,66	518 053,00	89,51
		budżet j.s.t.						1 626 580,00	1 108 527,00	463 691,99	1 572 218,99	96,66	518 053,00	89,51
42	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5.Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije [ZŚiNPK 92502]												
Cel		Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I pół. 2022 r. w budowanym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej prowadzono roboty budowlane: wykonano obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny, posadzki, zamontowano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną (drzwi, okna), wykonano roboty elewacyjne (tynki elewacyjne, okładzina kamienna ścian), roboty elektryczne i teletechniczne (instalacje oddymiania klatek schodowych oraz okablowania strukturalnego), roboty drogowe (ulożono kostkę brukową na drodze ppoż, zjazd, stanowiska dla autobusów, plantowanie terenu), instalacje klimatyzacji, ogrzewanie rynien i wpustów, wykonano instalację monitoringu, biały montaż, instalację wentylacji mechanicznej - urządzenia, opracowano PFU kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych dotyczący koncepcji rozbudowy zaplecza dla pokazowej hodowli "gęsi kieleckiej". W II półroczu br. realizowane będą: rozbudowa zaplecza gospodarczo-technicznego, prace wykończeniowe, zakup wyposażenia.												
1a246			ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2022	925	92502	22 878 586,00	13 021 024,00	4 892 099,14	17 913 123,14	78,30	9 857 562,00	49,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						22 878 586,00	13 021 024,00	4 892 099,14	17 913 123,14	78,30	9 857 562,00	49,63
		Unia Europejska						15 817 605,00	9 025 011,00	3 386 782,60	12 411 793,60	78,47	6 792 594,00	49,86
		budżet j.s.t.						2 791 342,00	1 593 363,00	597 667,51	2 191 030,51	78,49	1 197 979,00	49,89
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 269 639,00	2 402 650,00	907 649,03	3 310 299,03	77,53	1 866 989,00	48,62
43	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095]												
Cel		Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 6.5 w 2022 roku zawarto 5 umów (łącznie 34 umowy). W I półroczu 2022 roku przekazano dotacje dla 21 gmin tj. Gminie Sandomierz, Gminie Włoszczowa, Gminie Kazimierza Wielka, Gminie Skarżysko-Kamienna, Gminie Szydłów, Gminie Opatowiec, Gminie Michałów, Gminie Rytwiany, Gminie Łubnice, Gminie Starachowice, Gminie Końskie, Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, Gminie Ruda Maleniecka, Gminie Dwikozy, Gminie Słupia, Gminie Bodzechów, Gminie Wiślica, Gminie Strawczyn, Gminie Bodzentyn, Gminie Solec Zdrój, Gminie Iwaniska. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu 2022 r. Wynika to z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność, przesunięć terminów zaplanowanych do wykonania zadań oraz trwających czynności kontrolnych na projektach.												
	1a249		UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	25 191 346,00	10 095 636,00	2 476 190,58	12 571 826,58	49,91	8 283 586,00	29,89
		WYDATKI BIEŻĄCE						93 876,00	17 718,00	28 299,00	46 017,00	49,02	50 000,00	56,60
		budżet państwa						93 876,00	17 718,00	28 299,00	46 017,00	49,02	50 000,00	56,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE						25 097 470,00	10 077 918,00	2 447 891,58	12 525 809,58	49,91	8 233 586,00	29,73
		budżet państwa						25 097 470,00	10 077 918,00	2 447 891,58	12 525 809,58	49,91	8 233 586,00	29,73
44	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet:8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego [MN 92118]												
	Cel	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z dotacji Muzeum Narodowe przeznaczyły na prace konserwatorskie przy murach romańskich w sekcji W1-W3, Wieży Muskaty, Czepca, płyty kamiennej; zakończono dostawę systemu multimedialnego na potrzeby wystawy stałej; prace adaptacyjne, renowacyjne w budynku byłego posterunku PGE; nadzory do wszystkich prac (autorskie, konserwatorskie, inwestorskie, komisje konserwatorskie); zarządzanie projektem - obsługa prawna projektu. Zadanie zostało zakończone - otwarcie nastąpiło 26 czerwca 2022 r.												
	1a269		UMWŚ	MN	2018-2022	921	92118	1 685 394,00	1 177 409,00	507 985,00	1 685 394,00	100,00	507 985,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 685 394,00	1 177 409,00	507 985,00	1 685 394,00	100,00	507 985,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 685 394,00	1 177 409,00	507 985,00	1 685 394,00	100,00	507 985,00	100,00
45	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4.Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej [UMWŚ 40095]												
	Cel	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 3.4 do końca I półrocza 2022 roku zawarto 3 umowy: z Gminą Kielce, Miastem i Gminą Morawica oraz Miastem i Gminą Starachowice. Płatności przesunięte zostały na II półrocze br. z uwagi na wydłużone procedury pozyskania przez Beneficjentów stosownych pozwoleń oraz przedłużające się postępowania przetargowe na wybór wykonawcy.												
	1a271		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	2 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 469,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 469,00	0,00
		budżet państwa						2 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 469,00	0,00
46	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Infrastruktura zdrowotna i społeczna [UMWŚ 85111]												
	Cel	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 7.3 rozstrzygnięto już wszystkie konkursy, zawarto wszystkie umowy (łącznie 5 umów o dofinansowanie). W I półroczu 2022r. przekazano środki dla Beneficjentów: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze (dwa projekty). Płatności wynikają z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach.												
	1a272		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	8 920 494,00	6 257 183,00	670 298,72	6 927 481,72	77,66	2 322 607,00	28,86
		WYDATKI BIEŻĄCE						114 475,00	50 617,00	0,00	50 617,00	44,22	20 000,00	0,00
		budżet państwa						114 475,00	50 617,00	0,00	50 617,00	44,22	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 806 019,00	6 206 566,00	670 298,72	6 876 864,72	78,09	2 302 607,00	29,11
		budżet państwa						8 806 019,00	6 206 566,00	670 298,72	6 876 864,72	78,09	2 302 607,00	29,11
47	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8.Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym [UMWŚ 85395]												
	Cel	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I pół. 2022 r. monitorowano informacje o problemach, trudnościach i postępach w zakresie prowadzenia mieszkań wspomaganych i prowadzonych przez CARITAS Diecezji Kieleckiej na terenie gminy Masłów, na bieżąco omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem osób w mieszkaniach chronionych. Wypracowano uwagi dotyczące dokumentu Standard mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Odbyło się spotkanie Zespołu Monitorującego z Partnerami projektu. Uczestniczono online w zorganizowanym przez województwo podkarpackie seminarium o polityce społecznej „Zdrowie psychiczne-obszary wsparcia i wyzwania dla instytucji pomocy i integracji społecznej”. Zorganizowano konferencje podsumowujące projekt i upowszechniające wypracowany standard. W II półr. odbędą się spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli j.s.t. i NGO w zakresie stosowania opracowanego standardu w obszarze usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie.												
	1a277		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	675 835,00	612 226,00	41 848,64	654 074,64	96,78	63 609,00	65,79
		WYDATKI BIEŻĄCE						675 835,00	612 226,00	41 848,64	654 074,64	96,78	63 609,00	65,79

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						569 593,00	515 984,00	35 270,04	551 254,04	96,78	53 609,00	65,79
		budżet państwa						106 242,00	96 242,00	6 578,60	102 820,60	96,78	10 000,00	65,79
48	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [RCNT 85195]												
	Cel	Umżliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ogłoszony w I połowie 2022 r. przetarg został unieważniony, oferta złożona na 1 część zamówienia nie zawierała wymaganego formularza cenowego, na 2 część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Po wprowadzeniu zmian w SOPZ zostaną w II półroczu opublikowane trzy odrębne przetargi, tj. na sprzęt informatyczny, oprogramowanie LIMS oraz na licencje na oprogramowanie NGS.												
	1a279		RCNT	RCNT	2018-2022	851	85195	1 211 419,00	66 670,00	0,00	66 670,00	5,50	1 144 749,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 211 419,00	66 670,00	0,00	66 670,00	5,50	1 144 749,00	0,00
		Unia Europejska						1 029 705,00	56 670,00	0,00	56 670,00	5,50	973 035,00	0,00
		budżet j.s.t.						181 714,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5,50	171 714,00	0,00
49	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna Liderzy kooperacji [UMWŚ 85295]												
	Cel	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półr. 2022 r. w ramach działań edukacyjno-informacyjnych opracowano i wydano broszury informacyjne dotyczące tworzenia Centrum Usług Społecznych(CUS) i procesu deinstytucjonalizacji (DI), opracowano i wyprodukowano film dotyczący tworzenia Centrum Usług Społecznych(CUS), realizowano doradztwo specjalistyczne w gminach z terenu województwa świętokrzyskiego i konsultacje prawne w zakresie przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji oraz zorganizowano i przeprowadzono: szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz proces DI, szkolenia kompetencyjne CUS wraz z wyjazdami studyjnymi do CUS w Starachowicach, szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze DI. Na poziom wykonania miał wpływ, wynikający z zawartych na prowadzenie szkoleń umów, tryb dokonywania płatności po przeprowadzonym cyklu szkoleń, tj. w II półroczu 2022 r. Realizacja zadań zgodna z harmonogramem projektu.												
	1a280		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	852	85295	5 864 259,00	5 170 477,00	109 661,32	5 280 138,32	90,04	693 782,00	15,81
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 864 259,00	5 170 477,00	109 661,32	5 280 138,32	90,04	693 782,00	15,81
		Unia Europejska						4 942 397,00	4 357 677,00	92 422,59	4 450 099,59	90,04	584 720,00	15,81
		budżet państwa						921 862,00	812 800,00	17 238,73	830 038,73	90,04	109 062,00	15,81

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	1a282	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [SZDW 70095]												
	Cel	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a282		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	700	70095	7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
		Unia Europejska						2 724 899,00	1 547 086,00	485 382,85	2 032 468,85	74,59	1 177 813,00	41,21
		budżet państwa						181 580,00	103 058,00	32 358,86	135 416,86	74,58	78 522,00	41,21
		budżet j.s.t.						801 108,00	427 726,00	129 435,43	557 161,43	69,55	373 382,00	34,67
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 467 643,00	407 158,00	930 293,93	1 337 451,93	38,57	3 060 485,00	30,40
51	1a283	INTERREG EUROPA. Priorytet:4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1.Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego KEEP ON [UMWŚ 92105]												
	Cel	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. realizowano następujące działania: VII posiedzenie Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu KEEP ON – skuteczne polityki regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego, współpracowano z regionalnymi interesariuszami w kwestii przeprowadzenia ankiet związanych z podsumowaniem realizacji projektu KEEP ON, współpracowano z chorwackim partnerem IRMO w zakresie wyselekcjonowanych dobrych praktyk z regionu świętokrzyskiego w dokumencie "Praktyczny Przewodnik", udział w interaktywnych webinarach m.in.: "Instrumenty finansowe dla gospodarki cyrkulamej" oraz w forum nt. współpracy międzyregionalnej w ramach polityki Interreg Europe.W 2021r. zakończyła się faza realizacji zadań, środki przeznaczone a nie wydatkowane na tę fazę nie mogą zostać wykorzystane w fazie obecnej - monitoringu, w której finansowane są głównie wynagrodzenia pracowników.												
	1a283		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00	523 994,00	2 979,03	526 973,03	62,99	300 049,00	0,99
		WYDATKI BIEŻĄCE						836 656,00	523 994,00	2 979,03	526 973,03	62,99	300 049,00	0,99
		Unia Europejska						711 158,00	445 394,00	2 532,20	447 926,20	62,99	255 039,00	0,99
		budżet j.s.t.						125 498,00	78 600,00	446,83	79 046,83	62,99	45 010,00	0,99

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3.Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Świętokrzyska Ekonomia Społeczna [UMWŚ 85395]												
	Cel	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półr. 2022 r. odbyły się m.in. przeniesiona z 2021 r. "GALA Ekonomii Społecznej 2021", spotkanie równościowe "Bez barier z ekonomią społeczną", kampanie promocyjne podczas kiermaszu świątecznego ekonomii społecznej, działania edukacyjno-informacyjne (na stronie www.es.umws.pl i w mediach społecznościowych), organizacja posiedzeń, spotkania i prowadzenie doradztwa w zakresie ekonomii społecznej (mailowo, telefonicznie, on-line), zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby spotkań Grup Tematycznych oraz warsztatów stacjonarnych. W II półr. 2022 r. zaplanowano m.in. organizację szkoleń online oraz przeprowadzenie badań dot. ewaluacji OWES.												
	1a287		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 353,00	1 648 888,00	342 113,31	1 991 001,31	69,08	1 233 465,00	27,74
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 882 353,00	1 648 888,00	342 113,31	1 991 001,31	69,08	1 233 465,00	27,74
		Unia Europejska						2 450 000,00	1 361 311,00	293 619,15	1 654 930,15	67,55	1 088 689,00	26,97
		budżet j.s.t.						432 353,00	287 577,00	48 494,16	336 071,16	77,73	144 776,00	33,50
53	1a289	LIFE 2017. Priorytet:1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2.Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półr. 2022 r. m.in. uporządkowano i zagospodarowano tereny, usunięto drzewa i krzewy na pow. 9,34 ha, zweryfikowano poziom ukorzenia posadzonych jesienią gatunków w lesie łęgowym. Wykonano 6 platform gniazdowych dla bociana białego. Prowadzono działalność promocyjną projektu oraz zrealizowano serię jednodniowych warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Rozpoczęcie wypasu krów przesunięto na III kw. br. (nastąpi po uzyskaniu pozwoleń od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach - teren wypasowy położony jest w obrębie zabytku archeologicznego). Zakupiono 850 szt. słupków niezbędnych do wygrodzenia powierzchni wypasowych. Na poziom wykonania wydatków wpływ miały opóźnienia w wydaniu przez właściwe organy decyzji koniecznych do rozpoczęcia prac hydrologicznych, a także - w zakresie inwestycji -przedłużająca się procedura wykupu gruntu.												
	1a289		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 173 496,00	7 377 504,00	1 563 728,97	8 941 232,97	38,58	10 151 738,00	15,40
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 483,00	5 354 389,00	1 563 728,97	6 918 117,97	40,87	6 839 238,00	22,86
		Unia Europejska						11 032 552,00	3 925 056,00	1 300 736,00	5 225 792,00	47,37	3 775 023,00	34,46
		budżet państwa						3 669 133,00	727 397,00	92 457,12	819 854,12	22,34	2 058 502,00	4,49
		budżet j.s.t.						2 223 798,00	701 936,00	170 535,85	872 471,85	39,23	1 005 713,00	16,96

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	2 023 115,00	0,00	2 023 115,00	32,38	3 312 500,00	0,00
		Unia Europejska						2 882 811,00	1 137 650,00	0,00	1 137 650,00	39,46	1 732 763,00	0,00
		budżet państwa						3 236 514,00	756 777,00	0,00	756 777,00	23,38	1 579 737,00	0,00
		budżet j.s.t.						128 688,00	128 688,00	0,00	128 688,00	100,00	0,00	0,00
54	1a291	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach [TSZ 92106]												
	Cel	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z dotacji Teatr przeznaczył na przeprowadzenie w latach poprzednich postępowania przetargowego (w tym na Inżyniera kontraktu) oraz obsługę prawną projektu. W II półroczu planowane są roboty termomodernizacyjne polegające na wykonaniu pokrycia dachowego wraz z konstrukcją. Teatr zaktualizował wniosek o dofinansowanie projektu, w związku z czym pozostałe roboty budowlane zostaną przesunięte do realizacji na 2023 rok.												
	1a291		UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106	7 800 685,00	50 344,00	37 846,00	88 190,00	1,13	2 853 282,00	1,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 800 685,00	50 344,00	37 846,00	88 190,00	1,13	2 853 282,00	1,33
		budżet j.s.t.						7 800 685,00	50 344,00	37 846,00	88 190,00	1,13	2 853 282,00	1,33
55	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a295 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a295		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	851	85195	3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
		budżet j.s.t.						2 868 550,00	1 504 058,00	915 969,55	2 420 027,55	84,36	1 364 492,00	67,13
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						913 454,00	526 990,00	0,00	526 990,00	57,69	386 464,00	0,00
56	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu												

	Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]
Cel	Rozbudowa infrastruktury WSS

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. wykonano m. in. część prac budowlanych i instalacyjnych oraz zakupiono m. in. inhalatory pneumatyczne z wózkiem (6 zest.), głowicę liniową do aparatu USG (1szt.). Zakonczona została budowa 5-cio kondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, połączonego z infrastrukturą szpitala. Pawilon został oddany do użytku w I kwartale, mieści m. in. Izbę Przyjęć Pulmonologiczną, Dział Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, I i II Oddział Chorób Płuc i Gruzlicy. Przebudowa I piętra budynku A zakończy się w IV kwartale 2022 r.												
	1a296		UMWŚ	WSS	2018-2022	851	85111	5 923 336,00	3 881 354,00	1 089 605,97	4 970 959,97	83,92	2 041 982,00	53,36
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 923 336,00	3 881 354,00	1 089 605,97	4 970 959,97	83,92	2 041 982,00	53,36
		budżet j.s.t.						5 923 336,00	3 881 354,00	1 089 605,97	4 970 959,97	83,92	2 041 982,00	53,36
57	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów [MWK 92118]												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki otrzymane w ramach dotacji Muzeum przeznaczyły na zakup namiotów ekspresowych – 5x5m - 1 szt., 3x3 m - 1 szt. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do końca 2022 r.												
	1a297		UMWŚ	MWK	2018-2022	921	92118	116 208,00	85 695,00	20 000,00	105 695,00	90,95	30 513,00	65,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE						116 208,00	85 695,00	20 000,00	105 695,00	90,95	30 513,00	65,55
		budżet j.s.t.						116 208,00	85 695,00	20 000,00	105 695,00	90,95	30 513,00	65,55
58	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1.Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze [UMWŚ 15011]												
	Cel	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. środki poniesiono m.in. na: refundację kosztów usług doradczych w ramach naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w ramach 6 umów (5 płatności częściowych), obsługę techniczną platformy internetowej vouchery.spinno.pl; usługę przeprowadzenia akcji promocyjnej w związku z ogłoszeniem V naboru na vouchery dla MSP w województwie świętokrzyskim. W czerwcu br. roku zakończył się V nabór skierowany do MŚP prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, nie objętych dofinansowaniem w I, II, III i IV naborze. Wpłynęło 196 formularzy zgłoszeniowych. Zawarcie umów planuje się na III kwartał br. Niskie wykonanie wydatków wynikało z przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu oraz z przesunięć w harmonogramach wypłaty transz dla IOB - w związku z trudnościami wynikającymi m.in. z sytuacji ekonomicznej część podmiotów z sektora MŚP nie była w stanie zrealizować zadań w terminach pierwotnie zaplanowanych.												
	1a298		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	31 408 073,00	21 528 730,00	360 845,28	21 889 575,28	69,69	7 530 637,00	4,79
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 408 073,00	21 528 730,00	360 845,28	21 889 575,28	69,69	7 530 637,00	4,79

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						31 408 073,00	21 528 730,00	360 845,28	21 889 575,28	69,69	7 530 637,00	4,79
59	1a307	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. realizacja zadania została wydłużona do 2026 r., finansowanie rozpocznie się w 2023 r. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej z terminem do 30.03.2023 r.												
	1a307		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 433,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 433,00	0,00
		Unia Europejska						63 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 268,00	0,00
		budżet j.s.t.						11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 165,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
60	1a308	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. realizację zadania przesunięto na lata 2023 - 2026., finansowanie rozpocznie się w 2023 r. Dokumentacja projektowa dla niniejszej inwestycji realizowana jest w ramach przedsięwzięcia 1c240. Ze względu na konieczność zmian przy rozwiązaniach komunikacyjnych (doprojektowanie dodatkowych jezdni) zmianie uległ termin zakończenia realizacji wykonania dokumentacji technicznej (przypada na 30.12.2022 r.). Przesunięcie uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wpływa wprost proporcjonalnie na rozpoczęcie wykupu gruntów oraz realizację robót budowlanych.												
	1a308		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Unia Europejska						23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
61	1a310	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa [ŚZDW 60013]												

Cel

Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. realizację zadania przesunięto na lata 2023 - 2026. W związku z ogłoszeniem nr 7/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja piąta Rozwój stref przemysłowych złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania. W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie zadanie zostanie przesunięte do realizacji w ramach Polskiego Ładu. Planowane postępowanie przetargowe na roboty budowlane - rok 2023 z pierwszymi płatnościami w roku 2024.												
	1a310		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Unia Europejska						34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
62	1a311	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. realizację zadania przesunięto na lata 2023 - 2027. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa, realizowany jest wykup gruntów (w ramach przedsięwzięcia 1c278). Postępowanie przetargowe na realizację zadania zaplanowano na 2023 r., pierwsze płatności - na 2024r.												
	1a311		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	87 664 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 664 298,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						87 664 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 664 298,00	0,00
		Unia Europejska						74 514 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 654,00	0,00
		budżet j.s.t.						13 149 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 644,00	0,00
63	1a312	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 22.07.2020 r. dla zadania Wojewoda Świętokrzyski wydał (w ramach przedsięwzięcia 1c158) decyzję nr 6/20 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, termin rozpatrzenia określono na 30.09.2021 roku, jednak do chwili obecnej procedura odwoławcza nie została zakończona. Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku. Pozostające w planie na 2022 r. środki przeznaczone są na wykup gruntów. Wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji drogowej przewidziano w roku 2023.												
	1a312		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
		Unia Europejska						53 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
64	1a313	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 [SZDW 60013]												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. realizację zadania przesunięto na lata 2024 - 2027. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji drogowej planuje się na 2025 r.												
	1a313		SZDW	SZDW	2022-2025	600	60013	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1a314	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 r. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym aparatu do laseroterapii z sondą prysznicową, roweru treningowego, elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej wraz z kartą pamięci, a także zestawów komputerowych. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022 r.												
	1a314		UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00
		budżet j.s.t.						174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00
66	1a315	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1.Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Świętokrzyskie dla Ukrainy [UMWŚ 85295]												
	Cel	Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 r. W II półroczu 2022 r. zostaną zapewnione konsultacje prawne osobom z Ukrainy przebywającym na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Zatrudnieni regionalni managerowie ds. integracji uchodźców będą udzielać informacji, porad i pomocy cudzoziemcom, wyjaśniać procedury administracyjne oraz ułatwiać kontakt z instytucjami lokalnymi i centralnymi (placówki ochrony zdrowia, szkoły, urzędy). Zostaną opracowane materiały informacyjne dla uchodźców i będzie prowadzona działalność informacyjna w social mediach. Dla uczestników projektu oraz ich otoczenia zorganizowany zostanie piknik integracyjny na przestrzeni otwartej oraz spotkanie integracyjno-kulturalne. Zaplanowano przeprowadzenie kursu języka polskiego z możliwością przystąpienia do egzaminu certyfikowanego.												
	1a315		UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	852	85295	2 787 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 764,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 787 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 764,00	0,00
		Unia Europejska						2 536 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 775,00	0,00
		budżet państwa						250 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 989,00	0,00
67	1a316	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1.Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Świętokrzyskie dla Ukrainy [WUP 85295]												
	Cel	Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 r. W II półroczu 2022 r. zorganizowane zostaną Regionalne Targi Pracy (RTP) Polska – Ukraina mające na celu zainicjowanie bezpośrednich kontaktów polskich pracodawców z cudzoziemcami poprzez organizację stoisk z ofertami pracy oraz punktów informacyjnych. Targom towarzyszyć będą liczne warsztaty, konsultacje oraz doradztwo indywidualne. Zorganizowana zostanie również konferencja poświęcona omówieniu sytuacji na regionalnym rynku pracy obywateli Ukrainy w kontekście kryzysu migracyjnego będącego wynikiem wojny w Ukrainie. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzeby obywateli Ukrainy oraz polskich pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem.												
	1a316		WUP	WUP	2022-2023	852	85295	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00
		Unia Europejska						87 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 348,00	0,00
		budżet państwa						8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,00	0,00
	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)						2 251 616 977,80	534 686 413,80	75 881 683,50	610 568 097,30	27,12	335 473 316,00	22,62
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 477 110 522,00	480 761 702,00	59 696 952,07	540 458 654,07	36,59	124 343 402,00	48,01
		budżet państwa						22 740 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 420,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 423 475 390,00	466 555 810,00	55 287 389,47	521 843 199,47	36,66	112 266 919,00	49,25
		Fundusz Kolejowy						30 894 955,00	14 205 892,00	4 409 562,60	18 615 454,60	60,25	9 814 063,00	44,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE						774 506 455,80	53 924 711,80	16 184 731,43	70 109 443,23	9,05	211 129 914,00	7,67
		budżet państwa						425 570 004,80	1 334 076,80	0,00	1 334 076,80	0,31	116 779 998,00	0,00
		budżet j.s.t.						167 440 572,00	36 407 434,00	14 450 717,52	50 858 151,52	30,37	60 157 995,00	24,02
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						28 254 757,00	10 279 740,00	151 790,71	10 431 530,71	36,92	2 870 260,00	5,29
		kredyty i pożyczki						100 917 011,00	0,00	1 349 095,63	1 349 095,63	1,34	26 000 000,00	5,19
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						41 082 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 000 000,00	150 267,64	3 150 267,64	80,15	914 255,00	16,44
		inne źródła						7 310 867,00	2 903 461,00	82 859,93	2 986 320,93	40,85	4 407 406,00	1,88
1	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 roku wydatki związane były z organizacją gali "Świętokrzyska Victoria", zakupem statuetek i grawertonów, przekazaniem nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursów w kategoriach: "Osobowość" i "Przedsiębiorczość" oraz przekazaniem dotacji gminie Solec-Zdrój, zwycięzcy w kategorii "Samorządność".												
	1c011		UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075	1 930 459,00	1 390 459,00	107 499,99	1 497 958,99	77,60	108 000,00	99,54
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 930 459,00	1 390 459,00	107 499,99	1 497 958,99	77,60	108 000,00	99,54
		budżet j.s.t.						1 930 459,00	1 390 459,00	107 499,99	1 497 958,99	77,60	108 000,00	99,54
2	1c013	Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]												
	Cel	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2022 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, zawartym dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.												
	1c013		UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075	4 850 909,00	3 350 909,00	145 500,00	3 496 409,00	72,08	300 000,00	48,50
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 850 909,00	3 350 909,00	145 500,00	3 496 409,00	72,08	300 000,00	48,50
		budżet j.s.t.						4 850 909,00	3 350 909,00	145 500,00	3 496 409,00	72,08	300 000,00	48,50
3	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]												
	Cel	Medycyna pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.												
	1c015		UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	87 537 545,00	45 777 509,00	2 320 002,00	48 097 511,00	54,95	4 640 004,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						87 537 545,00	45 777 509,00	2 320 002,00	48 097 511,00	54,95	4 640 004,00	50,00
		budżet j.s.t.						87 537 545,00	45 777 509,00	2 320 002,00	48 097 511,00	54,95	4 640 004,00	50,00
4	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]												
	Cel	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane są w ramach zadania nr 1c321 - zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonana uchwałą Nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022r.												
	1c016		UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85153	786 742,00	786 742,00	0,00	786 742,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						786 742,00	786 742,00	0,00	786 742,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						786 742,00	786 742,00	0,00	786 742,00	100,00	0,00	0,00
5	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowane są w ramach zadania nr 1c322 - zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonana uchwałą Nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022r.												
	1c017		UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85154	2 621 808,00	2 621 808,00	0,00	2 621 808,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 621 808,00	2 621 808,00	0,00	2 621 808,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 621 808,00	2 621 808,00	0,00	2 621 808,00	100,00	0,00	0,00
6	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSŻ 92106]												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. W I półroczu br. środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c019		UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106	107 015 948,00	51 712 383,00	3 300 000,00	55 012 383,00	51,41	6 208 402,00	53,15
		WYDATKI BIEŻĄCE						107 015 948,00	51 712 383,00	3 300 000,00	55 012 383,00	51,41	6 208 402,00	53,15
		budżet j.s.t.						107 015 948,00	51 712 383,00	3 300 000,00	55 012 383,00	51,41	6 208 402,00	53,15
7	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]												
	Cel	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. W I półroczu br. środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c020		UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	161 750 420,00	72 125 507,00	4 690 000,00	76 815 507,00	47,49	9 550 567,00	49,11
		WYDATKI BIEŻĄCE						161 750 420,00	72 125 507,00	4 690 000,00	76 815 507,00	47,49	9 550 567,00	49,11
		budżet j.s.t.						161 750 420,00	72 125 507,00	4 690 000,00	76 815 507,00	47,49	9 550 567,00	49,11
8	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]												
	Cel	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. W I półroczu br. środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c021		UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	90 262 312,00	44 897 839,00	2 800 000,00	47 697 839,00	52,84	4 767 017,00	58,74
		WYDATKI BIEŻĄCE						90 262 312,00	44 897 839,00	2 800 000,00	47 697 839,00	52,84	4 767 017,00	58,74
		budżet j.s.t.						90 262 312,00	44 897 839,00	2 800 000,00	47 697 839,00	52,84	4 767 017,00	58,74

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]												
	Cel	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. W I półroczu br. środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c022		UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	42 393 888,00	16 530 780,00	1 600 000,00	18 130 780,00	42,77	2 673 643,00	59,84
		WYDATKI BIEŻĄCE						42 393 888,00	16 530 780,00	1 600 000,00	18 130 780,00	42,77	2 673 643,00	59,84
		budżet j.s.t.						42 393 888,00	16 530 780,00	1 600 000,00	18 130 780,00	42,77	2 673 643,00	59,84
10	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]												
	Cel	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. W I półroczu br. środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c023		UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	128 275 756,00	61 470 055,00	3 465 416,00	64 935 471,00	50,62	6 963 603,00	49,76
		WYDATKI BIEŻĄCE						128 275 756,00	61 470 055,00	3 465 416,00	64 935 471,00	50,62	6 963 603,00	49,76
		budżet j.s.t.						128 275 756,00	61 470 055,00	3 465 416,00	64 935 471,00	50,62	6 963 603,00	49,76
11	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury, z uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 9 grudnia 2016 r., zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Kielcach. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c024		UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	106 329 467,00	49 475 524,00	4 233 715,00	53 709 239,00	50,51	5 941 071,00	71,26
		WYDATKI BIEŻĄCE						106 329 467,00	49 475 524,00	4 233 715,00	53 709 239,00	50,51	5 941 071,00	71,26
		budżet j.s.t.						106 329 467,00	49 475 524,00	4 233 715,00	53 709 239,00	50,51	5 941 071,00	71,26
12	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (wcześniej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu), przekazywana w ramach przedsięwzięcia 1c314 (zmiana dokonana uchwałą Nr XLIII/544/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040).												
	1c025		UMWŚ	MO	2011-2022	921	92118	3 537 539,00	3 537 539,00	0,00	3 537 539,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 537 539,00	3 537 539,00	0,00	3 537 539,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 537 539,00	3 537 539,00	0,00	3 537 539,00	100,00	0,00	0,00
13	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. W I półroczu br. środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c026		UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	121 926 935,00	47 623 086,00	4 250 000,00	51 873 086,00	42,54	7 880 682,00	53,93
		WYDATKI BIEŻĄCE						121 926 935,00	47 623 086,00	4 250 000,00	51 873 086,00	42,54	7 880 682,00	53,93
		budżet j.s.t.						121 926 935,00	47 623 086,00	4 250 000,00	51 873 086,00	42,54	7 880 682,00	53,93
14	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań została zaplanowana na II półrocze 2022 r.												
	1c046		UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	523 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	70,01	52 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						523 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	70,01	52 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						523 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	70,01	52 000,00	0,00
15	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]												
	Cel	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022r. wydatki zostały poniesione na nagrody rzeczowe (statuetki i grawerty) oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.												
	1c047		UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	364 100,00	278 600,00	5 500,00	284 100,00	78,03	28 500,00	19,30
		WYDATKI BIEŻĄCE						364 100,00	278 600,00	5 500,00	284 100,00	78,03	28 500,00	19,30

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						364 100,00	278 600,00	5 500,00	284 100,00	78,03	28 500,00	19,30
16	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja projektowa została wykonana w 2020 r., uzyskano ZRID (decyzja Wojewody Nr 3/21), zakończono proces wypłaty odszkodowań.												
	1c049		ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	4 412 633,80	3 734 215,80	678 418,00	4 412 633,80	100,00	678 418,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 412 633,80	3 734 215,80	678 418,00	4 412 633,80	100,00	678 418,00	100,00
		budżet państwa						684 076,80	684 076,80	0,00	684 076,80	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 728 557,00	3 050 139,00	678 418,00	3 728 557,00	100,00	678 418,00	100,00
17	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem [UMWŚ 60095]												
	Cel	Zarządzanie ruchem lotniczym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022r. wydatki zostały poniesione na zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielc przez Aeroklub Kielecki. Kontynuacja zadania w II półroczu br.												
	1c082		UMWŚ	UMWŚ	2014-2026	600	60095	3 450 336,00	1 610 336,00	133 780,95	1 744 116,95	50,55	350 000,00	38,22
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 450 336,00	1 610 336,00	133 780,95	1 744 116,95	50,55	350 000,00	38,22
		budżet j.s.t.						3 450 336,00	1 610 336,00	133 780,95	1 744 116,95	50,55	350 000,00	38,22
18	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 2.01.2018 r. Termin realizacji zadania 30.09.2022. W dniu 15.02.2022 r. projektant wystąpił do PGE z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej wN. poprzez wymianę słupa nr 226 i zastosowanie w jego miejsce słupa rurowego ON150Scs12 B24. W dniu 25.03.2022 r. uzyskano warunki techniczne usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej jednorotorowej linii napowietrznej 110kV relacji Rożki-Niziny w przęsłach 225-226-227 na dł. 592,7m. UMiG Łągów wydał opinię o braku oddziaływania prac na linii 110 kV na środowisko. Złożono do PGE Skarżysko projekt przebudowy sieci wN oraz opracowywany jest wniosek o ZRID. Płatność nastąpi w II półroczu 2022 r.												
	1c083		ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	2 693 312,00	0,00	9 391,28	9 391,28	0,35	2 693 312,00	0,35

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 693 312,00	0,00	9 391,28	9 391,28	0,35	2 693 312,00	0,35
		budżet j.s.t.						2 693 312,00	0,00	9 391,28	9 391,28	0,35	2 693 312,00	0,35
19	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, która została odebrana protokołem w dniu 19.11.2019 r. Zakończono proces wypłaty odszkodowań ustalonych w ramach ZRID Nr 8/19 Wojewody Świętokrzyskiego.												
	1c101		ŚZDW	ŚZDW	2015-2022	600	60013	3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00	3 148 094,00	100,00	2 898,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00	3 148 094,00	100,00	2 898,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00	3 148 094,00	100,00	2 898,00	100,00
20	1c107	Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego [UMWŚ 75018]												
	Cel	zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na miesięczne opłaty dotyczące asysty technicznej systemu eDok.												
	1c107		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75018	749 391,00	622 724,00	61 837,02	684 561,02	91,35	126 667,00	48,82
		WYDATKI BIEŻĄCE						749 391,00	622 724,00	61 837,02	684 561,02	91,35	126 667,00	48,82
		budżet j.s.t.						749 391,00	622 724,00	61 837,02	684 561,02	91,35	126 667,00	48,82
21	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Roboty budowlane zakończone w dniu 30.08.2020 r. Wykonano przebudowę 1,58 km drogi wojewódzkiej, kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, oznakowania pionowe oraz poziome, przebudowano zjazdy oraz przepusty. Na II półroczu 2022 r. zaplanowano nabycie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego zajętych pod chodnik na terenie gminy Zagnańsk.												
	1c141		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00
22	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" [UMWŚ 75075]												
	Cel	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.												
	1c143		UMWŚ	UMWŚ	2016-2026	750	75075	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	38,46	20 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	38,46	20 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	38,46	20 000,00	0,00
23	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 05.05.2022 r. z terminem realizacji 05.11.2023 r. Zadanie współfinansowane w 2022 r. ze środków Gminy Czarnocin w kwocie 46.740,00 zł.												
	1c147		ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013	105 288,00	10 947,00	0,00	10 947,00	10,40	46 740,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 288,00	10 947,00	0,00	10 947,00	10,40	46 740,00	0,00
		budżet j.s.t.						105 288,00	10 947,00	0,00	10 947,00	10,40	46 740,00	0,00
24	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60004]												
	Cel	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Zadanie uruchomiono od 1 lipca 2022 r. po zawarciu umów z przewoźnikami posiadającymi zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych.												
	1c156		UMWŚ	UMWŚ	2020-2026	600	60004	28 355 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 087,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						28 355 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 087,00	0,00
		budżet państwa						22 740 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 420,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 615 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 667,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w dniu 08.04.2021 r. - opracowano dokumentację projektową, uzyskano ZRID na Etap A: odcinek od km 0+000 (km 54+990) do km 6+330 (km 61+341). W uchwale nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2040 wprowadzono zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 (1c307) , tj dla odcinka, na który w ramach zadania 1c158 nie został wydany ZRID, w związku z czym uchwałą Sejmiku Nr XLIV/551/22 z dnia 24.02.2022 r. dokonano przeniesienia środków z zadania 1c158 na zadanie 1c307.												
	1c158		ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	1 342 570,00	1 342 570,00	0,00	1 342 570,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 342 570,00	1 342 570,00	0,00	1 342 570,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 342 570,00	1 342 570,00	0,00	1 342 570,00	100,00	0,00	0,00
26	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 05.07.2022 r. protokołem odbioru technicznego. W 2022 r. zrealizowano chodnik w m. Stanowiska na odcinku 47+080,00 - 48+250,00 - dł. 1 170,00 m. Łączna długość wybudowanych chodników to 1 968,00 m. (w latach poprzednich zrealizowano chodnik w m. Brzeście na odcinku 56+755,00 - 57+068,00 - dł. 313,00 m, chodnik w m. Kluczewsko na odcinku 53+075,00 - 53+560,00 - dł. 485,00 m.). Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Kluczewsko w kwocie 950.000,00 zł, w tym: w roku 2020 - 537.868,90 zł, w roku 2021 - 412.131,10 zł. Płatności końcowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.												
	1c162		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	3 154 331,00	1 549 704,00	858 751,42	2 408 455,42	76,35	1 604 627,00	53,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 154 331,00	1 549 704,00	858 751,42	2 408 455,42	76,35	1 604 627,00	53,52
		budżet j.s.t.						3 154 331,00	1 549 704,00	858 751,42	2 408 455,42	76,35	1 604 627,00	53,52
27	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
	Cel	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. instytucja wykorzystała środki na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni – etap I. Kontynuacja zadania w II półroczu br.												
	1c167		UMWŚ	MWK	2017-2022	921	92118	1 829 101,00	330 988,00	530 000,00	860 988,00	47,07	1 498 113,00	35,38

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 829 101,00	330 988,00	530 000,00	860 988,00	47,07	1 498 113,00	35,38
		budżet j.s.t.						1 829 101,00	330 988,00	530 000,00	860 988,00	47,07	1 498 113,00	35,38
28	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja została opracowana i złożony został wniosek o wydanie ZRID. Zakończenie realizacji zadania i płatność zaplanowane na II półrocze 2022 r.												
	1c172		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	575 949,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,82	363 897,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						575 949,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,82	363 897,00	0,00
		budżet j.s.t.						575 949,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,82	363 897,00	0,00
29	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Opracowano dokumentację projektową, w dniu 17.11.2021 r. została wydana decyzja ZRID. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Nowa Słupia w kwocie 200 000,00 zł (2021 r. - 196.248,96 zł, 2022 r. - 3.751,04 zł) zostało zakończone i rozliczone w dniu 05.05.2022 r. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.												
	1c173		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	800 001,00	196 249,00	294 373,44	490 622,44	61,33	603 752,00	48,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 001,00	196 249,00	294 373,44	490 622,44	61,33	603 752,00	48,76
		budżet j.s.t.						800 001,00	196 249,00	294 373,44	490 622,44	61,33	603 752,00	48,76
30	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 12.11.2021 r. została wydana decyzja ZRID, w dniu 20.12.2021 r. został przedłożony przez Wykonawcę projekt wykonawczy. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 27.04.2022r. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.												
	1c176		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	181 739,00	0,00	138 375,00	138 375,00	76,14	181 739,00	76,14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						181 739,00	0,00	138 375,00	138 375,00	76,14	181 739,00	76,14
		budżet j.s.t.						181 739,00	0,00	138 375,00	138 375,00	76,14	181 739,00	76,14
31	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 18.11.2021 r. dokumentacja projektowa została odebrana protokołem odbioru. W dniu 18.08.2021 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID Nr 5/21. Trwa proces wydawania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji odszkodowawczych, od części wydanych decyzji wniesiono odwołanie do właściwego ministra, ponadto część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie dostarczyła do tut. zarządu oświadczeń o nr kont bankowych, na które należy przelać odszkodowanie. Zadanie współfinansowane przez Gminę Raków w roku 2021 w kwocie 100.000 zł.												
	1c177		SZDW	SZDW	2018-2022	600	60013	531 184,00	156 087,00	90 529,19	246 616,19	46,43	375 097,00	24,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE						531 184,00	156 087,00	90 529,19	246 616,19	46,43	375 097,00	24,13
		budżet j.s.t.						531 184,00	156 087,00	90 529,19	246 616,19	46,43	375 097,00	24,13
32	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60053]												
	Cel	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu br. środki wydatkowane na roczną opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę gruntów leśnych, dzierżawę gruntów pokrytych wodami, dzierżawę węzłów szkieletowych, energię elektryczną dla węzłów sieci szerokopasmowej, usługi remontowe, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci szerokopasmowej, przebudowę istniejącej sieci. Na poziomie wykonania wpływ miała mniejsza niż w latach ubiegłych liczba uszkodzeń sieci oraz zaplanowanie wykonania konserwacji sieci przed okresem zimowym, tj. w II półroczu br.												
	1c180		UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053	53 397 545,00	14 445 942,00	2 781 920,83	17 227 862,83	32,26	10 449 803,00	26,62
		WYDATKI BIEŻĄCE						47 452 319,00	12 500 716,00	2 760 613,73	15 261 329,73	32,16	8 949 803,00	30,85
		budżet j.s.t.						47 452 319,00	12 500 716,00	2 760 613,73	15 261 329,73	32,16	8 949 803,00	30,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 945 226,00	1 945 226,00	21 307,10	1 966 533,10	33,08	1 500 000,00	1,42
		budżet j.s.t.						5 945 226,00	1 945 226,00	21 307,10	1 966 533,10	33,08	1 500 000,00	1,42
33	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj, zawarto umowę z Wykonawcą robót. Projekt Budowlany został opracowany, Projekt Wykonawczy jest w trakcie opracowania. Wykup gruntów i rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu decyzji ZRID. Pierwsze płatności nastąpią po wszczęciu procedury wydania decyzji ZRID – planowany termin IV kwartał 2022 r. Złożony został wniosek o przesunięcie do realizacji w latach następnych części środków - wniosek o dokonanie zmian w powyższym zakresie będzie procedowany na wrześniowej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.												
	1c185		ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013	90 838 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 239 011,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						90 838 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 239 011,00	0,00
		budżet państwa						89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						839 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 011,00	0,00
34	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I [ŚZDW 60013]												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
		Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i zbuduj. Trwają prace projektowe. odnośnie DW777-Zamawiający oczekuje na wydanie przez UMiG Zawichost decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po ich wydaniu możliwe będzie złożenie wniosku do PGW WP o wydanie decyzji wodnoprawnej. DW759 - 19.07.2022 r., RDOŚ Kielce przekazał uwagi do Raportu oddziaływania na środowisko, trwa uzupełnianie Raportu o uwagi RDOŚ, Zamawiający oczekuje na wydanie decyzji zwolnienia od zakazów określonych w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych przez RZGW Kraków. Weryfikowana jest plansza przebiegu linii rozgraniczających dla odc. DW759. Zamawiający przewiduje opóźnienia z uwagi na przewlekłość wydawanych uzgodnień oraz decyzji - planowany termin uzyskania decyzji ZRID to 24.10.2022 r. Złożony został wniosek o przesunięcie do realizacji w latach następnych części środków - wniosek o dokonanie zmian w powyższym zakresie będzie procedowany na wrześniowej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.												
	1c186		ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013	48 299 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 009,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						48 299 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 009,00	0,00
		budżet państwa						47 460 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 998,00	0,00
		budżet j.s.t.						839 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 011,00	0,00
35	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim [UMWŚ 73016]												
		Cel	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przekazywane są na stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W trzeciej edycji (rozpoczęła się w październiku 2021 r., a zakończyła w czerwcu 2022 r.) zawarto 65 umów stypendialnych, na podstawie których co miesiąc przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale 2022 roku na czwartą edycję.												
	1c188		UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016	5 346 000,00	2 046 000,00	780 000,00	2 826 000,00	52,86	1 200 000,00	65,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 346 000,00	2 046 000,00	780 000,00	2 826 000,00	52,86	1 200 000,00	65,00
		budżet j.s.t.						5 346 000,00	2 046 000,00	780 000,00	2 826 000,00	52,86	1 200 000,00	65,00
36	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. uzyskano DUŚ wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Opracowano mapę do celów projektowych, uzyskano pozwolenie wodno-prawne wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, operat geodezyjny. Dnia 13.06.2022 r. Minister Cyfryzacji wydał decyzję zwalniającą z budowy kanału technologicznego, opracowano Audyt BRD, trwają prace związane z aktualizacją granic działek ewidencyjnych i zakończeniem mapy do celów projektowych, rozpoczęto kompletowanie materiałów do wniosku o ZRID. Odbiór dokumentacji możliwy będzie po uzyskaniu ZRID i wykonaniu PW. Płatność zaplanowano na II półrocze 2022 r.												
	1c194		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
37	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Budowa miejsc postojowych.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została przygotowana i odebrana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. W dniu 09.05.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. W dniu 16.05.2022 r. Wykonawca przejął plac budowy, nastąpiła wycinka drzew i krzewów, wykonano prace rozbiórkowe w branży drogowej, w trakcie - budowa kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 09.11.2022 r.												
	1c198		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	2 511 471,00	46 740,00	0,00	46 740,00	1,86	2 464 731,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 511 471,00	46 740,00	0,00	46 740,00	1,86	2 464 731,00	0,00
		budżet j.s.t.						511 471,00	46 740,00	0,00	46 740,00	9,14	464 731,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	1c199	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (w ramach zadania 1c173), w dniu 17.11.2021 r. została wydana decyzja ZRID. W dniu 08.07.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja piąta Rozwój stref przemysłowych. Na 2022 r. zabezpieczono i w I półroczu wydatkowano środki na regulację stanu prawnego gruntów. Kontynuacja wykupu gruntów w II półroczu br.												
	1c199		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	7 500 000,00	0,00	1 385 775,68	1 385 775,68	18,48	7 500 000,00	18,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 500 000,00	0,00	1 385 775,68	1 385 775,68	18,48	7 500 000,00	18,48
		budżet j.s.t.						7 500 000,00	0,00	1 385 775,68	1 385 775,68	18,48	7 500 000,00	18,48
39	1c202	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na sfinansowanie rekompensaty w ramach umowy zawartej ze Spółką POLREGIO na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.												
	1c202		UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001	464 757 760,00	49 079 034,00	23 382 723,50	72 461 757,50	15,59	46 752 194,00	50,01
		WYDATKI BIEŻĄCE						464 757 760,00	49 079 034,00	23 382 723,50	72 461 757,50	15,59	46 752 194,00	50,01
		budżet j.s.t.						450 058 170,00	41 879 444,00	21 630 723,50	63 510 167,50	14,11	43 252 194,00	50,01
		Fundusz Kolejowy						14 699 590,00	7 199 590,00	1 752 000,00	8 951 590,00	60,90	3 500 000,00	50,06
40	1c203	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego udzielona na podstawie zawartego w dniu 12.01.2020 r. porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów-Sandomierz-Stalowa Wola w zakresie wykonywania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja zgodna z planem.												
	1c203		UMWŚ	UMWŚ	2019-2026	600	60001	1 549 319,00	1 105 465,00	31 320,90	1 136 785,90	73,37	63 699,00	49,17

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 549 319,00	1 105 465,00	31 320,90	1 136 785,90	73,37	63 699,00	49,17
		budżet j.s.t.						1 549 319,00	1 105 465,00	31 320,90	1 136 785,90	73,37	63 699,00	49,17
41	1c204	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach udzielonej dotacji w I półroczu 2022 r. Szpital zakupił m.in. łóżka intensywnej opieki medycznej z wagą (2 szt.), zestawy komputerowe wraz z monitorem (11 szt.), macerator do pieluch jednorazowych, przenośną głowicę do USG, wózek reanimacyjny. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2022 r.												
	1c204		UMWŚ	WSZ	2019-2022	851	85111	3 674 834,00	2 509 433,00	178 363,66	2 687 796,66	73,14	1 165 401,00	15,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 674 834,00	2 509 433,00	178 363,66	2 687 796,66	73,14	1 165 401,00	15,30
		budżet j.s.t.						3 674 834,00	2 509 433,00	178 363,66	2 687 796,66	73,14	1 165 401,00	15,30
42	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ścieżki rowerowej do wypłaty pozostało odszkodowanie wynikające z jednej decyzji, od której wniesione zostało odwołanie do właściwego Ministra. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Sitkówka-Nowiny w 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł.												
	1c205		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	220 000,00	204 715,00	0,00	204 715,00	93,05	15 285,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	204 715,00	0,00	204 715,00	93,05	15 285,00	0,00
		budżet j.s.t.						220 000,00	204 715,00	0,00	204 715,00	93,05	15 285,00	0,00
43	1c210	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]												
	Cel	Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na poziom wykonania wpływ miało - będące następstwem pandemii COVID-19 - opóźnienie w realizacji zleconego w roku 2021 r. Wdrożenia Modułu SDI 2020 dla SIPWŚ - Wykonawca zakończył realizację w III kwartale br. Poprawne wdrożenie modułu stanowi podstawę architektoniczną do realizacji pozostałych prac, które strukturalnie i logicznie są z nim powiązane. Ponadto 6 lipca br. w rządowym repozytorium interoperacyjności opublikowano zaktualizowany schemat aplikacyjny dla bazy ewidencji gruntów i budynków, która jest postawowym elementem georeferencyjnym rejestrów źródłowych, schematy zmian przygotowano również dla bazy danych obiektów topograficznych BDOT10K, ewidencji miejscowości ulic i adresów (EMUiA). Zaistnienie ww. okoliczności umożliwia określenie zakresu przedmiotu zamówienia i rozpoczęcie kolejnych prac.												
	1c210		UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	720	72095	2 251 400,00	395 393,00	11 611,20	407 004,20	18,08	816 907,00	1,42
		WYDATKI BIEŻĄCE						806 890,00	200 883,00	11 611,20	212 494,20	26,33	266 907,00	4,35
		budżet j.s.t.						806 890,00	200 883,00	11 611,20	212 494,20	26,33	266 907,00	4,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 444 510,00	194 510,00	0,00	194 510,00	13,47	550 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 444 510,00	194 510,00	0,00	194 510,00	13,47	550 000,00	0,00
44	1c211	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projektant złożył, w celu zatwierdzenia, rozwiązania projektowe (zgodnie z harmonogramem). W dniu 01.10.2021 r. Minister Cyfryzacji wydał decyzję zwalniającą z obowiązku budowy kanału technologicznego, w dniu 12.07.2022 r. Wody Polskie Zarząd Zlewni Radom wydały decyzję o pozwolenie wodnoprawne. Trwa etap sporządzania wniosku o ZRID. Przetarg na roboty budowlane będzie mógł być ogłoszony po uzyskaniu decyzji ZRID. Płatność zaplanowano na II półrocze 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Mirzec w kwocie 38.745,00 zł w 2022 r.												
	1c211		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 745,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 745,00	0,00
		budżet j.s.t.						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 745,00	0,00
45	1c214	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap [TSZ 92106]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki otrzymane w ramach dotacji instytucja wydatkowała na roboty budowlane, w tym m.in.: usunięcie belek drewnianych, wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych na klatce A, wzmocnienie ściany od ul. Małej, usunięcie niezainwentaryzowanych fundamentów, wykonanie dodatkowych zamurówek, wykonanie naprawy łukowych, uzupełnienie nieczynnych kominów, wykonanie dodatkowych izolacji, podbicie ścian fundamentowych oraz konstrukcję stalową wsporczą, roboty dodatkowe na budynku A wynikające ze zmiany projektu (roboty konstrukcyjne, roboty zabezpieczające), nadzór inwestorski, dokumentację projektowo-kosztorysową, aktualizację stadium wykonalności RPO. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.												
	1c214		UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106	24 288 708,00	7 565 706,00	5 529 317,18	13 095 023,18	53,91	6 943 989,00	79,63

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						24 288 708,00	7 565 706,00	5 529 317,18	13 095 023,18	53,91	6 943 989,00	79,63
		budżet j.s.t.						24 288 708,00	7 565 706,00	5 529 317,18	13 095 023,18	53,91	6 943 989,00	79,63
46	1c215	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” [SZDW 60013]												
	Cel	Poprawa jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą zawarta w dn.31.05.2021 r. Wykonawca przekazał 3 przebiegi planowanej obwodnicy, trwały uzgodnienia z GDDKiA w sprawie lokalizacji węzłów na przecięciu obwodnicy Kielc z S74. Wykonawca uzyskał warunki tech. od PGE Skarżysko na usunięcie kolizji z linią wn. 110kV (4x relacji Radkowice-Wolica, Małogoszcz, Morawica, Kielce Browar). Zadanie współfinansowane ze środków z Miasta Kielce w 2022 r. w kwocie 676.746,00 zł (na opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej).												
	1c215		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 821,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 821,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 821,00	0,00
47	1c216	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z: Gm. Jędrzejów (154.000,00 zł), Gm. Pińczów (154.000,00 zł), Gm. Imielno (16.500,00 zł), Gm. Kije (16.500,00 zł), Powiatu Jędrzejowskiego (49.500,00 zł), Powiatu Pińczowskiego (49.500,00 zł). W I półroczu 2022r. ukończono remont szlaku kolejowego na odcinku Jędrzejów - Jasionna, uzyskano ekspertyzę szlaku kolejowego (wraz z obiektami infrastruktury kolejowej tj. mosty, przepusty) oraz dopuszczenie do ruchu tego odcinka. Rozpoczęto prace remontowe szlaku kolejowego na odcinku Jasionna – Motkowice, usunięto drzewa, krzewy na odcinku 19 km, zakupiono i wymieniono podkłady kolejowe oraz podrozdzielnie kolejowe, wykonano ekspertyzy szlaku kolejowego (wraz z obiektami infrastruktury kolejowej tj. mosty, przepusty). Prowadzono prace służące utrzymaniu infrastruktury kolejowej Stacji Jędrzejów-Jasionna oraz szlaku kolejowego tj. koszenie, sprzątanie, dozоровanie linii kolejowej.												
	1c216		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502	16 569 368,00	1 511 161,00	868 556,15	2 379 717,15	14,36	2 258 207,00	38,46
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 569 368,00	1 511 161,00	868 556,15	2 379 717,15	14,36	2 258 207,00	38,46
		budżet j.s.t.						16 569 368,00	1 511 161,00	868 556,15	2 379 717,15	14,36	2 258 207,00	38,46
48	1c217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie realizacji. Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. dokonano zmiany - płatności w ramach zadania zaplanowano na 2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Chęciny w 2023 r. w kwocie 374.633,15 zł i z Gminy Morawica w 2023 r. w kwocie 374.633,15 zł.												
	1c217		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 681,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 681,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 681,00	0,00
49	1c221	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wykonawca opracował 3 warianty przebiegu obwodnicy. Uzgodnione zostało włączenie/wyłączenie obwodnicy w formie ronda, dodatkowe jezdnie wzdłuż obwodnicy. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu przejezdność przez ronda oraz - do weryfikacji - rozwiązania projektowe wraz z liniami. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą. Płatność zaplanowano na II półrocze 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Busko-Zdrój w 2022 r. w kwocie 70.000 zł.												
	1c221		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
50	1c223	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Wykonanie planów ochrony												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” uzupełniono i sporządzono ostateczne wersje operatów tematycznych wraz z mapami, katalogiem zdjęć i bazą danych GIS. Prowadzono konsultacje społeczne, zawiadomiono 80 interesariuszy planu o możliwości zapoznania się z wynikami prac. Na II półrocze br. zaplanowano zawarcie umowy na opracowanie planu ochrony dla kolejnego parku krajobrazowego - Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami.												
	1c223		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2026	925	92502	980 127,00	132 903,00	67 358,33	200 261,33	20,43	154 083,00	43,72
		WYDATKI BIEŻĄCE						980 127,00	132 903,00	67 358,33	200 261,33	20,43	154 083,00	43,72
		budżet j.s.t.						980 127,00	132 903,00	67 358,33	200 261,33	20,43	154 083,00	43,72
51	1c224	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartej w dniu 20.12.2021r. umowy na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Sędziszów-Kraków-Sędziszów. Województwo Małopolskie zapewnia usługi transportowe na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym. Realizacja zgodna z planem.												
	1c224		UMWŚ	UMWŚ	2020-2026	600	60001	8 180 432,00	1 218 135,00	626 578,80	1 844 713,80	22,55	1 260 000,00	49,73
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 180 432,00	1 218 135,00	626 578,80	1 844 713,80	22,55	1 260 000,00	49,73
		budżet j.s.t.						8 180 432,00	1 218 135,00	626 578,80	1 844 713,80	22,55	1 260 000,00	49,73
52	1c225	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna [UMWŚ 60002]												
	Cel	Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na studium projektowo-techniczne obejmujące wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Łódzkim. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z zawarciem przez Województwo Świętokrzyskie ze spółką PKP PLK S.A. umowy w ramach Programu Kolej+, wydatkowanie środków przewidywane jest w II półroczu 2022 r.												
	1c225		UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	600	60002	8 708 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	15,02	1 000 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 308 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 308 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
53	1c227	Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III [UMWŚ 63095]												
	Cel	Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w Świętej Katarzynie.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację projektu przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – III etap. Środki przeznaczone są na prace związane z zagospodarowaniem turystycznym wejścia na ścieżkę w miejscowości Święta Katarzyna, w tym m.in. na roboty związane z utwardzeniem i odwodnieniem terenu, roboty konstrukcyjne, prace architektoniczne.												
	1c227		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	630	63095	400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	100,00	200 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	100,00	200 000,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	100,00	200 000,00	100,00
54	1c228	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [ŚZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa w ramach przedsięwzięcia 1c177. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr L/604/22 z 22 sierpnia 2022 r. realizację zadania przesunięto na lata 2023 - 2024.												
	1c228		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 054 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 695 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1c229	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km [ŚZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID Nr 1/22 w dniu 27.01.2022 r., aktualizację dokumentacji projektowej zakończono w dniu 22.03.2022 r. W I półroczu 2022 r. na zadaniu trwał etap wykupu gruntów. Niższe wykonanie wynika z postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Terminy wypłat wynikają bezpośrednio z prowadzonych przez Wojewodę postępowań administracyjnych, od części decyzji złożono odwołania do właściwego Ministra.												
	1c229		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	3 000 000,00	0,00	650 612,00	650 612,00	21,69	3 000 000,00	21,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	0,00	650 612,00	650 612,00	21,69	3 000 000,00	21,69
		kredyty i pożyczki						3 000 000,00	0,00	650 612,00	650 612,00	21,69	3 000 000,00	21,69
56	1c230	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski [ŚZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID Nr 4/20 w dniu 25.05.2020 r. Część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie dostarczyła do ŚZDW oświadczeń o nr kont bankowych, na które należy przelać odszkodowanie. Planowany termin zakończenia wypłat przypada na II półrocze 2022 r.												
	1c230		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	1 589 132,00	1 000 168,00	488 182,70	1 488 350,70	93,66	588 964,00	82,89

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 589 132,00	1 000 168,00	488 182,70	1 488 350,70	93,66	588 964,00	82,89
		budżet j.s.t.						1 589 132,00	1 000 168,00	488 182,70	1 488 350,70	93,66	588 964,00	82,89
57	1c233	Monitoring pojazdów GPS [UMWŚ 75018]												
	Cel	Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. wydatki zostały poniesione na comiesięczną opłatę abonamentową za dzierżawę rejestratorów GPS zainstalowanych w 15 pojazdach będących własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie, zgodnie z zawartą umową, realizowane jest do 31 grudnia 2023 r.												
	1c233		UMWŚ	UMWŚ	2020-2023	750	75018	45 910,00	11 910,00	5 202,90	17 112,90	37,27	17 000,00	30,61
		WYDATKI BIEŻĄCE						45 910,00	11 910,00	5 202,90	17 112,90	37,27	17 000,00	30,61
		budżet j.s.t.						45 910,00	11 910,00	5 202,90	17 112,90	37,27	17 000,00	30,61
58	1c234	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 05.10.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 05.04.2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150.000zł w 2022 r. Zatwierdzono Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy, zgłoszono prace geodezyjne do PODGiK Kielce, otrzymano materiały geodezyjne, w I półroczu 2022 r. trwały prace pomiarowe w terenie. Wykonano mapę do celów projektowych. Pierwsza płatność przewidziana jest za uzyskanie decyzji środowiskowej.												
	1c234		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 572,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 572,00	0,00
		budżet j.s.t.						713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 572,00	0,00
59	1c239	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 29.10.2021 r. została rozpoczęta procedura przetargowa na realizację robót budowlanych. W dniu 04.03.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tej dacie nastąpiło odwołanie drugiego w kolejności oferenta do KIO czego konsekwencją było wyłonienie wykonawcy dopiero 31.05.2022 r. a zawarcie umowy na roboty budowlane nastąpiło 14.06.2022 r. W dniu 28.06.2022r. Wykonawca przejął plac budowy. W II półroczu 2022 r. planowane jest: roboty ziemne 50%, przezbrowienie infrastruktury podziemnej, wykonanie fundamentów, podpór estakady oraz rozpoczęcie nasuwania ustroju nośnego. W trakcie realizacji są prace ziemne, likwidacja kolizji z infrastrukturą podziemną, przygotowanie platformy roboczej pod usadowienie estakady.												
	1c239		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	151 390 820,00	10 279 740,00	151 790,71	10 431 530,71	6,89	88 370 260,00	0,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE						151 390 820,00	10 279 740,00	151 790,71	10 431 530,71	6,89	88 370 260,00	0,17
		budżet państwa						96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 798 790,00	10 279 740,00	151 790,71	10 431 530,71	66,03	2 370 260,00	6,40
		kredyty i pożyczki						24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						15 592 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1c240	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11.06.2021 r. Dokonano analizy trasy obwodnicy, obiektów na trasie, gruntów, środowiska, inwentaryzacji w terenie uzbrojenia i sieci, określono zakres mapy. Opracowano przebieg drogi, zweryfikowano dokumentację geologiczną z KPP pod względem wykonania nowych odwiertów, prowadzone są prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych. Wykonano odwierty geologiczne, opracowywana jest dokumentacja geologiczna, wykonano zagospodarowanie terenu obwodu drogowego, korekta jezdni głównej. Platność nastąpi w II półroczu 2022 r.												
	1c240		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 014,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 014,00	0,00
		budżet j.s.t.						735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 014,00	0,00
61	1c241	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono, uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki za dokumentację projektową. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności dokonania wykupu gruntów (projekt kładki mieści się w pasie drogowym).												
	1c241		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	88 000,00	0,00	41 205,00	41 205,00	46,82	88 000,00	46,82

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						88 000,00	0,00	41 205,00	41 205,00	46,82	88 000,00	46,82
		budżet j.s.t.						88 000,00	0,00	41 205,00	41 205,00	46,82	88 000,00	46,82
62	1c243	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 15.11.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji zadania do 15.05.2023 r. Wykonawca wystąpił do organów o uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących etapu projektowania, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zabytki, wykaz dróg krzyżujących się z inwestycją, rozpoczął prace nad opracowaniem mapy do celów projektowych, złożył wniosek do ośrodka geodezyjnego o udostępnienie materiałów wyjściowych. W dniu 11.02.2022 r. Wykonawca przedstawił rozwiązania konieczne do wprowadzenia na etapie korekty w stosunku do Koncepcji Programowo-Przestrzennej. W dniu 01.07.2022 r. Wykonawca otrzymał pozytywną opinię dot. geometrii skrzyżowań projektowanej drogi z drogami powiatowymi, w dniu 25.08.2022 r. otrzymał decyzję zatwierdzającą Projekt Robót Geologicznych.												
	1c243		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 674,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 674,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 674,00	0,00
63	1c245	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 26.10.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji zadania do dnia 26.04.2023r. W I półroczu 2022 r. wykonano dokumentację geologiczną. Zatwierdzono Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy, wykonano wizje w terenie, zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, wykonano geologię. W dniu 28.06.2022 r. Wykonawca poinformował o zmianie w stosunku do Koncepcji Programowo-Przestrzennej (m.in rondo zamiast skrzyżowania zwykłego, zawężenie ścieżki rowerowej). Trwają prace nad mapą do celów projektowych, nad operatem wodnoprawnym. W II półroczu 2022 r. nastąpi pierwsza płatność - za wszczęcie postępowania ZRID. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr L/604/22 z 22 sierpnia 2022 r. wydłużono okres realizacji zadania do 2025 r.												
	1c245		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki						15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	1c253	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzentyn w kwocie 100.000,00 zł w 2022 r. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.05.2021 r. W I półroczu 2022 r. zatwierdzony został harmonogram prac projektowych, przeprowadzono prace terenowe przy pomiarach sytuacyjno - wysokościowych pod potrzeby aktualizacji map do celów projektowych, 27.01.2022 r. Wykonawca przedłożył uzyskane warunki techniczne na przebudowę istniejącego wodociągu wydane przez PUK Bodzentyn w dniu 28.06.2022 r. opinia WP RZGW Wa-wa na podstawie specustawy (inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikających z map zagrożenia powodziowego). Płatność planowana w II półroczu 2022 r.												
1c253			ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE							3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
	budżet j.s.t.							3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
65	1c259	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dl. ok. 9,1 km [ŚZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2022 r. unieważniono dwa postępowania przetargowe: w pierwszym przetargu (luty br.) nie wpłynęła żadna oferta, w drugim przetargu (maj br.) cena zaoferowana znacznie przewyższała środki zarezerwowane na ten cel. Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydłużono okres realizacji do 2024 r. W II półroczu br. zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe.												
1c259			ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE							1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00
	budżet j.s.t.							1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00
66	1c260	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok 4,0 km [ŚZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.10.2021 r. z terminem realizacji do 30.03.2023 r. Wykonawca wystąpił do organów o uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących etapu projektowania tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zabytki, wykaz dróg krzyżujących się z inwestycją, ciek wodne na trasie. Wody Polskie Zarząd Zlewni Kraków przekazał dane dot. sieci hydrograficznej - dla inwestycji nie ma map zagrożenia i ryzyka powodziowego, nie zostały określone obszary zagrożenia powodzią, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu - brak jest kolizji z urządzeniami melioracji wodnych na opracowywanym odcinku, wydane zostały warunki techniczne na zrzut wód opadowych. Wykonano analizę obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych. Płatność w 2022 r. przewidziana jest za wszczęcie postępowania ZRID.												
	1c260		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 180,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 180,00	0,00
		budżet j.s.t.						302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 180,00	0,00
		kredyty i pożyczki						496 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1c261	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km [ŚZDW 60013]												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2021 r. z terminem realizacji do 04.04.2023 r. Wykonawca zakończył prace terenowe przy pomiarach syt. - wysokościowych na potrzeby mapy do celów projektowych, opracowuje materiały do złożenia do PODGiK, trwa inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu, rozpoczęto prace geologiczne, prace koncepcyjne w kontekście proponowanego przebiegu sieci teletechnicznej, przygotowywanie materiałów do pozwolenia wodnoprawnego, inwentaryzację istniejącego oznakowania, analizę oświetlenia poszczególnych elementów i odcinków projektowanej trasy, prace projektowe przy zagospodarowaniu terenu wynikające ze zmian w istniejącym otoczeniu oraz przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Inwestorem. Pierwsza płatność przewidziana jest za wszczęcie postępowania ZRID w II półroczu 2022 r.												
	1c261		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 720,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 720,00	0,00
		budżet j.s.t.						325 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 720,00	0,00
		kredyty i pożyczki						599 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1c262	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" [ŚZDW 60013]												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.10.2021 r. z terminem realizacji do 18.04.2023 r. W odpowiedzi na wskazania Wód Polskich wykonawca w dn. 21.07.2022 r. przekazał rozwiązania do zaopiniowania przez Wody Polskie. Wyniki prac geodezyjnych wskazały na konieczność korekty przebiegu granic ewidencji działek, co spowoduje konieczność zmiany geometrii jezdni oraz ponowne przeanalizowanie wpływu opisanych zmian na środowisko. Urząd Gminy w Rakowie wydał warunki techniczne na budowę oświetlenia oraz przebudowę istniejącej sieci wodnej. W dniu 19.07.2022 r. Wykonawca złożył do akceptacji prognozę ruchu i propozycje konstrukcji nawierzchni, w dniu 22.07.2022 r. wystąpił do NEXA w sprawie sieci teletechnicznych. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1c262		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1c267	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]												
		Cel Rozwój infrastruktury ŚCP.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu 2022 r. zawarto umowy na wykonanie modernizacji kotłowni i sieci c.o. - wymiana rur na preizolowane - w trakcie realizacji. Przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 3 budynków został unieważniony - wybrany wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ogłoszenie ponownego przetargu zaplanowano na wrzesień br. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej powodującą wydłużenie realizacji inwestycji Jednostka wystąpiła o wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023 r.												
	1c267		UMWŚ	ŚCP	2021-2022	851	85120	5 062 502,00	32 272,00	0,00	32 272,00	0,64	5 030 230,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 062 502,00	32 272,00	0,00	32 272,00	0,64	5 030 230,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 062 501,00	12 296,00	0,00	12 296,00	1,16	1 050 205,00	0,00
		inne źródła						4 000 001,00	19 976,00	0,00	19 976,00	0,50	3 980 025,00	0,00
70	1c268	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3.0 km" [ŚZDW 60013]												
		Cel podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.04.2022 r. z terminem realizacji zadania do 12.04.2024 r. (24 m-ce od podpisania umowy). W I półroczu 2022 r. zatwierdzono Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wydano pełnomocnictwo. Trwają prace terenowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych. Opracowano analizę i prognozę ruchu - w trakcie weryfikacji, trwają prace nt. analizy dostępności komunikacyjnej oraz geometrii drogi. Pierwsza płatność przewidziana jest za wszczęcie procedury ZRID.												
	1c268		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00
71	1c273	Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022r. wykonano montaż dostarczonego w 2021r. systemu na 4 szt. pojazdów szynowych 34WE (EN96) oraz 2 szt. pojazdów 36WEa (EN63a), Pozostałe środki zostaną wypłacone w II półroczu br. po odbiorach częściowych elementów Systemu Informacji Pasażerskiej dla 1 szt. pojazdu 40WE (EN64) oraz dla 2 szt. pojazdów 36WEa (EN63a) w miesiącu wrześniu br. oraz montażu elementów Systemu Informacji Pasażerskiej na 3 szt. pojazdów 36WEa (EN63a) w miesiącach październik i listopad 2022 r.												
	1c273		UMWŚ	UMWŚ	2021-2023	600	60001	3 930 255,00	3 000 000,00	150 267,64	3 150 267,64	80,15	914 255,00	16,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 930 255,00	3 000 000,00	150 267,64	3 150 267,64	80,15	914 255,00	16,44
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 000 000,00	150 267,64	3 150 267,64	80,15	914 255,00	16,44
72	1c274	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km” [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Bodzentyn (w kwocie 143.485,43 zł, w tym 57.394,17 zł w 2022 r. i 86.091,26 zł w 2023 r.), Gminy Pawłów (w kwocie 80 527,54 zł, w tym 32.211,02 zł w 2022 r. i 48.316,52 zł w 2023 r.) i Gminy Nowa Słupia (w kwocie 352.857,03 zł, w tym 141.142,81 zł w 2022 r. i 211.714,22 zł w 2023 r.). W dniu 29.03.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą terminem realizacji zadania do 29.09.2023 r. Wykonawca zgłosił prace geodezyjne do PODGiK Kielce, otrzymał materiały geodezyjne, trwają prace pomiarowe, trwa opracowanie koncepcji. Pierwsza płatność przewidziana jest za wszczęcie procedury ZRID.												
	1c274		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00
		budżet j.s.t.						829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 640,00	0,00
73	1c275	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.												
	1c275		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
		budżet państwa						18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						10 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1c276	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.												
	1c276		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	59 048 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 637,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						59 048 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 637,00	0,00
		budżet państwa						27 555 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 545 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 637,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 315 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						7 631 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	1c277	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.												
	1c277		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	112 550 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						112 550 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00
		budżet państwa						57 330 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						22 623 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 640 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						15 596 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						7 359 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1c278	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa (w 2020 r.), w dniu 28.05.2021 r. uzyskano decyzję ZRID. Roboty budowlane zaplanowano do realizacji w ramach zadania Ia311. Trwa etap wykupu gruntów.												
	1c278		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	6 335 702,00	5 129 552,00	999 173,10	6 128 725,10	96,73	1 206 150,00	82,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 335 702,00	5 129 552,00	999 173,10	6 128 725,10	96,73	1 206 150,00	82,84
		budżet j.s.t.						6 335 702,00	5 129 552,00	999 173,10	6 128 725,10	96,73	1 206 150,00	82,84
77	1c279	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 81.795 zł (w 2023 r. - 32.718 zł, w 2024 r. - 49.077 zł) i Powiatu Starachowickiego w kwocie 81.795 zł (w 2023 r. - 32.718 zł, w 2024 r. - 49.077 zł). W dniu 18.01.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, postępowanie zostało unieważnione - złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Kolejny przetarg odbył się w dniu 06.06.2022 r., w dniu 05.08.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Finansowanie zadanie rozpocznie się w 2023 r.												
	1c279		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1c280	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Zadanie współfinansowane przez Gminę Pawłów w kwocie 86.776,50zł (w 2023 r. - 34.710,60zł, w 2024 r. - 52.065,90zł) i Powiat Starachowicki w kwocie 86.776,50 zł (w 2023 r. - 34.710,60 zł, w 2024 r. - 52.065,90 zł). W dniu 16.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 12.07.2022 r. Finansowanie zadania rozpocznie się w w 2023 roku.												
	1c280		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	174 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						174 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						174 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1c281	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		W I półroczu 2022 r. odbyły się dwa przetargi (17.02.2022 r. oraz 19.05.2022 r.), złożone oferty przewyższały kwotę środków zarezerwowanych na realizację zadania - postępowania zostały unieważnione. Planowane jest powtórzenie procedury przetargowej w II półroczu 2022r. Zadanie finansowane ze środków Gminy Secemin.												
	1c281		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
80	1c282	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Skalbierz w kwocie 182.040,00 zł. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w dniu 19.05.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 21.07.2022 r.												
	1c282		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1c283	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice [UMWŚ 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Miasta Starachowice na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie przekazana w 2023 roku.												
	1c283		UMWŚ	UMWŚ	2021-2023	600	60013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1c284	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO [UMWŚ 90095]												
	Cel	Aktualizacja WPGO, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. zawarto umowę na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2022-2028" z załącznikiem - projekt "Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego". Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy do dnia 6.09.2022 r. Po podpisaniu protokołu odbioru zostanie zrealizowana płatność za wykonane zadanie.												
	1c284		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	900	90095	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00	0,00
		budżet j.s.t.						70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00	0,00
83	1c285	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. środki finansowe zostały wykorzystane na roboty budowlane przygotowawcze (demontaże i wyburzenia) oraz nadzór inwestorski. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2022 r.												
	1c285		UMWŚ	WSS	2021-2022	851	85111	2 495 001,00	237 733,00	16 162,21	253 895,21	10,18	2 257 268,00	0,72

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 495 001,00	237 733,00	16 162,21	253 895,21	10,18	2 257 268,00	0,72
		budżet j.s.t.						2 495 001,00	237 733,00	16 162,21	253 895,21	10,18	2 257 268,00	0,72
84	1c288	Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza [UMWŚ 75018]												
	Cel	Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. przygotowywano dokumentację przetargową. W ogłoszonym w lipcu 2022 r. postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy wpłynęło 21 ofert - trwa ich weryfikacja.												
	1c288		UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	750	75018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
85	1c289	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu br. Instytucja środki dotacji wykorzystwała na rozbiórkę komina murowanego z podmurówką dworku w Suchedniowie (w tym m.in.: prace rozbiórkowe, uprzątnięcie terenu rozbiórki), usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót rozbiórkowych, obsługę geodezyjną, zakup części materiałów budowlanych (cement, stal zbrojeniowa itp.). Kontynuacja zadania w II półroczu br.												
	1c289		UMWŚ	MWK	2021-2022	921	92118	425 000,00	47 015,00	30 000,00	77 015,00	18,12	377 985,00	7,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE						425 000,00	47 015,00	30 000,00	77 015,00	18,12	377 985,00	7,94
		budżet j.s.t.						425 000,00	47 015,00	30 000,00	77 015,00	18,12	377 985,00	7,94
86	1c290	Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) [UMWŚ 90095]												
	Cel	Poszerzanie świadomości ekologicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. przygotowano program przeprowadzenia akcji edukacyjnej z zakresu ochrony powietrza, przyrody i odpadów, w oparciu o przyjęty Program ochrony powietrza dla woj. świętokrzyskiego; Programu ochrony środowiska dla woj. świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, Plan gospodarki odpadami dla woj. świętokrzyskiego 2016-2022. Zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Kielcach (umowa zawarta w dniu 25 lipca 2022 r., środki w wysokości 190.000 zł zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Sejmiku Nr L/604/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.). W II półroczu br. zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania.												
	1c290		UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	900	90095	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
87	1c291	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”[UMWŚ 92106]												
	Cel	Poprawa jakości i dostępności zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki otrzymane w I półroczu br. w ramach dotacji instytucja wykorzystwała na dokumentację projektową dla inwestycji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru (materiały wstępne - założenia projektowe i analiza możliwości rozbudowy budynku Teatru o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32a, wykonanie opinii geotechnicznej, koncepcja wielobranżowa - w zakresie branż: architektura (wraz z opisem pożarowym), konstrukcja, technologia sceniczna i akustyka, instalacje sanitarne, elektryczne i niskoprądowe. Kontynuacja zadania w II półroczu br.												
	1c291		UMWŚ	TSŻ	2021-2022	921	92106	865 000,00	5 173,00	370 513,50	375 686,50	43,43	859 827,00	43,09
		WYDATKI MAJĄTKOWE						865 000,00	5 173,00	370 513,50	375 686,50	43,43	859 827,00	43,09
		budżet j.s.t.						865 000,00	5 173,00	370 513,50	375 686,50	43,43	859 827,00	43,09
88	1c292	Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy [75075]												
	Cel	Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022r. realizowano działania promocyjne wspólnie z klubami sportowymi Koroną Kielce S.A. oraz VIVE Kielce. W II półroczu br. nastąpi kontynuacja działań promocyjnych podczas wydarzeń sportowych tj. Tour de Pologne, CycloKorona, RUSHH Kielce, Olimpiady Specjalne, Mistrzostwa Polski w Pumptrucku oraz we współpracy z KS Samson Samsonów.												
	1c292		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	750	75075	1 110 000,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00	81,08	710 000,00	70,42
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 110 000,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00	81,08	710 000,00	70,42
		budżet j.s.t.						1 110 000,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00	81,08	710 000,00	70,42
89	1c293	Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Doposażenie ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach dotacji w I półroczu 2022 r. Szpital dokonał zakupu, montażu i uruchomienia aparatu do USG, dwóch gastroskopów z głowicami ultrasonograficznymi oraz toru wizyjnego z osprzętem. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych. Zadanie zakończone.												
	1c293		UMWŚ	ŚCO	2021-2022	851	85111	1 275 000,00	0,00	1 267 482,44	1 267 482,44	99,41	1 275 000,00	99,41

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 275 000,00	0,00	1 267 482,44	1 267 482,44	99,41	1 275 000,00	99,41
		budżet j.s.t.						1 275 000,00	0,00	1 267 482,44	1 267 482,44	99,41	1 275 000,00	99,41
90	1c294	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie [ŚBRR 71004]												
	Cel	Uwzględnienie koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie w Regionalnym Planie Transportowym (RPT) Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zlecona do wykonania koncepcja zawierać będzie: program funkcjonalny lotniska, koncepcję rozbudowy i przebudowy lotniska, koncepcję zagospodarowania obszaru lotniska, część graficzną (zawierającą plan sytuacyjny istniejącego i planowanego zagospodarowania lotniska, plan powierzchni ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska, plan usytuowania przeskód w rejonie lotniska), 3 warianty inwestycyjne. Termin realizacji zadania określono do dnia 9 września 2022 r.												
	1c294		ŚBRR	ŚBRR	2021-2022	710	71004	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	0,00
		budżet j.s.t.						62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	0,00
91	1c295	Realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [85111 WSS]												
	Cel	Rozwój infrastruktury w WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. wykonano modernizację stacji odwadniania osadu Etap II, tj. m. in.: dostosowano infrastrukturę do nowej instalacji, dostarczono i zamontowano pasy do odwadniania osadu oraz przenośnika ślimakowego, zainstalowano wentylację mechaniczną pomieszczenia prasy, wykonano zadaszenie nad kontenerem, przeprowadzono badania i testy instalacji, opracowano dokumentację techniczną powykonawczą, wymieniono zasowy z napędem elektrycznym, wykonano utwardzenie pod kontener na osady oraz na nadzór wykonawczy. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1c295		UMWŚ	WSS	2021-2022	851	85111	872 770,00	126 977,00	317 501,00	444 478,00	50,93	745 793,00	42,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE						872 770,00	126 977,00	317 501,00	444 478,00	50,93	745 793,00	42,57
		budżet j.s.t.						872 770,00	126 977,00	317 501,00	444 478,00	50,93	745 793,00	42,57
92	1c296	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. dla zadania została ukończona, opracowywana przez Gminę Strawczyn, dokumentacja projektowa oraz sporządzone zostały kosztorysy inwestorskie.												
	1c296		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
93	1c297	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 12.11.2021 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID Nr 8/21. Trwa etap wykupu gruntów. Terminy wypłat wynikają bezpośrednio z prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego postępowań administracyjnych, ponadto od części decyzji złożono odwołania do właściwego Ministra. W dniu 02.06.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na roboty budowlane, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania - przetarg został unieważniony. Planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego na przełomie III/IV kwartału 2022 r.												
	1c297		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	3 000 000,00	0,00	698 483,63	698 483,63	23,28	3 000 000,00	23,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	0,00	698 483,63	698 483,63	23,28	3 000 000,00	23,28
		kredyty i pożyczki						3 000 000,00	0,00	698 483,63	698 483,63	23,28	3 000 000,00	23,28
94	1c298	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Malogoszcz –Jędrzejów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wybudowano w miejscowości Lasków 2 chodniki o długości 700 m i długości 152 m. W dniu 22.06.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert dla odcinka w m. Mniszek - złożone oferty przekraczały kwotę, jaką przeznaczono na to zadanie- postępowanie unieważniono, ponowne wszczęcie procedury przetargowej planuje się w wrzesień/październik 2022 r.												
	1c298		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 596 927,00	2 115 111,00	0,00	2 115 111,00	81,45	481 816,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 596 927,00	2 115 111,00	0,00	2 115 111,00	81,45	481 816,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 596 927,00	2 115 111,00	0,00	2 115 111,00	81,45	481 816,00	0,00
95	1c299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 86.990.493,23 zł. Zadanie w trakcie drugiej procedury przetargowej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione - złożone oferty przekraczały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji. Przetarg został ponownie ogłoszony w dn. 01.06.2022 r., 14 lipca 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło dwóch Wykonawców. Uchwałą Nr L/604/22 Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 22 sierpnia 2022 r. dokonano zwiększenia środków na realizację zadania. Jeden z Wykonawców został wezwany do uzupełnienia dokumentów z terminem do 29.08.2022 r.												
	1c299		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	92 068 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						92 068 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		budżet państwa						86 990 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 289 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 289 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1c300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Małogoszcz w wysokości 475.871,63 zł w tym: w roku 2023 w wysokości 285.522,98 zł, w roku 2024 w wysokości 190.348,65 zł. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr L/604/22 z 22 sierpnia 2022 r. zwiększono nakłady finansowe, wydłużono okres realizacji zadania do 2024 r., rozpoczęcie finansowania zadania przesunięto na 2023 rok.												
	1c300		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	713 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 284,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						713 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 284,00	0,00
		budżet j.s.t.						713 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 284,00	0,00
97	1c301	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Planowane wszczęcie procedury przetargowej dla zadania w roku 2023.												
	1c301		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1c302	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie procedury przetargowej, trwa etap badania ofert.												
	1c302		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1c303	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wszczęcie procedury przetargowej planowane jest na 2023 r.												
	1c303		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1c304	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wszczęcie procedury przetargowej planowane jest na 2023 r.												
	1c304		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1c305	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Opracowano Specyfikację Techniczną. Ogłoszenie przetargu planowane jest na III-IV kw. 2022 r. Finansowanie zaplanowano od 2023 r.												
	1c305		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						497 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						652 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1c306	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. opracowywano Specyfikację Techniczną, planowane wszczęcie procedury przetargowej to IV kwartał 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krasocin w kwocie 467.875 zł (w tym w 2023r. w kwocie 280.725 zł, w 2024r. w kwocie 187.150 zł) .												
	1c306		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1c307	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 21.07.2022 roku nastąpiło otwarcie złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne ofert, najkorzystniejsza z nich przewyższała zabezpieczone na ten cel środki.												
	1c307		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	913 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						913 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						913 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1c308	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 27.06.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą. Płatności nastąpią w 2023 roku.												
	1c308		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1c309	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania zostanie przeprowadzone w 2023 roku, po otrzymaniu (zgodnie z umową o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021 r.) opracowywanej w terminie do 15.12.2022 r. przez Gminę Dwikozy dokumentacji projektowej.												
	1c309		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1c310	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.05.2021 r. Zrealizowano inwestycję na odcinku o długości 0,938 km., w dniu 04.08.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Płatności nastąpią po odbiorze końcowym.												
	1c310		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 800 000,00	1 311 457,00	0,00	1 311 457,00	46,84	1 488 543,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 800 000,00	1 311 457,00	0,00	1 311 457,00	46,84	1 488 543,00	0,00
		budżet państwa						650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 150 000,00	661 457,00	0,00	661 457,00	30,77	1 488 543,00	0,00
107	1c311	Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 06.06.2022 r. w związku z możliwością udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zawarto drugą umowę z tym samym Wykonawcą robót budowlanych (zamówienie podstawowe zostało zakończone i odebrane w dniu 15.12.2021 r.). Wykonane zostaną roboty odcinku od km 31+520 do km 31+660. Płatności zaplanowano na II półrocze br.												
	1c311		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 443 804,00	1 347 328,00	0,00	1 347 328,00	55,13	1 096 476,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 443 804,00	1 347 328,00	0,00	1 347 328,00	55,13	1 096 476,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 443 804,00	1 347 328,00	0,00	1 347 328,00	55,13	1 096 476,00	0,00
108	1c312	Rozbudowa systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Doposażenie ŚCO.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. rozbudowany został system planowania leczenia Pinnacle poprzez zakup: serwerów (3szt.), przełączników sieciowych (2 szt.), systemu pamięci masowej (1 szt.), licencji na najnowszą wersję systemu Pinnacle wraz z automatycznymi algorytmami planowania do optymalizacji biologicznej oraz instalację i konfigurację w ŚCO. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	1c312		UMWŚ	ŚCO	2021-2022	851	85111	1 002 998,00	0,00	1 002 997,62	1 002 997,62	100,00	1 002 998,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 002 998,00	0,00	1 002 997,62	1 002 997,62	100,00	1 002 998,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 002 998,00	0,00	1 002 997,62	1 002 997,62	100,00	1 002 998,00	100,00
109	1c313	Naprawa rewizyjna poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) dla czterech pojazdów typu 34 WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Wykonanie niezbędnych przeglądów dla pojazdów kolejowych, celem ich dalszej eksploatacji												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022 r. zakończono naprawy rewizyjne poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) będących własnością Województwa Świętokrzyskiego.												
	1c313		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	600	60001	9 663 865,00	7 006 302,00	2 657 562,60	9 663 864,60	100,00	2 657 563,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 663 865,00	7 006 302,00	2 657 562,60	9 663 864,60	100,00	2 657 563,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						9 663 865,00	7 006 302,00	2 657 562,60	9 663 864,60	100,00	2 657 563,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	1c314	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MZ 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury, z uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Sandomierz, Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim. W I półroczu br. środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu br.												
	1c314		UMWŚ	MZ	2022-2030	921	92118	13 968 693,00	0,00	770 000,00	770 000,00	5,51	1 552 077,00	49,61
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 968 693,00	0,00	770 000,00	770 000,00	5,51	1 552 077,00	49,61
		budżet j.s.t.						13 968 693,00	0,00	770 000,00	770 000,00	5,51	1 552 077,00	49,61
111	1c315	Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej [ŚCDN 80146]												
	Cel	Stworzenie wzorcowego wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli i rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu. br. kontynuowano prace związane z przebudową wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej - zadanie zakończone i odebrane protokołem; wykonano tablicę informacyjną. Na II półroczu zaplanowano wykonanie zadania tarasów budynku z użyciem płyt poliwęglanowych.												
	1c315		ŚCDN	ŚCDN	2021-2022	801	80146	900 000,00	573 957,00	82 859,93	656 816,93	72,98	326 043,00	25,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE						900 000,00	573 957,00	82 859,93	656 816,93	72,98	326 043,00	25,41
		inne źródła						900 000,00	573 957,00	82 859,93	656 816,93	72,98	326 043,00	25,41
112	1c316	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury w WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na 2022 rok zaplanowany został zakup m.in. stołu zabiegowego, wózka transportowego, defibrylatora - realizacja zakupów oraz przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.												
	1c316		UMWŚ	WSS	2021-2022	851	85111	2 410 866,00	2 309 528,00	0,00	2 309 528,00	95,80	101 338,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 410 866,00	2 309 528,00	0,00	2 309 528,00	95,80	101 338,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		inne źródła						2 410 866,00	2 309 528,00	0,00	2 309 528,00	95,80	101 338,00	0,00
113	1c317	Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich [WSS 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 r. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022 r., zakres zadania obejmuje wytyczenie geodezyjne, roboty budowlano-instalacyjne oraz dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną.												
	1c317		UMWŚ	WSS	2022-2023	851	85111	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
114	1c318	Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne). Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.												
	1c318		UMWŚ	WSS	2022-2023	851	85111	3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00
115	1c319	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 roku. Dokumentacja projektowa dla zadani opracowana została przez gminę Staszów. Wszczęcie procedury przetargowej planowane jest na wrzesień/październik 2022 r.												
	1c319		SZDW	SZDW	2022-2023	600	60013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
116	1c320	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 08.03.2021r. pomiędzy Miastem Kielce, Gminą Chmielnik oraz Gminą Morawica został podpisany list intencyjny, w którym samorzady wyraziły wolę podjęcia współpracy, mającej na celu utworzenie strefy inwestycyjnej w Obicach. Zgodnie z uchwałą nr 5089/22 z dnia 30.03.2022r. Zarząd Województwa wyraził wolę budowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 766. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2023 rok.												
	1c320		SZDW	SZDW	2023-2025	600	60013	699 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						699 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						699 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1c321	Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W sierpniu 2022 r. w ramach otwartego konkursu ofert zawarto 3 umowy na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii. Wydatkowanie środków oraz organizacja konferencji poświęconej przeciwdziałaniu narkomanii zostały zaplanowane na II półrocze.												
	1c321		UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85153	441 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 644,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						441 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 644,00	0,00
		budżet j.s.t.						441 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 644,00	0,00
118	1c322	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85154]												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu udzielono dotacji na realizację w 2022 r. zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu - zadania realizowane są przez jednostki prowadzące działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy a także przekazano dotację organizacji pozarządowej. W sierpniu zawarto 5 umów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na II półrocze zaplanowano przekazanie środków oraz organizację szkolenia poświęconego przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.												
	1c322		UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85154	776 675,00	0,00	122 173,00	122 173,00	15,73	338 675,00	36,07

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						776 675,00	0,00	122 173,00	122 173,00	15,73	338 675,00	36,07
		budżet j.s.t.						776 675,00	0,00	122 173,00	122 173,00	15,73	338 675,00	36,07
119	1c323	Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdu kolejowego (będącego własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej eksploatacji.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 5 lipca 2022r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie przeglądu P4 (naprawa rewizyjna) dla pojazdu kolejowego 40WE, będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja zadania w II połowie br.												
	1c323		UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	600	60001	6 597 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 852,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 597 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 852,00	0,00
		budżet j.s.t.						66 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 352,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						6 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 500,00	0,00
120	1c324	Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]												
	Cel	zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2026.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 26 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu, trwa ich badanie.												
	1c324		UMWŚ	UMWŚ	2022-2026	750	75018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
121	1c325	Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami [SZDW 60013]												
	Cel	realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadania służące bieżącemu utrzymaniu - sprzątnięcie, koszenie są realizowane, płatności za nie nastąpią w II półroczu. Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 09.02.2022 r. między Województwami Świętokrzyskim i Małopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.												
	1c325		ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
	1	Programy, projekty lub zadania (razem)						708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
		Unia Europejska						494 003 806,00	409 633 693,00	4 419 965,53	414 053 658,53	83,82	38 143 147,00	11,59
		budżet państwa						43 353 948,00	40 772 360,00	305 477,06	41 077 837,06	94,75	1 794 731,00	17,02
		budżet j.s.t.						52 588 765,00	31 762 952,00	474 516,85	32 237 468,85	61,30	10 477 768,00	4,53
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						118 832 618,00	106 882 223,00	210 387,29	107 092 610,29	90,12	11 070 781,00	1,90
	1d							708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						708 779 137,00	589 051 228,00	5 410 346,73	594 461 574,73	83,87	61 486 427,00	8,80
		Unia Europejska						494 003 806,00	409 633 693,00	4 419 965,53	414 053 658,53	83,82	38 143 147,00	11,59
		budżet państwa						43 353 948,00	40 772 360,00	305 477,06	41 077 837,06	94,75	1 794 731,00	17,02
		budżet j.s.t.						52 588 765,00	31 762 952,00	474 516,85	32 237 468,85	61,30	10 477 768,00	4,53
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						118 832 618,00	106 882 223,00	210 387,29	107 092 610,29	90,12	11 070 781,00	1,90
1	1d000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Oczekujące i zakończone												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wykonano zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wiarna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km". Zadanie zostało zakończone w 2016 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 1,65 km. W roku 2017 nastąpiły ostatnie płatności za wykonane roboty budowlane z 2016 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014- 2020.												
	1d000		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	4 816 025,00	4 816 025,00	0,00	4 816 025,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 816 025,00	4 816 025,00	0,00	4 816 025,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						3 872 265,00	3 872 265,00	0,00	3 872 265,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						683 341,00	683 341,00	0,00	683 341,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						260 419,00	260 419,00	0,00	260 419,00	100,00	0,00	0,00
2	1d002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane 19.05.2019r. Zrealizowano inwestycję na długości 4,87 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku.											
	1d002		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	29 254 294,00	29 254 294,00	0,00	29 254 294,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 254 294,00	29 254 294,00	0,00	29 254 294,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 469 229,00	19 469 229,00	0,00	19 469 229,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 290 498,00	2 290 498,00	0,00	2 290 498,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 145 249,00	1 145 249,00	0,00	1 145 249,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 349 318,00	6 349 318,00	0,00	6 349 318,00	100,00	0,00	0,00
3	1d003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 17.06.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 9,21 km, w tym: wybudowano na dł. 5,09 km, przebudowano na dł. 4,12 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Trwałość projektu do 02.09.2025 roku.												
	1d003		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	69 205 234,00	69 205 234,00	0,00	69 205 234,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						69 205 234,00	69 205 234,00	0,00	69 205 234,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						45 693 339,00	45 693 339,00	0,00	45 693 339,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						5 375 687,00	5 375 687,00	0,00	5 375 687,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 687 844,00	2 687 844,00	0,00	2 687 844,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 448 364,00	15 448 364,00	0,00	15 448 364,00	100,00	0,00	0,00
4	1d004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w dn. 27.06.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 27,35 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Trwałość projektu do 2027r.											
	1d004		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	105 333 785,00	105 333 785,00	0,00	105 333 785,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 333 785,00	105 333 785,00	0,00	105 333 785,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						83 936 001,00	83 936 001,00	0,00	83 936 001,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						9 874 824,00	9 874 824,00	0,00	9 874 824,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 937 412,00	4 937 412,00	0,00	4 937 412,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 585 548,00	6 585 548,00	0,00	6 585 548,00	100,00	0,00	0,00
5	1d005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończono i odebrano w dn. 11.10.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 6.70 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Trwałość projektu do 2025 r.												
1d005			ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	44 223 294,00	44 223 294,00	0,00	44 223 294,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						44 223 294,00	44 223 294,00	0,00	44 223 294,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						28 141 079,00	28 141 079,00	0,00	28 141 079,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						3 310 716,00	3 310 716,00	0,00	3 310 716,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 655 358,00	1 655 358,00	0,00	1 655 358,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 116 141,00	11 116 141,00	0,00	11 116 141,00	100,00	0,00	0,00
6	1d006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane w dn. 12.08.2020 r. Zrealizowano inwestycję na długości 5,50 km, w tym: przebudowano drogę na dł. 3,0 km i wybudowano na dł. 2,50 km. Rozliczono roboty budowlane, nadzór oraz promocję w 100%. W 2022r. środki przewidziane na odszkodowania związane z możliwym utworzeniem tzw. "Obszaru ograniczonego użytkowania", wynikającym z analizy porealizacyjnej inwestycji, której pierwsze wyniki wskazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w rejonie wybudowanego ronda w ciągu DK78. Wydatkowanie środków będzie możliwe po uchwaleniu uchwały przez Radę Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie utworzenia "Obszaru ograniczonego użytkowania".												
1d006			ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	33 032 914,00	29 532 914,00	0,00	29 532 914,00	89,40	3 500 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						33 032 914,00	29 532 914,00	0,00	29 532 914,00	89,40	3 500 000,00	0,00
		Unia Europejska						19 149 857,00	19 149 857,00	0,00	19 149 857,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 252 925,00	2 252 925,00	0,00	2 252 925,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 126 463,00	1 126 463,00	0,00	1 126 463,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						10 503 669,00	7 003 669,00	0,00	7 003 669,00	66,68	3 500 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2022r. realizowane były płatności za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W dniu 23 czerwca 2022 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji. Pozostałe płatności za roboty oraz za realizację studni głębinowej nastąpią w II półroczu br.												
1d007		ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	66 955 549,00	54 728 320,00	995 857,95	55 724 177,95	83,23	12 227 229,00	8,14	
		WYDATKI MAJĄTKOWE					66 955 549,00	54 728 320,00	995 857,95	55 724 177,95	83,23	12 227 229,00	8,14	
		Unia Europejska					39 856 009,00	35 247 436,00	667 650,06	35 915 086,06	90,11	4 608 573,00	14,49	
		budżet państwa					4 688 943,00	4 146 757,00	78 547,06	4 225 304,06	90,11	542 186,00	14,49	
		budżet j.s.t.					2 344 472,00	2 073 379,00	39 273,54	2 112 652,54	90,11	271 093,00	14,49	
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne					20 066 125,00	13 260 748,00	210 387,29	13 471 135,29	67,13	6 805 377,00	3,09	
8	1d008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2019r. Zrealizowano inwestycję w systemie zaprojektuj i zbuduj na dł. 8,4 km, w tym: wybudowano drogę na dł. 4,65 km, przebudowano na dł. 3,75 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku.Trwałość projektu do 2026 roku.												
1d008		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	52 482 816,00	52 482 816,00	0,00	52 482 816,00	100,00	0,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE					52 482 816,00	52 482 816,00	0,00	52 482 816,00	100,00	0,00	0,00	
		Unia Europejska					36 215 202,00	36 215 202,00	0,00	36 215 202,00	100,00	0,00	0,00	
		budżet j.s.t.					6 390 918,00	6 390 918,00	0,00	6 390 918,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 876 696,00	9 876 696,00	0,00	9 876 696,00	100,00	0,00	0,00
9	1d009	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Projekt zrealizowany wspólnie z ZDW w Krakowie. Łączna dł. wybudowanej drogi wraz z mostem po stronie województwa świętokrzyskiego wynosi 0,47 km. Końcowe płatności zostały zrealizowane w 2021 roku. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 14.12.2020r. Trwałość projektu do 2026 roku.												
1d009			ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	29 021 514,00	29 021 514,00	0,00	29 021 514,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 021 514,00	29 021 514,00	0,00	29 021 514,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						24 502 928,00	24 502 928,00	0,00	24 502 928,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 882 698,00	2 882 698,00	0,00	2 882 698,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 441 349,00	1 441 349,00	0,00	1 441 349,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						194 539,00	194 539,00	0,00	194 539,00	100,00	0,00	0,00
10	1d010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone, odebrane w dniu 21.08.2019 r. i rozliczone. Zrealizowano inwestycję na dł. 5,04 km.												
1d010			ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	23 020 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						23 020 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						17 919 314,00	17 919 314,00	0,00	17 919 314,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 108 155,00	2 108 155,00	0,00	2 108 155,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 054 078,00	1 054 078,00	0,00	1 054 078,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 939 074,00	1 939 074,00	0,00	1 939 074,00	100,00	0,00	0,00
11	1d012	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono i odebrano 17.12.2020r. Na DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie rozbudowano drogę na długości 2,27 km, długość wybudowanej obwodnicy Włoszczowy wynosi 7,42 km. Łącznie zrealizowano inwestycję na długości 9,69 km. Ostatnich płatności dokonano w 2021 roku. Trwałość projektu do 2027 r.												
	1d012		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	61 292 086,00	61 292 086,00	0,00	61 292 086,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						61 292 086,00	61 292 086,00	0,00	61 292 086,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						34 584 637,00	34 584 637,00	0,00	34 584 637,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 083 172,00	2 083 172,00	0,00	2 083 172,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						20 604 277,00	20 604 277,00	0,00	20 604 277,00	100,00	0,00	0,00
12	1d013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono i odebrano 09.12.2019r. Zrealizowano inwestycję na dł. 16,0 km, w tym: wybudowano drogę dł. 2,26 km, przebudowano dł. 13,74 km. Ostatnich płatności dokonano w 2021 roku.												
	1d013		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	84 029 467,00	84 029 467,00	0,00	84 029 467,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						84 029 467,00	84 029 467,00	0,00	84 029 467,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						59 496 014,00	59 496 014,00	0,00	59 496 014,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						4 442 388,00	4 442 388,00	0,00	4 442 388,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 057 479,00	6 057 479,00	0,00	6 057 479,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						14 033 586,00	14 033 586,00	0,00	14 033 586,00	100,00	0,00	0,00
13	1d015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa NR 15. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie jest w trakcie realizacji, zasadnicze roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu br., ich zaawansowanie: roboty drogowe-8,26%, branża sanitarna: kanalizacja deszczowa -26,63%, wodociąg - 41,86%, kanalizacja sanitarna -29,53%. , gaz- 64,50%, branża konstrukcyjna - 85,59%. W miesiącu lipcu br. zapłacono za zrealizowane w I półroczu br. roboty budowlane, promocję oraz zarządzanie i nadzór. Zakończenie i rozliczenie całości powinno nastąpić do 31.12.2023r.												
	1d015		ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013	42 353 510,00	1 527 035,00	4 414 488,78	5 941 523,78	14,03	24 885 672,00	17,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE						42 353 510,00	1 527 035,00	4 414 488,78	5 941 523,78	14,03	24 885 672,00	17,74
		Unia Europejska						34 841 361,00	1 119 611,00	3 752 315,47	4 871 926,47	13,98	20 710 984,00	18,12
		budżet państwa						2 107 114,00	67 712,00	226 930,00	294 642,00	13,98	1 252 545,00	18,12
		budżet j.s.t.						4 041 365,00	129 868,00	435 243,31	565 111,31	13,98	2 402 335,00	18,12
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 363 670,00	209 844,00	0,00	209 844,00	15,39	519 808,00	0,00
14	1d016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa NR 16 Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 30.03.2022r. zawarto pre-umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę inwestycji -firmę Drogomex Sp. z o.o, w dniu 13.07.2022 roku zawarto umowę na realizację inwestycji. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 31.08.2022r.												
	1d016		ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013	21 256 182,00	583 823,00	0,00	583 823,00	2,75	13 373 526,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						21 256 182,00	583 823,00	0,00	583 823,00	2,75	13 373 526,00	0,00
		Unia Europejska						10 200 002,00	286 781,00	0,00	286 781,00	2,81	6 448 590,00	0,00
		budżet j.s.t.						10 564 988,00	297 042,00	0,00	297 042,00	2,81	6 679 340,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						491 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 596,00	0,00
15	1d017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa NR 17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 18.05.2022r. zawarto pre-umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ. Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w dniu 27.07.2022r. (termin otwarcia ofert 29.08.2022r.). Przetarg na zarządzanie i nadzór został ogłoszony 17.08.2022r. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi po podpisaniu umów z Wykonawcami w/w robót. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 31.10.2022r.												
	1d017		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		Unia Europejska						17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
16	1d018	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa NR 18. Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 18.05.2022r.zawarto pre-umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ. Ogłoszono postępowania przetargowe na realizację inwestycji polegającej na budowie obwodnicy o parametrach drogi klasy G łączącej istniejącą drogę wojewódzką nr 757 (od km 33+636 – od ronda na drodze wojewódzkiej nr 757, do km 35+092 – do istniejącego ronda na drodze wojewódzkiej nr 764). W dniu 03.08.2022r. wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy robót budowlanych (umowa zawarta w dniu 17.08.2022 roku). W dniu 08.08.2022r. wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji (umowa zawarta w dniu 19.08.2022 r.). Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na promocję - III kw./IV kw. 2022. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 30.09.2022r.												
	1d018		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	22 501 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						22 501 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Unia Europejska						19 126 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 375 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
		Unia Europejska						2 724 899,00	1 547 086,00	485 382,85	2 032 468,85	74,59	1 177 813,00	41,21
		budżet państwa						181 580,00	103 058,00	32 358,86	135 416,86	74,58	78 522,00	41,21
		budżet j.s.t.						801 108,00	427 726,00	129 435,43	557 161,43	69,55	373 382,00	34,67
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 467 643,00	407 158,00	930 293,93	1 337 451,93	38,57	3 060 485,00	30,40
1e								7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 175 230,00	2 485 028,00	1 577 471,07	4 062 499,07	56,62	4 690 202,00	33,63
		Unia Europejska						2 724 899,00	1 547 086,00	485 382,85	2 032 468,85	74,59	1 177 813,00	41,21
		budżet państwa						181 580,00	103 058,00	32 358,86	135 416,86	74,58	78 522,00	41,21
		budżet j.s.t.						801 108,00	427 726,00	129 435,43	557 161,43	69,55	373 382,00	34,67
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 467 643,00	407 158,00	930 293,93	1 337 451,93	38,57	3 060 485,00	30,40
1	1e000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Oczekujące i zakończone												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach przedsięwzięcia zakończono projekty pn.: 1/ Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy (1e001) zakończone w 2020r., 2/ Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów (1e005)- zakończone w 2019r.												
	1e000		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	700	70095	1 566 135,00	1 566 135,00	0,00	1 566 135,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 566 135,00	1 566 135,00	0,00	1 566 135,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						1 136 224,00	1 136 224,00	0,00	1 136 224,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						75 749,00	75 749,00	0,00	75 749,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						302 993,00	302 993,00	0,00	302 993,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						51 169,00	51 169,00	0,00	51 169,00	100,00	0,00	0,00
2	1e002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2022r. zakończono budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę peronu zatoki autobusowej oraz zagospodarowanie w obrębie punktu turystycznego. W II półroczu br. nastąpi przebudowa miejsc postojowych przy zespole placówek oświatowych w Strawczynie w ciągu DW nr 748. W dniu. 07.07.2022r. zawarto umowę z wykonawcą, planowana data odbioru końcowego 07.12.2022r.. Termin zakończenia i rozliczenia projektu określony został w umowie między partnerami do 31.12.2022r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.07.2021r.)												
	1e002		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	700	70095	1 170 870,00	65 036,00	674 363,46	739 399,46	63,15	1 105 834,00	60,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 170 870,00	65 036,00	674 363,46	739 399,46	63,15	1 105 834,00	60,98
		Unia Europejska						534 159,00	48 776,00	485 382,85	534 158,85	100,00	485 383,00	100,00
		budżet państwa						35 611,00	3 252,00	32 358,86	35 610,86	100,00	32 359,00	100,00
		budżet j.s.t.						142 444,00	13 008,00	129 435,43	142 443,43	100,00	129 436,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						458 656,00	0,00	27 186,32	27 186,32	5,93	458 656,00	5,93
3	1e003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Inwestycja prowadzona w systemie optymalizuj i zbuduj. W I półroczu 2022r. realizowane były prace rozbiórkowe, odhumusowanie terenu, roboty branży drogowej, roboty ziemne oraz kanalizacyjne. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w dniu 15.07.2022r. Płatności nastąpią w II półroczu br. po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy partnerstwa pomiędzy Gminą Łagów - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim – Partnerem (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 17.12.2020r.)												
	1e003		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	700	70095	3 763 599,00	426 301,00	903 107,61	1 329 408,61	35,32	3 337 298,00	27,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 763 599,00	426 301,00	903 107,61	1 329 408,61	35,32	3 337 298,00	27,06
		Unia Europejska						636 037,00	128 909,00	0,00	128 909,00	20,27	507 128,00	0,00
		budżet państwa						42 410,00	8 601,00	0,00	8 601,00	20,28	33 809,00	0,00
		budżet j.s.t.						243 984,00	49 452,00	0,00	49 452,00	20,27	194 532,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 841 168,00	239 339,00	903 107,61	1 142 446,61	40,21	2 601 829,00	34,71
4	1e004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 4. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w 2021r. - wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący.												
	1e004		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	700	70095	111 690,00	111 690,00	0,00	111 690,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						111 690,00	111 690,00	0,00	111 690,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						46 463,00	46 463,00	0,00	46 463,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 738,00	49 738,00	0,00	49 738,00	100,00	0,00	0,00
5	1e006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone w 2021 r. - wykonano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z montażem aktywnego oznakowania. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie III kwartał 2022 r.												
1e006			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	700	70095	315 866,00	315 866,00	0,00	315 866,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 866,00	315 866,00	0,00	315 866,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						186 714,00	186 714,00	0,00	186 714,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						12 358,00	12 358,00	0,00	12 358,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						49 882,00	49 882,00	0,00	49 882,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						66 912,00	66 912,00	0,00	66 912,00	100,00	0,00	0,00
6	1e007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 7. Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744												
Cel		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2022 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji - umowa została zawarta w dniu 28.03.2022r. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy partnerstwa pomiędzy Gminą Mirzec-Partnerem wiodącym i Województwem Świętokrzyskim – Partnerem (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 27.04.2022r.). W umowie między partnerami ustalono termin zakończenia zadania na 31.12.2022r.												
1e007			ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	700	70095	247 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 070,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						247 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 070,00	0,00
		Unia Europejska						185 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 302,00	0,00
		budżet państwa						12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,00	0,00
		budżet j.s.t.						49 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 414,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
		budżet j.s.t.						2 868 550,00	1 504 058,00	915 969,55	2 420 027,55	84,36	1 364 492,00	67,13
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						913 454,00	526 990,00	0,00	526 990,00	57,69	386 464,00	0,00
	1f							3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 782 004,00	2 031 048,00	915 969,55	2 947 017,55	77,92	1 750 956,00	52,31
		budżet j.s.t.						2 868 550,00	1 504 058,00	915 969,55	2 420 027,55	84,36	1 364 492,00	67,13
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						913 454,00	526 990,00	0,00	526 990,00	57,69	386 464,00	0,00
1	1f001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 29 sierpnia 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze została zawarta umowa dotacji nr 37/D/2019. Zakres zadania na 2022 r. obejmuje m.in. zakup i wdrożenie licencji EDM, zakup i wdrożenie licencji Portal Pracownika, podłączenie EDM do systemów zewnętrznych. Ogłoszony w I półroczu 2022 r. przetarg został unieważniony - na pierwsze zadanie nie wpłynęła żadna oferta, najkorzystniejsza ze złożonych na drugie zadanie ofert przekraczała wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.Trwa przygotowywanie dokumentacji do kolejnego postępowania przetargowego. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1f001		UMWŚ	WSS	2019-2022	851	85195	519 125,00	407 899,00	0,00	407 899,00	78,57	111 226,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						519 125,00	407 899,00	0,00	407 899,00	78,57	111 226,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						519 125,00	407 899,00	0,00	407 899,00	78,57	111 226,00	0,00
2	1f002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [UMWŚ 85195]												
		Cel Informatyzacja placówek medycznych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W dniu 17 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 38/D/2019. W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu i wdrożenia licencji EDM oraz systemu poczty elektronicznej. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1f002		UMWŚ	ŚCO	2019-2022	851	85195	519 000,00	327 399,00	54 189,61	381 588,61	73,52	191 601,00	28,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						519 000,00	327 399,00	54 189,61	381 588,61	73,52	191 601,00	28,28
		budżet j.s.t.						519 000,00	327 399,00	54 189,61	381 588,61	73,52	191 601,00	28,28
3	1f003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach [UMWŚ 85195]												
		Cel Informatyzacja placówek medycznych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W dniu 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 33/D/2019. W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu m.in.: serwera wirtualizacyjnego (4 szt.), zestawów komputerowych (100 kpl.), macierzy głównej, przełącznika rdzeniowego, serwerowego systemu operacyjnego, oprogramowania bazodanowego. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w III kwartale 2022 r.												
	1f003		UMWŚ	WSZ	2019-2022	851	85195	594 525,00	28 097,00	536 027,81	564 124,81	94,89	566 428,00	94,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						594 525,00	28 097,00	536 027,81	564 124,81	94,89	566 428,00	94,63
		budżet j.s.t.						594 525,00	28 097,00	536 027,81	564 124,81	94,89	566 428,00	94,63
4	1f004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [UMWŚ 85195]												
		Cel Informatyzacja placówek medycznych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W dniu 6 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze została zawarta umowa dotacji nr 34/D/2019. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany do realizacji w 2022 r. obejmuje zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (19 kpl.) oraz zakup notebooka z oprogramowaniem. Zadanie w trakcie realizacji - trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.												
	1f004		UMWŚ	ŚCR	2019-2022	851	85195	315 538,00	300 287,00	0,00	300 287,00	95,17	15 251,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 538,00	300 287,00	0,00	300 287,00	95,17	15 251,00	0,00
		budżet j.s.t.						315 538,00	300 287,00	0,00	300 287,00	95,17	15 251,00	0,00
5	1f005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 8 października 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy została zawarta umowa dotacji nr 39/D/2019. W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu m.in. serwera bazodanowego (2 szt.), serwera back up, macierzy głównej, macierzy zapasowej, UPS (2 szt.), przełącznika LAN typ 1 (2 szt.), licencji dostępowych serwera (300 szt.), oprogramowania wirtualizacyjnego. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2022 r.												
	1f005		UMWŚ	ŚCP	2019-2022	851	85195	483 000,00	124 076,00	325 752,13	449 828,13	93,13	358 924,00	90,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE						483 000,00	124 076,00	325 752,13	449 828,13	93,13	358 924,00	90,76
		budżet j.s.t.						483 000,00	124 076,00	325 752,13	449 828,13	93,13	358 924,00	90,76
6	1f006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 17 lipca 2019 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 32/D/2019. Zakres zadania objął m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. Realizacja zadania zakończyła się w IV kwartale 2020 roku.												
	1f006		UMWŚ	WOMP	2019-2021	851	85195	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
7	1f007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Wsparcie procesu wdrażania InPlaMed WŚ - dotacja dla Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na 2022 r. zaplanowano kontynuację zadań polegających na wdrożeniu i wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej. Uzdrawisko zwróciło się do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie dofinansowania. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2022 r.												
	1f007		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	851	85195	1 200 216,00	692 690,00	0,00	692 690,00	57,71	507 526,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2022 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 200 216,00	692 690,00	0,00	692 690,00	57,71	507 526,00	0,00
		budżet j.s.t.						286 762,00	165 700,00	0,00	165 700,00	57,78	121 062,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						913 454,00	526 990,00	0,00	526 990,00	57,69	386 464,00	0,00