



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.484.1.2022

Wpłynęło dnia 20.12.2022  
Nr pisma RPP-59486-2022  
Podpis .....

Kielce, dn. 19.12.2022 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.484.1.2022/MBK-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18 pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia” realizowanego w ramach Działania 4.3 - „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV Osi priorytetowej - „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 24.11.2022 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia,  
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina



#### II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

#### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.03.00-26-0016/18-013**.



3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 24.11.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem były **roboty budowlane polegająca na przebudowie oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Słupia**. Zamówienie było podzielone na części, tj.:

- część nr 1 – przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia,
- część nr 2 – budowa sieci wodociągowej w msc. Bartoszowiny oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Serwis (zadanie nie jest współfinansowane w ramach przedmiotowego projektu),
- część nr 3 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Rudki (zadanie nie jest współfinansowane w ramach przedmiotowego projektu).

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.11.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612834-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dla części nr 1 wpłynęły 4 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla części nr 1 w dniu 20.05.2021 r. umowy nr 95/2021 pomiędzy Gminą Nowa Słupia a firmą IBG INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów na kwotę 8 948 250,00 zł brutto.



Termin wykonania zamówienia wynikający z n/w aneksu nr 4 do umowy z dnia 20.05.2021 r. został zaplanowany – do dnia 28.02.2023 r.

Wydatki przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0016/18-013 nie obejmują odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 95/2021.

Stwierdzono również, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 95/2021 Strony zawarły w dniu:

- a) 26.07.2021 r., aneks nr 1 zmieniający osobę na stanowisku kierownika budowy.

Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z zapisami zawartymi w § 22 ust. 5 lit. a) zmienianej umowy.

- b) 28.10.2022 r. aneks nr 2 zmieniający termin zakończenia całości robót budowlanych z dnia 20.11.2022 r. na dzień 28.02.2023 r.

Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zapisami zawartymi w § 22 ust. 3 lit. a) i d) umowy nr 95/2021.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania IZ RPOWŚ stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, które to naruszenie nie miało żadnego wpływu na wynik niniejszego postępowania. Naruszenie polegało na tym, że Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę, tj. Schwander Polska Sp. z o.o. Sp. k ze Stańki na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp bez uzasadnienia.

IZ RPOWŚ uważa, że z powodu rażąco niskiej ceny Wykonawca nie mógł w żaden sposób zostać Beneficjentem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zatem omawiane naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, nie miało wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem było **opracowanie kompletnej**

dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do oddania inwestycji do eksploatacji dla zadania pn. Budowa ujęcia wody w msc. Nowa Słupia wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie należy wykonać zgodnie z SIWZ i wszystkimi jej załącznikami. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.03.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520141-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 21.05.2020 r. umowy nr 102/2020 pomiędzy Gminą Nowa Słupia a firmą AQUA-MK Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 21 lok. 1, 25-663 Kielce na kwotę 1 944 900,00 zł brutto.

Stwierdzono również, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 102/2020 Strony zawarły w dniu:

- a) 17.08.2020 r. aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 1 944 900,00 zł brutto na kwotę 2 027 100,90 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była ze zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowego projektu drogi, co jest zgodne z zapisami zawartymi w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz zapisem § 14 pkt 1 umowy 102/2020.
- b) 18.05.2021 r. aneks nr 2 zmieniający termin zakończenia I Etapu z dnia 30.04.2021 r. na dzień 10.08.2021 r. Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie jest zgodna z art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zapisami zawartymi w pkt. 25 ppkt 3 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- c) 10.08.2021 r. aneks nr 3 zmieniający termin zakończenia I Etapu z dnia 10.08.2021 r. na dzień 28.09.2021 r. Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w pkt. 25 ppkt 3 lit. f) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- d) 28.09.2021 r. aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia I Etapu z dnia 28.09.2021 r. na dzień 03.11.2021 r. Wprowadzona zmiana do umowy w ocenie IZ RPOWŚ jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w pkt. 25 ppkt 3 lit. f) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.





Przedmiot umowy nr 102/2020 z dnia 21.05.2022 r. (Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej) został wykonany w terminie wynikającym z aneksu nr 4, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 03.11.2021 r.

Dokumenty potwierdzające zasadność podpisania w/w aneksów oraz lista sprawdzająca stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem były roboty budowlane polegająca na przebudowie oczyszczalni ścieków w msc. Stara Słupia oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Słupia, IZ RPOWŚ stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), które to naruszenie nie miało żadnego wpływu na wynik niniejszego postępowania.

W związku z tym, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca na przyszłość przestrzeganie przez Zamawiającego, tj. Gminę Nowa Słupia zapisów ustawy Pzp i dochowanie większej staranności przy ocenie złożonych ofert.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 5 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

#### Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz .....

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta .....

Kontrolowany/a:

**BURMISTRZ**

*Andrzej Gąsior*



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.484.1.2022
Identyfikator pliku	1803857
Nazwa pliku	KW_161940_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	82e70db5d708497250e8cdf9a203c59
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2022-12-19 14:53:57	

**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2022-12-19 14:32:31

W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II