



**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**  
**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE**  
**oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy**  
**Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**  
**i Audytu Środków Publicznych**

2601-ICE.521.4.2023.10

**Podsumowanie ustaleń**  
**w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0052/18**  
**pn. „Poprawa komunikacji publicznej**  
**w Starachowicach poprzez modernizację**  
**infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego**  
**– etap II”**  
**w ramach prowadzonego audytu operacji**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**  
**Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 27 kwietnia 2023 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 16 stycznia 2023 r. do 26 kwietnia 2023 r. w:

**Gminie Starachowice**

**ul. Radomska 45**

**27-200 Starachowice**

**NIP 6641909150**

w zakresie:

projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” realizowanego w ramach audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW.03.04.00-26-0052/18-009,**  
**RPSW.03.04.00-26-0052/18-011.**

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Anna Sońta	Starszy ekspert skarbowy	13-16, 21-23, 27-31 marca 2023 r., 03-06 kwietnia 2023 r.	18, 19, 24-26 stycznia 2023 r.
Jolanta Rogowska-Olszowy	Samodzielny referent	13-16, 21-23, 27-29, 31 marca 2023 r., 03-06 kwietnia 2023 r.	18, 19, 23-26 stycznia 2023 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014<sup>1</sup>)?**

<sup>1</sup> Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, opublikowane w dniu 28 listopada 2018 r. na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
- 2) Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego wraz z załącznikami,
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, złożony w Oddziale ds. Projektów Energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (dalej: Beneficjent) wraz z nw. załącznikami:
  - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia,
  - Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, sporządzone w maju 2019 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], 25-520 [REDAKTOWANO]
  - Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania właściwej formy komunikacji z dnia 16.05.2019 r.,
  - Szacunkowe kosztorysy opracowane metodą uproszczoną wraz z kosztorysami inwestorskimi:
    - Szacunkowy kosztorys robót budowlanych – przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja i Partyzantów, wartość szacunkowa brutto (ul. Konstytucji 3 Maja) – 3.961.682,93 zł, wartość szacunkowa brutto (ul. Partyzantów) – 2.529.314,14 zł,

- Szacunek wartości zamówienia z dnia 28.05.2019 r. na „wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Na Szlakowisku w Starachowicach”, wartość kosztorysowa brutto: 344.400,00 zł,
- Wartość szacunkowa dla „Przebudowy oświetlenia ulicznego w ul. Konstytucji” oraz dla „Przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów – rondo”, wartość szacunkowa brutto: 369.000,00 zł,
- Szacunek wartości zamówienia z dnia 28.05.2019 r. na „Wykonanie oświetlenia ronda ul. Moniuszki/6 Września/Nowowiejska oraz ul. Nowa Moniuszki”, wartość kosztorysowa brutto: 172.200,00 zł,
- Zestawienie oświetlenia – Wykonanie montażu lamp, całkowita wartość brutto – 1.000.000,00 zł,
- Szacunkowe koszty budowy ronda Moniuszki/6 Września/Nowowiejska, wartość szacunkowa brutto – 1.900.000,00 zł,
- Projekt budowlany przebudowy ulicy Parkowej na działce nr ewid. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] w istniejącym pasie drogowym w Starachowicach sporządzony w lutym 2019 r., wartość kosztorysowa robót netto: 371.114,55 zł,
- Szacunkowy koszt usługi dot. dostawy i uruchomienia systemu – Starachowicki Rower Miejski, szacunkowa wartość brutto – 2.800.000,00 zł,
- Szacunkowy koszt robót budowlanych – ścieżki rowerowe, razem wartość brutto (koszty trasy): 14.893.361,19 zł,
- Kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 12.04.2019 r. dla inwestycji „Ścieżki rowerowe na terenie Miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych” Trasa 2 – Przebudowa odwodnienia w Al. Armii Krajowej i ul. Słonecznej w Starachowicach”, wartość kosztorysowa netto: 15.955,66 zł,
- Kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 12.04.2019 r. dla inwestycji „Ścieżki rowerowe na terenie Miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych” Trasa 4 – Przebudowa odwodnienia w ul. Jadwigi Kaczyńskiej w Starachowicach, wartość kosztorysowa netto: 2.855,09 zł,
- Kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 12.04.2019 r. dla inwestycji „Ścieżki rowerowe na terenie Miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych” Trasa 5 – Przebudowa odwodnienia w ul. 1-go Maja w Starachowicach, wartość kosztorysowa netto: 36.505,84 zł,
- Kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 12.04.2019 r. dla inwestycji „Ścieżki rowerowe na terenie Miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych” Trasa 6 – Regulacja studni kanalizacyjnych w ul. Kościelnej w Starachowicach, wartość kosztorysowa netto: 2.810,14 zł,

- Kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 12.04.2019 r. dla inwestycji „Ścieżki rowerowe na terenie Miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych” Trasa 7 – Przebudowa odwodnienia w ul. Kopalnianej w Starachowicach, wartość kosztorysowa netto: 28.571,50 zł,
  - Kosztorys inwestorski: Sygnalizacja, wartość kosztorysowa brutto: 577.894,04 zł,
  - Kalkulacja kosztów systemu monitorowania miejsc parkingowych, wartość brutto: 200.000,00 zł,
  - Oferta cenowa wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 26.03.2019 r. na dostawę i montaż 4 wiat przystankowych oraz 4 szt. koszy betonowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i montaż 8 wiat przystankowych na terenie miasta”, wartość brutto: 36.531,00 zł,
  - Projekt techniczny oraz instrukcja montażu wiat przystankowych MERKURY serii 2000 z maja 2019 r.,
  - Szacunkowy koszt stacji tankowania CNG, wartość brutto: 1.862.000,00 zł,
  - Szacunkowy koszt autobusów miejskich zasilanych gazem ziemnym – 15 szt., wartość brutto: 21.000.000,00 zł,
- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Oświadczenie z dnia 16.05.2019 r., że planowana do realizacji inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” realizowana na terenie Gminy Starachowice wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z załącznikami:
- Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 02.06.2016 r., znak pisma: NFOSiGW-DR.548.605.2016 skierowane do Burmistrza Gminy Starachowice z informacją o pozytywnej weryfikacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice” dofinansowanego w ramach umowy nr POIS.09.03.00-00-413/13-00,
  - Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 04.10.2018 r., znak pisma: ZKPiFE-0705-1-2-8/16 skierowane do Prezydenta Miasta Starachowice z informacją o wypełnieniu wymagań zaświadczenia o wydaniu pozytywnej opinii dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aneksem nr 1.
- Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzony przez głównego księgowego i kierownika jednostki,

- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zatwierdzony przez głównego księgowego i kierownika jednostki,
  - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 20.05.2019 r.,
  - Kopie zgłoszenia robót budowlanych, dla których nie wniesiono sprzeciwu:
    - Pismo Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach z dnia 25.09.2018 r., znak pisma: BK.I.6743.1.210.2018.GK dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 17.09.2018 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV dla zasilania oświetlenia drogowego ul. Parkowej w Starachowicach na działce ewid. nr [REDACTED], dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
    - Pismo Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach z dnia 01.08.2018 r., znak pisma: BK.I.6740.6.81.2018.EM dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 28.06.2018 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulic: Św. Barbary, Spacerowej i Licealnej w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym na działkach nr ewid. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED] położonych w Starachowicach oraz zgłoszenia z dnia 22.06.2018 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Parkowej w istniejącym pasie drogowym na działkach nr ewid. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED] w Starachowicach,
    - Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Szkolnej w Starachowicach z dnia 27.11.2018 r.,
    - Pismo Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach z dnia 17.12.2018 r., znak pisma: BK.I.6743.1.239.2018.JM dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.11.2018 r. o zamiarze rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcia znamionowe niższe niż 1kV dla oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej na działce ewid. nr [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED] w Starachowicach,
  - Umowa wykonawcza nr 1/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla gminy Starachowice zawarta w dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Gminą Starachowice z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 a [REDACTED] z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 53 wraz z aneksami,
- 4) Oświadczenia o bezstronności (2 szt.) pracowników IOK dokonujących oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane w dniu 09.07.2019 r. przez B.M. oraz M.W.,

- 5) Karty weryfikacji warunków formalnych (2 szt.) wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane w dniu 09.07.2019 r. oraz 06.08.2019 r. (ponowna weryfikacja) przez B.M. oraz M.W.
- 6) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.0010.2019 z dnia 09.07.2019 r. (data wpływu: 12.07.2019 r.), skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w wyniku weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/ uzupełnienia/ wyjaśnienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia niniejszego pisma,
- 7) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.1 z dnia 16.07.2019 r. skierowane do IZ (data wpływu do IZ: 19.07.2019 r.), dotyczące przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień w związku z oceną formalną projektu wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie,
- 8) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18, złożony w dniu 19.07.2019 r. wraz z nw. załącznikami:
  - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia,
  - Upoważnienie, znak: OR.077.65.2015 z dnia 16.07.2015 r. dla Kierownika Referatu Podatków i Opłat (Pani U. K-D) do zastępowania Skarbnika Miasta Starachowice w czasie nieobecności,
  - Upoważnienie, znak: OR.077.66.2015 z dnia 16.07.2015 r. dla Kierownika Referatu Podatków i Opłat (Pani U. K-D) do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych w czasie nieobecności w pracy Skarbnika Miasta Starachowice,
  - Program Rewitalizacji – Oświadczenie z dnia 15.07.2019 r., że planowana do realizacji inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” wpisuje się w założenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025”,
  - Uchwała nr 43/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok – opinia pozytywna,
- 9) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.0010.2019 z dnia 06.08.2019 r. (data wpływu: 09.08.2019 r.), skierowane do Beneficjenta z informacją, iż projekt uzyskał pozytywną weryfikację w zakresie spełniania warunków formalnych i wniosek został przekazany Komisji Oceny Projektów do etapu oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru,
- 10) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisane w dniu 08.08.2019 r. przez A.M. ,
- 11) Pismo IZ z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu: 09.09.2019 r.), znak: IR-VI.432.19.0010.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż w wyniku prowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie w zakresie spełniania kryteriów

- wyboru stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/uzupełnienia/wyjaśnienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia niniejszego pisma,
- 12) Pismo Beneficjenta z dnia 19.09.2019 r. (data wpływu do IZ: 19.09.2019 r.), znak: PF.041.3.2019.RE.3 skierowane do IZ dotyczące przekazania wyjaśnień oraz zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  - 13) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 złożony w dniu 19.09.2019 r. wraz z nw. załącznikami:
    - Aneks nr 1 do Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, opracowany we wrześniu 2019 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
    - Załącznik nr 1 - Wykaz zadań w ramach projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” wraz z przyporządkowaniem ich do kategorii interwencji,
    - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 17.09.2019 r.,
  - 14) Karty oceny (2 szt.) wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (kryteria formalne, kryteria dopuszczające ogólne, kryteria dopuszczające sektorowe, kryteria punktowe), podpisane w dniu 01.10.2019 r. przez B.M. i A.M. ,
  - 15) Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu, podpisany w dniu 02.10.2019 r. przez Sekretarza KOP – M.S.,
  - 16) Pismo IZ z dnia 22.10.2019 r. (data wpływu: 28.10.2019 r.), znak: IR-VI.432.19.0010.2019 skierowane do Beneficjenta z informacją, iż projekt spełnił kryteria wyboru projektów i otrzymał 58 pkt, jednak z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych, projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1184/19 z dnia 16.10.2019 r. umieszczony na Liście rezerwowej z proponowaną kwotą dofinansowania 17.100.000,00 zł,
  - 17) Pismo Beneficjenta z dnia 05.11.2019 r., znak: PF.041.3.2019.RE.4, skierowane do IZ, dotyczące przekazania informacji w sprawie oceny projektu i umieszczenia go na liście rezerwowej,
  - 18) Pismo IZ z dnia 04.12.2019 r., znak: IR-VI.432.19.10.2019 skierowane do Beneficjenta, z prośbą o przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
  - 19) Pismo IZ z dnia 15.01.2020 r., znak: IR-VI.432.19.10.2020 skierowane do Beneficjenta z informacją, że projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1526/20 z dnia 15.01.2020 r. uwzględniony na Liście projektów wybranych do dofinansowania z kwotą wsparcia 41.302.585,37 zł (w tym wkład UE: 40.102.585,37 zł, budżet państwa: 1.200.000,00 zł) wraz z prośbą o dostarczenie dokumentów do umowy w terminie 7 dni,



- 20) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.12 z dnia 21.01.2020 r. (data wpływu do IZ: 22.01.2020 r.) przekazujące dokumenty wymagane pismem IZ znak: IR-VI.432.19.0010.2020 z dnia 15.01.2020 r., oraz zawierające deklarację przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.08.2020 r.,
- 21) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 złożony w dniu 22.01.2020 r. wraz z nw. załącznikami:
- Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania,
  - Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla dwóch pracowników,
  - Umowa kompleksowa obsługi bankowej budżetu Gminy Starachowice, w tym jej jednostek budżetowych, zawarta 15.09.2019 r. pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA a Gminą Starachowice, bieżący nr rachunku: 20102026290000900203620028 wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Starachowice,
  - Uchwała nr XIII/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE],
  - Umowa wykonawcza nr 1/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla gminy Starachowice zawarta w dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE] z siedzibą w Starachowicach wraz z aneksami,
  - Uchwała nr XII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice,
- 22) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn.: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawarta dnia 31.01.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Starachowice, określająca:
- całkowitą wartość Projektu: 52.229.200,00 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne: 47.179.512,19 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE do kwoty: 40.102.585,37 zł,
    - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty: 1.200.000,00 zł,
    - wkład własny Beneficjenta: 5.876.926,82 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne: 5.049.687,81 zł,

- okres realizacji Projektu: od 01.01.2019 r. do 30.12.2022 r.,
  - data złożenia dokumentów wskazanych w załączniku 4 do umowy: do 31.08.2020 r.,
- 23) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.15 skierowane do IZ w dniu 03.08.2020 r. z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do dnia 30.10.2020 r. z powodu prowadzonej procedury uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w ramach procedury ZRID zastosowanej dla ścieżek rowerowych,
- 24) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 28.08.2020 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przedłożenia aneksu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00,
- 25) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00, zawarty w dniu 02.09.2020 r., którym zmieniono:
- datę złożenia dokumentów określonych w załączniku nr 4 do umowy do dnia: 30.10.2020 r.,
- 26) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.16 z dnia 02.09.2020 r. (data wpływu do IZ: 08.09.2020 r.), przekazujące podpisany aneks nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-01 do umowy,
- 27) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.17 z dnia 16.09.2020 r. (data wpływu do IZ: 22.09.2020 r.) z prośbą o wprowadzenie zmian w zakresie projektu,
- 28) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 30.09.2020 r., wysłane do Beneficjenta z informacją o konieczności dostarczenia szczegółowych informacji i dokumentów niezbędnych do analizy zaproponowanych zmian pismem z dnia 16.09.2020 r.,
- 29) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE z dnia 09.10.2020 r. (data wpływu do IZ: 20.09.2020 r.) z prośbą o przesunięcie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 30.11.2020 r.,
- 30) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 28.10.2020 r. skierowane do Beneficjenta (data wpływu: 02.11.2020 r.), dotyczące przekazania aneksu nr 2 do umowy,
- 31) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-02 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00, zawarty w dniu 09.11.2020 r., którym zmieniono:
- datę złożenia dokumentów określonych w załączniku nr 4 do umowy do dnia: 30.11.2020 r.,
  - Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.18 z dnia 18.11.2020 r. (data wpływu do IZ: 24.11.2020 r.), dotyczące przekazania szczegółowych informacji i dokumentów w zakresie proponowanych zmian w projekcie oraz przesunięcia terminu określonego w § 1 pkt 1) Aneksu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-02 do dnia 31.12.2020 r. wraz z załącznikami:
    - Formularz wprowadzania zmian w projekcie,
    - Wykaz zadań w ramach projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru

niskoemisyjnego – etap II” wraz z przyporządkowaniem ich do kategorii interwencji,

- Zestawienie kosztorysów budowy systemu ścieżek rowerowych w Starachowicach, wartość brutto: 14.999.731,52 zł,
  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanym sprężonym gazem ziemnym CNG”,
  - Kosztorys inwestorski – nazwa inwestycji: Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Kilińskiego,
  - Projekt budowlany „remont nawierzchni w pasie drogowym ul. Kilińskiego w Starachowicach”,
  - Kosztorys inwestorski – nazwa inwestycji: Utwardzenie nawierzchni na drodze wewnętrznej,
  - Kosztorys inwestorski – nazwa inwestycji: Remont nawierzchni w pasie drogowym ul. Kilińskiego w Starachowicach,
  - Kosztorys inwestorski – nazwa inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego,
  - Decyzja nr 318/19 z dnia 21.05.2019 r., znak: BK.I.6740.1.88.2019.GK Starosty Starachowickiego dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę oświetlenia w pasie drogowym ul. Kilińskiego w Starachowicach,
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6740.6.73.2020.AK z dnia 16.07.2020 r., dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.03.2019 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni w pasie drogowym ul. Kilińskiego w Starachowicach oraz do zgłoszenia z dnia 10.04.2019 r. o zamiarze budowy polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wpustów ulicznych i przykanalików położonych przy ul. Kilińskiego w Starachowicach,
- Metodologia ustalenia ceny autobusów,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 215-526511 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.11.2020 r. „Dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG”,
- 32) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 01.12.2020 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany w projekcie oraz przesunięciu terminu przedłożenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 do dnia 31.12.2020 r.,
- 33) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 04.12.2020 r., skierowane do Beneficjenta dotyczące przekazania aneksu nr 3 do umowy nr RPSW.03.04.00-0052/18-00,
- 34) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.22 z dnia 08.12.2020 r. (data wpływu do IZ: 09.12.2020 r.) z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego projektu wraz z dołączonym załącznikiem nr 3 „Formularz wprowadzania zmian w projekcie”,

- 35) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 14.12.2020 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu zawnioskowaną pismem z dnia 08.12.2020 r.,
- 36) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-03 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00, zawarty w dniu 15.12.2020 r., którym zmieniono:
- datę złożenia dokumentów określonych w załączniku nr 4 do umowy do dnia 31.12.2020 r.,
  - Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.23 z dnia 28.12.2020 r. (data wpływu do IZ: 30.12.2020 r.) dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów wymaganych Załącznikiem nr 4 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00,
- 37) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 złożony w dniu 30.12.2020 r. wraz z nw. załącznikami:
- Aneks nr 2 do Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” sporządzony w grudniu 2020 r.,
  - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko OOS z dnia 28.12.2020 r.,
  - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000 z dnia 23.12.2020 r.,
  - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 28.12.2020 r.,
  - Decyzja nr 621/20 z dnia 28.08.2020 r., znak: BK.6740.1.250.2020.DM wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym wraz z instalacją gazową i elektryczną, przebudową kabla oświetleniowego oraz punktami tankowania na działce ewid. nr [REDAKTOWANE] położonej przy ul. Radomskiej w Starachowicach,
  - Decyzja nr 318/19 z dnia 21.05.2019 r., znak: BK.I.6740.1.88.2019.GK wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oświetlenia w pasie drogowym ul. Kilińskiego w Starachowicach, na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obręb [REDAKTOWANE] Starachowice,
  - Decyzja nr 680/20 z dnia 29.09.2020 r., znak: BK.6740.1.255.2020.JM wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z rozbudową zjazdów, zatok autobusowych i chodników na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w Starachowicach w ramach inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Starachowicach”,

- Decyzja nr 815/20 z dnia 27.11.2020 r., znak: BK.6740.1.327.2020.JB wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej w pikietażu 0+049,06 m – 0+162,71 m i chodnika o długości 300 mb wzdłuż ul. Na Szlakowisku na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w Starachowicach,
- Decyzja nr 61/20 z dnia 31.01.2020 r., znak: BK.I.6740.1.428.2019.GK wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi dla rowerów (DDR) poza pasem drogowym na działce ewid. nr [REDAKTOWANE] w rejonie ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Starachowicach (obręb [REDAKTOWANE]),
- Decyzja nr 62/20 z dnia 31.01.2020 r., znak: BK.I.6740.I.429.2019.GK wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi dla rowerów (DDR) poza pasem drogowym w działce ewid. nr [REDAKTOWANE] w rejonie ul. Na Szlakowisku w Starachowicach (obręb [REDAKTOWANE]),
- Decyzja nr 107/20 z dnia 26.02.2020 r., znak: BK.I.6740.1.430.2019.GK wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi dla rowerów (DDR) poza pasem drogowym na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] (ob. [REDAKTOWANE]): od ul. Kopalnianej do istniejącej DDR w kierunku ul. Skalistej po terenach boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach,
- Decyzja nr 489/20 z dnia 28.07.2020 r., znak: BK.6740.1.146.2020.EM wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] położonych przy ul. 1-go Maja w Starachowicach wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przylegającej do ścieżki rowerowej tj.: wjazdów, chodników i przykanalika z wpustem deszczowym,
- Decyzja nr 505/20 z dnia 31.07.2020 r., znak: BK.6740.1.144.2020.JB wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej w pikietażu 0+730,03 m – 764,29 m, chodnika i budowę parkingu dla rowerów przy ul. Alei Armii Krajowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] w Starachowicach,
- Decyzja nr 536/20 z dnia 06.08.2020 r., znak: BK.6740.1.220.2020.GK wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działce [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE] wzdłuż ul. Jadwigi Kaczyńskiej w Starachowicach,
- Decyzja nr 570/20 z dnia 17.08.2020 r., znak: BK.6740.1.215.2020.KG wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działkach o nr ew. [REDAKTOWANE] wzdłuż ul. Szkolnej w Starachowicach,

- Decyzja nr 582/20 z dnia 19.08.2020 r., znak: BK.6740.1.194.2020.JM wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] położonych przy ul. Szkolnej w Starachowicach wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przylegającej do ścieżki rowerowej tj.: wjazdów i chodników,
- Decyzja nr 620/20 z dnia 27.08.2020 r., znak: BK.6740.1.192.2020.JB wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej o długości 191 mb w pikietażu ul. Kościelnej 0+000,00 m – 0+185,00 m w Starachowicach przy ul. Kościelnej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Decyzja nr 755/20 z dnia 29.10.2020 r., znak: BK.6740.1.280.2020.JB wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i parkingu dla rowerów oraz przebudowę chodników i zjazdu wzdłuż ul. Radomskiej w Starachowicach w pikietażu 0+090,68 m – 0,680,29 m i 0+696,90 m – 702,43 m na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Decyzja nr 758/20 z dnia 30.10.2020 r., znak: BK.6740.1.281.2020.JM wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działce ewid. nr [REDAKTOWANE], położonych przy ul. Szkolnej w Starachowicach,
- Decyzja nr 813/20 z dnia 26.11.2020 r., znak: BK.6740.1.329.2020.AK wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wzdłuż ul. Kopalnianej w Starachowicach w ramach której nastąpi budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przylegającej do ścieżki rowerowej tj. chodników, jezdni, zatoki autobusowej, opaski i wjazdu,
- Decyzja nr 814/20 z dnia 26.11.2020 r., znak: BK.6740.1.328.2020.EM wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] obręb: [REDAKTOWANE] wzdłuż ul. 1-go Maja w Starachowicach, w ramach którego nastąpi budowa ścieżki rowerowej i parkingu dla rowerów wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przylegającej do ścieżki rowerowej tj. chodników, schodów, opaski i murku oporowego,
- Decyzja nr 825/20 z dnia 02.12.2020 r., znak: BK.1.6740.1.335.2020.KG wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na działkach o nr ew. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wzdłuż ul. Słonecznej w Starachowicach,
- Decyzja nr 840/20 z dnia 09.12.2020 r., znak: BK.1.6740.1.336.2020.AK wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

- i pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej i chodnika na działkach ewid. nr [REDACTED], [REDACTED] wzdłuż ul. Kopalnianej w Starachowicach,
- Decyzja nr 841/20 z dnia 09.12.2020 r., znak: BK.6740.1.334.2020.EM wydana przez Starostę Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej i chodnika na działkach ewid. nr [REDACTED] i [REDACTED] obręb: [REDACTED] w rejonie ul. Stanisława Staszica w Starachowicach, w ramach którego nastąpi budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przylegającej do ścieżki rowerowej tj. chodników,
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6740.6.73.2020.AK z dnia 16.07.2020 r., dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.03.2019 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni w pasie drogowym ul. Kilińskiego w Starachowicach na działkach ewid. nr [REDACTED] wraz z utwardzeniem nawierzchni na działkach ewid. nr [REDACTED], [REDACTED] oraz zgłoszenia z dnia 10.04.2019 r. o zamiarze budowy polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wpustów ulicznych i przykanalików na działkach ewid. nr [REDACTED] położonych przy ul. Kilińskiego w Starachowicach,
  - Pismo Gminy Starachowice z dnia 27.11.2018 r. skierowane do Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej dotyczące zgłoszenia zamiaru budowy „Sieci elektroenergetycznej obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Szkolnej w Starachowicach”,
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej znak: BK.6743.1.239.2018.JM z dnia 17.12.2018 r., dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 27.11.2018 r. o zamiarze rozpoczęcia budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe niższe niż 1 kV dla oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej na działce ewid. nr [REDACTED],
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej znak: BK.6740.6.81.2018.EM z dnia 01.08.2018 r., dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 28.06.2018 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulic: Św. Barbary, Spacerowej i Licealnej w istniejącym pasie drogowym na działkach nr ewid. [REDACTED], [REDACTED] położonych w Starachowicach oraz zgłoszenia z dnia 22.06.2018 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Parkowej w istniejącym pasie drogowym na działkach nr ewid. [REDACTED] i [REDACTED] położonych w Starachowicach,
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej znak: BK.6743.1.210.2018.GK z dnia 25.09.2018 r.,

- dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 17.09.2018 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV dla zasilania oświetlenia drogowego ul. Parkowej w Starachowicach na działce ewid. nr [REDACTED],
- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.55.2020 z dnia 14.08.2020 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przesłania kopii zgłoszenia Gminy Starachowice z dnia 04.05.2020 r. (uzupełnionego pismami z dnia 14.07.2020 r. i 03.08.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 al. Armii Krajowej na odcinku od km 40+160 do km 40+676 na terenie miasta Starachowice na działce nr ewid. [REDACTED] obręb [REDACTED] – ww. roboty nie wymagają pozwolenia na budowę,
  - Zaświadczenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.07.2020 r., znak: IR.II.7843.1.73.2020 o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego w dniu 22.05.2020 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania ul. Radomskiej, ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. 1-go Maja w Starachowicach, na działkach o nr ewid.: [REDACTED] w obrębie ewid. [REDACTED] oraz [REDACTED] i [REDACTED] w obrębie ewid. [REDACTED] Starachowice,
  - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.73.2020 z dnia 27.07.2020 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przesłania kopii zgłoszenia Gminy Starachowice z dnia 22.05.2020 r. (uzupełnionego pismami z dnia 19.06.2020 r. i 14.07.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania ul. Radomskiej, ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. 1-go Maja w Starachowicach, na działkach o nr ewid.: [REDACTED], [REDACTED] w obrębie ewid. [REDACTED] oraz [REDACTED] i [REDACTED] w obrębie ewid. [REDACTED] Starachowice,
  - Zaświadczenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.07.2020 r., znak: IR.II.7843.1.58.2020 o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego w dniu 06.05.2020 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744, na odcinku od km 36+617 do km 36+667 na terenie miasta Starachowice, na działkach o nr ewid.: [REDACTED], obręb ewid. [REDACTED] oraz numer ewid. [REDACTED], obręb ewid. [REDACTED], jednostka ewid. [REDACTED] Starachowice,
  - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.58.2020 z dnia 22.07.2020 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przesłania kopii zgłoszenia Gminy



- Starachowice z dnia 06.05.2020 r. (uzupełnionego pismem z dnia 14.07.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744, na odcinku od km 36+617 do km 36+667 na terenie miasta Starachowice, na działkach o nr ewid.: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obręb ewid. [REDAKTOWANE] oraz numer ewid. [REDAKTOWANE], obręb ewid. [REDAKTOWANE], jednostka ewid. 261101\_1 Starachowice,
- Zaświadczenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.07.2020 r., znak: IR.II.7843.1.59.2020 o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego w dniu 06.05.2020 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 ul. Bankowej, na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Armii Krajowej, na działkach ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], obręb ewid. [REDAKTOWANE], jednostka ewid. [REDAKTOWANE] Starachowice,
  - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.59.2020 z dnia 22.07.2020 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przesłania kopii zgłoszenia Gminy Starachowice z dnia 06.05.2020 r. (uzupełnionego pismem z dnia 14.07.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 ul. Bankowej, na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Armii Krajowej, na działkach ewid. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] obręb ewid. [REDAKTOWANE], jednostka ewid. [REDAKTOWANE] Starachowice,
  - Zaświadczenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15.07.2020 r., znak: IR.II.7843.1.57.2020 o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego w dniu 06.05.2020 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od ul. Chopina do ul. Pileckiego w km od 3+240 do 3+408, na działce nr ewid. [REDAKTOWANE], obręb [REDAKTOWANE], jednostka ewid. [REDAKTOWANE] Starachowice,
  - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.57.2020 z dnia 15.07.2020 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przesłania kopii zgłoszenia Gminy Starachowice z dnia 06.05.2020 r. (uzupełnionego pismem z dnia 14.07.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od ul. Chopina do ul. Pileckiego w km od 3+240 do 3+408, na działce nr ewid. [REDAKTOWANE], obręb [REDAKTOWANE], jednostka ewid. [REDAKTOWANE] Starachowice,
  - Zaświadczenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.07.2020 r., znak: IR.II.7843.1.60.2020 o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego w dniu 06.05.2020 r. zgłoszenia zamiaru

- wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744, ul. Radomska na odcinku od km 37+000 do 37+296, na działce o nr ewid. [REDACTED] w obrębie ewid. [REDACTED] Starachowice,
- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.60.2020 z dnia 28.07.2020 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przesłania kopii zgłoszenia Gminy Starachowice z dnia 06.05.2020 r. (uzupełnionego pismami z dnia 23.06.2020 r. i 14.07.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744, ul. Radomska na odcinku od km 37+000 do 37+296, na działce o nr ewid. [REDACTED], w obrębie ewid. [REDACTED] Starachowice,
  - Zaświadczenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14.08.2020 r., znak: IR.II.7843.1.56.2020 o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego w dniu 06.05.2020 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 – al. Armii Krajowej na odcinku od km 38+727 do km 38+890 na działce ewid. [REDACTED], obręb [REDACTED], jednostka ewid. [REDACTED] Starachowice,
  - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.56.2020 z dnia 14.08.2020 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczące przesłania kopii zgłoszenia Gminy Starachowice z dnia 06.05.2020 r. (uzupełnionego pismami z dnia 18.06.2020 r. i 14.07.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 – al. Armii Krajowej na odcinku od km 38+727 do km 38+890 na działce ewid. [REDACTED], obręb [REDACTED], jednostka ewid. [REDACTED] Starachowice,
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6743.1.120.2020.AK z dnia 03.07.2020 r., skierowane do Pełnomocnika Gminy Starachowice dotyczące zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 23.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Skalistej w Starachowicach na działkach ewid. nr [REDACTED],
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6743.1.119.2020.EM z dnia 09.07.2020 r., skierowane do Pełnomocnika Gminy Starachowice dotyczące zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 23.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na zgłoszeniu zamiaru przebudowy drogi gminnej ul. 1-go Maja od 0+287 do 0+300 w Starachowicach na działkach ewid. nr [REDACTED] i [REDACTED], obręb [REDACTED],
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6743.1.122.2020.AK z dnia 09.07.2020 r., skierowane do Pełnomocnika

Gminy Starachowice dotyczące zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 23.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Kopalnianej w Starachowicach na odcinku od pik. 0+026 do pik. 0+480, na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

- Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6743.1.123.2020.GK z dnia 09.07.2020 r., skierowane do Pełnomocnika Gminy Starachowice dotyczące zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 23.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Stanisława Staszica na odcinku od pik. 0+068 do pik. 0+548 w Starachowicach, na działce ewid nr [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE], w istniejącym pasie drogowym, tj. robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
- Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6743.1.118.2020.EM z dnia 10.07.2020 r., skierowane do Pełnomocnika Gminy Starachowice dotyczące zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 23.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na zgłoszeniu zamiaru przebudowy ciągu dróg gminnych ul. 1-go Maja i ul. Stromej na odcinku od 0+417 do 1+150 w Starachowicach na działkach ewid. nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE],
- Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa z dnia 29.07.2020 r., znak: BK.6743.1.132.2020.KG skierowane do Pełnomocnika Gminy Starachowice dotyczące zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 09.07.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej ul. Piłsudskiego, na działkach ew. nr [REDAKTOWANE] w Starachowicach,
- Kosztorysy inwestorskie:
  - Zestawienie kosztorysów do poszczególnych zadań/podzadań w ramach projektu,
  - Dokumentacja dotycząca „Zakupu niskoemisyjnego taboru”:
    - Pismo z dnia 27.11.2020 r., znak: NW 0232.3.19.2020 skierowane do Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, dotyczące przedstawienia metodologii ustalenia ceny autobusów,
    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG”.
  - Dokumentacja dotycząca „Stacji tankowania CNG”:
    - Kosztorys inwestorski dotyczący „Budowy stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym wraz z instalacją gazową i elektryczną na terenie, przekładka kabla oświetleniowego oraz z punktami do tankowania”

opracowany w dniu 12.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE],  
cena kosztorysowa: 2.139.449,89 zł netto

- Dokumentacja dotycząca „Modernizacji ul. Kilińskiego”:
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Budowy oświetlenia ulicznego” przy ul. Kilińskiego w Starachowicach, opracowany w dniu 10.05.2019 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 109.444,18 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski w branży elektrycznej opracowany 03.2019 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 12.109,41 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego”, opracowany w dniu 30.04.2019 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 259.487,55 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Utwardzenia nawierzchni na drodze wewnętrznej” obręb: [REDAKTOWANE], działki: [REDAKTOWANE], opracowany w kwietniu 2019 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 183.553,94 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Remontu nawierzchni w pasie drogowym ul. Kilińskiego w Starachowicach” obręb [REDAKTOWANE], działki: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], opracowany w kwietniu 2019 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 808.328,08 zł netto,
- Dokumentacja dotycząca „Modernizacji drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja/ Partyzantów”:
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Starachowicach” ul. Konstytucji, Partyzantów, sporządzony we wrześniu 2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 5.152.428,43 zł netto, w tym,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Branży telekomunikacyjnej – budowy kanału technologicznego”, wartość kosztorysowa: 338.990,75 zł,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Branży telekomunikacyjnej – przebudowy kolizji”, wartość kosztorysowa: 134.303,14 zł,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący branży sanitarnej – wodociąg, wartość kosztorysowa: 1.036.709,99 zł,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa, wartość kosztorysowa: 900.350,15 zł,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący branży elektrycznej, wartość kosztorysowa: 38.354,75 zł,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący robót instalacyjnych gazowych, wartość kosztorysowa: 254.725,93 zł,
- Dokumentacja dotycząca „Przebudowy ul. Parkowej”:
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej na działce nr ewid. [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]

w istniejącym pasie drogowym w Starachowicach” opracowany w lutym 2019 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 371.114,55 zł netto,

- Dokumentacja dotycząca „Modernizacji wiat przystankowych (20 szt)”:
  - Wycena wstępna nr 1064,03/2020/JZ z dnia 28.12.2020 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE] dotycząca wiat Merkury 2007 ST, cena netto za 1 szt.: 8.500,00 zł,
- Dokumentacja dotycząca „Oświetlenia ul. Parkowej/Konstytucji 3 Maja/Szkolnej”:
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Budowy kablowego oświetlenia pasażu pieszego” ul. Szkolna, sporządzony w grudniu 2018 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wartość kosztorysowa: 56.072,16 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego w Starachowicach – oświetlenie uliczne”, sporządzony w dniu 22.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 393.517,77 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Budowy oświetlenia drogowego ulicy Parkowej w Starachowicach”, sporządzony w dniu 03.09.2018 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 36.220,45 zł netto,
- Dokumentacja dotycząca „Budowy ścieżek rowerowych i wprowadzenia roweru miejskiego”:
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego” na Trasie 1: ul. Radomska, ul. Szkolna, łącznik do pływalni, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 1.792.766,64 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy linii napowietrznej firmy Orange” na Trasie 1: ul. Radomska, ul. Szkolna, łącznik do pływalni, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 6.713,28 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: al. Armii Krajowej – ul. Oświatowa w Starachowicach, Przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: al. Armii Krajowej – ul. Kościelna w Starachowicach” na Trasie 2: ul. Szkolna, aleja Armii Krajowej, ul. Staszica, ul. Słoneczna, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 438.820,13 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy odwodnienia w Al. Armii Krajowej i ul. Słonecznej w Starachowicach” na Trasie 2: ul. Szkolna, aleja Armii Krajowej, ul. Staszica, ul. Słoneczna, opracowany

- 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 15.955,66 zł netto,
- Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy oświetlenia” na Trasie 2: ul. Szkolna, aleja Armii Krajowej, ul. Staszica, ul. Słoneczna, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 49.469,11 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego” na Trasie 3: ul. Złota, przejście przez teren boiska przy SP nr 12, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 120.613,96 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego” na Trasie 4: ul. J. Kaczyńskiej, ul. Bankowa, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 1.272.661,86 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy odwodnienia w ul. Jadwigi Kaczyńskiej” na Trasie 4: ul. J. Kaczyńskiej, ul. Bankowa, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 2.855,09 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego” na Trasie 5: ul. 1-go Maja, ul. Stroma, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 2.083.167,61 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy odwodnienia w ul. 1-go Maja” na Trasie 5: ul. 1-go Maja, ul. Stroma, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 36.505,84 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego” na Trasie 6: ul. Kościelna, odcinek łączący istniejące ciągi pieszo-rowerowe, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 210.684,14 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy odwodnienia ul. Kopalnianej” na Trasie 7: ul. Kopalniana, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 28.571,50 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego” na Trasie 7: ul. Kopalniana, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 1.305.454,89 zł netto,
  - Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego” na Trasie 8: ul. Kolejowa, ul. Piłsudskiego, ul. Rogowskiego,

- opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 780.142,76 zł netto,
- Kosztorys inwestorski dotyczący „Projektu przebudowy układu drogowego na Trasie 9: ul. Na Szlakowisku, al. Armii Krajowej, opracowany 22.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], wartość kosztorysowa: 501.657,13 zł netto,
  - Dokumentacja dotycząca „Zakupu rowerów oraz stacji wypożyczalni rowerów”:
    - Wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 29.12.2020 r. dotycząca przedstawienia oferty uruchomienia systemu Starachowickiego Roweru Miejskiego, cena brutto: 2.860.578,00 zł,
  - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 15.12.2020 r.,
  - Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice w dniu:
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 15.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 23.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 23.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,
    - 23.12.2020 r., działka nr [REDAKTOWANE] w obrębie ewidencyjnym [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE] Starachowice,

- 22.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 22.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 15.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 22.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 22.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 22.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 22.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,







- 28.12.2020 r., działki nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działki nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działki nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działki nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] 0002 w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 22.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 23.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działki nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działki nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,

- 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
  - 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
  - 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
  - 28.12.2020 r., działki nr [REDACTED], [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
  - 28.12.2020 r., działka nr [REDACTED] w obrębie ewidencyjnym [REDACTED] w jednostce ewidencyjnej [REDACTED] Starachowice,
- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji na pokrycie wkładu własnego w kwocie 5.876.926,82 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych projektu w kwocie 4.967.771,13 zł z dnia 28.12.2020 r. wraz z załącznikami:
- Uchwała nr X/1/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2021 r. wraz z Załącznikiem 3a do Uchwały – Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne wieloletnie w 2021 roku (poz. 1, 2, 3, 13),
  - Uchwała nr X/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021-2035 wraz z załącznikiem nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF (poz. 1.1.1.12, 1.1.2.6, 1.3.1.13),
- 38) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 18.01.2021 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu: 18.01.2021 r.) z informacją o niekompletności złożonych dokumentów za pismem z dnia 28.12.2020 r. z prośbą o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia pisma,
- 39) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.25 z dnia 22.01.2021 r. (data dostarczenia do IZ: 25.01.2021 r.) dotyczące przekazania wyjaśnień i uzupełniającej dokumentacji wraz z załącznikami:
- Zestawienie tabelaryczne prezentujące dane dotyczące poszczególnych zadań przewidzianych w ramach projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach przez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”,
  - Wycena wstępna nr 957,00/2020/JZ z dnia 04.11.2020 r. złożona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca Wiat ORION 2003 ST (2Mod szerokie), dach 1 m,
  - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.96.2018 z dnia 18.07.2018 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w sprawie przekazania kopii zgłoszenia Gminy Starachowice dotyczącego zamiaru wykonania robót polegających na

- przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie włączenia przebudowanej ul. Parkowej. Ww. roboty nie wymagają pozwolenia na budowę,
- Decyzja Prezydenta Miasta Starachowice znak: GN.6831.25.2019.DG z dnia 19.08.2019 r., w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości,
  - Pismo Starostwa Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.6743.1.123.2020.GK z dnia 09.07.2020 r., dotyczące braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 23.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Stanisława Staszica w istniejącym pasie drogowym,
  - Decyzja nr 620/20 Starosty Starachowickiego z dnia 27.08.2020 r., znak: BK.6740.1.192.2020.JB dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące budowę ścieżki rowerowej o długości 191 mb w pikietażu ul. Kościelnej 0+000,00 m – 0+185,00 m w Starachowicach przy ul. Kościelnej na działkach ewid. nr [REDACTED],
  - Pismo Starosty Powiatowego w Starachowicach Wydział Komunikacji i Dróg znak: KD.II.7120.65.2019 z dnia 06.05.2019 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] Warszawa dotyczące zatwierdzenia przedstawionych zmian w projektach stałych organizacji ruchu,
  - Pismo Starosty Powiatowego w Starachowicach Wydział Budownictwa znak: BK.I.6740.6.88.2020.JB z dnia 10.09.2020 r., skierowane do pełnomocnika Gminy Starachowice dotyczące braku sprzeciwu do niżej wymienionych zgłoszeń:
    - z dnia 04.05.2020 r. uzupełnione w dniu 09.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Na Szlakowisku w Starachowicach na odcinku od pik. 0+115 do pik. 0+245 na działce ewid. nr [REDACTED], w granicach pasa drogowego,
    - z dnia 04.05.2020 r. uzupełnione w dniu 09.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Na Szlakowisku w Starachowicach na odcinku od pik. 0+415 do pik. 0+485 na działce ewid. nr [REDACTED], w granicach pasa drogowego,
    - z dnia 23.06.2020 r. uzupełnione w dniu 14.07.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolnej w Starachowicach na odcinku od pik. 0+570 do pik. 0+700 i drogi wewnętrznej na działkach ewid. nr [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED], w granicach pasa drogowego,
    - z dnia 23.06.2020 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Szkolnej w Starachowicach na działkach ewid. nr [REDACTED] i [REDACTED],
  - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Infrastruktury i Rozwoju znak: IR.II.7843.1.204.2019 z dnia 28.11.2019 r., skierowane do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w sprawie przekazania kopii zgłoszenia Gminy

Starachowice dotyczącego zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy ścieżki rowerowej, parkingów, wysp dzielących, opasek oraz chodnika. Ww. roboty nie wymagają pozwolenia na budowę,

- Pismo Starosty Powiatowego w Starachowicach Wydział Komunikacji i Dróg znak: KD.II.7120.101.2019 z dnia 03.06.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące zatwierdzenia przedstawionych zmian w projektach stałych organizacji ruchu,
- Pismo Starosty Powiatowego w Starachowicach Wydział Komunikacji i Dróg znak: KD.II.7120.115.2020z dnia 01.07.2020 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące zatwierdzenia przedstawionych zmian w projektach stałych organizacji ruchu,
- Pismo Starosty Powiatowego w Starachowicach Wydział Komunikacji i Dróg znak: KD.II.7120.65.2019 z dnia 09.09.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące zatwierdzenia przedstawionych zmian w projektach stałych organizacji ruchu,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: TK-I.8022.1.15.2019.ng z dnia 21.05.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotyczące zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 22.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 22.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 22.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 22.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 20.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 20.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 20.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 20.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 20.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDACTED], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,



- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
  - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19.01.2021 r. dotyczące działki nr [REDAKTOWANE], podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
  - Oświadczenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19.01.2021 r. o niezaleganiu z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:
    - Bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (...),
    - Centralnego rejestru form ochrony przyrody (...),
- 40) Pismo Beneficjenta ., znak: PF.042.3.2021.RE.1 z dnia 27.01.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o udzielenie informacji w sprawie sposobu realizacji płatności w ramach Umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00,
- 41) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 24 ust. 1 do umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-0052/18-00, projekt pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru nieskoemisyjnego – etap II” sporządzony w dniu 08.02.2021 r., weryfikacja pozytywna,
- 42) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 08.02.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż złożone dokumenty zgodnie z § 24 Umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 zostały pozytywnie zweryfikowane,
- 43) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.26 z dnia 17.02.2021 r. (data wpływu do IZ: 22.02.2021 r.) z prośbą o akceptację zmiany w zakresie zarządzania projektem wraz z dołączonym formularzem wprowadzania zmian w projekcie,
- 44) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.56.2020 z dnia 24.02.2021 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące akceptacji sposobu realizacji płatności,
- 45) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 24.02.2021 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o akceptacji zmian w zakresie zaangażowania personelu przy realizacji i rozliczaniu przedmiotowego projektu,
- 46) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE.2 z dnia 28.06.2021 r. (data wpływu do IZ: 01.07.2021 r.) z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian w Studium Wykonalności Inwestycji w zakresie rozszerzenia działań związanych z promocją projektu,
- 47) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 02.07.2021 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące sposobu realizacji finansowania działań informacyjnych i promocyjnych projektu,

- 48) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.27 z dnia 17.09.2021 r. (data wpływu do IZ: 21.09.2021 r.) z prośbą o akceptację zmiany polegającej na dostosowaniu kosztów w projekcie do kwot zawartych w umowach z wykonawcami wraz z dołączonym formularzem wprowadzania zmian w projekcie,
- 49) Pismo Beneficjenta znak: PF.041.3.2019.RE.28 z dnia 30.09.2021 r. (data wpływu do IZ: 04.10.2021 r.) dotyczące przekazania uszczegółowionego i skorygowanego załącznika nr 3 do umowy,
- 50) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 07.10.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o akceptacji dokonania zmian w poszczególnych kategoriach wydatków,
- 51) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE.3 z dnia 13.10.2021 r. (data wpływu do IZ: 14.10.2021 r.) z informacją, iż od dnia 01.11.2021 r. obsługę bankową Gminy Starachowice realizować będzie Santander Bank Polska wraz z prośbą o przekazywanie środków na rzecz Gminy Starachowice na nowy numer bankowy: 0410902590000000148602969,
- 52) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 25.10.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o konieczności zaktualizowania wniosku o dofinansowanie w związku ze zmianą rachunku bankowego Beneficjenta,
- 53) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE.5 z dnia 29.11.2021 r. (data wpływu do IZ: 01.12.2021 r.), dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- 54) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 złożony w dniu 01.12.2021 r. wraz z nw. załącznikami:
  - Dyspozycja otwarcia/zmiany warunków prowadzenia rachunku rozliczeniowego wraz z załącznikiem nr 1 do dyspozycji,
  - Umowa w sprawie kompleksowej obsługi bankowej zawarta w dniu 28.09.2021 r.,
- 55) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 14.12.2021 r. skierowane do Beneficjenta, dotyczące przedłożenia aneksu do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00,
- 56) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-04 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00, zawarty w dniu 27.12.2021 r., którym zmieniono:
  - całkowitą wartość Projektu: 52.147.283,32 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne: 4.967.771,13 zł,
  - nr rachunku bankowego Beneficjenta: 0410902590000000148602969 prowadzony w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna,
- 57) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.4.2.2022.RE.1 z dnia 21.03.2022 r. (data wpływ do IZ: 23.03.2022 r.) z prośbą o zaakceptowanie zmian dotyczących projektu wraz z dołączonym formularzem wprowadzania zmian w projekcie,
- 58) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 01.04.2022 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o akceptacji zaproponowanych zmian,
- 59) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.5.2021.GE.20 z dnia 07.04.2022 r. (data wpływu do IZ: 14.04.2022 r.) z informacją o sposobie weryfikacji wskaźnika „Liczba przewozów

komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej” oraz o planowanych do budowy wiatkach przystankowych wraz z załącznikami:

- Kosztorys inwestorski dotyczący inwestycji „Zielone przystanki komunikacji miejskiej w Starachowicach przy ul. Kolejowej i ul. Konstytucji 3 Maja”, opracowany w dniu 17.12.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], wartość kosztorysowa netto: 139.456,37 zł,
  - Przedmiar dotyczący inwestycji „Zielone przystanki komunikacji miejskiej w Starachowicach przy ul. Kolejowej i ul. Konstytucji 3 Maja”, opracowany w dniu 17.12.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
  - Wymiary wiat przystankowych oraz paneli solarnych z masztem do montażu,
  - Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia z dnia 17.02.2022 r. dla „Dostawy i montażu 20 szt. wiat przystankowych w tym: 12 szt. wiat dwumodułowych o szerokości wiaty przy podstawie 1383 mm oraz 8 szt. wiat typu wąskiego o szerokości wiaty przy podstawie 500 mm”, szacunkowa wartość zamówienia netto: 195.200,00 zł,
  - Wykaz przystanków bez wiat wraz z rodzajem wiaty przeznaczonej do montażu,
- 60) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.5.2021.GE-19 z dnia 12.04.2022 r. (data wpływu do IZ: 14.04.2022 r.) z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie oraz o przedłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r.,
- 61) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 27.04.2022 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na część zaproponowanych zmian, przedłużenie terminu realizacji projektu wraz z prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie zmian w projekcie,
- 62) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE.8 z dnia 06.05.2022 r., skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie możliwego wsparcia finansowego z uwagi na możliwą konieczność zmian umów z wykonawcami spowodowanymi okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wobec obecnie obserwowanego zjawiska zmieniających się warunków realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, wywołanego czynnikami zewnętrznymi, m.in. konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
- 63) Pismo Beneficjenta znak: PF.033.1.2022.RE.1 z dnia 06.05.2022 r., skierowane do Dyrektora Biura Związku Miast Polskich z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie możliwego wsparcia finansowego z uwagi na możliwą konieczność zmian umów z wykonawcami spowodowanymi okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wobec obecnie obserwowanego zjawiska zmieniających się warunków realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, wywołanego czynnikami zewnętrznymi, m.in. konfliktem zbrojnym w Ukrainie,

- 64) Pismo Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: KC-I.40.3.1.2020 z dnia 20.05.2022 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o przekazaniu pisma z dnia 06.05.2022 r., znak: PF.042.3.2021.RE.8 do Departamentu Inwestycji i Rozwoju, który jest Departamentem właściwym do jego rozpatrzenia,
- 65) Pismo IZ znak: IR-VII.432.1.1.2022 z dnia 30.05.2022 r., skierowane do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2022 r., znak: PF.042.3.2021.RE.8,
- 66) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE z dnia 15.06.2022 r. (data wpływu do IZ: 20.06.2022 r.), skierowane do IZ dotyczące przekazania wyjaśnień i doprecyzowania zmian do projektu, wnioskowanych pismem z dnia 12.04.2022 r. wraz z metodologią wyliczenia redukcji emisyjności,
- 67) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 23.06.2022 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o zaakceptowaniu zaproponowanych zmian w projekcie wraz z informacją o konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 68) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony w dniu 23.06.2022 r.,
- 69) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE.10 z dnia 01.08.2022 r. (data wpływu do IZ: 03.08.2022 r.) z prośbą o rozszerzenie zakresu projektu poprzez włączenie budowy parkingu dwupoziomowego wraz z załącznikiem:
  - Decyzja nr 155/20 z dnia 12.03.2020 r., znak: BK.I.6740.1.15.2020.JB Starosty Starachowickiego dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące inwestycję pn. „Przebudowa placu wraz z budową parkingu dwupoziomowego i kładki dla pieszych w Starachowicach” na działce ewid. nr [REDAKTOWANE] w jednostce Starachowice, obręb [REDAKTOWANE],
- 70) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 09.08.2022 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o konieczności zgłoszenia zmian w projekcie zgodnie z zapisami umowy,
- 71) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE z dnia 19.08.2022 r. (data wpływu do IZ: 22.08.2022 r.) z prośbą o przedłużenie realizacji projektu do 31.08.2023 r. oraz wyrażenie zgody na przeniesienie wydatków w ramach zadań wraz z dołączonym formularzem wprowadzania zmian w projekcie,
- 72) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 23.08.2022 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.08.2023 r. oraz na przeniesienie wydatków w ramach zadań,
- 73) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.5.2021.GE.24 z dnia 01.09.2022 r. (data wpływu do IZ: 05.09.2022 r.) dotyczące przedłożenia nw. dokumentów:
  - Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 złożony w dniu 01.09.2022 r.,
  - Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 28.07.2022 r.,
  - Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 27.07.2022 r.,

- Uchwała nr VIII/1/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie odwołania skarbnika Miasta Starachowice – głównego księgowego budżetu,
  - Uchwała nr VIII/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania skarbnika Miasta Starachowice – głównego księgowego budżetu,
  - Aneks nr 3 do Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, sporządzony w sierpniu 2022 r.,
  - Tabela kosztów w projekcie przed i po zmianie z wyjaśnieniem kosztów niekwalifikowalnych,
  - Umowy z wykonawcami, aneksy, protokoły konieczności, kosztorysy,
  - Zestawienie tabelaryczne „Długości tras rowerowych”,
  - Wiadomość e-mail z dnia 16.08.2022 r. dotycząca szacowania zakresu roweru miejskiego w Starachowicach, łączna kwota brutto: 2.640.577,96 zł,
- 74) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.5.2021.GE z dnia 05.09.2022 r., skierowane do IZ, dotyczące przedłożenia załącznika nr 3 do umowy wraz z:
- Zestawieniem kosztów dla „Przebudowy placu wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych”,
  - Kosztorysem ofertowym dla budowy parkingu dwupoziomowego,
- 75) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.3.2021.RE.13 z dnia 09.09.2022 r. (data wpływu do IZ: 12.09.2022 r.) z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienia wydatków z roku 2022 na rok 2023 dotyczących wprowadzenia roweru miejskiego, w ramach Zadania 3 „Budowa systemu ścieżek rowerowych i wprowadzenie roweru miejskiego” wraz z załącznikiem nr 3 do umowy – formularz wprowadzania zmian w projekcie,
- 76) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2022 r., dotyczący zasadności włączenia do projektu zadania dotyczącego budowy parkingu dwupoziomowego,
- 77) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 21.09.2022 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przedłożenia aneksu do umowy oraz konieczności dokonania korekty Studium Wykonalności Inwestycji,
- 78) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 22.09.2022 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na włączenie do projektu budowy parkingu dwupoziomowego,
- 79) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-05 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00, zawarty w dniu 30.09.2022 r., którym zmieniono:
- całkowitą wartość Projektu: 52.285.856,28 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne: 5.106.344,09 zł,
  - zakończenie realizacji Projektu: 31.08.2023 r.,

- 80) Aneks nr 3 do Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”, sporządzony w sierpniu 2022 r.,
- 81) Pismo IZ znak: KC-I.432.352.3.2022 z dnia 04.01.2023 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania Notatki z wizyty monitorującej w zakresie prawidłowej realizacji projektu, przeprowadzonej w dniu 22.12.2022 r. w miejscu realizacji,
- 82) Notatka służbowa nr KC-I.432.352.3.2022 z dnia 30.12.2022 r. z wizyty monitorującej w zakresie prawidłowej realizacji projektu, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice w dniu 22.12.2022 r. – na dzień wizyty monitorującej w ocenie Kontrolujących nie występują problemy, które mogłyby skutkować niezrealizowaniem projektu w przewidzianym terminie i zakresie,
- 83) Pismo Beneficjenta znak: PF.0423.2021.RE z dnia 23.01.2023 r., skierowane do IZ z prośbą o możliwość dostosowania wniosku o dofinansowanie z rzeczywiście poniesionymi wydatkami w roku 2022 r. oraz przeniesienia części wydatków na rok 2023,
- 84) Pismo IZ znak: IR-VI.432.19.10.2019 z dnia 30.01.2023 r., skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przeniesienie części wydatków na 2023 r.,
- 85) Pismo Beneficjenta znak: PF.042.16.2023 z dnia 07.02.2023 r. (data wpływu do IZ: 08.02.2023 r.) dotyczące przedłożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- 86) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0052/18, złożony w dniu 08.02.2023 r. wraz z załącznikami:
  - Aneks nr 4 do Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” z lutego 2023 r.,
  - Decyzja nr 155/20 z dnia 12.03.2020 r., znak: BK.I.6740.1.15.2020.JB Starosty Starachowickiego dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące inwestycję pn. „Przebudowa placu wraz z budową parkingu dwupoziomowego i kładki dla pieszych w Starachowicach” na działce ewid. nr [REDAKTOWANE] w jednostce Starachowice, obręb [REDAKTOWANE],
  - Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-06 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00, zawarty w dniu 08.03.2023 r., którym zmieniono:
    - całkowitą wartość Projektu: 53.489.104,41 zł,
    - wydatki niekwalifikowalne: 6.309.592,22 zł,
    - zakończenie realizacji Projektu: 31.08.2023 r.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

### **1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 20.01.2022 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r., złożony 25.01.2022 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 18.02.2022 r., 09.03.2022 r., 25.03.2022 r., 25.04.2022 r.) przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 870.226,86 zł,
- 5) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009:
  - a) Faktura VAT nr FA/29/06/2021/DT na kwotę brutto 23.403,06 zł (netto: 19.026,88 zł; VAT 23%: 4.376,18 zł) wystawiona 30.06.2021 r. przez ██████████, ██████████, ██████████ za wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, tj.:
    - Protokół odbioru wykonanych robót z 30.06.2021 r. dot. zadania pn. „Rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z przebudową skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Konstytucji 3 Maja” – roboty w zakresie wodociągu wykonane w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r., wartość robót w okresie rozliczeniowym netto: 19.026,88 zł, VAT 23%: 4.376,18 zł, wartość brutto: 23.403,06 zł,
    - Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. wykonania wodociągu (wartość netto: 19.026,88 zł, wartość VAT 23%: 4.376,18 zł, wartość brutto: 23.403,06 zł),
    - Protokół konieczności Nr 1 z 14.06.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dot. zmiany technologii wykonania przebudowy wodociągu z założonej w projekcie metodą wykopu otwartego na wykonanie metodą przewiertu sterowanego (szacowany zakres rzeczowy robót: ok. 70% całości zakontraktowanych robót tej branży), które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego przebudowy sieci wodociągowej ani ceny ofertowej (wartość robót zamiennych: 421.347,84 zł, razem wartość robót: 421.347,84 zł),

- Kosztorys zamienny wykonania wodociągu na wartość ogółem 421.347,84 zł (w tym wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego na wartość 170.721,94 zł),
- b) Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dot. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], który na dzień 03.08.2021 r. posiada status podatnika czynny,
- c) Wyciąg Nr 3/2021 z 03.08.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] 0673 dokumentujący zapłatę w dniu 03.08.2021 r. kwoty 19.892,60 zł za fakturę VAT nr FA/29/06/2021/DT,
- d) Wyciąg Nr 20/2021 z 03.08.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] 9834 dokumentujący zapłatę w dniu 03.08.2021 r. kwoty 2.340,31 zł za fakturę VAT nr FA/29/06/2021/DT,
- e) Wyciąg Nr 148/2021 z 03.08.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] 0093 dokumentujący zapłatę w dniu 03.08.2021 r. kwoty 1.170,15 zł za fakturę VAT nr FA/29/06/2021/DT,
- f) Faktura VAT nr FS/2021/06/3 na kwotę brutto 68.382,54 zł (netto: 55.595,56 zł; VAT 23%: 12.786,98 zł) wystawiona 17.06.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, tj.:
  - Protokół odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach, data odbioru końcowego: 14.06.2021 r.,
  - Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 31.05.2021 r. o wykonaniu prac siłami własnymi,
  - Protokół odbioru wykonanych robót z 31.05.2021 r. dot. zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach” – roboty wykonane w okresie od 04.02.2021 r. do 31.05.2021 r., wartość robót według kosztorysu wykonawczego: 55.595,56 zł netto,
  - Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót na kwotę 55.595,56 zł netto,
  - Kosztorys powykonawczy – „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach”, wartość netto: 55.595,56 zł, VAT 23%: 12.786,98 zł, wartość brutto: 68.382,54 zł,
  - Pismo [REDAKTOWANE] z 31.05.2021 r. skierowane do Gminy Starachowice z wnioskiem o powołanie Komisji i dokonanie odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych,
- g) Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dot.



- ██████████, NIP: ██████████, który na dzień 16.07.2021 r. posiada status podatnika czynny,
- h) Wyciąg Nr 2/2021 z 21.07.2021 r. z rachunku nr ██████████ 0673 dokumentujący zapłatę w dniu 21.07.2021 r. kwoty 58.125,16 zł za fakturę VAT nr FS/2021/06/3,
- i) Wyciąg Nr 17/2021 z 21.07.2021 r. z rachunku nr ██████████ ██████████ dokumentujący zapłatę w dniu 21.07.2021 r. kwoty 6.838,25 zł za fakturę VAT nr FS/2021/06/3,
- j) Wyciąg Nr 139/2021 z 21.07.2021 r. z rachunku nr ██████████ ██████████ dokumentujący zapłatę w dniu 21.07.2021 r. kwoty 3.419,13 zł za fakturę VAT nr FS/2021/06/3,
- k) Faktura VAT nr FA/26/07/2021/DT na kwotę brutto 178.064,80 zł (netto: 144.768,13 zł; VAT 23%: 33.296,67 zł) wystawiona 30.07.2021 r. przez ██████████, ██████████, ██████████ za wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, tj.:
- Protokół odbioru wykonanych robót z 30.07.2021 r. dot. zadania pn. „Rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z przebudową skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Konstytucji 3 Maja” – roboty w zakresie robót drogowych, wodociągu, branży elektrycznej – oświetlenia drogowego oraz budowy kanału technologicznego, wykonane w okresie od 01.07.2021 r. do 30.07.2021 r., wartość robót w okresie rozliczeniowym netto: 144.768,13 zł, VAT 23%: 33.296,67 zł, wartość brutto: 178.064,80 zł,
  - Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. wykonania robót drogowych (wartość netto: 7.106,20 zł, VAT 23%: 1.634,43 zł, wartość brutto: 8.740,63 zł),
  - Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. wykonania wodociągu (wartość netto: 85.905,48 zł, VAT 23%: 19.758,26 zł, wartość brutto: 105.663,74 zł),
  - Protokół konieczności Nr 2 z 07.07.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dot. zmiany średnicy zewnętrznej przebudowanego wodociągu z projektowanej 125 mm na 110 mm, która ma charakter nieistotny i nie zmienia zakresu rzeczowego przebudowy oraz spowoduje zmniejszenie wartości zadania (wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 16.620,50 zł, wartość robót zamiennych: 15.888,50 zł),
  - Kosztorys zamienny dot. robót w zakresie wodociągu (wartość robót: -732,00 zł),
  - Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. branży elektrycznej – oświetlenia drogowego (wartość netto: 5.510,00 zł, VAT 23%: 1.267,30 zł, wartość brutto: 6.777,30 zł),
  - Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. budowy kanału technologicznego (wartość netto: 46.246,45 zł, VAT 23%: 10.636,68 zł, wartość brutto: 56.883,13 zł),

- l) Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dot. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], który na dzień 08.09.2021 r. posiada status podatnika czynny,
- m) Wyciąg Nr 4/2021 z 08.09.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 08.09.2021 r. kwoty 151.355,08 zł za fakturę VAT nr FA/26/07/2021/DT,
- n) Wyciąg Nr 33/2021 z 08.09.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 08.09.2021 r. kwoty 17.806,48 zł za fakturę VAT nr FA/26/07/2021/DT,
- o) Wyciąg Nr 174/2021 z 08.09.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 08.09.2021 r. kwoty 8.903,24 zł za fakturę VAT nr FA/26/07/2021/DT,
- p) Faktura VAT nr FA/21/08/2021/DT na kwotę brutto 100.376,46 zł (netto: 81.606,88 zł; VAT 23%: 18.769,58 zł) wystawiona 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, tj.:
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 31.08.2021 r. o wykonaniu robót bez udziału Podwykonawców,
  - Protokół odbioru wykonanych robót z 31.08.2021 r. dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem oświetlenia” – roboty w zakresie robót drogowych, wykonane w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r., wartość robót w okresie rozliczeniowym netto: 81.606,88 zł, VAT 23%: 18.769,58 zł, wartość brutto: 100.376,46 zł,
  - Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. wykonania robót drogowych (wartość netto: 81.606,88 zł),
- q) Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dot. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], który na dzień 06.10.2021 r. posiada status podatnika czynny,
- r) Wyciąg Nr 5/2021 z 06.10.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 06.10.2021 r. kwoty 85.319,99 zł za fakturę VAT nr FA/21/08/2021/DT,
- s) Wyciąg Nr 40/2021 z 06.10.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 06.10.2021 r. kwoty 10.037,65 zł za fakturę VAT nr FA/21/08/2021/DT,
- t) Wyciąg Nr 194/2021 z 06.10.2021 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 06.10.2021 r. kwoty 5.018,82 zł za fakturę VAT nr FA/21/08/2021/DT,
- u) Faktura VAT nr 39/10/2020 na kwotę brutto 543.660,00 zł (netto: 442.000,00 zł; VAT 23%: 101.660,00 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 500.000,00

- zł, wystawiona 23.10.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Starachowice, zgodnie z umową nr 81/IRG/2018 z 12.10.2018 r. oraz aneksami 1-8, faktura końcowa”,
- v) Protokół zdawczo-odbiorczy z 23.10.2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 dot. przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj.:
- Projekty budowlane oraz projekty wykonawcze wszystkich branż – po 5 egz.,
  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 3 egz.,
  - Przedmiar robót wszystkich branż – po 2 egz.,
  - Kosztorys inwestorski wszystkich branż – po 2 egz.,
  - Projekty stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,
  - Wersja elektroniczna na płycie CD – 1 szt.,
- oraz podziały działek umożliwiające w przyszłości regulację pasów drogowych (46 działek dzielonych, w wyniku podziału powstało 105 nowych działek),
- w) Wyciąg Nr 1/2020 z 16.11.2020 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 16.11.2020 r. kwoty 543.660,00 zł za fakturę VAT nr 39/10/2020,
- 6) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.56.11.2020 z 22.07.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 870.226,86 zł, rozliczona kwota zaliczki: 739.692,83 zł, pozostaje do rozliczenia: 29.380,22 zł),
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r., złożony 25.05.2022 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 06.07.2022 r., 08.08.2022 r.) przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.600.925,00 zł,
- 8) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011:
- a) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC): [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 268 km:
- Faktura VAT nr 4030102488 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7496 z 25.02.2022 r.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7496 z 25.02.2022 r.,

- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
- Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7496 z 15.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDAKTOWANE]

b) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC): [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów [REDAKTOWANE], stan licznika: 150 km:

- Faktura VAT nr 4030102487 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7495 z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7495 z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
- Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7495 z 15.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDAKTOWANE],

c) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC): [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 162 km:

- Faktura VAT nr 4030102486 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7494 z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr [REDAKTOWANE] z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
- Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],

- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7494 z 14.07.2021 r.,
  - Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDACTED],
- d) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDACTED], numer podwozia: [REDACTED], numer silnika: [REDACTED], rok produkcji: [REDACTED], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDACTED], typ: (wg oznaczenia COC): B.2007.46.017, model: Lion's City 12, typ silnika: [REDACTED], nr skrzyni biegów: [REDACTED], stan licznika: 163 km:
- Faktura VAT nr 4030102485 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED],
  - Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7493 z 25.02.2022 r.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7493 z 25.02.2022 r.,
  - Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDACTED],
  - Karta pojazdu seria [REDACTED],
  - EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7493 z 12.07.2021 r.,
  - Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDACTED],
- e) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDACTED], numer podwozia: [REDACTED], numer silnika: [REDACTED], rok produkcji: [REDACTED], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDACTED], typ: (wg oznaczenia COC): [REDACTED], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDACTED], nr skrzyni biegów: [REDACTED], stan licznika: 128 km:
- Faktura VAT nr 4030102484 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED],
  - Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7492 z 25.02.2022 r.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7492 z 25.02.2022 r.,
  - Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDACTED],
  - Karta pojazdu seria [REDACTED],
  - EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7492 z 12.07.2021 r.,

- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr 12C7492,
- f) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: 2021, moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC) [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 148 km:
- Faktura VAT nr 4030102483 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7491 z 25.02.2022 r.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7491 z 25.02.2022 r.,
  - Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
  - Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
  - EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7491 z 12.07.2021 r.,
  - Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr 12C7491,
- g) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC): [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 241 km:
- Faktura VAT nr 4030102482 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7490 z 25.02.2022 r.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7490 z 25.02.2022 r.,
  - Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
  - Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
  - EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7490 z 12.07.2021 r.,
  - Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDAKTOWANE],

h) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC): [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 160 km:

- Faktura VAT nr 4030102481 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7489 z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7489 z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
- Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7489 z 12.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDAKTOWANE],

i) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: 2021, moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC): [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 132 km:

- Faktura VAT nr 4030102476 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7484 z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7484 z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
- Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7484 z 08.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDAKTOWANE],

j) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer

silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC) [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 154 km:

- Faktura VAT nr 4030102477 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7485 z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7485 z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
- Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7485 z 09.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDAKTOWANE],

k) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC) [REDAKTOWANE], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDAKTOWANE], nr skrzyni biegów: [REDAKTOWANE], stan licznika: 155 km:

- Faktura VAT nr 4030102478 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr [REDAKTOWANE] z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7486 z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE],
- Karta pojazdu seria [REDAKTOWANE],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr [REDAKTOWANE] z 09.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDAKTOWANE],

l) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDAKTOWANE], numer podwozia: [REDAKTOWANE], numer silnika: [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDAKTOWANE], typ: (wg oznaczenia COC): [REDAKTOWANE], model:



Lion's City 12, typ silnika: [REDACTED], nr skrzyni biegów: [REDACTED],  
stan licznika: 147 km:

- Faktura VAT nr [REDACTED] na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED],
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7487 z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7487 z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDACTED],
- Karta pojazdu seria [REDACTED],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7487 z 09.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDACTED]

m) Dokumenty dot. pojazdu: Autobus (pojazd nowy), marka: MAN, typ pojazdu: [REDACTED], numer podwozia: [REDACTED], numer silnika: [REDACTED], rok produkcji: [REDACTED], moc silnika w kW/KKM / norma emisji spalin: [REDACTED], typ: (wg oznaczenia COC): [REDACTED], model: Lion's City 12, typ silnika: [REDACTED], nr skrzyni biegów: [REDACTED],  
stan licznika: 154 km:

- Faktura VAT nr 4030102480 na kwotę brutto 1.286.856,75 zł (netto: 1.046.225,00 zł, VAT 23%: 240.631,75 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.225,00 zł, wystawiona 25.02.2022 r. przez [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED],
- Protokół przekazania autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7488 z 25.02.2022 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją nr 12C7488 z 25.02.2022 r.,
- Dowód rejestracyjny pojazdu o numerze rejestracyjnym [REDACTED],
- Karta pojazdu seria [REDACTED],
- EEC Certificate Of Conformity (COC), tj. Świadectwo zgodnościowe nr 12C7488 z 12.07.2021 r.,
- Oświadczenie z 31.01.2022 r. do COC nr [REDACTED],

n) Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dot. [REDACTED], NIP: [REDACTED], który na dzień 15.03.2021 r. posiada status podatnika czynny,

o) Wyciąg Nr 2022/004 z 21.03.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED] [REDACTED] dokumentujący zapłatę w dniu 21.03.2022 r.:

- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102488,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102487,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102486,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102485,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102484,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102483,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102482,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102481,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102476,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102477,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102478,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102479,
- kwoty 889.291,25 zł za fakturę VAT nr 4030102480,

p) Wyciąg Nr 2022/056 z 21.03.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] dokumentujący zapłatę w dniu 21.03.2022 r.:

- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102488,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102487,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102486,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102485,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102484,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102483,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102482,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102481,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102476,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102477,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102478,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102479,
- kwoty 397.565,50 zł za fakturę VAT nr 4030102480,

q) Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, znak: H.816.3.2022.H12 z dnia 03.01.2022 r., zezwalająca:

- na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, w terminie do dnia 31.12.2022 r. w odniesieniu do 641 pojazdów kompletnych kategorii N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub> i M<sub>3</sub> (w tym w zestawieniu: pojazdy typu B.2007.46.017 posiadające świadectwo homologacji nr [REDAKTOWANE])
- oraz na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, w terminie do dnia 30.06.2023 r. w odniesieniu do 648 pojazdów skompletowanych kategorii N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub> i N<sub>3</sub>,

wraz z wykazem numerów VIN pojazdów objętych zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji (w zestawieniu pojazdy

objęte audytem w pozycjach: 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611),

r) Niżej wymienione polisy potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia:

- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),
- seria [REDAKTOWANE], okres ubezpieczenia: 25.02.2023 r. – 24.02.2024 r. (nr rejestracyjny pojazdu: [REDAKTOWANE], nr VIN: [REDAKTOWANE]),

9) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.56.13.2020 z 25.10.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 13.600.925,00 zł, rozliczona kwota zaliczki: 11.560.786,25 zł).

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 oraz wniosku o dofinansowanie,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i podmioty zaangażowane w realizację projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

## 1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE) / wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Starachowice; nr referencyjny: ZP.271.69.2018.PMa g	130.000,00 PLN, tj. 30.150,52 EUR i stanowi część zamówienia o wartości 561.466,95 PLN, tj. 130.219,39 EUR	Art. 39 ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)	Poniżej progów/ kurs EUR: 4,3117 PLN	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy: 484.620,00 PLN Wartość umowy na dzień badania: 543.660,00 PLN	RPSW.03.04.00-26-0052/18-009: 500.000,00 PLN
2	Rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z rozbudową zjazdów, zatok autobusowych i chodników; nr referencyjny: ZP.271.39.2020.HE	8.314.380,91 PLN, tj. 1.947.481,06 EUR i stanowi część zamówienia o wartości 45.155.038,91 PLN, tj. 10.576.684,45 EUR	Art. 39 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)	Powyżej progów/ kurs EUR: 4,2693	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy: 4.640.000,01 PLN Wartość umowy na dzień badania: 5.602.655,87 PLN	RPSW.03.04.00-26-0052/18-009: 201.467,86 PLN
3	Przebudowa ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem	589.129,67 PLN, tj. 137.992,10 EUR	Art. 39 ustawy PZP (Dz. U. z	Poniżej progów/ kurs EUR: 4,2693	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy:	RPSW.03.04.00-26-0052/18-009: 100.376,46 PLN

	oświetlenia w ramach zadania „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II etap”; nr referencyjny: ZP.271.28.2020.SD		2019 r., poz. 1843 ze zm.)		286.049,61 PLN Wartość umowy na dzień badania: 302.364,79 PLN	
4	Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG; nr referencyjny: ZP.271.26.2020.SD	22.400.000,00 PLN, tj. 5.246.761,76 EUR	Art. 39 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)	Powyżej progów/ kurs EUR: 4,2693	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy: 25.805.400,00 PLN Wartość umowy na dzień badania: 25.805.400,00 PLN	RPSW.03.04.00-26-0052/18-011: 13.600.925,00 PLN
5	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach	65.484,27 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności (...) z dnia 22.08.2019 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).	Nie dotyczy	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy: 76.787,36 PLN Wartość umowy na dzień badania: 68.382,54 PLN	RPSW.03.04.00-26-0052/18-009: 68.382,54 PLN

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.352.1.2022/MBK-1 z dnia 07.08.2022 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej w dniach 8-10.06.2022 r.,
- 6) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.352.2.2022/KW-2 z dnia 06.10.2022 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej w dniach 12-16.09.2022 r.,
- 7) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Starachowice” (nr referencyjny: ZP.271.69.2018.PMag):
  - a) „Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO część II – obiekty inżynierskie”, Zeszyt 33/2018 (1803), Sekocenbud, opracowany przez ██████████, ██████████,
  - b) Zrzut ekranu – Baza cenowa – Biuletyny zagregowane II kwartał 2018,
  - c) „Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI”, Zeszyt 35/2018 (1805), II kwartał 2018 r., Sekocenbud, opracowany przez ██████████, ██████████,
  - d) Dokument pn. „Szacunek wartości zamówienia” z dnia 25.07.2018 r., zgodnie z którym:
    - łączna wartość robót wg zeszytu BCO Biuletyn cen obiektów budowlanych cz. II – II kwartał 2018 r. wyniesie 6.738.538 zł,
    - wartość robót przeliczona wg współczynnika regionalnego 0,963 wyniesie 6.489.212,09 zł (wyliczenie: 6.738.538 zł x 0,963 = 6.489.212,09 zł),
    - koszt dokumentacji projektowej wg WKI Grupa – 7, Podgrupa – 7.300, symbol klasyf. – 7.320.40, gdzie przyjęto wskaźnik 2 % wartości robót, wyniesie 129.784 zł (wyliczenie: 6.489.212 zł x 2,0 % = 129.784 zł); wartość zamówienia projektowego po przybliżeniu: 130.000 zł),
  - e) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.07.2018 r.,
  - f) Zarządzenie 432/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Starachowice”,
  - g) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 24.08.2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia,
  - h) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona w dniu 27.08.2018 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,

- i) Ogłoszenie o zamówieniu nr 608785-N-2018 zamieszczone 27.08.2018 r.:
  - w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- j) Oferty złożone w postępowaniu do 05.09.2018 r. do godz. 10:30:
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (data wpływu: 04.09.2018 r. godz. 9:00),
  - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (data wpływu: 04.09.2018 r. godz. 10:10),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (data wpływu: 04.09.2018 r. godz. 11:10),
- k) Lista obecności komisji przetargowej z dnia 05.09.2018 r.,
- l) Oświadczenie o bezstronności złożone 05.09.2018 r. przez kierownika Zamawiającego,
- m) Oświadczenie o bezstronności złożone 05.09.2018 r. przez inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- n) Oświadczenia o bezstronności złożone 05.09.2018 r. przez 5 członków Komisji Przetargowej,
- o) Oświadczenie o bezstronności złożone 06.09.2018 r. przez 1 członka Komisji Przetargowej,
- p) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona 05.09.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.starachowice.pl>,
- q) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z 03.09.2018 r. przesłane do Zamawiającego z prośbą o przesłanie protokołu z sesji otwarcia ofert,
- r) Wydruk e-maila z 05.09.2018 r. potwierdzający przesłanie informacji z otwarcia ofert do Wykonawcy – [REDAKTOWANE],
- s) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 10.09.2018 r.,
- t) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 06.09.2018 r.,
- u) Pismo wewnętrzne z dnia 10.09.2018 r. w sprawie przygotowywania uchwały zwiększającej kwotę finansowania zamówienia, pokrywającej wartość oferty,
- v) Pismo Zamawiającego, znak: ZP.271.69.2018.PMag z dnia 12.09.2018 r. przesłane e-mailem w dniu 12.09.2018 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] stanowiące wezwanie do złożenia wyjaśnień w terminie do 17.09.2018 r. do godz. 10:00, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej,

- w) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE], znak: PI/452/DG/2018 z dnia 16.09.2018 r., otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 16.09.2018 r., zawierające wyjaśnienia w odniesieniu do wezwania znak: ZP.271.69.2018.PMag z dnia 12.09.2018 r.,
- x) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 18.09.2018 r.,
- y) Pismo Zamawiającego, znak: ZP.271.69.2018.PMag z dnia 18.09.2018 r., przesłane e-mailem do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] wzywające do złożenia uzupełnienia oferty w terminie do 25.09.2018 r. do godz. 12:00,
- z) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE], znak: PI/475/DG/2018 z dnia 20.09.2018 r. przekazujące Zamawiającemu dokumenty wymagane pismem znak: ZP.271.69.2018.PMag z dnia 18.09.2018 r. (data wpływu: 21.09.2018 r.),
- aa) Uchwała Nr XI/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 08.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2018-2027,
- bb) Pismo Zamawiającego, znak: ZP.271.69.2018.PMag z dnia 28.09.2018 r., skierowane e-mailem w dniu 28.09.2018 r. do 3 Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 26.10.2018 r.,
- cc) Pismo wewnętrzne z dnia 01.10.2018 r., z którego wynika, że w ramach przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone środki finansowe do wysokości wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- dd) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE], znak: PI/DG/464/2018 z dnia 28.09.2018 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- ee) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 28.09.2018 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- ff) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2018 r. informujące Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- gg) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 02.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na dokumencie),
- hh) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane e-mailem w dniu 02.10.2018 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- ii) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500250930-N-2018 zamieszczone 18.10.2018 r.:
  - w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,



- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- jj) Umowa nr 81/IRG/2018 zawarta 12.10.2018 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Starachowice” w terminie:
- koncepcja – trzy tygodnie od daty podpisania umowy,
  - projekt budowlany i wykonawczy – do 07.01.2019 r.,
- za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 484.620,00 zł brutto,
- kk) Aneksy do ww. umowy:
- nr 1/2018 z dnia 20.12.2018 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 26.02.2019 r. z powodu wystąpienia okoliczności związanych z przedłużającą się procedurą związaną z uzgodnieniem i zatwierdzeniem koncepcji, wraz z:
    - pismem Wykonawcy z dnia 05.12.2018 r. w sprawie m.in. przedłużenia terminu wykonania umowy,
    - załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 50 dni),
  - nr 2 z dnia 11.02.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 31.03.2019 r. z powodu wystąpienia okoliczności związanych z przedłużającą się procedurą związaną z uzgodnieniem i zatwierdzeniem koncepcji oraz opiniowaniem koncepcji z Zarządcami dróg, wraz z:
    - pismem Wykonawcy z dnia 04.02.2019 r. w sprawie m.in. przedłużenia terminu wykonania umowy,
    - załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 103 dni),
  - nr 3 z dnia 28.03.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 04.06.2019 r. z powodu wystąpienia okoliczności związanych z przedłużającą się procedurą związaną z uzgodnieniem i zatwierdzeniem koncepcji oraz opiniowaniem koncepcji z Zarządcami dróg, wraz z:
    - pismem Wykonawcy z dnia 21.03.2019 r. w sprawie m.in. przedłużenia terminu wykonania umowy,
    - załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 148 dni),
  - nr 4 z dnia 31.05.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 07.08.2019 r. z powodu wystąpienia okoliczności związanych z przedłużającą się procedurą związaną

- z uzgodnieniem i zatwierdzeniem koncepcji oraz opiniowaniem koncepcji z Zarządcami dróg, wraz z:
- pismem Wykonawcy z dnia 12.05.2019 r. w sprawie m.in. przedłużenia terminu wykonania umowy,
  - załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 212 dni),
- nr 5 z dnia 02.08.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 30.11.2019 r. z powodu ogłoszenia komunikatu w sprawie budowy kanału technologicznego na przedmiotowej inwestycji, wraz z:
- pismem Wykonawcy z dnia 04.07.2019 r. w sprawie m.in. przedłużenia terminu wykonania umowy z załącznikami,
  - załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 396 dni),
- nr 6 z dnia 07.11.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 30.05.2019 r. oraz wynagrodzenia na kwotę 543.660,00 zł z powodu zwiększenia zakresu na przedmiotowej inwestycji ze względu na konieczność uporządkowania granic pasów drogowych na ulicach: Radomskiej, Szkolnej, Alei Armii Krajowej, Słonecznej, Bankowej, J. Kaczyńskiej, 1 Maja, Kościelnej Kopalnianej i Na Szlakowisku w Starachowicach, wraz z:
- pismem Wykonawcy z dnia 05.10.2019 r. w sprawie m.in. wyceny wartości robót przy porządkowaniu pasów drogowych na kwotę netto: 48.000,00 zł, brutto: 59.040,00 zł oraz przedłużenia terminu wykonania umowy,
  - załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 577 dni),
- nr 7 z dnia 28.05.2020 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 17.08.2020 r. z powodu wystąpienia okoliczności związanych z przedłużającą się procedurą udzielania pełnomocnictw przez zarządców dróg, wraz z:
- pismem Wykonawcy z dnia 04.05.2020 r. w sprawie m.in. przedłużenia terminu wykonania umowy,
  - załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 692 dni),
- nr 8 z dnia 14.08.2020 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 23.08.2018 r. z powodu wystąpienia okoliczności związanych z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z:
- pismem Wykonawcy z dnia 06.08.2020 r. w sprawie m.in. przedłużenia terminu wykonania umowy,

- załącznikiem dokumentującym podstawy zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (opóźnienie – 782 dni),
- II) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: ZP.271.69.2018.PMag, zatwierdzony w dniu 22.10.2018 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- 8) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z rozbudową zjazdów, zatok autobusowych i chodników” (nr referencyjny: ZP.271.39.2020.HE):
- a) Dokumenty dotyczące oszacowania wartości zamówienia:
- Kosztorysy inwestorskie:
    - branża drogowa, opracowany we wrześniu 2020 r., na kwotę 5.152.428,43 zł,
    - branża sanitarna (wodociąg), opracowany w dniu 15.07.2020 r., na kwotę 1.036.709,99 zł,
    - branża sanitarna (kanalizacja deszczowa), opracowany w dniu 15.07.2020 r., na kwotę 900.350,15 zł,
    - branża sanitarna (gaz), opracowany w czerwcu 2020 r., na kwotę 254.725,93 zł,
    - branża elektryczna (oświetlenie), opracowany w dniu 22.07.2020 r., na kwotę 393.517,77 zł,
    - branża elektryczna (przebudowa kolizji), opracowany w dniu 14.07.2020 r., na kwotę 38.354,75 zł,
    - branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego, opracowany w dniu 08.07.2020 r., na kwotę 338.900,75 zł,
    - branża telekomunikacyjna – przebudowa kolizji, opracowany w dniu 08.07.2020 r., na kwotę 134.303,14 zł,
  - Faktura nr PP/162/2020 z dnia 08.10.2020 r. na kwotę 79.950,00 zł brutto (netto: 65.000,00 zł, VAT 23%: 14.950,00 zł), tytułem: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt w ramach zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach”,
- b) Dokument wewnętrzny z dnia 12.11.2020 r. dotyczący oszacowania wartości zamówienia na kwotę 8.314.380,91 zł,
- c) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.11.2020 r.,
- d) Zarządzenie nr 510/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do

- skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z rozbudową zjazdów, zatok autobusowych i chodników”,
- e) Zarządzenie nr 92/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 510/2020 z dnia 01.12.2020 r.,
  - f) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 03.12.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia, zatwierdzony w dniu 04.12.2020 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
  - g) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona w dniu 04.12.2020 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
  - h) Wydruk ze strony [REDAKTOWANE] z dnia 04.12.2020 r. potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (data wysłania: 04.12.2020 r.),
  - i) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 240-592425 zamieszczone 09.12.2020 r.:
    - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/TED>,
    - w miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych <https://miniportal.uzp.gov.pl>,
    - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - j) Zapytania do treści SIWZ złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
    - [REDAKTOWANE] – w dniu 23.12.2020 r.,
    - [REDAKTOWANE] – w dniu 30.12.2020 r. (zapytanie zawiera adnotację „nie odpowiadamy”) oraz w dniu 04.01.2021 r. (zapytanie zawiera adnotację „nie udzielamy odpowiedzi”,
  - k) Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ zamieszczone w dniu 29.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - l) Oferty złożone w postępowaniu do 14.01.2021 r. do godz. 10:00:
    - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 5.789.900,00 zł (data wpływu: 14.01.2021 r. godz. 08:16),
    - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 4.640.000,01 zł (data wpływu: 14.01.2021 r. godz. 08:28),
    - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 5.760.025,27 zł (data wpływu: 14.01.2021 r. godz. 09:51),
  - m) Wydruk z dnia 14.01.2021 r. ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl>, potwierdzający wpływ ofert,
  - n) Lista obecności komisji przetargowej z dnia 14.01.2021 r.,
  - o) Oświadczenie o bezstronności złożone 14.01.2021 r. przez kierownika Zamawiającego,
  - p) Oświadczenia o bezstronności złożone 14.01.2021 r. przez 5 członków Komisji Przetargowej,
  - q) Oświadczenie o bezstronności złożone 15.01.2021 r. przez 1 członka Komisji Przetargowej,

- r) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona 14.01.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.starachowice.pl>,
- s) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOR] otrzymane przez Zamawiającego w dniu 14.01.2021 r. z prośbą o udostępnienie ofert Wykonawców,
- t) Pismo Zamawiającego przesłane w dniu 18.01.2021 r. do Wykonawcy – [REDAKTOR] [REDAKTOR] przekazujące kopie ofert złożonych w postępowaniu,
- u) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOR] otrzymane przez Zamawiającego w dniu 18.01.2021 r. z prośbą o udostępnienie ofert Wykonawców,
- v) Pismo Zamawiającego przesłane w dniu 18.01.2021 r. do Wykonawcy – [REDAKTOR] przekazujące kopie ofert złożonych w postępowaniu,
- w) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOR] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 14.01.2021 r.,
- x) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOR] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 15.01.2021 r.,
- y) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOR] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 15.01.2021 r.,
- z) Pisma Zamawiającego z dnia 02.02.2021 r.:
  - dotyczące wezwania do uzupełnienia pełnomocnictw dla pełnomocników wymienionych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) w terminie do dnia 08.02.2021 r.,
  - w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 08.02.2021 r.,przesłane do Wykonawcy – [REDAKTOR] w dniu 02.02.2021 r.,
- aa) Pismo Zamawiającego z dnia 02.02.2021 r., przesłane do Wykonawcy – [REDAKTOR], w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 08.02.2021 r.,
- bb) Pismo Zamawiającego z dnia 02.02.2021 r., przesłane do Wykonawcy – [REDAKTOR], w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 08.02.2021 r.,
- cc) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOR] z dnia 03.02.2021 r. wraz z pełnomocnictwem przetargowym, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 04.02.2021 r.,
- dd) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOR] z dnia 03.02.2021 r., zawierające wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 03.02.2021 r.,

- ee) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE], zawierające wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 04.02.2021 r.,
- ff) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE], zawierające wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 08.02.2021 r.,
- gg) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 11.02.2021 r.,
- hh) Pismo Zamawiającego, znak: ZP.271.39.2020.HE z dnia 11.02.2021 r. przesłane e-mailem do Wykonawcy – [REDAKTOWANE], wzywające do złożenia uzupełnienia oferty w terminie do 23.02.2021 r.,
- ii) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 19.02.2021 r. przekazujące Zamawiającemu dokumenty wymagane pismem znak: ZP.271.39.2020.HE z dnia 11.02.2021 r. (data wpływu: 19.02.2021 r.),
- jj) Zarządzenie nr 92/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 510/2020 z dnia 01.12.2020 r.,
- kk) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 23.02.2021 r., zatwierdzony w dniu 24.02.2021 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- ll) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 24.02.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na dokumencie),
- mm) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane e-mailem w dniu 24.02.2021 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- nn) Wydruk z e-maila otrzymanego z adresu [automated-notifications@nomail.ec.europa.eu](mailto:automated-notifications@nomail.ec.europa.eu) w dniu 16.04.2021 r. dotyczące publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, przesłanego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.04.2021 r.,
- oo) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 074-185445 zamieszczone 16.04.2021 r.:
  - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/TED>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
- pp) Umowa nr 30/RI/2021 zawarta 22.03.2021 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z przebudową skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Konstytucji 3 Maja” w terminie do 22.11.2021 r. za wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 4.640.000,01 zł brutto,
- qq) Aneksy do ww. umowy:
  - Nr 1 z dnia 14.04.2021 r., zmieniający przedstawicieli Wykonawcy, tj. kierownika robót sanitarnych w zakresie sieci wod-kan oraz kierownika robót telekomunikacyjnych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

- Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 23.03.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę kierownika robót telekomunikacyjnych oraz kierownika robót instalacyjnych wod-kan wraz z dokumentami wymaganymi w SIWZ,
  - Pismo Zamawiającego znak: RI.7013.7.2021.AJ.2 z dnia 09.04.2021 r. z informacją o wyrażeniu zgody na ww. zmiany,
- Nr 2 z dnia 20.09.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 4.640.000,01 zł brutto na kwotę 5.144.103,26 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz wystąpieniem robót zaniechanych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
- Zestawienie wartości protokołów konieczności dołączonych do Aneksu nr 2 do umowy Nr 30/RI/2021 (protokoły konieczności od Nr 1 do Nr 9, wartość robót zaniechanych: 1.197.043,28 zł, wartość robót do wykonania: 1.606.883,32 zł, różnica: 409.840,04 zł netto),
  - Protokół konieczności Nr 1 z dnia 14.06.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dot. zmiany technologii wykonania przebudowy wodociągu z założonej w projekcie metodą wykopu otwartego na wykonanie metodą przewiertu sterowanego (szacowany zakres rzeczowy robót: ok. 70% całości zakontraktowanych robót tej branży), które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego przebudowy sieci wodociągowej ani ceny ofertowej (wartość robót zamiennych: 421.347,84 zł, razem wartość robót: 421.347,84 zł),
  - Kosztorys zamienny wykonania wodociągu na wartość ogółem 421.347,84 zł (w tym wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego na wartość 170.721,94 zł),
  - Protokół konieczności Nr 2 z dnia 07.07.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dot. zmiany średnicy zewnętrznej przebudowanego wodociągu z projektowanej 125 mm na 110 mm, która ma charakter nieistotny i nie zmienia zakresu rzeczowego przebudowy oraz spowoduje zmniejszenie wartości zadania (wartość robót wg kosztorysu ofertowego: 16.620,50 zł, wartość robót zamiennych: 15.888,50 zł),
  - Kosztorys zamienny dot. robót w zakresie wodociągu (wartość robót: -732,00 zł),
  - Protokół konieczności Nr 3 z dnia 22.07.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na odspojeniu gruntów skalistych oraz pompowaniu wody z wykopów (ostateczna ilość robót zostanie ustalona w wyniku obmiaru powykonawczego),
  - Protokół konieczności Nr 4 z dnia 28.07.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dot. zmiany nawierzchni chodnika z kostki brukowej na płytki chodnikowe 30x30x8 (szacunkowy wzrost kosztów: 177.264,30 zł

netto; ostateczne rozliczenie ww. robót nastąpi po ich wykonaniu na podstawie kosztorysu powykonawczego),

- Kosztorys ofertowy – roboty zamienne dot. robót drogowych na kwotę 177.264,30 zł netto,
- Protokół konieczności Nr 5 z dnia 23.08.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dot. zmiany nawierzchni chodnika z kostki brukowej na płytki chodnikowe 30x30x8 (płytki naprowadzające TROP, płytki UWAGA, płytki zatrzymania STOP); szacunkowy wzrost kosztów: 43.147,20 zł netto (wartość według kosztorysu podstawowego: -112.146,20 zł, wartość robót zamiennych: 155.293,40 zł, różnica wartości: 43.147,20 zł),
- Kosztorys ofertowy – roboty zamienne dot. robót drogowych na kwotę 43.147,20 zł netto, 53.071,06 zł brutto),
- Protokół konieczności Nr 6 z dnia 23.08.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dot. zmiany warstwy ścieralnej jezdni z projektowanej AC8S dla ruchu KR-2 na mieszankę AC11S dla ruchu KR-3; szacunkowy wzrost kosztów: 13.503,10 zł netto (wartość według kosztorysu podstawowego: -170.187,00 zł, wartość robót zamiennych: 183.690,10 zł, różnica wartości: 13.503,10 zł),
- Kosztorys ofertowy – roboty zamienne dot. robót drogowych na kwotę 13.503,10 zł netto,
- Protokół konieczności Nr 7 z dnia 25.08.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na rozbiórce bruku i regulacji studni teletechnicznych; szacunkowy wzrost kosztów: 28.885,51 zł netto (wartość według kosztorysu podstawowego: -3.364,13 zł, wartość robót zamiennych i dodatkowych: 32.249,64 zł, różnica wartości: 28.885,51 zł),
- Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe i zamienne dot. robót drogowych na kwotę 28.885,51 zł netto,
- Protokół konieczności Nr 8 z dnia 08.09.2021 r. na wykonanie robót zamiennych polegających na zmianie warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej kruszywem oraz warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na warstwę mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym; szacunkowy wzrost kosztów: 108.160,00 zł netto (wartość według kosztorysu podstawowego: -216.320,00 zł, wartość robót zamiennych: 324.480,00 zł, różnica wartości: 108.160,00 zł),
- Kosztorys ofertowy – roboty zamienne dot. robót drogowych na kwotę 108.160,00 zł netto,
- Protokół konieczności Nr 9 z dnia 08.09.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na likwidacji kolizji – przebudowie istniejącej



- kanalizacji teletechnicznej w ul. Konstytucji 3-go Maja; szacunkowy wzrost kosztów: 39.614,74 zł netto,
- Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe dot. kanału technologicznego na kwotę 39.614,74 zł netto,
- Nr 3 z dnia 29.10.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.144.103,26 zł brutto na kwotę 5.214.842,61 zł brutto oraz zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy z 22.11.2021 r. na 26.04.2022 r. w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz wystąpieniem robót zaniechanych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
- Zestawienie wartości protokołów konieczności dołączonych do Aneksu nr 3 do umowy Nr 30/RI/2021 (protokoły konieczności od Nr 10 do Nr 12, wartość robót zaniechanych: -25.900,00 zł, wartość robót do wykonania: 83.411,67 zł, różnica: 57.511,67 zł netto),
  - Protokół konieczności Nr 10 z dnia 07.10.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu dodatkowej studni o średnicy 1200 mm oraz przykanalika o średnicy 200 mm wraz z odwodnieniem liniowym długości 4 m w ul. Konstytucji 3-go Maja; szacunkowy wzrost kosztów: 22.834,94 zł netto,
  - Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe dot. kanalizacji deszczowej na kwotę 22.834,94 zł netto,
  - Protokół konieczności Nr 11 z dnia 15.10.2021 r. na wykonanie robót zamiennych polegających na obniżeniu studni kablowych (8 szt.); szacunkowy wzrost kosztów: 21.034,93 zł netto (wartość według kosztorysu podstawowego: -25.900,00 zł, wartość robót zamiennych: 46.934,93 zł, różnica wartości: 21.034,93 zł),
  - Kosztorys ofertowy – roboty zamienne – teletechnika na kwotę 21.034,93 zł netto,
  - Protokół konieczności Nr 12 z dnia 15.10.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na:
    - likwidacji kolizji – przebudowie istniejącej kanalizacji teletechnicznej w ul. Konstytucji 3-go Maja (własność Gminy Starachowice),
    - likwidacji kolizji – przebudowie istniejącej kanalizacji teletechnicznej w ul. Konstytucji 3-go Maja na skrzyżowaniu z ul. Parkową (własność „Orange Polska”),szacunkowy wzrost kosztów: 13.641,80 zł netto (w tym: kosztorys nr 1 na kwotę 3.962,40 zł netto, kosztorys nr 2 na kwotę 9.679,40 zł netto),
  - Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe – zabezpieczenie kanalizacji UM na kwotę 3.962,40 zł netto,

- Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe – likwidacja kolizji teletechnicznej w ul. Parkowej na kwotę 9.679,40 zł netto,
- Nr 4 z dnia 28.02.2022 r., zmieniający przedstawicieli Wykonawcy, tj. kierownika budowy, wraz z pismem Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 24.02.2022 r. z prośbą o zmianę kierownika budowy wraz z dokumentami wymaganymi w SIWZ,
- Nr 5 z dnia 14.04.2022 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.214.842,61 zł brutto na kwotę 5.580.515,87 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia z 26.04.2022 r. na 15.07.2022 r. w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  - Zestawienie wartości protokołów konieczności dołączonych do Aneksu nr 5 do umowy Nr 30/RI/2021 (protokoły konieczności od Nr 13 do Nr 16, wartość robót zaniechanych: 0,00 zł, wartość robót do wykonania: 297.295,33 zł, różnica: 297.295,33 zł netto),
  - Protokół konieczności Nr 13 z dnia 09.12.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na montażu i demontażu opraw tymczasowych oświetlenia ulicznego; szacunkowy wzrost kosztów: 1.400,00 zł netto,
  - Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe – oświetlenie na kwotę 1.400,00 zł,
  - Protokół konieczności Nr 14 z dnia 09.12.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie uszkodzonej kanalizacji deszczowej; szacunkowy wzrost kosztów: 275.307,40 zł netto,
  - Kosztorys ofertowy – kanalizacja deszczowa na kwotę 275.307,40 zł,
  - Protokół konieczności Nr 15 z dnia 09.12.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na rozbiórce i ponownym ułożeniu elementów chodnika oraz ścieżki rowerowej w związku z decyzją Inwestora o konieczności poszerzenia jezdni ul. Konstytucji 3 Maja; szacunkowy wzrost kosztów: 19.419,43 zł netto,
  - Kosztorys na roboty dodatkowe – rozbiórka i ponowne ułożenie chodnika na kwotę 19.419,43 zł netto,
  - Protokół konieczności Nr 16 z dnia 02.02.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie 2 studni OPL oraz budowie studni i kanalizacji teletechnicznej pod kamery uliczne w ul. Konstytucji 3-go Maja; szacunkowy wzrost kosztów: 19.168,50 zł netto,
  - Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe – przebudowa 2 studni OPL oraz budowa studni i kanalizacji teletechnicznej pod kamery uliczne na kwotę : 19.168,50 zł netto,
- Nr 6 z dnia 21.04.2022 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.580.515,87 zł brutto na kwotę 5.602.655,87 zł brutto w związku

z koniecznością poprawy omyłki wynikającej z błędu rachunkowego, zawartego w załączniku nr 1 do aneksu nr 5, wraz z:

- Poprawionym zestawieniem wartości protokołów konieczności dołączonych do Aneksu nr 5 do umowy Nr 30/RI/2021 (protokoły konieczności od Nr 13 do Nr 16, wartość robót zaniechanych: 0,00 zł, wartość robót do wykonania: 315.295,33 zł, różnica: 315.295,33 zł netto),
- Nr 7 z dnia 11.07.2022 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.602.655,87 zł brutto na kwotę 5.689.057,85 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia z 15.07.2022 r. na 04.08.2022 r. w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
- Zestawienie wartości protokołów konieczności dołączonych do Aneksu nr 7 do umowy Nr 30/RI/2021 (protokoły konieczności od Nr 17 do Nr 21, wartość robót zaniechanych: 0,00 zł, wartość robót do wykonania: 70.245,51 zł, różnica: 70.245,51 zł netto),
  - Protokół konieczności Nr 17 z dnia 08.06.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie pokryw (z typu lekkiego na typ ciężki) na studniach kanału technologicznego w ciągu ścieżki rowerowej; szacunkowy wzrost kosztów: 34.128,51 zł netto,
  - Kosztorys robót dodatkowych – Wymiana pokryw kanału technologicznego z typu lekkiego na typ ciężki na kwotę 34.128,51 zł,
  - Protokół konieczności Nr 18 z dnia 10.06.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu odcinka przyłącza wodociągowego do budynku Pałacyk od projektowanej sieci wodociągowej do komory wodomierzowej; szacunkowy wzrost kosztów: 3.897,93 zł netto,
  - Kosztorys robót dodatkowych – przyłącze wodociągowe do budynku Pałacyk na kwotę 3.897,93 zł,
  - Protokół konieczności Nr 19 z dnia 21.06.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na:
    - wykonaniu kanału technologicznego w pełnym profilu Ktu-1,
    - przebudowie kanalizacji teletechnicznej ORANGE,
    - kuciu podłoża skalnego,szacunkowy wzrost kosztów: 4.942,02 zł netto,
  - Kosztorys robót dodatkowych – roboty branży teletechnicznej na kwotę 4.942,02 zł netto,
  - Protokół konieczności Nr 20 z dnia 22.06.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na:
    - przebudowie istniejącej studni kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, Szkolnej i Oświatowej,

- wymianie studni rewizyjnej oraz wykonaniu dodatkowych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, Szkolnej i Oświatowej,
  - likwidacji połączenia istniejących studni wraz z zamuleniem studni w obrębie skrzyżowania ul. Partyzantów, Szkolnej i Oświatowej,
  - połączeniu kanalizacji rurą śr. 400 mm,
- szacunkowy wzrost kosztów: 21.823,08 zł netto,
- Kosztorys robót dodatkowych – kanalizacja deszczowa na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, Szkolnej i Oświatowej na kwotę 21.823,08 zł netto,
  - Protokół konieczności Nr 21 z dnia 24.06.2022 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu oznakowania pionowego na wysięgnikach śr. 60 mm, szacunkowy wzrost kosztów: 5.453,97 zł netto,
  - Kosztorys różnicowy na wykonanie oznakowania pionowego na wysięgniku na kwotę 5.453,97 zł netto,
- rr) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: ZP.271.39.2020.HE, zatwierdzony w dniu 21.04.2021 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- 9) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem oświetlenia w ramach zadania „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” (nr referencyjny: ZP.271.28.2020.SD):
- a) Dokumenty dotyczące oszacowania wartości zamówienia:
    - Kosztorysy inwestorskie:
      - branża drogowa, opracowany 20.08.2020 r., na kwotę 533.922,47 zł,
      - branża elektryczna, opracowany 20.08.2020 r., na kwotę 41.207,20 zł,
    - Faktura nr 54/2018 z dnia 02.11.2018 r. na kwotę 17.220,00 zł brutto (netto: 14.000,00 zł, VAT 23%: 3.220,00 zł), tytułem: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania ul. Parkowej w Starachowicach”,
  - b) Dokument wewnętrzny z dnia 22.10.2020 r. dotyczący oszacowania wartości zamówienia na kwotę 589.129,67 zł,
  - c) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.10.2020 r.,
  - d) Zarządzenie nr 456/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 05.11.2020 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem oświetlenia w ramach zadania „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”,

- e) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 05.11.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia, zatwierdzony w dniu 05.11.2020 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- f) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona w dniu 05.11.2020 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
- g) Ogłoszenie o zamówieniu nr 607203-N-2020 zamieszczone 06.11.2020 r.:
  - w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- h) Oferty złożone w postępowaniu do 23.11.2020 r. do godz. 10:30:
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 362.114,28 zł (data wpływu: 23.11.2020 r. godz. 8:40),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] cena brutto: 404.803,75 zł (data wpływu: 23.11.2020 r. godz. 8:45),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 350.380,73 zł (data wpływu: 23.11.2020 r. godz. 9:35),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 286.049,61 zł (data wpływu: 23.11.2020 r. godz. 9:41),
  - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] cena brutto: 349.581,02 zł (data wpływu: 23.11.2020 r. godz. 9:52),
  - Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Lider), [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Partner), cena brutto: 346.332,01 zł (data wpływu: 23.11.2020 godz. 9:53),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 339.732,97 zł (data wpływu: 23.11.2020 r. godz. 10:02),
- i) Lista obecności wykonawców z dnia 23.11.2020 r.,
- j) Lista obecności komisji przetargowej z dnia 23.11.2020 r.,
- k) Oświadczenie o bezstronności złożone 23.11.2020 r. przez kierownika Zamawiającego,
- l) Oświadczenia o bezstronności złożone 23.11.2020 r. przez 6 członków Komisji Przetargowej,
- m) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona 23.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.starachowice.pl>,

- n) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r.,
- o) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r.,
- p) Oświadczenia Wykonawców – [REDAKTOWANE] (Lider konsorcjum) oraz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Partner konsorcjum) dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r.,
- q) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 23.11.2020 r.,
- r) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 23.11.2020 r.,
- s) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 23.11.2020 r.,
- t) Oświadczenia Wykonawcy – [REDAKTOWANE] dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 23.11.2020 r. (oświadczenia złożone przez dwóch Współwłaścicieli),
- u) Pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2020 r., przesłane e-mailem w dniu 27.11.2020 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00,
- v) Pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2020 r., przesłane e-mailem w dniu 27.11.2020 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00,
- w) Pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2020 r., przesłane e-mailem w dniu 27.11.2020 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] (Lider konsorcjum), w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00,

- x) Pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2020 r., przesłane e-mailem w dniu 27.11.2020 r. do Wykonawcy – [REDACTED], w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00,
- y) Pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2020 r., przesłane e-mailem w dniu 27.11.2020 r. do Wykonawcy – [REDACTED], w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00,
- z) Pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2020 r., przesłane e-mailem w dniu 27.11.2020 r. do Wykonawcy – [REDACTED], w sprawie udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, gdyż jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00,
- aa) Pismo Wykonawcy – [REDACTED], zawierające wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.,
- bb) Pismo Wykonawcy – [REDACTED], zawierające wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.,
- cc) Pismo Wykonawcy – [REDACTED], zawierające wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 29.11.2020 r.,
- dd) Pismo Wykonawcy – [REDACTED], zawierające wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, otrzymane przez Zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.,
- ee) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 03.12.2020 r.,
- ff) Pismo Zamawiającego z dnia 03.12.2020 r. informujące o odrzuceniu ofert trzech Wykonawców, tj. [REDACTED] i Konsorcjum firm: [REDACTED], (Lider), [REDACTED] (Partner), przesłane e-mailem w dniu 03.12.2020 r. do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- gg) Pismo Zamawiającego z dnia 03.12.2020 r. przesłane e-mailem do Wykonawcy – [REDACTED], wzywające do złożenia dokumentów, ponieważ jego oferta została najwyższej oceniona, w terminie do 10.12.2020 r. do godz. 12:00,
- hh) Pismo Wykonawcy – [REDACTED] z dnia 08.12.2020 r. przekazujące Zamawiającemu dokumenty wymagane pismem znak: ZP.271.28.2020.SD z dnia 03.12.2020 r. (data wpływu: 08.12.2020 r.),

- ii) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 11.12.2020 r.,
- jj) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane e-mailem w dniu 11.12.2020 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- kk) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 11.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na dokumencie),
- ll) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510551320 zamieszczone 22.12.2020 r.:
  - w Biuletynie Zamówień Publicznych <https://bzp.uzp.gov.pl>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
- mm) Umowa nr 29/RI/2020 zawarta 17.12.2020 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem oświetlenia” w terminie do 31.07.2021 r. za wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 286.049,61 zł brutto,
- nn) Aneksy do ww. umowy:
  - Nr 1 z dnia 22.07.2021 r., zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy z 31.07.2021 r. na 28.10.2021 r. w związku z wystąpieniem złych warunków atmosferycznych oraz ze zleceniem Wykonawcy wykonania przebudowy wodociągu, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
    - Załącznik do aneksu nr 1 dokumentujący podstawy zmian terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
    - Pismo Wykonawcy z dnia 24.06.2021 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z załącznikami,
  - Nr 2 z dnia 09.08.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 286.049,61 zł brutto na kwotę 307.566,75 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót zamiennych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
    - Protokół konieczności Nr 1 z dnia 04.08.2021 r. na wykonanie robót zamiennych dotyczący zmiany:
      - nawierzchni chodnika i opaski z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na nawierzchnię z płytek chodnikowych 30x30 gr. 8 cm w celu ujednoczenia nawierzchni z sąsiednią ul. Konstytucji 3 Maja,
      - nawierzchni zatoki postojowej oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej nostalit kolor grafit gr. 8 cm w celu ujednoczenia nawierzchni z ulicą Konstytucji 3 Maja,w wyniku których nastąpi zwiększenie wartości robót o kwotę 17.493,61 zł netto, 21.517,14 zł brutto (na minus: 44.243,60 zł netto, 54.419,63 zł brutto; na plus: 61.737,21 zł netto, 75.936,77 zł brutto),



- Kosztorys ofertowy na roboty zamienne na kwotę 17.493,61 zł netto, 21.517,14 zł brutto,
- Nr 3 z dnia 23.09.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 307.566,75 zł brutto na kwotę 302.364,79 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych i zamiennych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami
  - Protokół konieczności Nr 2 z dnia 31.08.2021 r. na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych dotyczący:
    - zmiany warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym na nawierzchnię jednolitą z jezdnią,
    - wykonania robót dodatkowych poprzez wymianę włączów studni rewizyjnych, wymianę włączów wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz montaż nakrywy nastudziennej,w wyniku których nastąpi zmniejszenie wartości robót o kwotę 4.229,24 zł netto, 5.201,97 zł brutto (na minus: 9.486,00 zł netto, 11.667,78 zł brutto; na plus: 3.060,00 zł netto, 3.763,80 zł brutto),
  - Kosztorys – Parkowa – wymiana włączów KST,
  - Kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe i zamienne na kwotę -4.229,24 zł netto, -5.201,97 zł brutto),
- oo) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: ZP.271.28.2020.SD, zatwierdzony w dniu 23.12.2020 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- 10) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG” (nr referencyjny: ZP.271.26.2020.SD):
  - a) Dokumenty zawierające dane z trzech przetargów stanowiące podstawę oszacowania wartości zamówienia (3 szt.),
  - b) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07.10.2020 r.,
  - c) Zarządzenie nr 436/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21.10.2020 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG”,
  - d) Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 28.10.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia, zatwierdzony przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,
  - e) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice,

- f) Wydruk ze strony <https://enotices.ted.europa.eu> z dnia 30.10.2020 r. potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (data wysłania: 30.10.2020 r.),
- g) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 215-526511 zamieszczone 04.11.2020 r.:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/TED>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- h) Zapytania do treści SIWZ złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
- [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniu 05.11.2020 r.,
  - [REDAKTED], [REDAKTED]: [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniu 05.11.2020 r.,
  - [REDAKTED] – w dniu 09.11.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniu 13.11.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniu 17.11.2020 r.,
  - [REDAKTED], Al. [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniu 18.11.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniach 20.11.2020 r., 25.11.2020 r., 26.11.2020 r.,
  - [REDAKTED], Al. [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniu 24.11.2020 r.,
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] – w dniu 24.11.2020 r.,
- i) Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ zamieszczone w dniu 12.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
- j) Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ zamieszczone w dniu 23.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
- k) Informacja o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 07.12.2020 r. na 21.12.2020 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl> w dniu 26.11.2020 r.,
- l) Wydruk ze strony <https://enotices.ted.europa.eu> z dnia 26.11.2020 r. potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie) do Publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (data wysłania: 26.11.2020 r.),
- m) Ogłoszenie nr 2020/S 234-577614 o zmianie ogłoszenia, dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 07.12.2020 r. na 21.12.2020 r., opublikowane w dniu 01.12.2020 r.:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/TED>,

- na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- n) Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ wraz z informacją o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 21.12.2020 r. na 28.12.2020 r., zamieszczone w dniu 04.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
- o) Wydruk ze strony <https://enotices.ted.europa.eu> z dnia 04.12.2020 r. potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie) do Publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (data wysłania: 04.12.2020 r.),
- p) Ogłoszenie nr 2020/S 240-593417 o zmianie ogłoszenia, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 21.12.2020 r. na 28.12.2020 r., opublikowane w dniu 09.12.2020 r.:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/TED>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- q) Informacja o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 28.12.2020 r. na 11.01.2021 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl> w dniu 18.12.2020 r.,
- r) Wydruk ze strony <https://enotices.ted.europa.eu> z dnia 18.12.2020 r. potwierdzający przesłanie ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie) do Publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (data wysłania: 18.12.2020 r.),
- s) Ogłoszenie nr 2020/S 240-593417 o zmianie ogłoszenia, dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 28.12.2020 r. na 11.01.2021 r., opublikowane w dniu 23.12.2020 r.:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/TED>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na ogłoszeniu),
- t) Oferty złożone w postępowaniu do 11.01.2021 r. do godz. 10:00:
- ██████████, Al. ██████████, ██████████, ██████████, cena brutto: 25.805.400,00 zł (data wpływu: 08.01.2021 r. godz. 13:07),
  - ██████████, ul. ██████████, ██████████, cena brutto: 24.526.200,00 zł (data wpływu: 08.01.2021 r. godz. 14:40),

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], cena brutto: 24.572.940,00 zł (data wpływu: 09.01.2021 r. godz. 12:19),
- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], cena brutto: 22.755.000,00 zł (data wpływu: 10.01.2021 r. godz. 12:43),
- u) Wydruk z miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, potwierdzający wpływ ofert,
- v) Lista obecności Wykonawców na otwarciu ofert w dniu 11.01.2021 r.,
- w) Lista obecności komisji przetargowej z dnia 11.01.2021 r.,
- x) Oświadczenie o bezstronności złożone w dniu 11.01.2021 r. przez kierownika Zamawiającego,
- y) Oświadczenie o bezstronności złożone w dniu 11.01.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Zastępcę Prezydenta Miasta Starachowice),
- z) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 11.01.2021 r. przez 11 członków Komisji Przetargowej,
- aa) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona 11.01.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.starachowice.pl>,
- bb) Oświadczenie Wykonawcy – [REDACTED], dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 12.01.2021 r.,
- cc) Oświadczenie Wykonawcy – [REDACTED], dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 12.01.2021 r.,
- dd) Oświadczenie Wykonawcy – [REDACTED], dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 11.01.2021 r.,
- ee) E-mail otrzymany w dniu 11.01.2021 r. od Wykonawcy – [REDACTED]  
[REDACTED] z prośbą o udostępnienie kopii ofert złożonych w postępowaniu,
- ff) Pismo Zamawiającego przesłane w dniu 14.01.2021 r. do Wykonawcy – MAN  
[REDACTED], przekazujące kopie ofert złożonych w postępowaniu,
- gg) E-mail otrzymany w dniu 12.01.2021 r. od Wykonawcy – [REDACTED] z prośbą o udostępnienie kopii ofert złożonych w postępowaniu,
- hh) Pismo Zamawiającego przesłane w dniu 14.01.2021 r. do Wykonawcy – [REDACTED] przekazujące kopie ofert złożonych w postępowaniu,
- ii) Pismo Zamawiającego, znak: ZP.271.26.2020.SD z dnia 29.01.2021 r. skierowane e-mailem w dniu 01.02.2021 r. do [REDACTED] w sprawie odtajnienia dokumentów w ofercie,

- jj) Pismo Zamawiającego, znak: ZP.271.26.2020.SD z dnia 29.01.2021 r. skierowane e-mailem w dniu 01.02.2021 r. do [REDAKTOWANE] w sprawie odtajnienia dokumentów w ofercie,
- kk) Pismo Zamawiającego z dnia 29.01.2021 r. informujące o odrzuceniu ofert dwóch Wykonawców, tj. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], przesłane e-mailem w dniu 01.02.2021 r. do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- ll) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 29.01.2021 r. w sprawie oceny ofert, zatwierdzony w dniu 01.02.2021 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- mm) Sprzeciw Wykonawcy – [REDAKTOWANE] wobec odrzucenia jego oferty, złożony do Zamawiającego w dniu 02.02.2021 r.,
- nn) Pismo Zamawiającego z dnia 09.02.2021 r. skierowane w dniu 10.02.2021 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z informacją o podtrzymaniu decyzji o odrzuceniu oferty,
- oo) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 08.02.2021 r. w sprawie sprzeciwu wobec odrzucenia oferty [REDAKTOWANE], zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- pp) Pismo Zamawiającego, znak: ZP.271.26.2020.SD z dnia 29.01.2021 r. przesłane e-mailem w dniu 01.02.2021 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE], wzywające do złożenia dokumentów, ponieważ jego oferta została najwyższej oceniona, w terminie do 12.02.2021 r.,
- qq) Dokumenty Wykonawcy – [REDAKTOWANE], złożone na wezwanie Zamawiającego w dniu 08.02.2021 r.,
- rr) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 15.02.2021 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, zatwierdzony w dniu 16.02.2021 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- ss) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 16.02.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (co wynika z adnotacji zamieszczonej na dokumencie),
- tt) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane e-mailem w dniu 16.02.2021 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- uu) E-mail otrzymany w dniu 19.02.2021 r. od [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z prośbą o udostępnienie protokołu z postępowania wraz ze wszystkimi załącznikami,
- vv) Pismo Zamawiającego przesłane w dniu 24.02.2021 r. do [REDAKTOWANE] przekazujące protokół z postępowania wraz z załącznikami,
- ww) Wydruk potwierdzający przesłanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do Publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (data wysłania: 08.03.2021 r.),

- xx) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 050-123628 zamieszczone w dniu 12.03.2021 r.:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej <https://ted.europa.eu/TED>,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.um.starachowice.pl>,
- yy) Umowa nr 26/RI/2021 zawarta 05.03.2021 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, ekologicznych niskoemisyjnych, zasilanych gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym nie wcześniej niż 10.01.2022 r., w ramach projektów:
- „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” – 7 szt.,
  - „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” – 13 szt.,
- na kwotę 25.805.400,00 zł, w tym:
- cena jednostkowa autobusu: 1.286.856,75 zł brutto,
  - cena wyposażenia serwisowego: 68.265,00 zł brutto,
- zz) Aneks Nr 1 z dnia 08.09.2021 r. do ww. umowy, dotyczący zmiany osób do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego oraz dodania informacji o Programie i Działaniu, z którego finansowane jest zamówienie,
- aaa) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: ZP.271.26.2020.SC, zatwierdzony w dniu 18.03.2021 r. przez Prezydenta Miasta Starachowice,
- 11) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach”:
- a) Dokumenty dotyczące oszacowania wartości zamówienia:
- Kosztorys inwestorski, branża elektryczna, opracowany w grudniu 2018 r., na kwotę 56.072,16 zł,
  - Faktura korygująca nr 8/01/2019 z dnia 17.08.2019 r. na kwotę 7.180,00 zł brutto (netto: 5.837,40 zł, VAT 23%: 1.342,60 zł), tytułem: „PWB sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV dla oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach” do faktury nr 2/01/2019 z dnia 02.01.2019 r.,
- b) „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW”, Zeszyt 55/2020 (1973), Sekocenbud, opracowany przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- c) Dokument pn. Wartość zamówienia „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach z dnia 28.09.2020 r., zgodnie z którym:

- wartość robót netto wg kosztorysu inwestorskiego opracowanego w grudniu 2018 r., poziom cen IV kwartał 2018 r. – roboty budowlane (branża elektryczna): 56.072,16 zł,
  - aktualna wartość robót netto wyliczona w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud - Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne, Zeszyt 55/2020 III kwartał, Tablica 11 Zmiany cen obiektów inżynierskich:
    - zmiana cen 4 kw. 2018 r. – 4 kw. 2019 r. – 4,7 %,
    - zmiana cen 4 kw. 2019 r. – 3 kw. 2020 r. – 1,6 %wyliczenie: 56.072,16 x 1,047 x 1,016 = 59.646,87 zł,
  - wartość dokumentacji projektowej: 5.837,40 zł,
  - łączna wartość zamówienia: 65.484,27 zł,
- d) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07.10.2020 r.,
- e) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020-11308-20321 opublikowane w dniu 04.12.2020 r. w Bazie Konkurencyjności,
- f) Oferty złożone w postępowaniu do 18.12.2020 r. do godz. 13:00:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 81.755,85 zł,
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 76.787,36 zł,
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Starachowice, cena brutto: 79.974,11 zł,
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 54.117,49 zł,
- g) Raport z otwarcia ofert,
- h) Rozstrzygnięcie postępowania zawierające informację o ofercie wybranej oraz ofertach odrzuconych, opublikowane w Bazie Konkurencyjności – wydruk z dnia 30.12.2020 r. wygenerowany z ww. serwisu,
- i) Umowa Nr 5/RI/2021 z dnia 27.01.2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach na kwotę brutto: 76.787,36 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r.,
- j) Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 31.05.2021 r. zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 76.787,36 zł brutto na kwotę 68.382,54 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
- Protokół konieczności Nr 1 z dnia 31.05.2021 r. dotyczący robót dodatkowych w zakresie:

- zmiany słupów oświetleniowych SAL 10 z podwójnym wysięgnikiem na słupy SAL 6 z wysięgnikiem pojedynczym,
  - zabezpieczenia słupów aluminiowych preparatem antygraffiti do wysokości 2 m,
  - zabezpieczenie rurami dwudzielnymi przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą PGE Dystrybucja,
- wartość robót określona na podstawie kosztorysu ofertowego netto: - 6.833,19 zł, brutto: -8.404,82 zł,
- kosztorys zamienny „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach” na kwotę netto: -8.351,72 zł, brutto: -10.272,62 zł,
  - kosztorys zamienny „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach – Słupy SAL 6 zabezpieczone antygraffiti” na kwotę netto: 1.020,30 zł, brutto: 1.254,97 zł,
  - kosztorys „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach – roboty dodatkowe montaż rur ochronnych” na kwotę netto: 498,23 zł, brutto: 612,82 zł,
  - kosztorys powykonawczy „Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach” na kwotę netto: 55.595,56 zł, brutto: 68.382,54 zł.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
  - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
  - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
  - zachował wymagane terminy,
  - zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
  - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
  - podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/umowach.

### **1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,



- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z 20.05.2019 r.,
- 6) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 17.09.2019 r.,
- 7) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko OOŚ z dnia 28.12.2020 r.,
- 8) Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000 z dnia 23.12.2020 r.
- 9) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 28.12.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

#### **1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Umowa wykonawcza nr 1/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla gminy Starachowice zawarta w dniu 30.06.2017 r.

- pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE]  
z siedzibą w [REDAKTOWANE] wraz z aneksami,
- 6) Uchwała nr XIII/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Miejskiego [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE],
  - 7) Uchwała Nr XII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice,
  - 8) Uchwała Nr VIII/4/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice,
  - 9) Umowa dzierżawy 01/NW2022 zawarta w dniu 25.02.2022 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest oddanie do używania i pobierania pożytków, stanowiących rzeczy ruchome, 20 szt. autobusów MAN/B.2007.46.017 (nazwa handlowa Lion's City 12) oraz wyposażenia serwisowego, w tym autobusy zakupione w ramach projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”; miesięczna stawka czynszu za jeden autobus: 12.329,00 zł netto powiększony o podatek VAT,
  - 10) Opinia prawna w zakresie ustalenia wartości świadczenia polegającego na przekazaniu [REDAKTOWANE] przez Miasto Starachowice do używania pojazdów i wyposażenia serwisowego w świetle regulacji dotyczących rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, zgodnej z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70, opracowana 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - 11) Umowa dzierżawy 02/NW2022 zawarta w dniu 25.05.2022 r. pomiędzy Gminą Starachowice a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest oddanie do używania i pobierania pożytków, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu i centrum zarządzania dyspozytorskiego stanowiących rzeczy ruchome zainstalowane w 20 szt. autobusów MAN/B.2007.46.017 (nazwa handlowa Lion's City 12) i 5 autobusach MAN z 2008 r., a także wyposażenie w sprzęt Centrum Zarządzania dyspozytorskiego wraz z oprogramowaniem; miesięczna stawka czynszu za dzierżawę przedmiotu umowy: 29.742,69 zł netto powiększony o podatek VAT,
  - 12) Opinia prawna w zakresie ustalenia wartości świadczenia polegającego na przekazaniu [REDAKTOWANE] przez Miasto Starachowice do używania centrum zarządzania dyspozytorskiego, w tym wyposażenia autobusów w świetle regulacji dotyczących rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, zgodnej z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz

uchylającym Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70, opracowana 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- 13) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z audytu rozliczeniowego mającego na celu określenie prawidłowości kalkulacji rekompensaty za okresy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r., 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

#### **1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Informacje dotyczące projektu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <https://starachowice.eu> w zakładce Fundusze Europejskie,
- 6) Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych wymieniona w pkt A)1.2. Podsumowania ustaleń.

W dniach 27, 28 i 29 marca 2023 r. przeprowadzono czynności oględzin realizowanego Projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent w okresie realizacji projektu zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

#### **1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
  - działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
  - wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).
2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.03.04.00-26-0052/18-009	870.226,86	183.890,89	870.226,86	183.890,89	4,7323
2	RPSW.03.04.00-26-0052/18-011	13.600.925,00	2.910.533,92	13.600.925,00	2.910.533,92	4,673

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.03.04.00-26-0052/18-009	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	RPSW.03.04.00-26-0052/18-011	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Zarządzenie nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice,
- 6) Zarządzenie nr 310/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice,
- 7) Zarządzenie nr 639/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice,
- 8) Zarządzenie nr 329/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 593/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i Organie Gminy Starachowice,

- 9) Zarządzenie nr 146/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 10) Zarządzenie nr 568/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 146/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 11) Wydruki ewidencji księgowej (analityka) prowadzonej na niżej wymienionych kontach:
- █████ – Środki trwałe w budowie (inwestycje),
  - █████/i – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – inwestycje,
  - █████ – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
  - █████/i – Rachunek bieżący jednostki – wydatki inwestycyjne,
  - █████ – VAT naliczony,
  - █████ – Środki trwałe,
- 12) Dokumenty OT dotyczące przyjęcia środka trwałego (Autobus MAN █████  
Lion's City 12) nr:
- 29/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0008 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,
  - 35/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0014 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,
  - 36/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0015 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,
  - 30/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0009 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,
  - 31/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0010 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,
  - 32/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0011 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,
  - 33/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0012 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,
  - 34/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0013 (nr VIN: █████), miejsce użytkowania: █████,

- 37/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0016 (nr VIN: [REDACTED]), miejsce użytkowania: [REDACTED],
- 38/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0017 (nr VIN: [REDACTED]), miejsce użytkowania: [REDACTED],
- 39/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0018 (nr VIN: [REDACTED]), miejsce użytkowania: [REDACTED],
- 40/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0019 (nr VIN: [REDACTED]), miejsce użytkowania: [REDACTED],
- 28/2022 z dnia 25.02.2022 r., numer inwentarzowy: 744-0020 (nr VIN: [REDACTED]), miejsce użytkowania: [REDACTED],

13) Karty środka trwałego (13 szt.).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013<sup>3</sup> — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

<sup>3</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/ umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania, w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” złożony 31.05.2019 r. przez Gminę Starachowice wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 o dofinansowanie Projektu z 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-007 za okres od 08.07.2021 r. do 07.10.2021 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 07.10.2021 r. (poprawiony w dniu 14.10.2021 r.) – wniosek o zaliczkę w kwocie 792.086,22 zł,
- 4) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.56.7.2020 z 15.10.2021 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-007 (zatwierdzona kwota do wypłaty w formie zaliczki: 792.086,22 zł),
- 5) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 769.073,05 zł, zatwierdzona przez IZ w dniu 18.10.2021 r.,
- 6) Wydruk z portalu [www.zleceniaplatnosci.bgk.pl](http://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl) – zlecenie płatności nr 80278/2021/U2 na kwotę 769.073,05 zł,
- 7) Dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w kwocie 23.013,17 zł, zatwierdzona przez IZ w dniu 18.10.2021 r.,
- 8) Wyciąg Nr 87/2021 z 26.10.2021 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew w kwocie 23.013,17 zł,
- 9) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.3.246.2021 z dnia 27.10.2021 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 26.10.2021 r.:



- z rachunku bankowego Ministra Finansów środków EFRR w kwocie 769.073,05 zł, stanowiących płatność zaliczkową,
  - z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środków budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w kwocie 23.013,17 zł, stanowiących płatność zaliczkową,
- 10) Wyciąg Nr 7/2021 z 26.10.2021 r. z rachunku bankowego Beneficjenta potwierdzający wpływ zaliczki:
- w kwocie 769.073,05 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów,
  - w kwocie 23.013,17 zł z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-010 za okres od 26.01.2022 r. do 25.02.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 25.02.2022 r. (poprawiony w dniu 02.03.2022 r.) – wniosek sprawozdawczy oraz wniosek o zaliczkę w kwocie 13.299.000,98 zł,
- 12) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.56.10.2020 z 03.03.2022 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-010 (zatwierdzona kwota do wypłaty w formie zaliczki: 13.299.000,98 zł),
- 13) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 13.299.000,98 zł, zatwierdzona przez IZ w dniu 03.03.2022 r.,
- 14) Wydruk z portalu [www.zleceniaplatnosci.bgk.pl](http://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl) – zlecenie płatności nr 14379/2022/U2 na kwotę 13.299.000,98 zł,
- 15) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.3.246.2022 z dnia 18.03.2022 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 15.03.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów środków EFRR w kwocie 13.299.000,98 zł, stanowiących płatność zaliczkową,
- 16) Wyciąg Nr 2022/002 z 15.03.2022 r. z rachunku bankowego Beneficjenta potwierdzający wpływ zaliczki w kwocie 13.299.000,98 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów,
- 17) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 25.01.2022 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 18.02.2022 r., 09.03.2022 r., 25.03.2022 r., 25.04.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 870.226,86 zł (dofinansowanie 739.692,83 zł),
- 18) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.56.11.2020 z 22.07.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 870.226,86 zł, rozliczona kwota zaliczki: 739.692,83 zł, pozostaje do rozliczenia: 29.380,22 zł),
- 19) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 25.05.2022 r. (poprawiony i skorygowany w dniach: 06.07.2022 r., 08.08.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.600.925,00 zł (dofinansowanie 11.560.786,25 zł),
- 20) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.56.13.2020 z 25.10.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 (kwota

wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 13.600.925,00 zł, rozliczona kwota zaliczki: 11.560.786,25 zł),

- 21) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/22-01 za okres do 31.07.2022 r., zatwierdzona w dniu 15.09.2022 r.,
- 22) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W01/22-00 za okres do 31.07.2022 r., data refundacji z KE: 20.10.2022 r., kurs euro: 4,7323,
- 23) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/22-00 za okres do 31.10.2022 r., zatwierdzona w dniu 09.12.2022 r.,
- 24) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/22-00 za okres do 30.11.2022 r., data refundacji z KE: 29.12.2022 r., kurs euro: 4,6730.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

## **B) USTALENIA**

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0052/18 pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej,

opublikowanym na stronach internetowych [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) w dniu 28.11.2018 r.,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 z dnia 31.01.2020 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniach 27, 28 i 29 marca 2023 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

### **1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 za okres od 06.01.2022 r. do 25.01.2022 r. w kwocie 870.226,86 zł,
- RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. w kwocie 13.600.925,00 zł,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-00 z dnia 31.01.2020 r. zmienionej aneksami,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta, tj. Gminę Starachowice,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

### **1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówień publicznych:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na:

a) *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Starachowice”.*

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 12.10.2018 r. z wybranym Wykonawcą – ██████████, ul. ██████████, ██████████, umowę nr 81/IRG/2018 na wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 484.620,00 zł z terminem realizacji:

- koncepcja – trzy tygodnie od daty podpisania umowy,
- projekt budowlany i wykonawczy – do 07.01.2019 r.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1/2018 z dnia 20.12.2018 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 26.02.2019 r.,
- nr 2 z dnia 11.02.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 31.03.2019 r.,
- nr 3 z dnia 28.03.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 04.06.2019 r.,
- nr 4 z dnia 31.05.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 07.08.2019 r.,
- nr 5 z dnia 02.08.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 30.11.2019 r.,
- nr 6 z dnia 07.11.2019 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 30.05.2020 r. oraz wynagrodzenia na kwotę 543.660,00 zł,
- nr 7 z dnia 28.05.2020 r. wprowadzający termin opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach do dnia 31.07.2020 r. oraz zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 17.08.2020 r.,
- nr 8 z dnia 14.08.2020 r. zmieniający termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego do dnia 23.10.2020 r.

Zmiany wprowadzone do pierwotnej umowy zostały przewidziane w § 26 tej umowy oraz wynikają z zapisów rozdziału 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przedstawił koncepcję w terminie wynikającym z umowy, tj. 31.10.2018 r.

Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiary i kosztorysy w terminie wynikającym z umowy, tj. 31.07.2020 r.

Przedmiot umowy został odebrany w terminie wynikającym z umowy, co potwierdzają zapisy w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 23.10.2020 r.

2) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na:

- a) *„Rozbudowę ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z rozbudową zjazdów, zatok autobusowych i chodników”.*

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 22.03.2021 r. z wybranym Wykonawcą – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowę nr 30/RI/2021 na wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 4.640.000,01 zł z terminem wykonania przedmiotu umowy do 22.11.2021 r.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 z dnia 14.04.2021 r., zmieniający przedstawicieli Wykonawcy, tj. kierownika robót sanitarnych w zakresie sieci wod-kan oraz kierownika robót telekomunikacyjnych,
- nr 2 z dnia 20.09.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 4.640.000,01 zł brutto na kwotę 5.144.103,26 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz wystąpieniem robót zaniechanych,
- nr 3 z dnia 29.10.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.144.103,26 zł brutto na kwotę 5.214.842,61 zł brutto oraz termin realizacji przedmiotu umowy z 22.11.2021 r. na 26.04.2022 r. w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz wystąpieniem robót zaniechanych,
- nr 4 z dnia 28.02.2022 r., zmieniający przedstawicieli Wykonawcy, tj. kierownika budowy,
- nr 5 z dnia 14.04.2022 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.214.842,61 zł brutto na kwotę 5.580.515,87 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia z 26.04.2022 r. na 15.07.2022 r. w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych,
- nr 6 z dnia 21.04.2022 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.580.515,87 zł brutto na kwotę 5.602.655,87 zł brutto w związku z koniecznością poprawy omyłki wynikającej z błędu rachunkowego, zawartego w załączniku nr 1 do aneksu nr 5,
- nr 7 z dnia 11.07.2022 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 5.602.655,87 zł brutto na kwotę 5.689.057,85 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia z 15.07.2022 r. na 04.08.2022 r. w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych.

Zmiany wprowadzone do pierwotnej umowy zostały przewidziane w § 20 i § 21 tej umowy oraz wynikają z zapisów rozdziału 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- b) *„Przebudowę ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem oświetlenia w ramach zadania „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.*

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 17.12.2020 r. z wybranym Wykonawcą – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowę nr 29/RI/2020 na wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 286.049,61 zł z terminem realizacji do 31.07.2021 r.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- Nr 1 z dnia 22.07.2021 r., zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy z 31.07.2021 r. na 28.10.2021 r. w związku z wystąpieniem złych warunków atmosferycznych oraz ze zleceniem Wykonawcy wykonania przebudowy wodociągu,
- Nr 2 z dnia 09.08.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 286.049,61 zł brutto na kwotę 307.566,75 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót zamiennych,
- Nr 3 z dnia 23.09.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 307.566,75 zł brutto na kwotę 302.364,79 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

Zmiany wprowadzone do pierwotnej umowy zostały przewidziane w § 20 i § 21 tej umowy oraz wynikają z zapisów rozdziału 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- c) *„Dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG”.*

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 05.03.2021 r. z wybranym Wykonawcą – [REDAKTOWANE], umowę nr 26/RI/2021 na dostawę autobusów w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym nie wcześniej niż 10.01.2022 r., w ramach projektów:

- „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” – 7 szt.,
- „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” – 13 szt.,

na kwotę 25.805.400,00 zł, w tym:

- cena jednostkowa autobusu: 1.286.856,75 zł brutto,
- cena wyposażenia serwisowego: 68.265,00 zł brutto.

Do ww. umowy został zawarty aneks Nr 1 z dnia 08.09.2021 r., który dotyczył zmiany osób do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego oraz dodania informacji o Programie i Działaniu, z którego finansowane jest zamówienie.

Zmiany wprowadzone do pierwotnej umowy spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

- 3) na podstawie sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata

2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na:

a) *„Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach”.*

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 27.01.2021 r. z wybranym wykonawcą – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowę Nr 5/RI/2021 na wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 76.787,36 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r.

Do ww. umowy został zawarty aneks Nr 1 z dnia 22.07.2021 r., zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy z kwoty 76.787,36 zł brutto na kwotę 68.382,54 zł brutto w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych.

Zmiany wprowadzone do pierwotnej umowy zostały przewidziane w § 19 tej umowy oraz wypełniają przesłanki Sekcji 6.5.2 pkt 20 ww. Wytycznych.

Beneficjent, udzielając ww. zamówień:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

Postępowania na:

- *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Starachowice”,*
- *„Rozbudowę ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z rozbudową zjazdów, zatok autobusowych i chodników”,*
- *„Przebudowę ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem oświetlenia w ramach zadania „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”,*
- *„Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej w Starachowicach”,*

były przedmiotem kontroli IZ, udokumentowanej informacją pokontrolną nr KC-I.432.352.1.2022/MBK-1 z dnia 07.07.2022 r., w wyniku której IZ nie stwierdziła nieprawidłowości.

Postępowanie na *„Dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG”* było przedmiotem kontroli IZ,

udokumentowanej informacją pokontrolną nr KC-I.432.352.2.2022/KW-2 z dnia 06.10.2022 r., w wyniku której IZ nie stwierdziła nieprawidłowości.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

W zakres projektu wchodzi m.in.:

- zakup 13 sztuk autobusów niskoemisyjnych napędzanych CNG przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- budowa stacji do tankowania autobusów CNG,
- modernizacja 20 szt. wiat przystankowych oraz remont infrastruktury drogowej,
- budowa oświetlenia energooszczędного na przebudowywanych odcinkach dróg,
- budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędnym oznakowaniem oraz elementami i urządzeniami poprawiającymi komfort i bezpieczeństwo podróżujących (podpórki pod stopy przy skrzyżowaniach oraz tablice informacyjne),
- 10 stacji rowerowych wyposażonych w rowery miejskie (standardowe, elektryczne oraz dostosowane do osób z niepełnosprawnościami), punkty samoobsługi serwisowej,
- przebudowa nw. odcinków dróg:
  - ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku 700 m,
  - ulica Partyzantów na odcinku 260 m,
  - ulica Kilińskiego na odcinku 360 m,
  - ulica Parkowa na odcinku 116 m.

Rodzaje przedsięwzięć, będące przedmiotem realizowanego Projektu, nie są wymienione w:

- Załączniku nr I i nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)),
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Z „Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 23.12.2020 r. wynika, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000.



Z dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód, wystawionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.12.2020 r., wynika, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód.

#### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

Beneficjent – Gmina Starachowice, stosownie do postanowień Statutu Miasta Starachowice, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/4/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 października 2020 r., stanowi wspólnotę samorządową mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium, a jej zakres działania i zadania określają ustawa o samorządzie gminnym oraz inne właściwe przepisy, a także porozumienia z organizacjami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Podstawowym celem działania gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. Do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713 ze zm.), należą w szczególności sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także lokalnego transportu zbiorowego.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostało powierzone przez Beneficjenta podmiotowi (operatorowi) wewnętrznemu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołanemu do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na podstawie umowy wykonawczej nr 1/2017 z dnia 30.06.2017 r. z późniejszymi aneksami.

W dniu 25.02.2022 r. pomiędzy Gminą Starachowice a ZEC została zawarta umowa dzierżawy 01/NW2022, której przedmiotem jest oddanie do używania i pobierania pożytków, stanowiących rzeczy ruchome, 20 szt. autobusów [REDAKTOWANE] (nazwa handlowa Lion's City 12) oraz wyposażenia serwisowego, w tym autobusy zakupione w ramach projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.

Pomoc otrzymana przez Beneficjenta w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” RPOWŚ na lata 2014-2020 nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.**

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG” (w tym m.in. SIWZ, korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, formularze ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, umowa z Wykonawcą) zawiera przy znaku Unii Europejskiej odwołanie słowne do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Społecznego zamiast do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na powyższą okoliczność Beneficjent złożył w dniu 24.04.2023 r. wyjaśnienie, w którym potwierdził, że na dokumentach przetargowych zamiast odwołania do Europejskiego Funduszu Społecznego winno być odwołanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższe stanowi naruszenie postanowień § 18 ust. 1 pkt 2 tiret drugie umowy o dofinansowanie, zgodnie z którymi *Beneficjent zobowiązuje się zgodnie z wymogami, o których mowa (...) w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (...), w szczególności do oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich i herbem województwa wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, podawanych do wiadomości publicznej.*

W pozostałym zakresie potwierdzono wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, określonych w § 18 umowy o dofinansowanie, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

### **1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

- 2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014).**

W ramach realizowanego projektu nie są stosowane uproszczone formy rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Dofinansowanie w ramach objętych badaniem wniosków o płatność jak również w odniesieniu do całego projektu zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji projektu określono na dzień 31.08.2023 r.

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent określił wartości docelowe:

1) wskaźników produktu:

- Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – 1 040,00,
- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – 55,00,
- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – 1,00,
- Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] – 0,00,

- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – 0,00,
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – 10,44,
- Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – 1,10,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,00,
- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – 0,00,
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 0,00,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1,00,
- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – 11,00,
- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – 0,00,
- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – 13,00,
- Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.] – 39,00,

2) wskaźników rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] – 87,11,
- Liczba zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 0,00,
- Liczba zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 0,00,
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety [EPC] – 0,00,
- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] – 0,00,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 0,00,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 0,00,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 0,00,
- Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] – 80 183,00.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 za okres od 26.02.2022 r. do 25.05.2022 r. wykazał realizację wskaźników produktu:

- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – 13,00, stopień realizacji: 100,00 %,
- Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] – 1 040,00, stopień realizacji: 100,00 %.

Pozostałe wskaźniki zostały wykazane na poziomie zerowym, w związku z trwającą realizacją projektu.

**4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).**

Pismem znak: IR-XIII.432.3.56.11.2020 z 22.07.2022 r. IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 870.226,86 zł (z tego rozliczona kwota zaliczki: 739.692,83 zł, pozostało do rozliczenia: 29.380,22 zł).

Ww. wniosek stanowił częściowe rozliczenie zaliczki otrzymanej przez Beneficjenta w dniu 26.10.2021 r. na rachunek bankowy o nr 76 1020 2629 0000 9102 0410 0673, tj.:

- środki UE w kwocie 769.073,05 zł zostały przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów,
- środki budżetu państwa w kwocie 23.013,17 zł zostały przekazane z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Pismem znak: IR-XIII.432.3.56.13.2020 z 25.10.2022 r. IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.600.925,00 zł (z tego rozliczona kwota zaliczki: 11.560.786,25 zł).

Ww. wniosek stanowił częściowe rozliczenie zaliczki otrzymanej przez Beneficjenta:

- w dniu 26.10.2021 r. na rachunek bankowy o nr 76 1020 2629 0000 9102 0410 0673
  - środki UE w kwocie 769.073,05 zł zostały przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów,
- w dniu 15.03.2022 r. na rachunek bankowy o nr 14 1090 2590 0000 0001 4860 2969
  - środki UE 13.299.000,98 zł zostały przekazane z rachunku bankowego Ministra Finansów.

Zatwierdzony przez IZ:

- wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-009 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 870.226,86 zł został zadeklarowany w:
  - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/22-01 za okres do 31.07.2022 r., zatwierdzonej w dniu 15.09.2022 r.,
  - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W01/22-00 za okres do 31.07.2022 r., zatwierdzonym w dniu 15.09.2022 r.,
- wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0052/18-011 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.600.925,00 zł został zadeklarowany w:
  - deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/22-00 za okres do 31.10.2022 r., zatwierdzonej w dniu 09.12.2022 r.,
  - wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W04/22-00 za okres do 30.11.2022 r., zatwierdzonym w dniu 29.12.2022 r.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.03.04.0 0-26-0052/18- 009	0,00	0,00	4,7323	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
RPSW.03.04.0 0-26-0052/18- 011	0,00	0,00	4,673	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.03.04.0 0-26-0052/18- 009	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
RPSW.03.04.0 0-26-0052/18- 011	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

**Zespół audytowy:**

**Anna Sońta – starszy ekspert skarbowy**

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

**Jolanta Rogowska-Olszowy – samodzielny referent**

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*