

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w dniu 15 czerwca 2015r.

Kontrolę przeprowadzili:

Krzysztof Janakowski - Główny Specjalista Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, według upoważnienia Nr OWŚ.I.1711.35.2015 z dnia 03.06.2015r.

Stanisław Wójcik – Główny Specjalista Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego według upoważnienia Nr OWŚ.I.1711.36.2015 z dnia 03.06.2015r.

Temat: Kontrola wykonania zadania „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie w km 2+100 do 4+ 600 gm. Samborzec woj. świętokrzyskie w 2014r.

Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz § 53 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 841/11 z dnia 30 grudnia 2011r., nadzór i kontrola nad Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach należy do Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyjaśnień i informacji udzielali:

Pani Wanda Filip – Kierownik Działu Inwestycji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych SZMiUW w Kielcach

Na podstawie przedłożonej dokumentacji przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ustalono:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach jest budżetową wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Do podstawowych zadań Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach należą zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 - 4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie” realizowane było w okresie 14.10.2013r. - 28.10.2014r. w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Środki finansowe na realizację tego zadania przyznane były Decyzjami Ministerstwa Finansów MF/BP09/005199 z dnia 18.11.2013r. w kwocie 6 964 032,00zł i MF/FG06/002548 z dnia 12.08.2014r. w kwocie 1 895 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu Państwa w dziale 010 rozdziale 01078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 964 031,99zł, natomiast w 2014r. 1 895 000,00 zł.

Na podstawie powyższych decyzji finansowych zawarta została Umowa Dotacji Nr BiZK.VI.7831.2.17.2013/174 z dnia 16.12.2013r., pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Województwem Świętokrzyskim oraz Aneks Nr 1 w dniu 08.09.2014r.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5/2, 46-040 Ozimek. Nad prawidłowym wykonywaniem robót Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce sprawowało nadzór inwestorski – wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego. Łączna wartość zadania wyniosła 8 859 031,99zł., środki finansowe na powyższe zadanie wydatkowano w 100%.

Końcowy odbiór zadania nastąpił w dniu 28.10.2014r. protokołem odbioru końcowego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i po odczytaniu podpisano. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić Marszałkowi Województwa umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.


Kontrolowany:

Kontrolujący:

1. Pani Wanda Filip.....



1. Krzysztof Janakowski.....



2. Stanisław Wójcik.....

