

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Nazwa obiektu budowlanego :

**BUDOWA ZADASZEŃ NAD TARASAMI W BUDYNKU CENTRUM
EDUKACYJNEGO W WÓLCIE MILANOWSKIEJ**

Adres budowy :

m. Wólka Milanowska 18a, 26-006 Nowa Słupia; dz. nr ewid. 37;

Inwestor:

**Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce**

Opracował:

Mgr inż. Andrzej Nowakowski

ZAKRES ROBÓT

- demontaż istniejących elewacji i posadzek tarasów w miejscu montażu konstrukcji stalowej,
- montaż konstrukcji stalowej zadaszeń
- montaż pokrycia z poliwęglanu
- montaż orynnowania,
- odtworzenie warstw dot. elewacji i warstw posadzkowych

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- praca na wysokości ,
- zła organizacja prac budowlanych oraz nieprawidłowe składowanie materiałów budowlanych i sprzętu .
- użycie ciężkiego sprzętu typu koparka, ładowarka , dźwig itp., bez wydzielenia miejsca pracy oraz odpowiedniego zabezpieczenia , może przyczynić się do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie procesu budowy.

PRZEWIDYWANE POTENCJALNE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- prace związane z montażem konstrukcji stalowej,
- prace przy układaniu pokrycia dachu i odwodnienia,
- prace wysokościowe,
- zła organizacja robót budowlanych,
- przebywanie na terenie osób nieupoważnionych,
- brak przeszkolenia BHP pracowników wykonujących prace budowlane,
- brak nadzoru osób posiadających uprawnienia do wykonywania poszczególnych prac budowlanych.

INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zaleca się czytelne wydzielenie i oznakowanie placu budowy, właściwe rozplanowanie miejsca i sposobu składowania materiałów budowlanych oraz miejsc pracy sprzętu zmechanizowanego oraz samochodów podczas procesu budowlanego.

Plac budowy należy wydzielić w taki sposób, aby nie zakłócał funkcjonowania istniejących budynków sąsiednich .

Teren budowy należy tak wyгородzić i zabezpieczyć, aby żadna niepowołana osoba nie znalazła się na nim w trakcie trwania prac budowlanych i po ich zakończeniu.

Należy określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, miejsca takie należy w odpowiedni sposób oznakować.

Należy w odpowiedni sposób wydzielić i oznakować miejsce tymczasowego budynków mieszczących pomieszczenia sanitarne, szatnie dla pracowników na czas trwania budowy.

Wszelkie prace na wysokościach powinny być wykonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia zezwalające do wykonywania takich prac.

W trakcie budowy budynków należy je tak zabezpieczyć, aby prace na wysokościach nie stwarzały zagrożenia na placu budowy.

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia , poinformowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń oraz na temat bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. Pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonych prac budowlanych.

Należy określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, miejsca takie należy w odpowiedni sposób oznakować.

Należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy wskazać miejsca przechowywania dokumentacji budowy i dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

Opracował :