

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW z dnia 2010-05-20**

Pytanie 1:

Brak projektu przebudowy słupa na parkingu kolidującego z inwestycją.

Odpowiedź:

Przebudowa linii kolidującej z parkingiem zawarta jest w tomie "Architektura" I J na rysunku A-01-03-02. Warunki przebudowy wydane przez ZEORK Skarżysko - Kamienna w tej sprawie znajduje się w tomie I A "Opis Zagospodarowania Terenu". Dokumentacja, uzgodnienia z Zakładem Energetycznym i wykonanie należy do zakresu niniejszego przetargu.

Pytanie 2:

W załączniku 1A do SiWZ w PUNKTACH OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część pierwsza pkt. 1 dot. przyłączy Dział A5- teren. pisze się o zasilaniu elektrycznym wyposażeniem którego ma być m.in. stacja trafo.

Prosimy o potwierdzenie czy przyłączy SN oraz stacja trafo ma być ujęta w ofercie. Jeśli tak, proszę podać podstawę tej wyceny (brak projektu przyłącza i stacji trafo).

Brak warunków technicznych otrzymanych z Zakładu Energetycznego (zamieszczono tylko załączniki do warunków).

Odpowiedź:

Stacja transformatorowa opisana w tomie IV "Instalacje elektryczne i teletechniczne" - "Opis instalacje elektryczne"

ZEORK Skarżysko - Kamienna wykona instalację oraz poda napięcie "na zaciski prądowe na głowicy kabla 15 kV od strony zasilania w projektowanej stacji transformatorowej" (na podstawie umowy z Inwestorem). Dokumentacja, uzgodnienia z Zakładem Energetycznym i wykonanie w oparciu o wydane warunki przyłączeniowe należy do zakresu niniejszego przetargu. Zamieszczamy poniżej pełne warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej:



PLAC ZBIENIA DZIENNY  
ul. Piłsudskiego 100B, 25-100 Skarżysko-Kamienna  
Tel. (48 41) 21 13 00, fax (48 41) 21 13 01  
Faks (48 41) 21 13 02

Skarżysko-Kamienna, 01.06.2009 r.

R/III/TU/EB/1947 /...../2009

MUZEUM WSI KIELECKIEJ  
ul. Jana Pawła II 6  
25-025 Kielce

**Warunki przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV  
Nr 561/09**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.09.L.dz.2826/09 określamy warunki przyłączenia dla zasilania obiektów Mauzoleum Wsi Polskiej w Michniowie na moc przyłączeniową 360,0kW.

1. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do III grupy przyłączeniowej.
2. Miejscem przyłączenia będzie słup nr 32 linii 15kV Występa - Bodzentyn odgał. Łączna- Podłazie .
3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na głowicy kabla 15kV od strony zasilania w projektowanej stacji transformatorowej wewnątrzowej.
4. Rodzaj przyłącza:  
- wybudować stację transformatorową wewnątrzową 15kV z transformatorem 15/0.4kV dobranym do projektowanego obciążenia. Projektowaną stację należy nawiązać za pomocą kabla 15kV do istniejącej linii 15kV Występa- Bodzentyn. Zastosować osprzęt typu Raychem. Z projektowanej stacji za pomocą kabla nn o przekroju wynikającym z obliczeń zasilić instalację odbiorczą  
Opracować instrukcję ruchu i eksploatacji urządzeń, uwzględniającą warunki określone w instrukcji opracowanej dla sieci PGE ZEORK Dystrybucja Sp zo.o.
5. Miejsce zainstalowania układu pomiarowego –skrzynia nn projektowanej stacji transformatorowej. Układ pomiarowy półpośredni –zgodnie z załącznikiem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – (w załączeniu).  
Licznik 3faz-1tar energii czynnej ze wskaź. mocy max + licznik energii biernej.  
Przekładniki pomiarowe dobrać do obciążenia.
6. Zabezpieczenia główne dobrać wg. obliczeń.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej  $\text{tg } \varphi = 0,4$ .
8. Dane do projektowania: moc zwarcia trójfazowego  $S_z = 96\text{MVA}$  na szynach 15kV w GPZ Występa, prąd zwarcia doziemnego  $I_z = 60\text{A}$ , czas działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych  $t = 4\text{sek}$ .
9. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.
10. Projekt budowlany uzgodnić w RZE i ZUD.
11. Podpisanie umowy o przyłączenie możliwe będzie po przedłożeniu w PGE ZEORK Dystrybucja Sp zo.o dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu.
12. Prace związane z wykonaniem przyłączenia będą realizowane na zasadach określonych w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do niniejszych warunków.

**Uwaga: Ze względu na jednostronne zasilanie nie zapewniamy ciągłości w dostawie energii. Dla zwiększenia pewności zasilanie należy zainstalować agregat prądotwórczy.**

Załącznik nr 1 do warunków przyłączenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Podpis:

STAROSTWO POWIATOWE  
w Skarżysku-Kamiennie  
ul. Karłowicza 20  
25-100 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Załącznik do warunków przyłączenia do sieci  
z dnia 01.06.2009

Układy pomiarowe muszą być zainstalowane na napięciu sieci, do której odbiorca jest przyłączony. Za zgodą OSD dopuszcza się instalację układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 800kVA włącznie.

Układy pomiarowe półpośrednie i pośrednie muszą być wyposażone w przekładniki pomiarowe w każdej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe.

Układ pomiarowy będzie wykonany jako **półpośredni** – kat. B4

Dla układu pomiarowego, powinny być spełnione następujące wymagania:

- a) przekładniki prądowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 1 (zalecana klasa 0,5) służące do pomiaru energii elektrycznej,
- b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,
- c) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,
- d) układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę,
- e) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny umożliwiać transmisję danych pomiarowych nie częściej niż raz na dobę, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,
- f) powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Skarżysku-Kamiennym  
ul. Korcińskiego 20  
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Pytanie 3:

Proszę o przedstawienie rysunków instalacji okablowania strukturalnego DPN.

Odpowiedź:

Rysunki E-01-29-00 oraz E-01-31, E-01-33-00, z folderu "Instalacje elektryczne dodatkowe" oraz E-02-04-00 z tomu IV B.

Pytanie 4:

Co należy rozumieć przez dział "wyposażenie serwerowni" oraz określenie "doprowadzenie kompletu okablowania"?

Odpowiedź:

Inwestor w Punktach Opisu Przedmiotu Zamówienia zamieścił opis "należy tylko doprowadzić komplet okablowania, pozostałe elementy wyłączone z przetargu" ; Muzeum Wsi Kieleckiej pełne wyposażenie zamówi w kolejnym przetargu. Ze względu na sposób prowadzenia (zatopione w ścianach, posadzkach) należy doprowadzić okablowanie we wskazane projektem miejsca pod wskazane projektem urządzenia. Inwestor zwraca uwagę, że nie będzie możliwości późniejszych poprawek trasy prowadzenia przewodów.

Pytanie 5:

Co należy rozumieć przez dział " wyposażenie pomieszczenia inżynierskiego" oraz określenie " zamontować zestaw komputerowy do podglądu z kamer z oprogramowaniem, pozostałe elementy wyłączone z przetargu"?

Odpowiedź:

Inwestor w Punktach Opisu Przedmiotu Zamówienia zamieścił opis " zamontować zestaw komputerowy do podglądu z kamer z oprogramowaniem, pozostałe elementy wyłączone z przetargu" ; Muzeum Wsi Kieleckiej pełne wyposażenie zamówi w kolejnym przetargu. Ze względu na sposób prowadzenia (zatopione w ścianach, posadzkach) należy doprowadzić okablowanie we wskazane projektem miejsca pod wskazane projektem urządzenia. Inwestor zwraca uwagę, że nie będzie możliwości późniejszych poprawek trasy prowadzenia przewodów.

Pytanie 6:

Proszę o podanie zakresu prac "systemu multimedialnego Sali projekcyjnej".

Odpowiedź:

System multimedialny sali projekcyjnej oraz multimedia sal wystawowych zostały wyłączone z zakresu przetargu.

Pytanie 7:

Proszę o podanie zakresu prac "instalacji nagłośnienia".

Odpowiedź:

Należy wykonać pełny zakres przewidziany projektem.

Pytanie 8:

Proszę o podanie zakresu prac "instalacji strukturalnej kategorii 6+".

Odpowiedź:

Należy wykonać pełny zakres przewidziany projektem. Rysunki: E-01-05-00, E-01-06-00, E-01-07-00 zawarte w tomie IV B.

Pytanie 9:

Proszę o wyjaśnienie zakresu prac: "Instalacji multimediiów"

Odpowiedź:

Podobnie jak pytanie nr 6 odpowiadamy: System multimedialny sali projekcyjnej oraz multimedia sal wystawowych zostały wyłączone z zakresu przetargu.

Pytanie 10:

Brak projektu DSO (nagłośnienie ewakuacyjne).

Odpowiedź:

Projekt nie zawiera Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego a instalacja nagłośnienia pełni pomocniczą rolę do nadawania komunikatów ewakuacyjnych. Poniżej przytaczamy odstępstwo Świętokrzyskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w tej sprawie.



ŚWIĘTOKRZYSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ – 5595/35/09

Kielce, dnia 18 września 2009 roku

*P. Kierownik*  
*2009.09.18*  
*[Signature]*

M... 21. WRZ. 2009  
WT...  
ni... MUK/1719/09  
podp... 24

## POSTANOWIENIE

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.), w oparciu o art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie drogi pożarowej do projektowanego nowego obiektu wystawienniczego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie sporządzonym przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Tadeusza Ciska (nr upr. 6/93) oraz bryg. mgr inż. Lesława Deca (nr upr. 325/95) z określonymi następującymi wskazaniami:

- 1) wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożaru,
- 2) wykonania nagłośnienia technicznego budynku, które będzie mogło być wykorzystywane do wspomagania procesu ewakuacji,

### wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych ww. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych we wniosku z sierpnia 2009 r. sporządzonym przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Tadeusza Ciska (nr upr. 6/93) oraz bryg. mgr inż. Lesława Deca (nr upr. 325/95), uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

## UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek w zakresie drogi pożarowej, opracowany został w związku z brakiem możliwości spełnienia wymagań drogi pożarowej do projektowanego obiektu wystawienniczego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Rozpatrywany obiekt to budynek jedno i trzykondygnacyjny, zakwalifikowany do grupy budynków niskich i średniowysokich. Ze względu na kategorię zagrożenia ludzi kwalifikuje się do pierwszej i trzeciej kategorii zagrożenia ludzi (ZL I – obiekt mauzoleum, ZL III – budynek administracyjno-biurowy). Wymagana odporność pożarowa została określona przez autorów wniosku dla przedmiotowego obiektu jako klasa B oraz C (B - mauzoleum, C - budynek administracyjno-biurowy). Budynki stanowiąc będą oddzielne strefy pożarowe.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją dla przedmiotowego obiektu nie zapewniono drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku wraz z możliwością powrotu pojazdu bez cofania. Dla Mauzoleum będzie wykonany dojazd od strony wschodniej w pobliżu wejścia głównego zakończony układem w kształcie litery „T”. Zapewnione będzie również połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości ponad 1,5 m i długości 37 m do wyjścia ewakuacyjnego z budynku.

Brak zapewnienia drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku wraz z możliwością powrotu pojazdu bez cofania jest niezgodny z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

W związku z powyższym autorzy ekspertyzy zaproponowali zapewnienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku w sposób alternatywny poprzez następujące rozwiązania:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru.
2. Wykonanie nagłośnienia technicznego budynku, które będzie mogło być wykorzystywane do wspomagania procesu ewakuacji.

Przedstawione rozwiązania wykonane zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami, zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu, co jest warunkiem koniecznym dla wyrażenia zgody na ich zastosowanie w budynku.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu powinny zostać spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie niniejszego postanowienia.

## POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego PSP w Warszawie ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ul. Sandomierska 81 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.



w.z. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Ryski  
Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

### Otrzymują:

1. Pan Janusz Karpiński  
Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej  
ul. Jana Pawła II 6  
25-025 Kielce  
+ 1 egz. wniosku,  
+ 1 egz. projektu.
2. A/a.

### Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku Kamiennej.  
+ 1 egz. wniosku.

Pytanie 11:

Informacje dotyczące sterowania oświetleniem są niewystarczające. Powstaje problem w oznakowaniu algorytmu sterowania oraz algorytmu które oprawy powinny być sterowalne.

Odpowiedź:

Tom IV A "Opis techniczny - instalacje elektryczne" punkt 2.4 zawiera informacje dotyczące sterowania oświetleniem;

Pytanie 12:

Brak jednoznacznego opisu co do wymaganego agregatu tj. wersji wykonania, zbiornika paliwa, systemu odprowadzania spalin, itp.

Odpowiedź:

Agregat typowy 3 fazowy, 20 kVA, z układem SZR i tablicą sterowniczą, rozruch automatyczny, czas pracy więcej niż 5 godzin, odprowadzenie spalin na zewnątrz. Zbiornik paliwa w ramie, obudowa dźwiękochłonna, podgrzewanie płynu chłodniczego.

Pytanie 13:

Brak informacji o typie zasilacza UPS tj. online, trueonline lub inny. Prosimy o wskazanie rysunków z lokalizacją.

Odpowiedź:

UPS z bajpasem 20 kVA przez 10 minut. SZR na 20kVA z blokadą mechaniczną i elektryczną. Lokalizacja Budynek Techniczny.

Pytanie 14:

Brak oznaczenia kabla łączącego transformator zasilający z rozdzielnią stacyjną.

Odpowiedź:

Według pytania nr 2.

Pytanie 15:

Brak oznaczenia kabla łączącego rozdzielnię stacyjną z RG.

Odpowiedź:

Według pytania nr 2.

Pytanie 16:

Ze schematu RSO wynika, że powinna być zasilana z rozdzielnicy TB1 a odpływy zaś też są skierowane do TB1. Prosimy o stosowne wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Rozdzielnia RSO zasilana z TB1 obwodu **23**.

Pytanie 17:

Brak pozycji na instalację kanalizacji w dziale F Mauzoleum. Prosimy o wskazanie gdzie należy ująć wycenę tej instalacji.

Odpowiedź:

Należy w kalkulować w dziale F.28. której tytuł powinien brzmieć " instalacja wodociągowo - kanalizacyjna".



Pytanie 18:

Brak pozycji na instalację hydrantową w dziale C - Budynek Techniczny. Prosimy o wskazanie gdzie należy ująć wycenę tej instalacji.

Odpowiedź:

Wycenę należy ująć w dziale C.19 – „Instalacja wodociągowa”.

Pytanie 19:

Prosimy o wskazanie, gdzie należy ująć ( w instalacjach wod-kan wewnętrznych czy sieciach zewnętrznych)przewody wody od zbiornika ppoż do Mauzoleum. Prosimy o podanie materiału z jakiego należy wykonać ten odcinek instalacji oraz o dołączenie profilu.

Odpowiedź:

Linie wodociągu od zbiornika ppoż do Mauzoleum należy ująć w sieciach zewnętrznych G.12 „instalacja wodociągowa część druga”. Rodzaj materiału podany jest na stronie 12, pkt 4 tabeli, rozwinięcie znajduje się na rysunku S-00-15 i tam też dodatkowo podano materiał, z którego należy wykonać przewody wodne.

Pytanie 20:

Prosimy o wyjaśnienie jaka pompę zastosować do zbiornika LIFAWAY B, ponieważ podana pompa KP 350SA1 nie pasuje do tego zbiornika.

Odpowiedź:

W oznaczenie pompy wkraść się błąd literowy. Przepraszamy. Jest KP 350 A1, **a winno być KP 250 A1.**

Pytanie 21:

W mauzoleum w instalacji klimatyzacji pomieszczenie antresoli i hollu obsługiwane są przez 4 jednostki  $Q=4,3 \text{ kW} \times 2$ ,  $Q=3,6 \text{ kW}$ ,  $Q=5,3 \text{ kW}$ ; razem 17,5 kW a podłączone jest do jednostki zewnętrznej o mocy 15 kW. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Dobór w projekcie jest prawidłowy. W systemach "multisplit" suma wydajności chłodniczych jednostek wewnętrznych jest z reguły większa niż wydajność chłodnicza jednostki zewnętrznej. Wynika to z niejednoczesności działania wszystkich jednostek wewnętrznych ze 100% wydajnością i jest to zgodne z zasadami sztuki budowlanej.

Pytanie 22:

W instalacji grzewczej występuje stacja uzdatniania wody ze złożem z funkcją odżelaziania. Czy można ją zastąpić typową stacją z funkcją zmiękczenia?

Odpowiedź:

W tomie III A "Opis Techniczny" punkt 5.4: "Stacja uzdatniania wody – zmiękczac dwukadłubowy, typ BDCR30 10x44 ze zbiornikiem 100 l na chlorek sodu"

Stacja uzdatniania wody musi być zamówiona w wersji jak w projekcie - BDCR30 .

Pytanie 23:

Czy ze względu na przebudowy ścianek działowych i instalacji w DPN należy wymienić płytki gresowe podłogowe?

Odpowiedź:

W wycenie należy przewidzieć skucie istniejących płytek podłogowych, na wszystkich poziomach budynku łącznie ze schodami wewnętrznymi, oraz ułożenie nowych na kleju elastycznym. Cokolik 10 cm. Przewidziany limit ceny materiału (płytek) wynosi 40 zł za m<sup>2</sup>. W warstwie jastrychu cementowego ukryte są kable obecnego ogrzewania elektrycznego, które zostaje zachowane. Prace należy prowadzić z ostrożnością aby go nie zniszczyć.

Okładziny ścian sanitariatów do wysokości 2m od podłogi. Limit ceny materiału (glazury) wynosi 40 zł za m<sup>2</sup>.

Pytanie 24:

Czy na balkonie I piętra DPN przewiduje się również wymianę płytek?

Odpowiedź:

Na balkonie I piętra DPN należy wymienić istniejącą posadzkę z ukształtowaniem spadku do kratki wpustowej, którą należy włączyć do rury spustowej. Cokolik 10 cm. Przewidziany limit ceny materiału (płytek) wynosi 40 zł za m<sup>2</sup>.

Pytanie 25:

Proszę o sprecyzowanie materiału ekranu elewacyjnego z desek 2,5 cm przy DPN.

Deski dębowe, impregnowane zanurzeniowo przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo, strugane i szlifowane, wyoblone krawędzie; szerokość desek minimum 15 cm; Powierzchnia zabezpieczona preparatem chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

Pytanie 26:

Czy istnieje możliwość aktualizacji harmonogramu przed podpisaniem umowy na roboty budowlane?

Odpowiedź:

Możliwe jest zaktualizowanie harmonogramu przed podpisaniem umowy, ale z zachowaniem warunków zawartych w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Pytanie 27:

Czy Inwestor posiada odstępstwo Państwowej Inspekcji Pracy dla pomieszczenia sklepu w DPN. Jest to niezbędne do pozwolenia na użytkowanie, które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać.

Odpowiedź:

Tak. Poniżej je przytaczamy.

Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
W KIELCACH  
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68  
SE.V-445/72/RS/09 (041) 345 18 73

Kielce, dn. 23.09.2009r.

*P. Min. Carwinha*  
*2009.09.23*  
INSPYTOR  
mgr Janusz Karpiński

## DECYZJA

Muzeum Wsi Kieleckiej  
wpłynęło dnia ..... 24 WRZ 2009  
nr pisma... Nttt / 1008 / 09  
podpis.....

Na podstawie art. 3, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851; z późn. zm.), § 73 ust. 3 i § 157 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690; z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.02.2004r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2004r. nr 20, poz.193), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z późn. zm.) -

### Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach

- po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez:

#### **Muzeum Wsi Kieleckiej**

#### **25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 6**

- z dnia 22.07.2009r. Nr MWK/DPiRI/73-12/1377/2009 dot.: wyrażenia zgody na obniżenie poziomu posadzek poniżej poziomu terenu oraz oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń w budynku projektowanym i istniejącym Domu Pamięci Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, gm. Suchedniów
- po przeprowadzeniu oględzin obiektu w dniu 07.08.2009r.
  - po zapoznaniu się z pismem uzupełniającym z dnia 19.08.2009r. Nr MWK/DPiRI/1565/09
  - po zapoznaniu się ze stanowiskiem Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach – pismo z dnia 07.09.2009r. Nr rej. KL/05021/51340/28/2009 (data wpływu 10.09.2009r.)
  - po zapoznaniu się z pismem uzupełniającym z dnia 17.09.2009r. Nr MWK/DPiRI/1788/09

**I. Wyraża zgodę** na obniżenie poziomu posadzek w sklepie/bufecie i pomieszczeniu ochrony w istniejącym budynku Domu Pamięci od 0,00m do ok.-1,70m poniżej poziomu otaczającego terenu oraz w sklepie w projektowanym budynku do ok. -4,00m pod warunkiem:

1. Wykluczenia stosowania instalacji i urządzeń gazowych dla gazu cięższego od powietrza w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.
2. Zlokalizowania w w/w pomieszczeniach wyłącznie stanowisk pracy czasowej.
3. Spełnienia wymogów zawartych w przepisach techniczno - budowlanych, w tym m.in. zapewnienia izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek stykających się z gruntem, zapewnienia właściwego układu funkcjonalnego pomieszczeń, skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach dostosowanej do ich funkcji.

**II. Wymierza dla: Muzeum Wsi Kieleckiej, 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II nr 6 opłatę w wysokości kosztów wydania niniejszej decyzji w kwocie 104,30zł (słownie: sto cztery złote 30/100)**

**z obowiązkiem zapłaty w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji** w kasie WSSE Kielce, przy ul. Jagiellońskiej 68 lub na konto NBP O /O Kielce nr 75101012380840842231000000

## UZASADNIENIE

Muzeum Wsi Kieleckiej zwróciło się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie zgody na obniżenie poziomu posadzek poniżej poziomu terenu oraz oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym w budynku projektowanym i istniejącym Domu Pamięci Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, gm. Suchedniów.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów i ustaleń z oględzin obiektu przeprowadzonych w dniu 07.08.2009r. stwierdzono, iż:

- w kondygnacji przyziemia istniejącego budynku Domu Pamięci Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie planuje się usytuowanie sklepu / bufetu wraz z zapleczem magazynowym i sanitarno – higienicznym, pomieszczenia ochrony; z przeznaczeniem na sklep zostanie zaadaptowane pomieszczenie pełniące aktualnie funkcję sali ekspozycyjnej; pom. ochrony zostanie usytuowane w istniejącej komunikacji;
- dane techniczne pomieszczenia adaptowanego na sklep / bufet: wysokość 2,54m; zagłębienie poniżej poziomu otaczającego terenu zmienne od 0,00m do ok. -1,00m; pom. ochrony wysokość 2,54m; zagłębienie od ok. -1,00m do ok. -1,70m; w pomieszczeniach zostanie zapewnione oświetlenie dzienne;
- brak oznak zawilgocenia ścian i posadzek stykających się z gruntem;
- w projektowanym budynku muzeum planuje się usytuowanie sklepu ze sprzedażą książek, publikacji historycznych, itp.;
- sklep będzie całkowicie zagłębiony w gruncie; wysokość 3,50m; brak oświetlenia dziennego.

Z informacji udzielonych przez wnioskodawcę wynika, iż w w/w pomieszczeniach czas pracy pracowników wyniesie, w zależności od potrzeb, maksymalnie do czterech godzin / dobę.

Stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690; z późn. zm.), obniżenie poziomu posadzki poniżej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy (§ 73 ust. 3).

Biorąc pod uwagę, iż wnioskowane pomieszczenia nie będą pomieszczeniami stałej pracy (w rozumieniu przepisów b.h.p.) – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach uznał, iż nie jest konieczne uzyskanie zgody organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w trybie regulacji zawartej w §§ 18 i 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650; z późn. zm.).

Analiza posiadanych dokumentów w sprawie wykazuje, iż zostanie zachowana normatywna wysokość przedmiotowych pomieszczeń, wymagana przepisem § 72 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Zgodnie z nim, pomieszczenia do pracy i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, winny posiadać wysokość min. 2,20m w świetle - dla pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

W kwestii oświetlenia dziennego pomieszczeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, iż zgodnie z wymogami § 57 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690; z późn. zm.), pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć zapewnione oświetlenie dzienne dostosowane do ich przeznaczenia, kształtu i wielkości. Powyższe w odniesieniu do pomieszczeń stałej pracy regulują zapisy § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z późn. zm.). W przypadku rozpatrywanych pomieszczeń nie zostanie zapewnione oświetlenie dzienne bądź nie będzie ono normatywne. Jednak oświetlenie dzienne o wielkości określonej w przepisach jest

wymagane w pomieszczeniach stałej pracy, a wnioskowane pomieszczenia nie będą pomieszczeniami stałej pracy w myśl definicji zawartej w § 2 pkt. 4) w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia. 26.09.1997r.

Wniesiony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach warunek dotyczący stosowania instalacji i urządzeń gazowych wynika z wymogów § 157 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn: 12.04.2002r.

Ponadto zwraca się uwagę na konieczność zachowania w przedmiotowym obiekcie wymagań przepisów techniczno – budowlanych (m.in. właściwego układu funkcjonalnego pomieszczeń, zapewnienia skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach dostosowanej do ich przeznaczenia, izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek stykających się z gruntem w projektowanym budynku, itd.).

Podejmując powyższe **Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach** wzięł pod uwagę:

- deklarowany przez wnioskodawcę czasowy charakter pracy osób w przedmiotowych pomieszczeniach oraz co najwyżej czasowy pobyt osób zwiedzających obiekt,
- zapewnienie wymaganej przepisami minimalnej wysokości pomieszczeń,
- konieczność dostosowania się do warunków niniejszej decyzji.

W przedmiotowej sprawie dokonano oględzin obiektu poprzez wizję lokalną pomieszczenia adaptowanego na wnioskowane cele, co spowodowało wystąpienie kosztów organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, wynikających z art. 36 ust. 1 ustawy z dn. 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851; z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 04.02.2004r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2004r. Nr 20, poz. 193). Zgodnie z w/w przepisami organ zobowiązany jest do ustalenia i pobrania opłaty za tę czynność i odprowadzenia jej w terminie do budżetu państwa. Szczegółowy wykaz kosztów stanowiących wysokość opłaty zawarto w arkuszu kalkulacyjnym sporządzonym na podstawie Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach z dnia 01.04.2004r. nr 4/2004 w sprawie ustalania zasad, wysokości i pobierania opłat przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Arkusz kalkulacyjny znajduje się w aktach sprawy.

#### UWAGA

Niniejsza decyzja jest jedynie wyrażeniem zgody na usytuowanie pomieszczenia poniżej poziomu terenu.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzgodnienia projektu adaptacji w zakresie sanitarno – higienicznym.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, złożone za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.



PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KIELCACH

Elżbieta Socha - Stolarska

Otrzymuje:

Muzeum Wsi Kieleckiej  
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 6

Otrzymują do wiadomości:

1. Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach  
25-314 Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach  
25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4
3. Oddział Ekonomiczny w/m
4. a/a x 2

Pytanie 28:

Jaka jest konstrukcja przegrody w której należy wyciąć okna dachowe poddasza DPN oraz powiększyć wyłaz na strych?

Odpowiedź:

Konstrukcję stanowi strop żelbetowy wylewany gr. 20 cm. Należy również przewidzieć odpowiednią obróbkę otworów – płyta gk, szpachlowanie, malowanie.

Pytanie 29:

Wątpliwa konstrukcja krzyży zewnętrznych. Naszym zdaniem zmniejszyć wymiar i lite drewno z wkładką stalową albo prefabrykowany żelbetowy.

Odpowiedź:

Inwestor nie przewiduje takich zmian.

Pytanie 30:

W/g nowego rysunku K-10-03 jest detal 3 obejmujący ciągi pieszce w rozwiązaniu płyty żelbetowej z murkiem oporowym (brak zbrojenia tych elementów). Na rysunku A-05-02b rewizja 02 te same dojścia mają posadzkę P03 w rozwiązaniu jest zupełnie innym (tłuczeń na ubitym piasku na gruncie rodzimym). Prosimy o wyjaśnienie, które z rozwiązań jest prawidłowe. Jeżeli z konstrukcji to prosimy o podanie ilości zbrojenia tych elementów.

Odpowiedź:

Prawidłowe rozwiązanie nawierzchni posadzek zewnętrznych na rysunku A-05-02b rewizja 02.

Pytanie 31:

Na rysunku K-01-059 fundament pod krzyż przekrój 15-15 jest 318 szt. – i dla takiej ilości jest zestawione zbrojenie. Na rysunku A-06-04-02 jest 200 szt krzyży. Prosimy o podanie prawidłowej ilości krzyży.

Odpowiedź:

Według „Opisu Zagospodarowania” Tom II A punktu A.7.8 (strona 21) prawidłowa liczba krzyży to 283 nowe + 35 istniejących. Tak więc fundamenty należy wykonać dla 318 szt.

Pytanie 32:

Na rysunku K-01-05 fundament pod krzyż przekrój 15-15 inny niż na rysunku A-06-04-02. Prosimy o podanie rysunku z prawidłową wersją fundamentu.

Odpowiedź:

Prawidłowy fundament jest na rysunku K-01-09-01.

Pytanie 33:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę tylko części zamówienia której powierzy podwykonawcą bez konieczności podawania nazw podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy oferent nie polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów nie musi wypełniać załącznika nr 7.

Odpowiedź:

Gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane to do umowy o roboty budowlane zastosowanie, zgodnie z przepisem art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych, znajdują również przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem **art. 647<sup>1</sup>** § 1. w umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Dodatkowo przepis **art. 647<sup>1</sup>** § 2 wymaga zgody Inwestora na wskazanego przez wykonawcę podwykonawcę określonej

części robót. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy nie tylko wskazania części robót wykonywanych przez podwykonawców, ale również wskazania podmiotów, będących podwykonawcami.

W tej sytuacji w każdym przypadku wymagane jest wypełnienie załącznika nr 7.

Pytanie 34:

Dom Pamięci Narodowej. W ramach modernizacji i przebudowy Domu Pamięci (dział E.8, DPN), występują reperacje i uzupełnienia wewnętrzne. Czy w zakresie robót (oferty) jest reperacja i uzupełnienia tynków wewnętrznych, scucie lub uzupełnienie istniejących posadzek, demontaż sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach Domu Pamięci, czy tylko dotyczy to pomieszczeń w których zmienia się aranżacja?

Odpowiedź:

Kwestie te zawarto w odpowiedzi na pytania: 23, 24, 35,

Pytanie 35

Dom Pamięci Narodowej. Prosimy jednoznacznie określić, w których pomieszczeniach należy wykonać:

- okładziny ceramiczne ścian,
- posadzki (należy określić też rodzaj posadzki: płytki gresowe, wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, wylewka betonowa),
- sufity podwieszane (modułowe rozbieralne)?

Odpowiedź:

Dom Pamięci Narodowej – posadzki i ściany (patrz również pytania nr 23 i 24)

NR POM.	NAZWA	POSADZKA	ŚCIANY
0/I/01	HALL	GRES	MALOWANIE
0/I/02	WC PERSONELU SKLEPU	GRES	GLAZURA 20X20
0/I/03	POM. PORZĄDKOWE	GRES	GLAZURA 20X20
0/I/04	OCHRONA	GRES	MALOWANIE
0/I/05	KOMUNIKACJA	GRES	MALOWANIE
0/I/06	SKLEP	GRES	MALOWANIE
0/I/07	WIATROŁAP	GRES	MALOWANIE
0/I/08	ZAPL. SOC.	GRES	GLAZURA 20X20
0/I/09	POM. TECHN.	GRES	MALOWANIE
0/I/10	WC DAMSKI	GRES	GLAZURA 20X20
0/I/11	WC MĘSKI	GRES	GLAZURA 20X20
I/I/01	KL. SCHODOWA	GRES	MALOWANIE
I/I/02	CZYTELNIA	GRES	MALOWANIE
I/I/03	PRACOWANIA	GRES	MALOWANIE
II/I/01	KL. SCHODOWA	GRES	MALOWANIE
II/I/02	POM. SOCJALNE	GRES	GLAZURA 20X20
II/I/03	POM. BIUROWE	GRES	MALOWANIE
II/I/04	KORYTARZ	GRES	MALOWANIE
II/I/05	POM. BIUROWE	GRES	MALOWANIE
II/I/06	ARCHIWUM	GRES	MALOWANIE
II/I/07	POM. BIUROWE	GRES	MALOWANIE



II/I/08	WC	GRES	GLAZURA 20X20
II/I/09	WC	GRES	GLAZURA 20X20

W pomieszczeniach Domu Pamięci Narodowej nie występują systemowe sufity podwieszane, Przewidziano jedynie obudowy GK przewodów instalacji C-O biegnące wokół wzdłuż ścian pomieszczeń np: 0/I/02, 0/I/03, 0/I/04, 0/I/05, 0/I/06, 0/I/07.

Pytanie 36:

Mauzoleum. Zgodnie z Załącznikiem 1 do SIWZ p 2.1.3 w zakresie jest wyposażenie stałe w ograniczonym zakresie – prosimy zatem o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia, które należy wycenić. W której pozycji Załącznika 9 należy je uwzględnić?

Odpowiedź:

Jako wyposażenie należy uznać elementy (niezbędne do pozytywnego odbioru obiektu przez odpowiednie państwowe służby w procesie udzielania pozwolenia na użytkowanie) takie jak: CCTV, instalację nagłośnienia, gaśnice, oznakowanie ewakuacyjne, poręczce dla niepełnosprawnych, itp. Wyceny wkalkulować w odpowiedni merytorycznie dział.

Pytanie 37:

Dom Pamięci Narodowej. Prosimy jednoznacznie określić, czy wyposażenie technologii sklepu (pom. 0/I/06) jest w zakresie oferty? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu (wraz z ilościami) i specyfikacji technicznej tego wyposażenia.

Odpowiedź:

Należy jedynie zamontować wyposażenie stałe: zlewozmywak, umywalka, zlew. Wyposażenie technologii sklepu (pom. 0/I/06) nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Pytanie 38:

Dom Pamięci Narodowej. Czy w zakresie jest wyposażenie stałe i ruchome pomieszczeń?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Jeżeli w zakresie oferty jest wyposażenie pomieszczeń, to prosimy o podanie wykazu (wraz z ilościami) i specyfikacji technicznej tego wyposażenia.

Odpowiedź:

Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Pytanie 39:

Na rysunku A-06-04 tabliczki mosiężne grawerowane występują w dwóch grubościach 600x120x10 i 600x120x3 (detal 1 – mocowanie). Prosimy o podanie właściwej grubości tabliczek.

Odpowiedź:

Właściwa grubość tabliczek mosiężnych to 10 mm.

Pytanie 40:

Plac przed Mogiłą -prosimy o określenie wymiarów barwionych płyt betonowych oraz szczegółu połączeń płyt ( dylatacje).

Odpowiedź:

Założono wykończenie Placu przy Mogile Pomordowanych ze zbrojonych barwionych płyt betonowych o wielkości 1,2m x1,2m układanych na styk.

Pytanie 41:

Renowacja Mogiły – prosimy o podanie rodzaju płyt kamiennych.

Odpowiedź:

Należy zastosować płyty z czerwonego piaskowca (analogicznie jak obecna obudowa). Elementy o grubości 7 cm i długości podstawowej 100 cm.

Pytanie 42:

W związku z tym, że instytucje finansowe wystawiają gwarancje dobrego wykonania na okres maksymalnie 5 lat, czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie gwarancji dobrego wykonania na okres 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do jej przedłużenia oraz dostarczenia nowej gwarancji na 30 dni przed wygaśnięciem gwarancji pierwotnej ?

Odpowiedź:

Powyższe rozwiązanie nie satysfakcjonuje Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego zabezpieczenia umowy w brzmieniu zawarte w p. XVII. SIWZ musi być wniesione już w momencie zawierania umowy.

Sugerujemy jednocześnie, że cała wartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymagana jest do terminu 30 dni od daty należytego wykonania przedmiotu umowy a tylko 30 % tej kwoty do okresu 15 dni po dacie upływu okresu rękojmi, a więc można zawrzeć dwie umowy ubezpieczenia na dwa różne okresy i dwie różne kwoty.

Pytanie 43:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do § 6 pkt. 4 „ lub terminie uzgodnionym między stronami uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej” ?

. § 8 pkt. 1 prosimy o zmianę: przywołany zapis winien wyraźnie wskazywać, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT a więc zmiany właściwych przepisów w tym zakresie, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w zależności od dokonanych zmian stawki podatku VAT

Odpowiedź:

ad, § 6 pkt 4 - Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §6, pkt.4 o zaproponowany zapis ad. § 8 pkt.1 -Postępowanie dotyczy ceny ryczałtowej, a więc niezmienniej w całym okresie postępowania, dlatego niemożliwa jest zmiana niezależnie od zmiany wysokości podatku VAT

Pytanie 44:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka” w § 9 pkt 1 umowy?

Odpowiedź:

Nie, zapis w tym przypadku musi zawierać słowo " opóźnienie"

Pytanie 45:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pktu 2 i 3 z § 9, ponieważ opóźnienie może nastąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a wtedy nie może on być obciążany karami. Ponadto takie zapisy powodują podwójne naliczanie kar.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 2 i 3 z § 9. Przypadki opóźnienia niezależnego od Wykonawcy reguluje zapis § 12 i wtedy może nastąpić zmiana zapisów umowy, w której będą wyznaczone nowe terminy wykonania.

Pytanie 46:

Karta gwarancyjna - pkt 7.2 prosimy o dopisanie po słowie „wad” słów : „ powstałych z przyczyn tkwiących w odebranych przez Zamawiającego robotach będących przedmiotem umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie zaproponowanego uszczegółowienia.

Pytanie 47:

Karta gwarancyjna - pkt 9.4 prosimy o dopisanie po słowie „wady” słów : „ uniemożliwiającej użytkowanie”

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na takie rozszerzenie zapisu.

Pytanie 48:

Karta gwarancyjna - Prosimy o wykreślenie pktu 9.5 ponieważ pkt ten nie dotyczy Wykonawcy robót – organy wyszczególnione w art. 56 prawa budowlanego oceniają zgodność zatwierzonego projektu budowlanego, ze stanem rzeczywistym. Uwagi wniesione przez te organy nie mogą być traktowane jako wada.

odp. **Zamawiający nie wyraża** zgody na usunięcie tego zapisu, ponieważ wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, co mogą stwierdzić organy wyszczególnione w art. 56 prawa budowlanego stanowi wadę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Pytanie 49:

Czy zamawiający wyrazi zgodę by gwarancja na zamontowane urządzenia była zgodna z gwarancją producenta ?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wszystkie elementy ujęte w umowie na warunkach ( w terminach ) zawartych w karcie gwarancyjnej.

Pytanie 50:

Prosimy o informację, czy ruchome ściany ekspozycyjne ( 9 szt.) pokazane na rys. A\_08\_04B\_02 są w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Ruchome ściany ekspozycyjne ( 9 szt.) pokazane na rys. A\_08\_04B\_02 nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Pytanie 51:

Prosimy o informację, czy przeszklony ekran w hall’u pokazany na rys. A\_10\_01\_00 jest w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Przeszklony ekran w hall’u pokazany na rys. A\_10\_01\_00 nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Pytanie 52:

Czy elewację DPN należy malować w całości czy tylko miejsca reperacji?

Odpowiedź:

Elewację DPN należy pomalować w całości – dwukrotnie.

**53. Zamawiający uszczegółowił ponadto zapisy § 11 umowy.**