

## Protokół Nr 4/2024

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, wspólnego z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się 8 sierpnia 2024 r. w sali 102 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w godz. 15.00-17.15.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadzili: **Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Jabłoński** oraz **Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Krakowiak**.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności (zał. nr 2, 3, 4).

### Przebieg posiedzenia

#### Ad. 1

**Paweł Krakowiak, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu** przywitał członków obu Komisji i zaproszonych gości, po czym przekazał prowadzenie posiedzenia **Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Łukaszowi Jabłońskiemu**, który przedstawił poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – informacja na temat aktualnej sytuacji w świetle zakończenia prac remontowych.
3. Sprawy różne.

Poinformował, że spotkanie to ma na celu przedyskutowanie aktualnej sytuacji dotyczącej zakończenia prac remontowych Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

#### Ad. 2

Jako pierwsza głos zabrała **Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik**, która wyjaśniła aktualną sytuację w Teatrze im. Stefana Żeromskiego, odwołując się zwłaszcza do rozliczeń końcowych remontu jego nowej siedziby. Następnie wspomniała o uchwale kompetencyjnej członków Zarządu Województwa, wedle której za sprawy kultury odpowiada Pani Anita Koniusz, za pośrednictwem której od dnia 7 maja br. do dnia 10 czerwca br. nie wpłynęły żadne niepokojące informacje o problemach inwestycyjnych w Teatrze. Dodała, że dopiero w dniu 10 czerwca br. wpłynęło pismo ze strony Teatru do Departamentu Budżetu i Finansów tut. Urzędu, w którym wskazano, że do rozliczenia inwestycji brakuje 4 859 443 zł.

Na tej podstawie zapadła decyzja o zwróceniu się o dodatkowe środki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po uzyskaniu zgody na wsparcie tej kwoty w wysokości 50% w dniu 24 czerwca br. Sejmik Województwa na sesji dołożył drugie 50% do brakującej kwoty. Ponadto, w dalszym toku wydarzeń, 23 lipca br. wpłynęło kolejne pismo ze strony Teatru, w którym wskazano, że wcześniej doszło do omyłki pisarskiej i nadal brakuje środków na zakończenie inwestycji, również z powodu wcześniejszego braku wiedzy o kwocie VAT niepodlegającej zwrotowi. Nadmieniła, że omyłka pisarska dotyczyła wnioskowanej dodatkowej kwoty - zostało wpisane 691 544 zł, a powinno być uwzględnione 891 544 zł. Całość kwoty wsparcia w ramach RPOWŚ już została wypłacona na rzecz inwestycji, zatem niemożliwe było uruchomienie kolejnych środków unijnych, tym bardziej, że fundusze norweskie ze strony ministerstwa również zostały wypłacone. Podobnie środki własne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4 600 000 zł już zostały wypłacone i więcej dodatkowych transz nie będzie. Reasumując, z dniem 23 lipca br. Teatr zgłosił zapotrzebowanie na 8 mln zł, natomiast w piśmie z dnia 10 czerwca br., nie uwzględniając błędu, padła kwota 5 mln zł, zatem razem powinna być mowa o 13 mln. Do negocjacji z Ministerstwem wcześniej zostało wskazane tylko 5 mln i teraz tego błędu już nie można renegocjować. Zaznaczyła, że w związku z pojawiającą się niejasnością na co potrzebne są dodatkowe środki zarządziła szczegółową kontrolę inwestycji, która jest w trakcie.

Następnie głos zabrał **Dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Michał Kotański**, który odnosząc się do przytoczonych wyżej informacji potwierdził, że na spotkaniu z Marszałek Województwa Renatą Janik w dniu 7 sierpnia br. zapadły decyzje, które pozwolą złożyć poprawny wniosek do Zarządu Województwa o zwiększenie finansowania inwestycji ze strony budżetu województwa. Na marginesie wspomniał, że wiele problemów wynikło z braku spójności poprzednich decyzji urzędników na różnych szczeblach.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Jabłoński** zadał pytanie, czy Teatr ma problem z realizacją planu finansowego, czy z przepływami środków w ramach inwestycji, czy z obiema tymi kwestiami.

**Zastępca Dyrektora Teatru ds. Inwestycji Jarosław Milewicz** potwierdził, że chodzi o plan finansowy.

**Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Jabłoński** dopytał, ile procent wynoszą nieprzewidziane wcześniej dodatkowe prace.

**Zastępca Dyrektora Jarosław Milewicz** podał 30% prac dodatkowych w skali całej inwestycji.

**Radna Małgorzata Zieleń** zapytała, jaka kwota jest potrzebna na dzisiaj, aby zakończyć inwestycję.

**Zastępca Dyrektora Jarosław Milewicz** podał sumę 7 mln zł, bez ostatecznej gwarancji wzrostu.

**Radny Jan Maćkowiak** zapytał, czy takie środki są dostępne i czy Sejmik może je uchwalić.

**Marszałek Województwa Renata Janik** przekazała, że środki są dostępne, jednak wniosek ze strony Teatru musi spełniać odpowiednie wymagania formalne.

Informacje te potwierdziła **Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska**, która dodatkowo przypomniała, że Sejmik do tej pory nigdy nie odmówił zwiększenia finansowania remontu Teatru, łącznie z autopoprawką budżetu województwa ze stycznia br., która objęła 2 mln zł na waloryzację wynagrodzenia dla głównego wykonawcy oraz 1 760 000 zł na zakup systemu immersyjnego. Wtedy też nastąpiło przywrócenie środków niewykorzystanych z roku ubiegłego w kwocie 6 mln zł. Ponadto dodatkowe środki głównie zawierały waloryzację zadania i rozszerzenie inwestycji o nową kamienicę. Ponadto podkreśliła, że próbowano uzyskać stosowny wniosek ze strony Teatru dotyczący ostatniego zwiększenia środków, jednak wniosek złożony dzisiaj na kwotę 7 052 000,26 nadal nie zawiera następujących pozycji widocznych z planu do realizacji, tj.: immersja 1 760 000 zł, technologia sceniczna 1 179 000 zł, inne roboty 740 000 zł. Dodatkowo na podstawie obecnie dostępnej dokumentacja widnienie brak zapisu na przeznaczenie środków kwocie 2 mln zł.

**Radny Arkadiusz Bąk** zaapelował, aby wprowadzić wniosek o płatność dla Teatru dopiero po zapewnieniu i skontrolowaniu zasadności wydatków.

**Radna Jolanta Tyjas** przypomniała wcześniejszy brak rozmów pomiędzy stronami problemu.

**Radna Jolanta Madioury** zaapelowała, aby wszyscy dążyli do konsensusu.

**Członek Zarządu Anita Koniusz** poprosiła dyrektora Michała Kotańskiego o zachowanie ścieżki formalnej przy dalszym procedowaniu.

**Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Krakowiak** podsumował spotkanie i wyraził nadzieje na szybkie zakończenie sprawy remontu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

### **Ad. 3**

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Łukasz Jabłoński

Paweł Krakowiak

Protokół sporządziły: Katarzyna Borek i Justyna Kobic-Pronobis